

**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA**

DRUK Nr 436

Łomża, dnia 28.11.2012 r.

WIN.0008.03.2012

**Rada Miejska Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża**

Dotyczy: Informacja z wykonania i realizacji inwestycji – stan zaawansowania na dzień 31.10.2012 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 r. informację z wykonania i realizacji inwestycji – stan zaawansowania na dzień 31.10.2012 r.


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

Zał.

Informacja z wykonania i realizacji inwestycji – stan zaawansowania na dzień 31.10.2012 r

INFORMACJA

Wykonanie i realizacja inwestycji - stan zaawansowania na dzień 31.10.2012 r.

Dział 600

Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1.Miejskie Centrum Handlowo – Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży

PLAN- 0 zł

Zadanie przesunięte do realizacji w 2013 r.

2.Targowisko miejskie

PLAN- 3.565.570 zł

Budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmuje rejon obecnego Targowiska Miejskiego

W dniu 12.12.2011 r. została zawarta umowa ze Spółdzielczym Biurem Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok na wykonanie dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego na kwotę **195.570 zł**.

Biuro Projektowe przekazało komplet dokumentacji projektowej w dniu 20.09.2012r. Opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji wyniosło 24 dni, obciążono je karami umownymi za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie brutto **7 200,00zł**. Miasto Łomża uzyskało wszystkie wymagane pozwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji tj: pozwolenia na budowę, pozwolenie na wycinkę drzew.

W dniu 26.10.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na budowę hali targowej (budynek handlowo-usługowo-administracyjny), z masztem antenowym, wiaty Targowiska Miejskiego oraz infrastruktury technicznej wraz z ukształtowaniem terenu w obrębie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Dworcowej w Łomży z terminem składania ofert do 16.11.2012. Zakres robót ujętych w przetargu nie obejmuje wykonania sieci c.o. (wykonawca MPEC Łomża), ul. Dworcowej oraz wyposażenia boksów – posadzki, lady, regały itp. (w zakresie najemcy).

W dniu 12.11.2012r. przekazano plac budowy pod realizację sieci c.o. dla MPEC w Łomży. Planowany termin zakończenia jej wykonywania do 15.12.2012r.

Zorganizowano tymczasowe targowisko. W jego ramach dokonano utwardzenia terenu: wykonano chodniki z kostki polbruk z odzysku w ilości 202 m², chodniki z płyt betonowych 50*50 z odzysku w ilości 97,0m², utwardzono teren kruszywem naturalnym – powierzchnia 2580,0m², ogrodzono plac i wykonano oświetlenie.

Roboty wykonało MPGKiM Z.B. w Łomży.

Do dnia 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 312 174,19 zł.

3.Dokumentacja techniczna ppp dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia

PLAN- 0 zł

Zadanie przesunięte do realizacji w 2013 r.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1.Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK

PLAN- 375.000 zł

Wykonano 5 wiat przystankowych oraz prowadzone były roboty związane z wykonaniem oświetlenia całej bazy, monitoringu bazy i wyposażenia w system kamer i obserwacji. (Prace zakończono i odebrano w listopadzie).

Do dnia 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy,
PLAN- 29.000 zł

a). Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina

W sierpniu 2012 r. wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej w Łomży na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Szosą do Mężenina w dwóch odcinkach, odrębnie na każdy z nich:

1. Odc. „I” (przebudowa) – droga klasy „Z” dwujezdniowa o kategorii ruchu min. KR3 od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (rondo) do skrzyżowania (włącznie) z ulicą Przykoszarową - długość ok. 450 mb
2. Odc. „II” (budowa) – droga klasy „G” dwujezdniowa o kategorii ruchu min. KR3 od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania (rondo) z Szosą do Mężenina - długość ok. 1050 mb.

W dniu 14.09.2012r odbyło się otwarcie ofert. Oferty wpłynęły od 9 wykonawców. Oferta z najniższą ceną była na wartość: 199 260,00 zł brutto , oferta najdroższa to wartość: 527 670,00 zł brutto.

W dniu 02.10.2012r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą KOMI Zdzisław Kozikowski; ul. Waszyngtona 24 lok. 15 ; 15-274 Białystok na kwotę : **199 260,00 zł**. (Pełne zabezpieczenie środków na realizację w/w umowy przewidziane jest w projekcie budżetu na 2013 r.)
Termin realizacji całości zamówienia - 30.09.2013r.

b). Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży.

Dotychczas projektant nie wywiązał się z umowy. Rozwiązania projektowe w dostarczonej dokumentacji nie zostały zaakceptowane. Projektant poprawił dokumentację, ale pomimo wielu monitów nie została dostarczona.

Do dnia 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 22,09 zł.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap
PLAN- 867.500 zł

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatoryjną projektów kluczowych RPOWP.

W ramach projektu planowana jest realizacja ulic:

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Dokumentacja na rozbudowę ul. Szosa do Mężenina została opracowana przez Pracownię Projektową inż. Zygmunta Bieryło – Projektowanie w Budownictwie i ostatnia jej część operat wodnoprawny dot. przebudowy i budowy rowów drogowych, budowy rowów krytych oraz przepustów w ciągu rowów pod zjazdami, drogami bocznymi, chodnikami, ścieżką rowerową oraz wprowadzenie do cieku wodnego ścieków z rowów drogowych został dostarczony w dniu 30.05.2012 r. Pozwolenie wodnoprawne na podstawie w/w operatu zostało wydane w dniu 25.07.2012 r. , a ostateczne stało się 27.08.2012 r. W dniu 31.08.2012 r. został złożony do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na rozbudowę ul. Szosa do Mężenina. Wnioskowana decyzja została wydana 16.11.2012 r.

Koszty wykonania dokumentacji wyniosły **61.935,00 zł**.

2. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 679 w ciągu ul. Sikorskiego od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej – element połączenia regionu z Olsztynem i Białymstokiem.

Dokumentację na III odcinek ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką do skrzyżowania z ul. W. Polskiego) firma Egis Poland Sp. z o.o. dostarczyła w dniu 30.09.2012r. Analiza kosztorysów wykazała szereg błędów, a także przeszacowanie wielu pozycji. Poprawione kosztorysy otrzymano drogą mailową w dniu 06.11.2012r. Przygotowywany jest wniosek do Wojewody Podlaskiego o pozwolenie na budowę.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwi włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

Ten odcinek drogi ma duże znaczenie w ruchu tranzytowym (szczególnie towarowym) przez Łomżę ze względu na przejęcie tego ruchu i wyprowadzenie go z centrum miasta. Dokumentacja projektowa dotycząca tego zadania podzielona została na dwa odcinki odcinek IV (od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną) i odcinek V (od ul. Dwornej do mostu Hubala).

• Odcinek IV - od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną

Dokumentację na IV odcinek ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Szosa Zambrowska – rondo do skrzyżowania z ulicą Dworną włącznie) firma Egis dostarczyła w dniu 30.10.2012r. Przygotowywany jest wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie pozwolenia na budowę.

• Odcinek V – ok. 700 m od mostu na rzece Narew w kierunku centrum miasta

Dokumentacja na przebudowę w/w odcinka ulicy Sikorskiego została opracowana przez PPIRIK „INKOM” sp. z o.o. w Białymstoku i dostarczona w dniu 27.09.2012 r.

Brak własności miejskiej gruntu – działki, na której znajduje się zjazd z ul. Senatorskiej na ul. Sikorskiego uniemożliwia złożenie wniosku do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót, a następnie o wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Koszt wykonania dokumentacji wyniósł **51.660,00 zł**.

Ponadto firma Egis Poland opracowuje dokumentację na pozostałe dwa odcinki ul. Sikorskiego tj. odcinek II (od ulicy W. Polskiego do Al. Legionów), odcinek I (od Al. Legionów do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego). Dokumentacja nadal w opracowaniu, wg deklaracji biura projektowego ma być wykonana do 17.12.2012 r.

Zgodnie z umową płatność za dokumentacje opracowane przez firmę Egis Poland na przebudowę 4 odcinków ul. Sikorskiego będzie dokonana po wykonaniu całości opracowań – kwota wynagrodzenia: **212.175,00 zł**.

Do dnia 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 117.387,96 zł.

3.Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska PLAN- 0 zł

Inwestycja posiada dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

4.Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska PLAN- 2650 zł

Planowane jest przekazanie hangaru dla MOSiR.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.649,76 zł.

5. Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza) PLAN- 260.000 zł

W I połowie bieżącego roku opracowana została za kwotę **12.915,00 zł** dokumentacja przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" z Białegostoku na ciąg pieszo - rowerowy długości około 526 m wraz z oświetleniem.

Na jej podstawie zrealizowany został przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie.

Wykonawcą robót była firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, adres: 18-400 Łomża ul. Poznańska 37 – wybrana w trybie przetargu nieograniczonego spośród 6 oferentów. Umowa na kwotę **227.802,35 zł** brutto została zawarta w dniu 10.09.2012r. , odbiór końcowy odbył się w dniu 25.10.2012 r. , w ramach którego oświetlenie zostało sprawdzone z agregatu. Załączenie oświetlenia na stałe nastąpi w 2013 r. po zrealizowaniu przez PGE Dystrybucja O/Białystok umowy przyłączeniowej.

Poniesiono do 31.10.2012 r. wydatki w kwocie 240.717,35 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE PLAN- 730.637 zł

a). Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przykoszarowej w Łomży.

Dokumentację opracowuje firma „INKOM” z Białegostoku na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2012 r. Oferta firmy "INKOM" została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego spośród nadesłanych 3 ofert.

Termin wykonania zadania: 17.09.2012 r. (wykonanie dokumentacji oraz złożenie przez projektanta wniosku o pozwolenie na budowę). Koszt wykonania zadania: **79.827 zł.**

W dniu 18.09.2012 r. został podpisany aneks do umowy - z tytułu wystąpienia okoliczności niezależnych od Projektanta, tj.:

- długiego okresu oczekiwania na wydanie warunków technicznych budowy i przebudowy, dotyczy zwłaszcza MPEC-u i PGE Dystrybucji, (warunki wydane - odpowiednio 13 i 27.08.2012r. - spowodowały zmiany wcześniej przyjętych rozwiązań w zakresie lokalizacji sieci)
- wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z datą 12.09.2012r., która dopiero umożliwiła ostateczne uzgodnienia rozwiązań projektowych budowy lub przebudowy sieci z ich gestorami w oparciu o wcześniej wydane warunki
- dużych zmian w zakresie przebudowy istniejących sieci w ulicy i rozwiązań drogowych, które powstały w trakcie licznych uzgodnień z gestorami sieci i Zamawiającym - przedłużono termin realizacji umowy do 17.12.2012r.

b). Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży.

Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży opracowywana jest w trzech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

- Odc. „I” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (rondo) do ulicy Podleśnej - długość ok. 310 mb
- Odc. „II” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Podleśną do ulicy Kalinowej - długość ok. 515 mb,
- Odc. „III” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Kalinową do skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką (odcinek z mostem na rzece Łomżycze) - długość ok. 500 mb.

Wykonawcą dokumentacji jest firma projektowa „Egis Poland”, która wybrana została w wyniku przetargu nieograniczonego w 2011 r. Koszt prac projektowych zgodnie z umową **141.573 zł.**

Termin realizacji zadania: 30.06.2012 r. dla odcinków I i II , a dla odcinka III – 30.08.2012 r. Dokumentacja do chwili obecnej nie została dostarczona.

W dniu 27.09.2012 r. podpisano umowę na wykonanie PT na: Budowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu projektowanej ulicy Browarnej w Łomży (na odcinku nr III). Wartość zamówienia wynegocjowano na kwotę 34 440,00 zł brutto. W dniu 30.10.2012 r. firma EGIS dostarczyła dokumentację na budowę w/w mostu.

Według zapewnień Biura Projektowego Egis Poland dokumentacja na trzy odcinki ul. Browarnej zostanie dostarczona w terminie do 17.12.2012r.

c). Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka.

- dokumentacja projektowa w/w ronda wykonana przez: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny, zgodnie z umową z dnia 02.03.2012 r. za kwotę **44.740 zł** i opłacona. Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZRID) została wydana 27.07.2012 r. Została ona zaskarżona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przez właściciela działek ulegających podziałowi P. Zbigniewa Gawrońskiego – skutecznie. Firma Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło zobowiązała się do wniesienia poprawek do opracowania projektowego zgodnie w wymogami określonymi przez PUW. Poprawki zostały wniesione i przesłane do akceptacji właściciela dzielonych działek P. Gawrońskiego. Pierwsze pismo nie zostało odebrane przez P. Gawrońskiego, wobec czego Projektant powtórnie wystosował pismo z klauzulą terminową. Dodatkowo w dniu 12.11.2012r. wysłano pismo (zaproszenie) do P. Gawrońskiego na spotkanie w siedzibie UM i przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących zjazdów na działki będące własnością P. Gawrońskiego. Niestety, pomimo odebrania wystosowanego zaproszenia P. Zbigniew Gawroński nie wyraził chęci skontaktowania się z Urzędem Miasta w Łomży. Firma projektowa przystąpiła do korekty opracowania projektowego mającego na celu uwzględnienie ostatnio otrzymanych uwag od Wydziału Gospodarki Komunalnej i w przypadku możliwości formalnych na zmianę projektów podziałów działek przygotowuje wariantowe rozwiązanie.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sieci energetycznej SN w rejonie ronda przy ul. Spokojnej zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża – dokumentacja wykonana przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Ryszard Piórkowski z Łomży, na podstawie umowy Nr 91/2012 z dnia 27.04.2012 r. z terminem realizacji do **30.06.2012 r.** Pozwolenie na budowę już jest. Dokumentacja przekazana do PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża po odbiorze dokumentacji PGE zwróci koszty jej opracowania w wysokości **9.225 zł.**

Dokumentacja została odsprzedana dla PGE Dystrybucja O/Białystok.

d). Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie w/w dokumentacji odbyło się 24.07.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 6 wykonawców z cenami od 48.620,00 zł do 119.925,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012r., z Panem Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, ul. Modrzewiowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny na wartość **48.620,00 zł.**

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2012r.

e). Opracowanie dokumentacji technicznej kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej.

W związku z koniecznością opracowania projektu kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej w procedurze do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego Janusz Malinowski z Łomży, z którym w dniu 26.01.2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji do **26.03.2012 r.**, za kwotę **10.332 zł.** Dokumentacja dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona.

f). Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży

Zadanie rozpoczęte w 2011 r. przez Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. z Augustowa z terminem realizacji do 30.04.2012 r. Dokumentacja nie została wykonana, firma projektowa złożyła wniosek o upadłość.

Ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie przedmiotowej dokumentacji w dniu 05.07.2012 r. – otwarcie ofert odbyło się 24.07.2012 r. Wpłynęło 6 ofert, jedna została odrzucona. Cena najtańszej

oferty nie podlegającej odrzuceniu wynosiła 136 530,00 zł, a cena najdroższej 199 260,00 zł. Udzielono zamówienia firmie: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o., ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn. Umowę podpisano w dniu 22.08.2012r. na kwotę: **136 530,00 zł** z terminem wykonania określonym na 30.04.2013 r.

g) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i 01KL sięgacza ul. Spokojnej w Łomży.

W dniu 10.09.2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i 01KL sięgacza ul. Spokojnej w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 25 września 2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 7 wykonawców z cenami od 101.352,00 zł do 191142,00 zł. Trzy oferty zostały odrzucone.

Umowa została zawarta w dniu 15.10.2012r., z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 z ceną brutto **114.390,00 zł**.

Termin wykonania całości opracowań do dnia 12.04.2012r.

h) Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ul. Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni w km 0+352.

Po negocjacjach zawarto w dniu 18.10.2012 r. umowę z Panem Zygmuntem Bieryło (wykonawcą nieaktualnej dokumentacji) na wykonanie w/w prac na kwotę **39.000,00 zł** brutto. Termin wykonania opracowań do 15.02.2012 r.

i) Przebudowa linii SN 15 kV przebiegającej przez działkę 12555 powstałej w wyniku scalenia gruntów w rejonie ul. Turkusowej w Łomży.

Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj. Został wybrany wykonawca po zaproszeniu do składania ofert z najniższą ceną tj, MATBUD spółka jawna J. Zarański, Z Zarańska, M. Pyrcak, 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 51 z ceną brutto **29.397 zł**. Termin realizacji 31.12.2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 64.367,11 zł.

2.Przebudowa ul. Żabiej PLAN- 1.597.000 zł

Budowa ul. Żabiej została rozpoczęta w 2011 r. i zakończona w bieżącym roku. Wykonano kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy na posesje. Roboty zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z. o.o. w Łomży wybrane w trybie przetargu nieograniczonego z 7 wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Odbiór końcowy odbył się 24.08.2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.596.399,77 zł.

3.Budowa ul. Polnej i Staszica PLAN- 1.721.823 zł

Budowa ul. Polnej została rozpoczęta w 2011 r. a w bieżący zostanie zakończona. Na przetarg nieograniczony, w którym otwarcie ofert odbyło się 19.07.2012 r. oferty złożyło 2 wykonawców z cenami brutto 1.193.475,15 zł i 1.058.093,70 zł.

Zamówienia udzielono w dniu 27.07.2012 r. UNIBEP S.A. adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży na kwotę **1.058.093,70 zł**.

Do 31.10.2012 r. wykonano kanalizację deszczową, przebudowano część infrastruktury telekomunikacyjnej i część robót związanych z budową oświetlenia ulicznego oraz jezdnię, chodniki i wjazdy na długości ok. 300 m. Termin wykonania całości robót - 30.11.2012 r.

Budowa ul. Staszica.

Na przetarg nieograniczony, w którym otwarcie ofert odbyło się 24.07.2012 r. oferty złożyło 2 wykonawców z cenami brutto 608.836,15 zł i 563.142,30 zł.

Zamówienia udzielono w dniu 17.08.2012 r. dla Zakładu Drogowego „KAFIL” adres: 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31 na kwotę **563.142.30 zł**

Do 31.10.2012 r. wykonano kanalizację deszczową, przebudowano słup energetyczny oraz ok. 75% robót drogowych obejmujących jezdnię, chodniki i wjazdy na długości ok. 300 m. Termin wykonania całości robót - 30.11.2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 511.601,27 zł.

4. Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika PLAN-520.000zł

Dokonano opłaty w kwocie **7.441,50 zł** za wykonaną przebudowę kolizyjnych urządzeń energetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową nr 225/2010 z dnia 22.03.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku.

Pełen zakres robót budowlanych został zrealizowany do połowy listopada. Został wykonany odcinek ulicy Ogrodnika (połączenie z ul. Krzywą) – obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, wjazdów, chodników i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odcinki ul. Krzywej – obejmujące wykonanie jezdni, wjazdów i chodników na odcinku od ul. Wesolej do ul. Poprzecznej i od ul. Nowoprojektowanej do skrzyżowania z ul. Ogrodnika. Roboty zostały wykonane przez MPGKIM Z.B. w Łomży – zlecenia udzielono na kwotę **512 558 zł.**

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 201.274,92 zł.

5. Budowa ul. Przemysłowej PLAN- 38.600 zł

W 2012 r. planowana była budowa ulicy Przemysłowej – o zakresie: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, kanału technologicznego, oświetlenia. Ze względu na niżej opisane okoliczności w bieżącym roku opracowana zostanie tylko dokumentacja.

Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy z w/w infrastrukturą została w dniu 02.02.2012r. zawarta umowa z firmą "POLNET" z Augustowa z terminem wykonania do 25.05.2012 r. W wyniku złej kondycji finansowej firmy (pod koniec m-ca kwietnia br. firma zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego) nastąpiło odstąpienie od umowy ze strony Miasta Łomża. Natychmiast zostało przeprowadzone nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wybrana została firma z Suwałk: "DREJPRO" Tomasz Drejer z ceną oferty **29.889 zł** brutto. W postępowaniu uczestniczyło łącznie 5 firm z 8 zaproszonych. Najwyższą cenę zaproponowała firma EGIS Poland z Warszawy: 113.775 zł. Umowny, nowy termin wykonania opracowań i uzyskania pozwolenia na budowę przypada na 30.11.2012r. Wykonane i uzgodnione projekty budowlane projektant, tj. firma "DREJPRO" dostarczył przed 26.10.2012r. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ul. Przemysłowej złożony został w dniu 29.10.2012r. Obecnie kończone są projekty wykonawcze.

W I półroczu br. MPGKIM w Łomży wykonano wycinkę i uprzętnięcie samosiewów do lat 10 z pasa drogowego za kwotę **3.000 zł.**

Do 31.10.2012 r. poniesiono koszty w wysokości 3.000 zł.

6. Budowa ul. Senatorskiej PLAN- 727. 775 zł

Remont ulicy Senatorskiej jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych, i we wrześniu 2012 r. został zakończony.

Realizacja robót w bieżącym roku przebiegała w II etapach.

Zaczął je Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” w Zambrowie – wybrany w przetargu nieograniczonym spośród 5 wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Po zejściu z budowy w/w wykonawcy i odstąpieniu od umowy z nim przeprowadzono procedurę negocjacji bez ogłoszenia w celu wyboru nowego wykonawcy, który zakończy remont ulicy.

W efekcie przeprowadzonej procedury zawarto w dniu 25.07.2012 r. umowę z BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży na wykonanie robót budowlanych – kontynuacja i zakończenie remontu ul. Senatorskiej na odcinku 250 m.

Wykonano jezdnię o pełnej nowej konstrukcji, nowe chodniki, zjazdy na posesje oraz kanalizację deszczową. Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się w dniu 14.09.2012 r.

Nadzór archeologiczny nad całym zakresem robót sprawował Pan Jerzy Brzozowski z Suwałk za kwotę 3.000 zł.

Całkowity koszt inwestycji uwzględniający wynagrodzenie dla obu wykonawców i archeologa wyniósł: **727.470,94 zł** i takie koszty zostały poniesione do 31.10.2012 r.

7.Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka) PLAN- 1.624.161 zł

Przedmiotem zadania jest realizacja projektu - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża poprzez:

- Budowę układu komunikacyjnego ulicy Akademickiej (sięgacz ul. Poznańskiej – odcinek pierwszy) – przy terenach inwestycyjnych:
 - drogi,
 - chodniki,
 - ścieżki rowerowe,
 - sieć oświetleniowa.
- Kompleksowe uzbrojenie działek inwestycyjnych w:
 - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - sieć wodociągowa,
 - linię światłowodową.

Odcinek pierwszy ulicy Akademickiej o długości 314,94 m połączy ulicę Piłsudskiego z ulicą Spokojną. Odcinek ten skomunikuje (między innymi) wspomniane planowane tereny inwestycyjne z ulicą Piłsudskiego. Szczegółowy zakres prac związanych z jego realizacją obejmie:

- budowę utwardzonej jezdni o szerokości 7 m wraz ze zjazdami i parkingiem;
- budowę chodników;
- budowę ścieżki rowerowej;
- budowę kanalizacji deszczowej o długości około 380 m;
- budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego o długości około 350 m;
- położenie światłowodu na odcinku około 320 m;
- regulację wysokościową studzienek ściekowych i rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej;
- przebudowę istniejącej sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia w niezbędnym zakresie;
- przebudowę istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowanymi robotami drogowymi.

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,21 ha. Tereny są własnością miasta Łomża. Przedsięwzięcie posiada dokumentację techniczną. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.925.597 zł. Kwota planowanego dofinansowania z EFRR wynosi 1.397.983 zł, poziom dofinansowania – 72,6 %. Planowany okres realizacji: 2011 – 2013 r.

Za kwotę **3.500 zł** MPGKIM Z.B. w Łomży dokonało wycinki i uprzątnięcia samosiewów do lat 10, zebrało i dokonało utylizacji śmieci, wykosiło chwasty z pasa drogowego.

W dniu 18.05.2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach projektu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19.06.2012 r.

W dniu 29.06.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej. Termin otwarcia ofert: 18.07.2012 r. Oferty złożyło 4 wykonawców. Wartość oferty najtańszej nie podlegającej odrzuceniu to: 1 216 926,33 zł, a oferty najdroższej: 1 898 403,61zł. Umowę zawarto w dniu 10.08.2012r. z firmą MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.; 30-415 Kraków; ul. Wadowicka 8, z terminem realizacji: 30.11.2012 r. na kwotę: **1.216.926,33 zł.**

Do 31.10.2012 r. wykonano kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, część robót związanych z budową oświetlenia i 50% robót drogowych związanych budową jezdni, chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów. Z robót drogowych do wykonania pozostało wbudowanie mas asfaltowych (podbudowy asfaltowej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – zrealizowane w listopadzie).

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 195.267,31 zł.

8. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap PLAN- 202.457 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas nie zagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wchodzi w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 24 335 352,83 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 21 015 352,83 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 15 257 146,15 zł (72,6%)

OKRES REALIZACJI: 2011 - 2015.

Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego. W dniu 16.05.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządkiem Województwa.

Przetarg na prace studyjno-koncepcyjne dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 5,2 ha, w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej w Łomży, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w nich ujętych ogłaszany był dwukrotnie. Na pierwszy nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono.

W drugim przetargu oferty złożyło 4 wykonawców z cenami: najniższa – 469.860,00 zł brutto i najwyższa 1.172.928,00 zł brutto.

Umowę na opracowanie w/w opracowań zawarto w dniu 24.07.2012 r. z Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie z kwotą wynagrodzenia **469.860,00 zł** brutto. Termin wykonania wszystkich opracowań – **29.03.2013 r.**

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 15,02 zł.

9. Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) PLAN- 1.970.000 zł

Dokładna wycena gruntu jest możliwa po wykonaniu operatów szacunkowych. W obrębie ulic: Akademicka, Ciepła, Meblowa, Wojska Polskiego do wykupu jest grunt pod planowane nowe ulice – ok. 2,0 ha oraz pod ulicę Meblową – 1,5 ha. Przewidywany koszt - ok. 2,85 mln zł. Załatwiane są sprawy związane z nabyciem działek o łącznej pow. 3167 m² od jednego z właścicieli nieruchomości. Do 31.10.2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

10. Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej PLAN- 50.000 zł

W dniu 26.10.2012r. zostały wysłane drogą elektroniczną zaproszenia do składania ofert do pięciu firm projektowych. Oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem kablowym do dnia terminu składania ofert przysłały trzy firmy. Najtańsza oferta z ceną **39.975 zł** brutto wpłynęła od firmy: DREJPRO Tomasz Drejer z adresem:

ul. Dąbrówki 4B 16-400 Suwałki i ją wybrano na wykonawcę dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę ustalony jest na 29 kwietnia 2013 r. Do 31.10.2012 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

11. Rewitalizacja Starego Rynku – I etap PLAN- 2. 050.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną (bez Hali targowej).

W 2012 r. wykonano odcinki dróg: od ul. Długiej do ul. Gielczyńskiej oraz od ul. Długiej w kierunku ul. Rządowej do projektowanych schodów terenowych przy Hali Targowej, dwie zatoki postojowe przy ul. Gielczyńskiej, Wybudowano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano pozostałe uzbrojenie terenu. Roboty wykonało MPGKiM Z.B. w Łomży – wartość wykonania robót wynegocjowano na kwotę **2.050.000 zł**. Podczas prowadzonego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu przez MPEWiK Podlaski Konserwator Zabytków wstrzymał prace na obszarze ok. 50 m² i zalecił wykonanie ratowniczych badań archeologicznych. Prace w tym rejonie przerwano do momentu zakończenia w/w badań, na pozostałym obszarze były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.434.765,59 zł.

12. Modernizacja ul. Śniadeckiego PLAN – 530.000 zł

W dniu 23.10.2012 r. udzielono zamówienia dla MPGKiM Z.B. w Łomży na wykonanie robót drogowych (przebudowę chodników i parkingów) i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych o ustalonym zakresie kosztowym do **527.047,00 zł**. Termin realizacji całości zadania do 30.05.2012 r. Do 31.10.2012 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

13. Budowa nawierzchni chodników PLAN- 367.000 zł

Wykonano modernizację chodników wzdłuż ulicy Wojska Polskiego z kostki używanej Polbruk. Do wykonania pozostało wykonanie dojazdu wraz z utwardzeniem placu przy bud. ul Senatorska 10,12 i wykonanie chodnika oraz zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ulicy Polowej 51 B. Termin realizacji 15.12.2012 r. Prace realizuje MPGKiM Z.B. w Łomży w ramach zlecenia udzielonego w dniu 05.05.2012 r. na kwotę **367.000,00 zł**.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 220 200,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Zadania w ramach inicjatyw lokalnych PLAN- 0

Brak inicjatyw. Była jedna ale nie doszło do realizacji. Dotyczyła parkingu przy ul. Gielczyńskiej, inicjator nie wraził zgody aby zrealizowany parking był ogólnodostępny. Żadnych wydatków nie poniesiono.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią PLAN- 7.817.797 zł

Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość całkowita zaplanowana we wniosku o dofinansowanie wynosiła 27.010.652 zł, dofinansowanie 13.933.575 zł – 52%. Od dnia 01.08.2011 r. WARBUD z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji. Zgodnie z decyzją

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. *Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.*

W dniu 22.09.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Uniwers serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łączynie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa bulwarów miejskich, mariny. Koszt opracowania: 36.900 zł. Opracowanie zostało wykonane.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu wodnego dla bulwarów w Łomży zawarto umowy z dwoma dostawcami.

W dniu 09.05.2012 r. podpisano umowę z firmą PHPU ZUBER Andrzej Zuber; ul. Krakowska 29C; 50-424 Wrocław na wykonanie II etapu dostaw wyposażenia i sprzętu wodnego bulwarów z terminem realizacji do 30.11.2012 r.

W związku z zakończeniem produkcji lornet NIKON 30x80II oraz brakiem dostępności na rynku lornet o cechach równoważnych, zrezygnowano z części zamówienia związanego z dostawą i montażem lornet widokowych. Lornety o zmienionych parametrach zostaną dostarczone i wbudowane na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Realizację dostaw i montażu sprzętu rozpoczęto w dniu 10.09.2012 r.

W dniu 15.05.2012 r. podpisano umowę z firmą AQUARIUS – Bolesław Obelnicki, Michał Obelnicki; ul. Armii Krajowej 1; 83-300 Żukowo na wykonanie I etapu dostaw wyposażenia i sprzętu wodnego bulwarów z terminem realizacji do 30.11.2012 r.

Zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. MPGKiM ZB w Łomży realizuje roboty na podstawie projektu wykonawczego „Zagospodarowanie przyrodnicze terenu” w zakresie:

- Sadzenie drzew i krzewów z zaprawą do połowy dołów i obsypaniem korą,
- Dowóz ziemi ogrodniczej pod trawnik (warstwa ok. 2cm.)
- Wykonanie trawników siewem

Koszt wykonania w/w robót – dla ustalonego zakresu – 207 670,78 zł. z terminem zakończenia do 30.11.2012 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia skarp wykopu archeologicznego ściankami szczelnymi z powodu toczącego się sporu pomiędzy osobą prywatną a Miastem Łomża o wydanie 69m² pasa ul. Żydowskiej oraz konieczność wykonania przyłączy pod dostarczone kontenery i źródelka wody pitnej, jak również przygotowanie terenu pod pole namiotowe i obiekty małej architektury, w dniu 15.10.2012 r. podpisano z Warbud S.A. umowę na roboty uzupełniające. Wartość robót to 341 639,51zł. Termin wykonania – 30.11.2012 r.

Zaawansowanie robót wykonywanych na podstawie umowy z Warbud S.A., na dzień 31.10.2012r. wynosiło:

- wycinka drzew i krzewów realizacja – 100%
- wykonanie przepustów wałowych – 100%
- zdjęcie ziemi urodzajnej – 100%
- ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – nasyp pod bulwar – 100%
- ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – narzut kamienny – 100%
- port i marina – 94%
- bulwar od mariny do końca projektu – wykonanie nasypu pod bulwar – 83%
- roboty elektryczne – 56%
- monitoring – 7%
- kanalizacja deszczowa – 95%
- kanalizacja sanitarna – 98%
- sieć wodociągowa – 95%
- hangar na łodzi – 66%
- roboty drogowe – 75%

Ogólne zaawansowanie robót wynosiło 90% na kwotę **12 360 991,28 zł.**

Ponadto, zgodnie z umową nr 17/1012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksami terminowymi, firma IZIS z Białej Podlaskiej zakończyła w dn. 31.10.2012 r. prace archeologiczne w pasie ul. Żydowskiej.

Na wniosek Miasta Łomża, w związku z prośbą Generalnego Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji, w dniu 09.11.2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zakończenie rzeczowe zadania do dn. 21.12.2012 r.

Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 11.02.2011 r.

Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 21.12.2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.387.227,11 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

1. Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży

PLAN- 471.636 zł

W wyniku po raz trzeci ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę budynku szatni przy boisku treningowym ze sztucznej trawy wybrany został wykonawca robót. - Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdzki W dniu 25.04.2012r została podpisana umowa na realizację robót na kwotę **470.000,00 zł** i z terminem zakończenia prac do dnia 31.10.2012 r.

Całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w terminie umownym.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 235.000,00 zł .

2. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)

PLAN – 16.513 zł

W ramach niniejszego zadania wykonany zostanie remont Domku Pastora – dostosowanie do funkcji kulturalno-turystycznej (zgodnie z przyjętymi założeniami projektu). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP. Realizacja w latach 2013-2014.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.577,00 zł .

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM

PLAN- 100.000 zł

Wykonano zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania dróg i zieleni miejskiej.

Wydatki:

1. przyczepa Pronar (2szt.) T654/1,T663/2	65.800,01zł
2. niwelator laserowy TOPKON RL-SV2S	8.425,50 zł
3. agregat hydrauliczny BEAVER III	9.815,40 zł
4. kosiarka - traktorek FRONT CUT 50SD Kawasaki	14.760,00 zł
Razem:	98.800,91 zł

Zakupu dokonano zgodnie z wewnętrznym regulaminem dotyczącym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro, tj w oparciu o zapytania cenowe.

Rozdział 70095
Pozostała działalność

1. Rewitalizacja budynków komunalnych ul. Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156
PLAN- 1.216.000 zł – dotacja dla MPGKiM

Zakres robót w poszczególnych budynkach obejmował:

- budynek Wojska Polskiego 161 – wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i remont balkonów,
- budynek Sikorskiego 156 – wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku,
- budynek Długa 7 - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i remont balkonów,
- budynek przy ul. Rządowej 12 – wykonanie modernizacji poddaszy na mieszkania komunalne i wykonanie termomodernizacji budynku.

Prace na pierwszych 3 budynkach zostały zakończone do 31.10 2012 r. , a na budynku Rządowa 12 były w toku.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 815.454,00 zł .

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego
PLAN-91.000 zł

Rozważana była realizacja budynku w formie zaprojektuj i wybuduj przez powołaną do tego spółkę, której udziałowcami byłoby Miasto Łomża i inwestor zewnętrzny (bank). Ostatecznie w czerwcu 2012 r. odstąpiono od tego zamiaru i zapadła decyzja o rozpoczęciu prac nad przetargiem na opracowanie dokumentacji technicznej.

W dniu 07.09.2012r został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 24.09.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 7 wykonawców z cenami brutto ofert: najniższa – 83.640,00 zł i najwyższa – 248.460,00 zł .

Dwie oferty zostały odrzucone.

Umowa została zawarta w dniu 15.10.2012r z firmą: DOM – BUD, ul Korczaka 2, 16-400 Suwałki – kwota wynagrodzenia: **83. 640,00** zł. Termin wykonania całości opracowań do dnia: 15.04.2013r.

Do 31.10.2012 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

3. Modernizacja budynków komunalnych – dotacja dla MPGKiM
PLAN- 700.000 zł

Modernizacja dotyczy budynków: ul. Wesola 95 (wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych); ul. Zjazd 9 (wymiana pokrycia dachu, ocieplenie stropu na ostatniej kondygnacji); ul. Rządowa 4A (wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów); ul. Woziwodzka 20 (ocieplenie ścian budynku); ul. Spokojna 7 i 7a (ocieplenie ścian budynku); ul. Krótka 7 (ocieplenie ścian budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), ul. Zatylna 5 (ocieplenie ścian zewnętrznych z dobudową wiatrołapu), Sikorskiego 333 (budowa budynku gospodarczego).

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 427.538,42 zł .

Dział 710
Pozostała działalność

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
PLAN – 230.000 zł

Do 31.10.2012 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

2. Park Przemysłowy Łomża –I etap PLAN – 409.400 zł

W dniu 02.10.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości. Termin otwarcia ofert - po dokonanej zmianie został wyznaczony na 06.11.2012 r. Do 31.10.2012 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu PLAN-145.000zł

Poniesiono koszty zakupu skanera -14.858,40 zł , klimatyzatora do serwerowni 10.086 zł oraz dokonano zakupu samochodu osobowego. Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 124.802,90 zł.

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża PLAN- 926.653 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. 22.09.2011 r. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą. Całkowita wartość projektu – 6.454.361,90 zł; dofinansowanie – 5.486.207 zł , tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia projektu – 01.04.2011 r.; termin zakończenia – **31.03.2014 r.** Jest to projekt partnerski.

W ramach zadania został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na Zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej. Wpłynęła tylko jedna oferta od firmy ELTEL Networks S.A., 61-131 Poznań, ul. Kaliska 21. W dniu 10.10.2012 r. została zawarta umowa z w/w wykonawcą, kwota wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi **4.661.700 zł**, termin zakończenia realizacji zadania 15.02.2014 r.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap PLAN- 4.000 zł

Miasto Łomża złożyło aplikację o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu. Całkowita wartość projektu- 7,5 mln zł, dofinansowanie – 85 %. Ocena formalna wniosku - pozytywna. Ocena merytoryczna – negatywna. W części budżetowej projekt nie otrzymał wymaganych 50% punktów i nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania. Został złożony protest od niniejszej oceny, bowiem w pozostałych częściach projekt

został oceniony bardzo wysoko - w granicach 90%. Protest jest w trakcie rozpatrywania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Została opracowana analiza finansowa i dokonano za nią opłaty.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł.

4. Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców PLAN – 160.000 zł

Przebudowa COM obejmuje remont istniejącego pomieszczenia nr 1 - sali operacyjnej COM w budynku nowej części Ratusza polegający na wykonaniu prac rozbiórkowych i odtworzeniowych ścianek działowych oraz lady podawczej celem usprawnienia obsługi klientów i dostosowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

5. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz. II, administracja samorządowa PLAN- 83.940 zł

Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego.

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 130 Partnerów (JST) wraz z Jednostkami Podległymi. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Podległe. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowane zgodnie z zawartą 15 października 2008 r. umową „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe” w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Planuje się realizację projektu w latach 2012-2013.

W pierwszym półroczu 2012 r. w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa" zgodnie z dziennikiem projektu http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/ zrealizowano:

1. 05.01.2012 r. - IZ RPOWP zakończyła ocenę merytoryczną (81pkt) złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletem dokumentów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne.
2. 28.02.2012 r. - Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kluczowego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/decy_w_s_real_proj_wdr_81f675b7.htm
3. 09.05.2012 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. <http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/Przetarg2.aspx?id=1043>
4. 26.06.2012 r. - ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację działań promocyjnych projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
<http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/ZamowienieNieobjeteUstawaPzp.aspx?id=7>
5. 12 września 2012r. - Podpisanie umowy na świadczenie usług Menadżera Projektu w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II,

administracja samorządowa" pomiędzy Województwem Podlaskim, a konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. i Agnieszka Gębiś - Kancelaria Adwokacka.

Do głównych zadań Menadżera projektu należy m.in. świadczenie wsparcia i doradztwo techniczne na rzecz zespołu projektowego Lidera, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wsparcie działań związanych z dostawami i wdrożeniami na obszarach powiatów i gmin województwa, wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówień w ramach planowanych przetargów oraz wsparcie przy rozliczeniu finansów projektu.

W obecnej chwili: Powołano Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi Beniamin Dobosz - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża. Do zadań Komitetu należy:

- 1) nadzór nad wdrażaniem Projektu w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem i celami projektu,
- 2) podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji Projektu,
- 3) monitoring realizacji wskaźników produktów w ramach poszczególnych działań,
- 4) rozstrzyganie konfliktów dotyczących realizacji Projektu.

W czerwcu i we wrześniu odbyły się dwa posiedzenia komitetu. Prace Menadżera, Lidera i partnerów nad przygotowaniem dokumentacji do przetargów na 3 serwerownie dla miast: Białegostoku, Łomży, Suwałk. Końcowe ustalenia w sprawie harmonogramu projektu. Powołanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu. W dniu 17 października 2012r. odbyło się spotkanie zespołu koordynatorów oraz konferencja dla wszystkich partnerów projektu. Na konferencji przedstawiono Menedżera projektu, zapoznano ze wstępnym harmonogramem, sposobem realizacji projektu oraz sposobu jego rozliczeń finansowych.

Do tej pory Miasto Łomża nie poniosło żadnych kosztów związanych z projektem. Prawdopodobnie od listopada 2012r. będą ponoszone miesięcznie koszty związane z pracą koordynatora.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

6. Zakup i montaż billboardu

PLAN- 10.000 zł

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków .

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75410

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1.Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KM PSP

PLAN- 15.000 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup pneumatycznej kabiny do dekontaminacji.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP 10 i PG2)

PLAN- 1.857.187 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – ciep Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Dofinansowanie zostało przyznane. Prace

termomodernizacyjne w SP 10 i PG 2 zostały rozpoczęte w październiku 2012 r. i zakończone zostaną w 2013 r. Rozwiązanie projektowe obejmuje prace uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku (ściany - styropian EPS 70-040 FASADA $\lambda = 0,040$ gr. 14cm, współczynnik przenikania ciepła: 0,21 – 0,25 W/m²K; ościeża – styropian gr. 2cm. Ściany fundamentowe: styrodur XPS $\lambda = 0,035$ gr. 10 cm oraz wykonanie hydroizolacji. Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8. Projektuje się docieplenie ścian budynku od poziomu ław fundamentowych polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt ciepłonego ch (docieplenie metodą lekką-mokrą), demontaż istniejących i montaż nowych studzienek piwnicznych doświetlających. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, itp. Docelowo (po przełożeniu) zostaną zachowane na elewacji. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. Oraz ponowny montaż nowych. Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3$ W/m²K (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe ze szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne – z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieni się na aluminiowe – szyba P2 obustronnie – o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,5$ W/m²K. Projektuje się modernizację kominów poprzez uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych czapek betonowych, pokrycie czapek papa oraz obróbki blacharskie na krawędziach, zabezpieczenie otworów siatką. Projektuje się docieplenie dachu styropapą o grubości styropianu min 10 cm, 2x papa termozgrzewalna. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego EKOFIBER gr.15cm, $\lambda = 0,050$; współczynnik przenikania ciepła: 0,22 W/m²K. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Ponadto zostanie wykonany drenaż z rur z tworzyw sztucznych; przykanaliki z rur PCV; studnie chłonne z kręgów betonowych. W budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:

Razem powierzchnia ocieplonych ścian – 8781,56 m², w tym: powierzchnia ścian – 6140,18 m²; powierzchnia ościeży: 1301,38 m²; powierzchnia ścian piwnic: 1340,00 m²

Powierzchnia ciepłonego stropodachu, stropodachu wentylowanego i strop nad podcieniem – 4686,0 m²

Powierzchnia okien – 1537,42m², szt. 380; (w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 1510,42 m²; szt. 335 oraz powierzchnia okien piwnic – 27,00 m²; szt. 45;

Powierzchnia drzwi – 41,349m²; szt. 14;

Powierzchnia drzwi – 14,55m²; szt.4.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

* wykonana została za kwotę 1.300,00 zł i opłacona ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego zadania oraz

* wykonano zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i PG 2 oraz dostarczone i zamontowano budki lęgowe za kwotę **12.035 zł.**

Przetarg na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 ogłoszony został we wrześniu. Otwarcie ofert odbyło się 02.10.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 9 ofert z cenami brutto: najniższa - 4.034.196,28 zł i najwyższa – 6.273.000,00 zł.

Na wykonawcę robót wybrana została firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Docieplenie Mroczkowski, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 37. W dniu 16.10.2012r na realizację robót

została podpisana umowa, w której wysokość wynagrodzenia określona jest na kwotę **4.034.196,28 zł** brutto. Umowa ustala dwa terminy wykonania prac:

a/ w roku 2012 wymiana całości stolarki okiennej PCV, montaż nawiewników higrosterowalnych, szpachlowanie i malowanie wewnętrznych ościeży okiennych

b/ pozostałe prace w zakresie termomodernizacji do 30.10.2013r – przy czym prace wewnątrz budynku szkoły należy zakończyć w terminie do 15.08.2013r celem umożliwienia wykonania prac porządkowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014.

W dniu 18.10.2012 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy.

W dniu 28.10.2012 r. został ustalony z dyrekcją obu szkół harmonogram wymiany stolarki okiennej poszczególnych segmentów.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 13.335 zł.

2.Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 PLAN- 29.000 zł

Zgodnie z procedurami do 14 tys. euro dokonany został zakup z montażem sportowej tablicy elektronicznej za kwotę **28.905 zł**. Dostawa i montaż tablicy zrealizowane w wyznaczonym terminie – tablica została odebrana i jest użytkowana.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 28.930,09 zł.

3.Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 PLAN- 460.000 zł

W dniu 15.05.2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania „Wykonanie remontu i przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – roboty elektryczne i budowlane”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.05.2012 r.

Na przetarg wpłynęło siedem ofert z cenami brutto: najniższą – 346.915,03 zł i najwyższą – 479.990,54 zł.

Trzy oferty zostały odrzucone.

Na wykonawcę robót wybrano Konsorcjum firm Lider: MADBUD spółka jawna J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak, Piątница; Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Chojnowski” Jan Chojnowski, Łomża - z ceną oferty brutto **417.517,03 zł**.

W dniu 26.06.2012 r. została podpisana umowa na realizację robót z terminem wykonania do dnia 15.08.2012 r..

Zakończono zadanie w terminie umownym. Zakres wykonanych robót zgodny z projektem: budowa nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych, korytarzach, szatniach, zainstalowano nowe oprawy oświetleniowe i rozdzielnie elektryczne. Ponadto zrealizowane zostało dodatkowe zamówienie o następującym zakresie: zakup i wymiana drzwi w pomieszczeniach klasowych 30 szt, modernizacja sklepiku szkolnego, modernizacja holu przed halą sportową, wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i gniazdkowych w dodatkowych pomieszczeniach. Roboty z tego zakresu zostały wykonane i odebrane w dn. 09.10.2012r koszt tych robót brutto wyniósł **37 000,86 zł**.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 454.517,89 zł

4.Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4 PLAN- 400.000 zł

Zlecenie na wykonania zadania (na kwotę: **395 000 zł**) została przekazane dla MPGKIM w Łomży w dniu 10.07.2012 r. Termin realizacji – 15.11.2012 r.

W dniu 20.07.2012r został przekazany plac pod realizację inwestycji. W dniu 11.10.2012 r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Inwestycja została zrealizowana w całości.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 390.383,35 zł.

5.Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2).

PLAN- 43.750 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Szkole Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2.

Są przygotowywane dokumenty przetargowe.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

6.Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7

PLAN- 200.000 zł

Została uzgodniona koncepcja sali sportowej przy SP 7 z dyrekcją szkoły.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

7.Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7

PLAN-5.900 zł

Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przesunięto do realizacji na rok przyszły – ujęto w projekcie budżetu na 2013 r.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące

1.Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)

PLAN-634.095 zł

Miasto pozyskało środki z Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach dotacji z zakresu ochrony zabytków na 2012 rok, w kwocie 29.000 zł na realizację zadania obejmującego remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego). Umowa o dotację została podpisana 10.05.2012 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisany został Aneks z Zarządem Województwa w dniu 30.05.2012 r. Planowane rozliczenie dotacji - do końca 2012 roku. Trwa remont i modernizacja auli w zakresie instalacji elektrycznych multimedialnych oraz technologii sceny według umowy z roku 2011. Wykonano instalacje podtynkowe na sumę 57.514,80 zł. Wartość robót wg umowy wynosi 538.740 zł . Dalsze prace będą mogły być prowadzone w trakcie prac budowlanych. Natomiast montaż sprzętu i urządzeń oraz uruchomienie możliwe będzie po zakończeniu prac budowlanych. Sporządzono Aneks do umowy dopasowując terminy zakończenia prac do terminów umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

W dniu 18.01.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego pn „ Remont i modernizacja ZSO (I LO) w Łomży w tym aula w zakresie wymiany stropu auli oraz aranżacji jej wnętrza” z Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków, A. Wszeborowski, Łomża, na kwotę brutto **18.500 zł**. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym tj. do dnia 20.02.2012 r.

Na wykonanie robót budowlanych przeprowadzono przetarg nieograniczony, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.04.2012 r. Na przetarg wpłynęło trzy oferty – wybrano ofertę firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Białymstoku.

W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa z w/w firmą na kwotę brutto **425 503,64zł** i terminem realizacji do 14.08.2012 r. Środki na realizację tej umowy przewidziane są w Dziale 90021 Rozdział 92120 § 4270.

W trakcie rozbierek stwierdzono konieczność rozszerzenia zakresu robót (wykonanie 100% nowych tynków, wykonanie szpałdowań wnek w murze i wykonanie nowych żelbetowych belek nadproży okiennych). Spowodowało to opóźnienia w stosunku do planowanych terminów realizacji. Ponadto wykonawca pomimo ciągłych monitów prowadził roboty w słabym tempie. Stan zaawansowania robót podstawowych na 31.10.2012 r. wynosił ok. 30%, natomiast roboty dodatkowe zostały wykonane w całości. Wartość robót dodatkowych – 45.167,00 zł. Wg deklaracji wykonawcy robót

budowlanych(PKZ) i aktualnego tempa robót remont z modernizacją auli (tj, roboty budowlane i elektryczne wraz z wyposażeniem) powinny zostać zakończone do końca roku.
Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 23.439,02 zł

2. Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) PLAN – 81.250 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Zespole Szkół Weterynaryjnych, Zespole Szkół Mechanicznych oraz opracowana dokumentacja odwodnienia terenu wokół budynku Szkoły Weterynaryjnej.
Są przygotowywane dokumenty przetargowe.
Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży PLAN- 225.703 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej poprzedziło wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Przetarg na w/w zakres został ogłoszony 22.09.2011 r. z terminem zakończenia - 15.12.2012 r.

Na podstawie umowy nr 250/2011 z dnia 27.12.2011 r. firma IZIS z Białej Podlaskiej wykonała ratunkowe badania archeologiczne na obszarze przeznaczonym pod budowę sali sportowej. Prace zostały wykonane w terminie 10.06.2012 r. i odebrane w dniu 22.06.2012 r. Zgodnie z umową wyniki badań zostaną opracowane do 15.12.2012 r.

W związku z badaniami dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, płyty fundamentowej i ogrodzenia murowanego za kwotę 8.610 zł.

W dniu 04.10.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Do dnia 15.10.2012 roku na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 9 ofert spośród których wybrano najkorzystniejszą - Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. „INWESTPROJEKT”, ul. Waszyngtona 22; 15-269 Białystok z ceną brutto **86 100,00** złotych. W dniu 29.10.2012 podpisano z Wykonawcą umowę z terminem realizacji 29.04.2013.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.766,29 zł .

Rozdział 80195

Pozostała działalność

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach. PLAN- 180.000 zł

Planowana kwota jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego oraz parking przy PP nr 8 i PP nr 2.

W procedurze do 14 tys. euro wybrano firmę Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na opracowanie dokumentacji budowy parkingów przy PP nr 8 i PP nr 2. W dniu 15.03.2012 r. podpisano umowę na kwotę 21.598,80 zł. W związku z uzasadnionym rozszerzeniem zakresu opracowań zmianie uległ ich koszt na kwotę 28.978,80 zł i termin wykonania na 31.10.2012 r.

W dniu 25.07.2012 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego. W wyniku w/w postępowania na wykonawcę przedmiotowych dokumentacji wybrano DOM-BUD, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki. W dniu 17.08.2012 r. zawarta została umowa na kwotę **129.150,00 zł**, termin wykonania opracowań 17.02.2012 r. Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

**2. Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO
Nr 5 w Łomży
PLAN- 193.468 zł**

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację wyposażenia oraz kształcenie w nowoczesnych kierunkach zawodowych potrzebnych na rynku pracy. Projekt jest dofinansowany z RPOWP 2007-2013. Koszt ogółem: 264 tys. zł, dofinansowanie planowane: 172,211 tys. zł. Lata realizacji: 2012 + 2013. Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 852

Ośrodki wsparcia

Rozdział 85203

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN – 15.000 zł

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym Bursa szkolna nr 1

PLAN- 3.743.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV „Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Dofinansowanie zostało przyznane. Prace termomodernizacyjne w Bursie szkolnej nr 1 zostały wykonane w 2012 roku. Planowane zakończenie całego projektu – w 2013 r. Rozwiązanie projektowe w zakresie budynku Bursy Szkolnej nr 1 obejmuje prace termomodernizacyjne uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.:– docieplenie ścian i remont elewacji budynku (ściany - styropian EPS 70-040 FASADA $\lambda= 0,040$ gr. 14cm, współczynnik przenikania ciepła: 0,21 – 0,25 W/m²K; ościeża – styropian gr. 3cm. Ściany fundamentowe: styrodur XPS $\lambda=0,035$ gr. 10 cm) oraz wykonanie hydroizolacji. Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5. Projektuje się docieplenie ścian budynku od poziomu ław fundamentowych polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt ekstrudowanych (ocieplenie metodą lekką-mokrą). W trakcie docieplania ścian piwnicznych - demontaż istniejących i i montaż nowych studni doświetlających okna piwniczne. Tynk elewacyjny zostanie wykonany jako cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, itp. docelowo (po przełożeniu) zostaną zachowane na elewacji. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny

montaż nowych. Wykonanie instalacji odgromowej (pogrubienie ścian styropianem gr. 14 cm oraz wykonanie ocieplenia na stropodachu gr 15 cm uniemożliwia pozostawienie starej instalacji odgromowej). Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe z szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne - z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieni się na aluminiowe – szyba P2 obustronnie o współczynniku przenikania ciepła $U=1,5\text{W/m}^2\text{K}$. Projektuje się modernizację kominów poprzez uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych czapek betonowych, pokrycie czapek papą oraz obróbki blacharskie na krawędziach, zabezpieczenie otworów siatką. Ww prace są związane z remontem i dociepleniem stropodachu i są niezbędne przy remoncie stropodachu. Projektuje się docieplenie dachu o grubości styropianu 15 cm, $\lambda= 0,040$; 2x papa termozgrzewalna, współczynnik przenikania ciepła: $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zostanie wykonana wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych, montaż nowych grzejników płytowych, a także drenaż z rur z tworzyw sztucznych, przykanaliki z rur PCV, studnie chłonne z kręgów betonowych .

W budynku Bursy szkolnej nr 1 planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:

Razem powierzchnia docieplonych ścian – 3444,11 m², w tym: powierzchnia ścian- 2083,32 m²; powierzchnia ościeży: 490,79 m²; powierzchnia ścian piwnic:870,00 m²

Powierzchnia docieplonego stropodachu 1932,71 m²

Powierzchnia okien – 596,67 m², szt. 244; w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 579, 35 m²; szt. 198 oraz okna piwnic –17,32 m²; szt. 46;

Powierzchnia drzwi – 14,55 m²; szt.4.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

* wykonana została za kwotę 900,00 zł i opłacona ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego zadania oraz

* wykonano zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i PG 2 oraz dostarczone i zamontowano budki lęgowe za kwotę 5.800 zł.

Przetarg na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy szkolnej nr 1 ogłoszony był czerwcu. Otwarcie ofert odbyło się 09.07.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 4 oferty.

Na wykonawcę robót wybrana została firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 37. W dniu 19.07.2012 r. na realizację robót została podpisana umowa, w której wysokość wynagrodzenia określona jest na kwotę **1.573.594,80 zł** brutto. Termin wykonania prac 30.10.2012 r. Roboty były prowadzone zgodnie z harmonogramem i umową.

W trakcie prowadzenia robót okazało się zasadne wykonanie robót dodatkowych (wymiana starego uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej, w zakresie robót elektrycznych: demontaż istniejących opraw zewnętrznych na ścianach budynku i montaż nowych, wykonanie robót budowlanych w zakresie balkonów, nowego zejścia do siłowni, wymiana balustrad tarasów, wymiana dodatkowych okien) i udzielono na ich wykonanie zamówienia wykonawcy robót podstawowych na kwotę **77.498,81 zł**.

Wykonawca zgodnie z umową podstawową i umową na roboty dodatkowe zakończył roboty w terminie umownym tj. do 30.10.2012r. W listopadzie dokonano odbioru robót.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.422.784,13 zł.

2. Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 **PLAN – 644.240 zł**

W dniu 03.08.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację kuchni Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży. Na przedmiotowy przetarg do dnia 04.09.2012 wpłynęły dwie oferty, z których wybrano najkorzystniejszą - Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Dociepleń z Łomży z ceną **598 832,01** zł brutto. W dniu 16.10.2012r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę równą cenie oferty i terminem realizacji robót do 28.12.2012r. W dniu 17.10.2012r. został przekazany plac budowy dla Wykonawcy. Na dzień 31.10.2012r. zaawansowanie robót wyniosło 14,1%. Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

3. Zakup schodolazu (Bursa Szkolna nr 3)

PLAN – 15.500 zł

Zakup zrealizowany.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.500 zł.

4. Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie szkolnej nr 3

PLAN-176.574 zł

W I półroczu został wybrany wykonawca - ZRB Kijewski Stefan, Łomża. Realizacja – w II półroczu 2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 166.954,06 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN- 40.000 zł

Zakład Energetyczny przebudowuje swoją sieć energetyczną likwidując stare słupy, na których umieszczone było oświetlenie uliczne. W związku z tym zachodzi konieczność budowy nowego oświetlenia tych ulic. We współpracy z Rejonem Energetycznym zlecono opracowanie dokumentacji na budowę nowego oświetlenia ulicy Gielczyńskiej. Dokumentacja została opracowana przez firmę „ELAM” Dariusz Jarmoc i Wspólnicy Sp. j. Z Białegostoku za kwotę **4.305** zł, odebrana i opłacona.

W/w firma opracowuje dokumentację na budowę oświetlenia ul. Sadowej za kwotę **4.059** zł, termin wykonania – 30.12.2012 r.

Oświetlenie ulicy Sosnowej – w wyniku przeprowadzonej procedury do 14 tys. euro zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odcinka ul. Sosnowej w rejonie przejścia przez rzekę Łomżyczkę z PIE spółką jawną Jankowski, Sienicki w Łomży, ul. Żabia 6 na kwotę **27.306,00** zł brutto i terminem realizacji do 31.12.2012 r. Trwają prace projektowe i załatwiane sprawy związane z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i o pozwoleniu na budowę.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.305,00 zł.

2. Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej

PLAN – 150.000 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 30.10.2012 r.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika

PLAN- 159.500 zł

W etapie I zaplanowanego remontu zrealizowanego w 2011 r. wykonano naprawę posadowienia zabytkowej bramy cmentarnej. Na 2012 r. zaplanowano kontynuację remontu bramy oraz naprawę odcinka muru kamiennego długości 26,60 m. W lutym 2012 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac remontowych z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach konkursu: „na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego”. Można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% wartości robót. Wniosek przeszedł ocenę formalną, nie uzyskał jednak rekomendacji i w związku z tym dofinansowania. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca modernizacji ogrodzenia cmentarza. Termin wykonania robót ustalony był do 31.10.2012 r. Prace zostały wykonane. Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 159.497,58 zł.

2.Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej PLAN-12.000zł

W wyniku wyboru wykonawcy w trybie zamówienia do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska ze Ślucza, za cenę brutto **11.562 zł**. Prace związane z przebudową instalacji zostały wykonane w terminie i odebrane przy udziale przedstawiciela MPWIK w dniu 27.04.2012 r. Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.562 zł.

3.Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej PLAN- 120.000 zł

W 2008 r. została opracowana na zlecenie Miasta Łomża koncepcja rewitalizacji Starego Rynku z programem funkcjonalno-użytkowym istniejącego budynku Hali Targowej. Autor Zenon Zabagło - Atelier ZETTA Białystok przedstawił koncepcje rewitalizacji obiektu Hali Targowej uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poprzez:

- przywrócenie jej historycznego wyglądu na podstawie kwerendy w materiałach archiwalnych z wprowadzeniem elementów nowoczesnych tam, gdzie brak wartości zabytkowej;
- przebudowę obiektu na zewnątrz w zakresie rozwiązań elewacyjnych, wprowadzenie fasad szklanych w parterze aby nadać lekkości bryle;
- przebudowę aranżacji wewnątrz z uwzględnieniem lokali o funkcji usługowej wyższego rzędu;
- zmiana sposobu użytkowania hali na funkcje centrum promocji miasta, usługi gastronomii, handlu pamiątkami, turystyki, wystawiennictwa z możliwością wyjścia na zewnątrz.

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 04.04.2012 r. Wpłynęło cztery oferty – wszystkie przewyższały środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Postępowanie unieważniono.

Na drugi przetarg w dniu 31.06.2012 r. wpłynęło pięć ofert, z których wybrano ofertę z najniższą ceną. Za kwotę: **119.986,50 zł** dokumentację opracuje: Atelier Zetta Zenon Zabagło z Białegostoku. Umowa na wykonanie projektu rewitalizacji i przebudowy hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży została zawarta w dniu 26.06.2012 r. z terminem realizacji zadania do 27.02.2013 r.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono kosztów.

4.Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pięłgrzyma. PLAN- 80.000 zł

Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na opracowanie w/w dokumentacji. Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106

Teatry

1. Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży

PLAN- 140.000 zł.

Samochód przeznaczony zostanie do przewozu osób i sprzętu dla placówki.
Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

PLAN-150.000 zł

W wyniku przetargu została wyłoniona firma z Poznania: SOUND&SPACE Robert Lebioda. Umowa zawarta w dniu 14.05.2012 r. na kwotę **148.092 zł** brutto z 6-o miesięcznym terminem realizacji, który przypada na **15.11.2012 r.** Na przetarg wpłynęło 4 oferty, z których wybrano w/w ofertę z najniższą ceną. Obecnie opracowywane są projekty koncepcyjne przebudowy sali widowiskowej przy ul. Nowa 2. Na pierwszy tydzień sierpnia 2012 r. ustalono termin spotkania w celu wyboru wariantu koncepcji na podstawie przedstawionych dla niej kosztów.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

PLAN- 27.560 zł

Przyznana dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dotacja w wysokości 27.560 zł na zakup nagłośnienia nie została wykorzystana do dnia 30.06.2012 r. Z realizacją zakupów Filharmonia wstrzymuje się do czasu ustalenia koncepcji akustycznych sali koncertowej, w której ma być przeprowadzona modernizacja budynku przy ul. Nowej 2.

Do 31.10.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92116

Biblioteki

1. Zakup klimatyzatora

PLAN- 6.000 zł

Zakupu klimatyzatora dokonała Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Długiej 13 w Łomży za kwotę **5.842,5 zł.**

Rozdział 92118

Muzea

1. Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

PLAN- 300.000 zł

Rozliczenie poniesionych wydatków:

- wydatki inwestycyjne poniesione na zadania objęte ewidencją na koncie 080 – „środki trwałe w budowie” (wydatki dotyczą realizacji wystaw stałych Historii i Sztuki) - 58.510,08 zł
- wykonanie i montaż ściany ekspozycyjnej Historii (Umowa Nr 2/2012) - 44.850,00 zł

- zakup licencji i zestawów komputerowo-multimedialnych (Umowa 4/2012) wystawa Historia	- 11.660,08 zł
- projekt wyposażenia ekspozycyjnego Sztuki (Umowa 2012/06/0006)	- 2.000,00 zł
- zakupione eksponaty muzealne do wystaw stałych Historii i Archeologii	- 17.540,00 zł
- Model Szukty do aranżacji wystawy Historii Umowa Nr 1	- 13.000,00 zł
- Herby Łomży do wystawy Historii - Umowa Nr 3	- 3.000,00 zł
- Rekonstrukcja kwatery okiennej (witraż) wystawa Archeologii - Umowa AU/2012/01/0001	- 1.540,00 zł
- wykonanie i montaż stałej zabudowy do pomieszczeń administracyjnych	- 21.500,00 zł Razem
-	- 97.550,08 zł

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Historii i Sztuki będą zakończone w II półroczu 2012 r. Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 226098,98 zł .

Rozdział 92195
Pozostała działalność

1.Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd
PLAN- 0 zł

Zadanie przesunięte do realizacji na 2013 r.

Dział 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92601
Obiekty sportowe

1. Ulepszenie instalacji solarnej – Pływalnia Nr 1
PLAN – 10.000,00 zł

Modernizacja instalacji solarnej została wykonana w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz usprawnienia działania wentylacji mechanicznej.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej

1.Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion i budowa parkingu przed hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.

PLAN- 127.440 zł

Przetarg na budowę parkingu przed hotelem wraz z drogą dojazdową oraz wykonanie ogrodzenia odbył się w dniu 11.04.2012 r. Oferty złożyło ośmiu Wykonawców - wybrano ofertę z najniższą ceną tj. **105.366,74 zł** złożoną przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem realizacji do **31.05.2012 r.**

Wykonano drogę wjazdową od ul. Zjazd do stadionu, parking przed hotelem (450 m²) i ogrodzenie odgradzającego hotel od wejścia dla kibiców (68 m).

Po negocjacjach z Wykonawcą za kwotę **22.057,55 zł** wykonano dodatkowo:

- rozbiórkę starego ogrodzenia długości 33.2 m,

- rozbiórkę starej nawierzchni z betonu (100m²),
- wykonano nową nawierzchnię z kostki polbruk (100m²),
- dokonano wymiany starego krawężnika na nowy betonowy (100mb),
- obłożono schody płytkami ceramicznymi (24m²).

Inwestycja została zrealizowana w całości i odebrana protokołem końcowym.
Łączna wartość wykonanych robót: 127.424,29 zł.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 127.424,29 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

PLAN-160.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2011 r. Urządzono w trzech miejscach strefy rekreacji dziecięcej: przy ul. Wojska Polskiego 161A, B, C, D, przy ul. Polowej 51, 53, 55 oraz przy ul. Modrzewiowej.

Wszystkie place zabaw wykonane zostały przez MPGKiM Z.B. w Łomży.


Wyposażenie każdego z placów zabaw składa się z:

1. Zestawu zabawowego,
2. Huśtawki,
3. Piaskownicy,
4. Bujaka sprężynowego – 2 szt.,
5. Ławek o konstrukcji stalowej z oparciem,
6. Stalowych koszy na śmieci,
7. Tablicy wraz z regulaminem,
8. Ogrodzenia placu zabaw z wykonaniem dwóch furtek.

W dniu 10.10.2012 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych placów zabaw przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Polowej.

Plac zabaw przy ul. Modrzewiowej został zrealizowany do dn. 09.11.2012 r. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 15.11.2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 100.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

 Mieczysław Leon Czerniawski

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji i WSB
oraz informacji uzyskanych z WRF, WOR, WGN, MPGKiM, MPK

opracowała:

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży

 mgr inż. Magdalena Nrużacz