

WIN.0003.07.2019

Łomża dn. 21.02.2019 r.

**Pan Zbigniew Prosiński
Radny Rady Miejskiej Łomży**

Dotyczy: Interpelacji złożonej w dniu 06.02.2019 r.

Treść interpelacji:


Proszę o przedstawienie rozliczenia finansowego inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosławskiego w Łomży”. Proszę również o zestawienie kosztów wszystkich dokumentacji technicznych dotyczących Filharmonii Kameralnej.

Odpowiedź:

Koszty poniesione przez Miasto Łomża w związku z realizacją zadania przedstawiają się następująco:

- wartość dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektowe SOUND & SPACE z Poznania w 2013 r.: - 148 000,00 zł
 - wartość nowej wielobranżowej dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektowe DOM-BUD z Suwałk, wykonanej w listopadzie 2018 r. uwzględniającej m.in. zmiany ilości miejsc na widowni, powiększenie szatni: - 133 610,00 zł
 - wartość projektu aranżacji wnętrza foyer i strefy wejściowej, dokumentacja w trakcie realizacji z terminem do 30.03.2019 r.: - 33 000,00 zł
 - wartość realizacji I etapu polegającego na przebudowie i rozbudowie części administracyjnej, zakończonej w lipcu 2017 roku: - 1 080 000,00 zł
 - wartość realizacji II etapu polegającego na wykonaniu stanu surowego zamkniętego obiektu, zakończonej w grudniu 2016 r.: - 2 043 000,00 zł
 - koszt realizacji II części etapu II polegającego na zakończeniu realizacji inwestycji, przerwany w dniu 31.12.2018 r. na etapie wykonania robót za kwotę: - 1 087 887,55 zł
- Łącznie na inwestycje dotychczas wydatkowano: – 4 492 497,55 zł.
Wartość dofinansowania z funduszy zewnętrznych wyniosła - 1 690 199 zł.

Z poważaniem



Z UP. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA