

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

WRF.0003.2.17.2011

Rada Miejska Łomży

W nawiązaniu do Planu pracy Rady Miejskiej Łomży na 2011 rok przedstawiam na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 listopada br. informację z wykonania i realizacji inwestycji wg stanu zaawansowania na dzień 31.10.2011 r.

Załącznik:

- informacja z realizacji planu rzeczowo-finansowego inwestycji na dn. 31.10.2011 r.

Złp. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Beniamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

## *Informacja z realizacji planu inwestycji do 31 października 2011 r.*

### **Dział 600**

#### ***Transport i Łączność***

### **Rozdział 60003**

#### **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

#### **1. Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia**

##### **PLAN- 550. 000 zł**

Dokumentacja zostanie opracowana w ramach realizacji ustawy Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Podpisano umowę z firmą doradcą Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na opracowanie *Koncepcji organizacyjno-biznesowej dla projektu „Rewitalizacja terenu targowiska miejskiego oraz centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży”, zawierającą.*

1. Określenie zakresu i charakterystyka potencjalnego przedsięwzięcia
2. Wstępną analizę ekonomiczno - finansową
3. Wstępną analizę organizacyjno - prawną
4. Harmonogram realizacji działań
5. Memorandum informacyjne.

Koszt opracowania oszacowano na 24.600 zł brutto.

W dniu 24.05.2011r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .**

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta:

1. Konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa-LIDER, 8+8 Concept Studio Krzysztof Kotala, ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa, 2MB FUH Katarzyna Szczepańska, ul. Nawojowska 10A, 33-300 Nowy Sącz z cena brutto 597 780,00 zł i terminem wykonania: 4 miesiące od podpisania umowy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : **75 000,00 zł brutto.**

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 uPZP.

W dniu 10.06.2011r. otwarto oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .**

Na II przetarg wpłynęła jedna oferta:

1. Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok z cena brutto 487 080,00 zł i terminem wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 uPZP. Zgodnie z wytycznymi Prezydenta rozdzielono opracowanie koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego oraz projektu budowlanego i wykonawczego hali targowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 30.09.2011r. o godz. 12.30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w ograniczeniu ulic: Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły cztery oferty, z których wybrano najkorzystniejszą : Architekt Radosław Guzowski, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa z ceną brutto 24 600,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu listopadzie. W dniu 14.10.2011 roku wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie Dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego termin składania upływa po zmianach w dniu 03.11.2011. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.568.534 zł (97,22%).

## **Rozdział 60004**

### **Lokalny transport zbiorowy**

#### **1.Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap**

**PLAN- 14.575.259 zł**

***Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Całkowita wartość projektu wynosi 30 058 535,04 zł. Dofinansowanie 14 298 999 zł - 50%.***

Przedmiotem projektu jest: zakup 22 sztuk autobusów niskopodłogowych wraz z wyposażeniem, przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa 2 pętli autobusowych, rozbudowa systemu zarządzania, bezpieczeństwa i informacji, wdrożenie zintegrowanego systemu biletu elektronicznego. *Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 01.04.2010 r.*  
Planowane zakończenie projektu 30.11.2011.

1. W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość 4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.
2. W dniu 16.11 2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania. Zakres robót obejmował również wyposażenie 15 szt. autobusów Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011r. Koszt zadania 24 196 190, 46 zł. Umowa została zrealizowana.
3. Pierwszy przetarg na dostawę samochodu pomocy technicznej został unieważniony z powodu braku ofert. Na II przetarg w dniu 28 marca 2011 r. wpłynęła jedna oferta Mercedesa za kwotę 169 863 zł. Umowa została podpisana w dniu 24 maja 2011r. z terminem dostawy do 31.08.2011r.
4. Pierwszy przetarg na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego został unieważniony z powodu zbyt drogiej oferty. Na II przetarg w dniu 18.05.2011r. wpłynęła jedna oferta firmy Pixel za kwotę 618 431,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.05.2011r. z realizacją do dnia 30.10.2011r.

Aktualnie trwa testowanie wdrażanych systemów zarządzania.

Z Instytucją Zarządzającą został podpisany 6.05.2011 r. aneks przedłużający okres realizacji projektu z 31.07.2011 r. do 30.11.2011 r. Powodem powyższego były przedłużające się procedury przetargów na autobusy, samochód pomocy technicznej i bilet elektroniczny. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.568.534 zł (97,22%).

## **Rozdział 60015**

### ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

#### **1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)**

##### **PLAN- 400 000 zł**

##### ***1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sikorskiego***

Ogłoszono w dniu 31-05-2011r przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię Veneda w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sikorskiego w Łomży w czterech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

1. Odc. 1 – droga krajowa nr 63 od ul. Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowania z Al. Legionów. Droga dwujezdniowa. długości ok. 300 mb,

2. Odc. 2 – droga krajowa nr 63 od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego droga dwujezdniowa długości ok. 700 mb,

3. Odc. 3 – droga wojewódzka nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką - droga dwujezdniowa długości ok. 850 mb,

4.Odc.4 – droga powiatowa nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska do ul. Dwornej ze skrzyżowaniem z ul. Dworną - droga jedno jezdniowa długości ok. 540 mb.

Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2011 roku, na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 10 ofert

Została wybrana oferta firmy: Egis Poland Sp. z o.o. , ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa z ceną brutto: 177 735,00zł, umowę podpisano w dniu 28.06.2011 Termin realizacji zamówienia: 31-12-2011r.

Na dzień 31.10.2011r. firma Egis Poland Sp. z o.o. przygotowała materiały (karty informacyjne) dla części I i II zadania, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają też działania mające na celu otrzymanie warunków technicznych i uzgodnień. Trwają prace mające na celu ogłoszenie przetargu na brakujący odcinek ul. Sikorskiego od ul. Dwornej do Mostu Hubala.

### 2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina

Wykonawca dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta wybrany został w przetargu nieograniczonym, w którym wzięło udział 14 wykonawców (tyle było ofert).

Jest nim Pan Zygmunt Bieryło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE w BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19. Umowa została podpisana w dniu 02.05.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – **54 555,00 zł** , termin wykonania całości opracowań do **02.02.2012 r.**

W dniu 05.09.2011 r. dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w dniu 15.09.2011 r. wydane zostały warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia ulicznego. Prace projektowe są prowadzone, w aktualnym stanie nie przewiduje się zagrożeń w terminowym wykonaniu dokumentacji.

### 3. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę / budowę ulicy Browarnej w Łomży.

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży ogłoszono 22.09.2011r. z terminem otwarcia 10.10.2011r.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży w trzech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

- Odc. „I” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (rondo) do ulicy Podleśnej - długość ok. 310 mb

- Odc. „II” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Podleśną do ulicy Kalinowej - długość ok. 515 mb,

Odc. „III” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Kalinową do skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką (odcinek z mostem na rzece Łomżycze) - długość ok. 500 mb

Do terminu otwarcia wpłynęły oferty od siedmiu wykonawców. Wybrano ofertę firmy: EGIS Poland Sp. z o.o. , ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa z ceną brutto: **141573,00** zł. Termin wykonania zadania dla całości: 31.08.2012r.

Terminy wykonania dla poszczególnych części zadania:

- Odc. I - do 30.04.2012r.
- Odc. II - do 30.06.2012r.
- Odc. III – do 31.08.2012r.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.660 zł.

## **2.Rozbudowa ul. Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej PLAN- 222 485 zł**

Przyjęta w budżecie kwota przeznaczona jest na opłacenie należności za opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych minął 4 .02.2011 r. Zostaną naliczone kary umowne. Do 31.10.2011r. Projektant nie złożył kompletnej dokumentacji. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków. Za czas opóźnienia zostaną naliczone kary umowne.

## **3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) PLAN- 28.613.813 zł**

Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 23.04.2010 r. Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum Firm:

- Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży
- Partner: BIK-PROJEKT sp. z o.o. z Łomży

Planowany zakres rzeczowy do wykonania :

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów:  
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m).

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.

1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna. Przebudowa ulicy w trzech etapach.:

I etap przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego): - Długość przebudowywanego odcinka – 930,53m. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo).

II etap budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka - 1136,88m.

III etap budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka - 157,87m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy Spokojnej: - 2225,28m (w tym budowany odcinek ma długość 1294,75m).

#### **ZADANIE I „Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem . 15 października Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

#### **ZADANIE II „Przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska z wyłączeniem Ronda Solidarności”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. 15 października 2011 r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

#### **ZADANIE III „Przebudowa Ronda Solidarności”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. 15 października 2011 r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

**ZADANIE V., Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina włącznie”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. 15 października 2011 r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

**ZADANIE VI., Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. 15 października 2011 r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

**Zadanie VII., Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Al .J. Piłsudskiego”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. 15 października 2011 r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

**Zadanie VIII „Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego”**

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. 15 października 2011 r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28 października 2011 r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji.

Projekt realizowany w ramach listy indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Wartość całkowita projektu 39 116 880 zł, dofinansowanie 31 525 000 zł – **80,59%**.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.142.397 zł.

**4. Przebudowa ul. Poznańskiej**

**PLAN- 5.653.940 zł**

Dokumentacja techniczna na remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku od Al. Legionów do ul. Poligonowej, a dokładnie od granicy pasa kolejowego do połączenia z odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka obejmującego most na rzece Łomżyczce została dostarczona w dniu 04.05.2011 r. i dokonano za nią zapłaty w kwocie umownej brutto 46.986,00 zł.

Po uzyskaniu pozwoleń na prowadzenie robót ogłoszony został przetarg na remont ulicy Poznańskiej obejmujący roboty przewidziane w opracowanej dokumentacji tj.

- wykonanie nowej jezdni o szer. 10,00 m z poszerzeniem do 12,5 m w rejonie dojazdu do przejazdu kolejowego i wykonanie nowego skrzyżowania z ulicą Akademicką o pełnej



- nowej konstrukcji, z tym że na dojeździe do mostu (odcinki o długości ok. 10 m ze zwężeniem do 7 m z każdej strony mostu) wykonanie remontu częściowego,
- wykonanie zatok autobusowych,
  - wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na posesję,
  - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Akademicką,
  - budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz przebudowę odcinków linii kablowych oświetlenia drogowego i odcinków linii kablowej SN 15 kV,
  - przebudowę elementów kanalizacji deszczowej i 2 odcinków wodociągu.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

I oferta STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie - cena oferty netto wynosi **4.102.523,44 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **5.046.103,83 zł** . Termin wykonania do 30.10.2011 r.

II oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty netto wynosi **3.630.891,33 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **4.465.996,34 zł** . Termin wykonania do 30.10.2011 r.

III oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty netto **3.230.268,52 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **3.973.230,28 zł**. Termin wykonania do 30.10.2011 r.

IV oferta ZAKŁADU BUDOWLANO-DROGOWEGO „SJ” Szymbański–Jarząbek sp. j. w Zambrowie - cena oferty netto **2.790.375,44 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **3.432.161,79 zł**. Termin wykonania do 30.10.2011 r.

Oferta Zakładu Budowlano-Drogowego „SJ” Szymbański, Jarząbek sp.j. w Zambrowie została odrzucona, ponieważ zawierała rażąco niską cenę.

Zamówienia na wykonanie remontu przedmiotowego odcinka ulicy Poznańskiej udzielono w dniu 19.07.2011 r. dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. Łomży, wysokość wynagrodzenia brutto - 3.973.230,28 zł, termin wykonania robót 30.10.2011 r.

W dniu 25.07.2011r Zamawiający przekazał wykonawcy: Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego z siedzibą w Łomży, ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizacją zadania.

Inwestycja została zrealizowana. Wykonawca 28 października 2011 r. zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczył termin odbioru końcowego na dzień 10. 11. 2011r. Na zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe związane z przełożeniem ścieżki rowerowej i poszerzeniem wjazdów na posesję na kwotę 41 267,56 zł netto.

***Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 929 482,0 zł. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.930.353 zł.***

## **5. Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska PLAN-80 000 zł**

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie lądowiska dla motolotni i lekkich samolotów. Inicjatorem jest Towarzystwo Lotnicze Cumulus w Łomży. Lądowisko będzie służyło skróceniu czasu przejazdu inwestorom oraz zawodom paralotniarskim różnej rangi, w tym Mistrzostwom Europy.

W dniu 08.04.2011r otrzymano dokumenty ze stowarzyszenia paralotniarzy.

Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, przedłożyło Miastu Łomża wstępny harmonogram prac dla wykonania przedmiotowej inwestycji oraz dokumentacji z badań geotechnicznych „Lokalizacja lotniska dla motolotni i lekkich samolotów sportowych” opracowanych przez SALIX s.c Usługi Geologiczne z 2000 roku.

Na podstawie w/w informacji, posiadanej „Oceny oddziaływania na środowisko naturalne istniejących urządzeń melioracyjnych na zadaniu ŁOMŻA – PULWY, woj. łomżyńskie” opracowane przez dr. Marka Łosia w roku 1992 oraz przeprowadzonej analizy przedsięwzięcia Wydział Inwestycji stwierdza:

Dla zapewnienia energii elektrycznej w hangarze obsługującym całe lądowisko konieczne jest ułożenie wzdłuż Grobli Jednaczewskiej kabla 15 kV i budowa nowej stacji kontenerowej. Ponadto dla obsługi w/w stacji koniecznym jest zatrudnienie konserwatora co generuje dodatkowe koszty. Całkowity koszt doprowadzenia energii elektrycznej szacowany jest na około 384 000 złotych

Dla zapewnienia lądowiska w bieżącą wodę koniecznym będzie wykonanie odcinka wodociągu o długości około 1100 metrów. Szacowany koszt przedmiotowego wodociągu to 330 000 złotych z zastrzeżeniem, że ze względu na specyfikę terenu przybliżony koszt jego wykonania może zostać doprecyzowany dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej jego wykonania zawierającej badania geologiczne gruntu.

Zabezpieczone w budżecie na rok 2011 środki na przedmiotową inwestycję w wysokości 80 000 złotych nie są wystarczające na jej realizację zgodnie z harmonogramem złożonym przez Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, dlatego zlecono opracowanie projektu przepustu na rowie melioracyjnym szer. 6 m wraz z płytą pod hangar dla biura projektowego Kopańczyk z terminem realizacji do 31.08.2011r.

W końcu sierpnia zmieniona została lokalizacja hangaru i przepustu co wpłynęło na zmianę terminu opracowania dokumentacji. Nowy termin został ustalony na 15.10.2011r. Po wykonaniu dokumentacji koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie 317 956,81zł. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów w stosunku do pierwotnych założeń spowodowany ponad dwukrotnym wydłużeniem drogi między hangarem a przepustem, na wniosek przedstawicieli Towarzystwa Lotniczego „CUMULUS” projektant w celu ograniczenia kosztów inwestycji w ostatecznej wersji projektu przedstawi niezbędny zakres prac umożliwiający korzystanie z lądowiska. Wcześniej Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS” zrezygnowało z budowy kabla energetycznego zasilającego w energię hangar

ograniczając się do zakupu agregatu prądowórczego oraz z budowy wodociągu, decydując się na dowóz wody. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

## **Rozdział 60016**

### ***Drogi publiczne gminne***

#### **1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)**

##### **PLAN- 355 000 zł**

Zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej pod realizację budowy ulic w drogach gruntowych (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża).

1. Opłata za dokumentację na przebudowę ul. Staszica. Faktura do opłaty w wysokości **25.823,20 zł** (po potrąceniu kar umownych w wysokości 5.839.80 zł) została przekazana w dniu 07.02.2011 r.

##### 2. Opracowanie dokumentacji na parking przy SP 4 i parking przy ul. Por. Łagody

W dniu 02.05.2011r. skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking przy SP 4 i parking przy ul. Łagody tj: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło ul. Z. Berlinga 34/34 ;15-814 Białystok ; Drejpro- Tomasz Drejer ul. Parkowa 6 16-400 Suwałki, Przedsiębiorstwo POLNET Sp.zo.o. ul.Wypusty3 16-300 Augustów; Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz ul. Elcka 23 16-400 Suwałki; ZPI „Lazar” Adam Łazarski ul. Kierzkowa 118 A 18-400 Łomża; Zakład Realizacji Inwestycji ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 18-300 Zambrów ul. Białostocka 20F/1.

Na zaproszenie Miasta Łomży w sprawie złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa oraz dokumentacji na parking w ciągu ulicy Porucznika Łagody w Łomży do dnia 13.05.2011r d złożyły swoje oferty 2 Firmy.

W dniu 16.05.2011 roku zaakceptowano wybór Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz z siedzibą w Elku z ceną brutto 37 023,00zł i terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy jako Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji. Projektant otrzymał wydaną przez Miasto Łomża decyzję lokalizacyjną na ul. Łagody i decyzję celu publicznego na parking przy SP4. Dokumentację opracowano i zapłacono w terminie.

##### 3. Opracowanie dokumentacji na parking oraz dojazd do SP5

W dniu 05.08.2011r. skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking wraz z dojazdem przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Polna w Łomży. Wpłynęły 2 oferty. Zaakceptowano wybór Projektowanie w budownictwie Zygmunt Bieryło z ceną 15 700,00 zł i terminem opracowania do 24.11.2011r. W dniu 23.08.2011r. podpisano umowę z Projektantem.

##### 4. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej

Przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej dokumentacji został ogłoszony w dniu 13.09.2011 r., otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.09.2011 r.

Na przetarg ofertę złożył tylko jeden wykonawca – Pan Zdzisław Kozikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOMI – Zdzisław Kozikowski, 15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 lok.15 - cena oferty netto wynosi **80.000,00 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **98.400,00 zł** . Termin realizacji całości zamówienia: 31.12.2011 r.

Zamówienia dla KOMI Zdzisław Kozikowski udzielono w dniu 06.10.2011 r.

Do 31.10.2011 r. poniesiono na zadaniu wydatki w wysokości 95.961 zł.

## **2. Wykup gruntów i budowa ul. Żabiej** **PLAN- 500 000 zł**

W dniu 05.08.2011 r. wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na przebudowę odcinka ulicy Żabiej i odcinka sięgacza od ul. Żabiej w stronę ul. Spokojnej na terenie działek stanowiących własność Miasta Łomża. Wnioskowana decyzja została wydana w dniu 12.08.2011 r.

Biorąc pod uwagę zakres robót, których realizacja stała się możliwa w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę oraz ich uwarunkowania techniczne, a także wysokość środków finansowych w budżecie przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania przygotowano i przeprowadzono następujące dwa przetargi nieograniczone:

**I przetarg** - na wykonanie przebudowy dwutorowej linii komunalnej wraz z linią oświetleniową w ulicy Żabiej w Łomży od ulicy Fabrycznej do słupa nr 10

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 29.08.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg ofertę złożył tylko jeden wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża, ul. Strusia 9 - cena oferty netto wynosi **73 700,00 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **90 651,00 zł**. Termin wykonania: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Zamówienia dla w/w Przedsiębiorstwa udzielono w dniu 01.09.2011 r., termin wykonania robót 02.11.2011 r.

Wykonano przebudowę komunalnej sieci energetycznej wraz z oświetleniem drogowym na odcinku od ul. Fabrycznej do słupa nr 10 o długości 278 mb. W związku z kolizją przy wykonaniu przyłącza do posesji ul. Żabia 5 postawiono dodatkowy słup ŻN 10. Roboty zostały wykonane przez przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ Kurpiewski „ w Łomży. Wartość robót zgodnie z projektem wyniosła 90 651,00 zł, wartość robót dodatkowych 2459,89 zł. Roboty zostały odebrane.

Ponadto razem z przetargiem na roboty drogowe z sięgaczem w kierunku ul. Spokojnej wykonano budowę kanału teletechnicznego o długości 112 mb oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej na odcinku od ul Fabrycznej do węzła LOCO3B1D- 4-9C.

**II przetarg** - na wykonanie przebudowy sięgacza ul. Żabiej w Łomży w stronę ulicy Spokojnej oraz na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w odcinku ulicy Żabiej od strony ul. Fabrycznej

Zakres robót to: przebudowa sięgacza ulicy Żabiej w stronę ul. Spokojnej na odcinku o długości 85 m, (wykonanie brakującej jezdni ulicy, wykonanie chodników, parkingu i kanalizacji deszczowej), budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Żabiej o długości 14 m, budowa kanału teletechnicznego i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ul. Żabiej na odcinku o długości ok. 120 m od strony ul. Fabrycznej.

Otwarcie ofert odbyło się zgodnie z ogłoszeniem w dniu 07.09.2011 r.

Na przetarg wpłynęły trzy oferty:

I oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty netto **253.060,67 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **311.264,62 zł**. Termin wykonania do 10.11.2011r.

II oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty netto wynosi **203.829,52 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **250.710,31 zł** . Termin wykonania do 10.11.2011 r.

III oferta BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży - cena oferty netto **212.037,91 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **260.806,63 zł**. Termin wykonania do 10.11.2011r.

Oferta BIK-PROJEKT sp.z o.o. w Łomży została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży w dniu 21.09.2011 r. wysokość wynagrodzenia brutto – 250.710,31 zł, termin wykonania robót 10.11.2011 r.

Po uzyskaniu zgód właścicieli działek (nie stanowiących jeszcze własności Miasta Łomża, a przeznaczonych pod pas drogowy ulicy Żabiej) na dysponowanie nimi na cele budowlane, wystąpiono o pozwolenie na budowę na wykonanie wszystkich pozostałych robót ujętych w dokumentacji na przebudowę ul. Żabiej. Wnioskowane pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu 04.10.2011 r.

W dniu 05.10.2011r przekazano wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 plac budowy pod realizację zadania (sięgacz od ul. Spokojnej do ul. Żabiej).

Na dzień 31.10.2011r zaawansowanie robót drogowych wynosi ok. 50%, roboty sanitarne wykonano w ok. 75%. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 93.110 zł.

### **3. Budowa ulic Polnej i Staszica**

#### **PLAN- 800 000 zł**

W 2011 r. realizowana jest część zakresu rzeczowego ulicy Polnej w ramach planowanych środków. Ulica Polna posiada opracowaną dokumentację projektową. W ul. Polnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Wesolej należy wykonać: kanalizację deszczową,

oświetlenie, przebudowę wodociągu, kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię jezdni i chodniki.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Wesołą w kierunku ulicy Wojska Polskiego na odcinku o długości 150 m został ogłoszony w dniu 01.07.2011 r. W zakresie robót ujęte było wykonanie jezdni ulicy, chodników, zjazdów na posesję, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 18.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty netto wynosi **317.628,90 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **390.683,55 zł** . Termin wykonania do 30.09.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży - cena oferty netto **324.835,43 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **399.547,58 zł**. Termin wykonania do 30.09.2011r.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży w dniu 27.07.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 390.683,55 zł, termin wykonania robót 30.09.2011 r. W dniu 29.07.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 pod realizację zadania.

Z uwagi na konieczność korekty podłączenia odprowadzenia wód burzowych z ul. Polnej została opracowana dokumentacja zamienna na powyższe przez autora dokumentacji projektowej za kwotę **3198,00 zł** brutto.

W dniu 16.09.2011 r. udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży zamówienia uzupełniającego obejmującego wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej - korekta podłączenia kolektora burzowego z ul. Polnej oraz wykonanie przebudowy ulicy Polnej o 16,50 m dalej niż ujęto w zakresie zamówienia udzielonego w wyniku przetargu. Wartość zamówienia uzupełniającego – **74.538,00 zł** brutto, termin wykonania robót 31.10.2011 r.

W związku z udzieleniem zamówienia uzupełniającego zmieniony został termin zakończenia robót ujętych w umowie zawartej w wyniku przetargu na dzień 31.10.2011 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.10.2011r. Wartość inwestycji wyniosła 465 221,55 zł. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 256.317 zł.

#### **4. Budowa ulicy Wiśniowej**

##### **PLAN- 297.847 zł**

Zakres rzeczowy do wykonania: kanalizacja deszczowa i jezdnia z chodnikami.

Przygotowany został kosztorys inwestorski do rozpoczęcia procedury przetargowej lub zlecenia do realizacji dla MPGKiM.

W dniu 15.06.2011r. MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży poinformował ,że nie posiada możliwości wykonania w/w robót ze względu na rodzaj nawierzchni ( asfaltowa).

W dniu 14.07.2011r. w BZP został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej w Łomży.

Otwarcie ofert : 29.07.2011r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta ZAKŁADU BUDOWLANO-DROGOWEGO „SJ” Szymański–Jarząbek sp. j. w Zambrowie cena oferty brutto wynosi **289.652,59 zł**. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

II oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty brutto **286.496,85 zł** . Termin wykonania do 15.10.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba w Łomży - cena oferty brutto **297.141,15 zł**. Termin wykonania do 15.10.2011r.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży w dniu 10.08.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 286.496,85 zł, termin wykonania robót 15.10.2011 r.

W dniu 18.08.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 pod realizację zadania.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.10.2011r. Wartość inwestycji wyniosła 286 496,85 zł.

## **5.Budowa ul. Senatorskiej**

### **PLAN- 1.291.000 zł**

W 2010 r. ze środków budżetu miasta Łomża był realizowany odcinek dług. 260,0 m ulicy Senatorskiej od ul. Giełczyńskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja została zgłoszona przez Miasto do dofinansowania w 2011 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011., lecz z braku środków została zakwalifikowana na dalszej pozycji. W związku z tym inwestycja musi być realizowana z własnych środków. Na 2011 r. zaplanowano środki własne w wysokości 50% pozostałej wartości kosztorysowej.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku o długości 380 m od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego tj. od miejsca wykonanej nawierzchni w 2010 r. do wjazdu na działkę Nr 10566 odbył się 17.06.2011 r. W jego wyniku na wykonawcę remontu przedmiotowego odcinka ulicy został wybrany UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży. Zamówienia udzielono w dniu 14.07.2011 r., termin wykonania robót – **15.10.2011 r.** Wartość wynagrodzenia wykonawcy **1.284.250,20 zł** brutto. W dniu 18.07.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 pod realizację zadania.

Roboty wchodzące w zakres remontu ulicy to: wykonanie nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonanie nowych chodników i zjazdów na posesje oraz przebudowa i budowie kanalizacji deszczowej.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu wodociągu (wykonawca MPWiK sp. z o.o.) zmieniony został termin zakończenia robót na dzień **31.10.2011 r.**

W dniu 27.10.2011 r. udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży zamówienia dodatkowego na wykonanie w miejscu trawnika nawierzchni z kostki betonowej o pow. 40 m<sup>2</sup> . Wartość zamówienia dodatkowego – 2.749,80 zł brutto, termin wykonania robót 31.10.2011 r.

W dniu 13.07.2011 r. udzielono zamówienia na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania remontu ulicy Senatorskiej na odcinku 380 m od ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego Panu Jerzemu Brzozowskiemu z Suwałk na kwotę 4.000,00 zł brutto. Na powyższe zawarta została w dniu 20.07.2010 r. umowa. Termin realizacji prac – 30.11.2010 r.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.10.2011r. Wartość robót wyniosła 1.287.000,00zł. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 730.344 zł.

#### **6. Kompleksowe uzbrojenie terenów (zakup terenów inwestycyjnych) PLAN- 1.993.936 zł**

Miasto złożyło 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

#### **7. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża ( w rejonie ul. Ciepłej i ul. Akademickiej – prace studyjne)**

##### **PLAN- 100.000 zł**

W dniu 11.08.2011 została podpisana umowa z Panem Ryszardem Serwatka dotyczącą wykonania dzieła pt.” Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę ul. Akademickiej i przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod zlokalizowanie strefy ekonomicznej na obszarze Miasta Łomża”. Wniosek opracowano oraz przekazano w dniu 12.08.2011 roku. Koszt opracowania 3 000 złotych brutto. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 16.565 zł , w tym przygotowanie studiów wykonalności.

#### **8. Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody**

##### **PLAN- 250 000 zł**

W rejonie ulicy Por.Łagody istnieje potrzeba budowy brakujących parkingów. Zlecono realizację tego zadania dla MPGKiM w terminie do 15.09.2011 r.

W dniu 14.09.2011 r. MPGKiM zgłosiło zakończenie robót budowlanych. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 26.09.2011 r. Wartość robót wyniosła 244.696,85 zł.

#### **9. Budowa ul. Sosnowej**

##### **PLAN- 148.937 zł**

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Sosnowej (ok. 106 m) został ogłoszony w dniu 03.08.2011 r. Otwarcie ofert odbyło się 18.08.2011 r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska adres: Słucz 121, 19-213 Radziłów - cena oferty brutto wynosi **141.436,83 zł**. Termin wykonania do 15.10.2011 r.



II oferta Sylwestra Kulikowskiego adres: Jezioro 68, 18-421 Piątnica - cena oferty brutto **193.330,25 zł** . Termin wykonania do 15.10.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży - cena oferty brutto **169.743,11 zł**. Termin wykonania do 15.10.2011r.

Odrzucona została oferta Sylwestra Kulikowskiego, ponieważ treść jej nie odpowiadała treści SIWZ.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska adres: Słucz 121, 19-213 Radziłów w dniu 01.09.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 141.436,83 zł, termin wykonania robót 15.10.2011 r.

W dniu 08.09.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska z siedzibą Słucz 121,19-213 Radziłów pod realizację zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 21.10.2011r. Wartość robót wyniosła 141.436,83 zł. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 141.560 zł.

#### **10. Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika PLAN- 70 000 zł**

Nie rozpoczęto realizacji zadania, ponieważ nie został przebudowany napowietrzny odcinek linii nn 0,4 kV przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża. W/w linia koliduje z projektowaną kanalizacją deszczową i jezdnią. Ponadto w celu realizacji ulicy konieczne będzie opracowanie zamiennego projektu na przebudowę infrastruktury teletechnicznej, niemożliwa będzie przebudowa jednego przyłącza telefonicznego po dotychczasowej trasie (linia napowietrzna przebiega przez środek działki prywatnej). Ponadto uzyskanie efektu rzeczowego - zrealizowanie przedmiotowego połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika (odcinek dł. 78 m) wymaga dużo wyższych środków finansowych (koszty oszacowane przez projektantów w 2010 r. to ok. 300.000 zł przy stawce podatku VAT 22%).

#### **Dział 630**

#### **Turystyka**

#### **Rozdział 63003**

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### **1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap**

#### **PLAN- 9.250.831 zł**

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. Zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zostały rozpoczęte od karczowania drzew oraz robót sanitarnych, a zakończone zostaną robotami drogowymi w październiku/ listopadzie 2012 roku. Zgodnie z w/w harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień-listopad 2011 r. oraz w sierpniu 2012 r. podczas wykonywania robót hydrotechnicznych. ***Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość projektu 27 010 652 zł, dofinansowanie 13 933 575 zł – 52%. Realizacja w latach 2011 - 2012. Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 11.02.2011r. Od dnia 01.08.2011r WARBUD z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji.***

Zakres robót do realizacji wg harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy w 2011 r:

- roboty przygotowawcze
- bulwar od ścianki szczelnej do portu
- rozpoczęcie budowy Portu i Mariny
- bulwar od mariny do końca projektu
- rozpoczęcie robót drogowych

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na dostawę wyposażenia dla portu i bulwarów.

W dniu 22.09.2011r została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Uniwers serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łączynie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa bulwarów miejskich , mariny. Koszt opracowania: 36.900,00 zł. Opracowanie zostało wykonane.

Zaawansowanie robót na dzień 31.10.2011r.:

- wycinka drzew i krzewów realizacja – 95%
- wykonanie przepustów wałowych – 70%
- zdjęcie ziemi urodzajnej – 100%
- ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – nasyp pod bulwar – 96%
- ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – narzut kamienny – 95%
- port i marina – 48%
- bulwar od mariny do końca projektu – wykonanie nasypu pod bulwar - 30%

Ogólne zaawansowanie prac – 38%. na kwotę **5 231 240,77zł**. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.923.518 zł.

*Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.*

## **Rozdział 63095**

### **Pozostała działalność**

## **1. Budowa miejskiej pływalni w Łomży**

**PLAN- 473 170 zł**

***Data rozpoczęcia rzeczowego zadania - 02.03.2009 r.***

W dniu 07.02.2011r Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W dniu 24.02.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-5-1/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 11.03.2011r.

***Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 8.02.2011r Wartość całkowita projektu 35 033 171 zł, dofinansowanie 12 499 999 – 39.76% Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25.03.2011r.***

W okresie od 29.04.2011r. do 12.09.2011 r. poniesiono następujące koszty:

- wykonanie zbiornika bezodpływowego zgodnie z zaleceniem SANEPID – **6 016,89zł**
- inwentaryzacja basenu sportowego (koszt związany z homologacją basenu) – **900,00zł**
- koszt wizytacji obiektu przed wydaniem homologacji – **700,00zł.**

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 235.139 zł. Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontrola końcowa obiektu rozpocznie się dn. 21.11.2011r i potrwa do 21.12.2011r.

Po zakończeniu kontroli końcowej zostanie uruchomiony wniosek o płatność końcową.

## **1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II**

**PLAN- 2.495.988 zł**

***Data rozpoczęcia rzeczowego Projektu – 07.07.2009 r.***

***Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Całkowita wartość projektu 22 425 408 zł, dofinansowanie 10 087 634 zł – 50%.***

W dniu 11.03.2011r uzyskano pozwolenie na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego Stadionu Miejskiego. *Uroczyste otwarcie części piłkarskiej stadionu nastąpiło 29.03.2011r.*

W dniu 15.06.2011 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu boiska treningowego o sztucznej nawierzchni. Obecnie obiekt jest użytkowany przez grupy piłkarskie ŁKS-u Łomża.

Zrealizowana inwestycja otrzymała również dotację z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 1.000.000zł.

Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W dniu 07.10.2011r. został wydany przez FIFA certyfikat na sztuczną nawierzchnię trawiastą.

Wskutek zmiany założeń z pierwotnie planowanej dostawy kontenerów na budowę całorocznego budynku szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku bocznym przy ul. Zjazd nastąpiła konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowej na przedmiotowy budynek szatni. Wskutek przeprowadzonego zaproszenia do składania ofert na zamówienie

poniżej 14 000 euro wpłynęło 5 ofert, z których wybrano ofertę Pracownia Architektury mgr inż arch. Anna Korowicka-Ciborowska, Al. Piłsudskiego 58 lok. 2, 18-400 Łomża za cenę ofertową netto 19 000 zł oraz z terminem wykonania do 05.12.2011 roku. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.181.979 zł.

## **Dział 750**

### **Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023**

##### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu**

##### **PLAN- 94.538 zł**

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM-2560 na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Budownictwa za kwotę 14.760,0 zł, schodolaz z wózkiem inwalidzkim – 13.900,00 zł. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki łączne w wysokości 32.392 zł. zł.

#### **2. Montaż klimatyzatora**

##### **PLAN-5.462 zł**

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 5462 zł. na zakup klimatyzatora dla Biura Rady.

#### **3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża**

##### **PLAN-131 740 zł**

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o **środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion** na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. W dniu 22.09.2011 r. została podpisana umowa z władzą wdrażającą na dofinansowanie Projektu. Realizacja planowana jest w latach 2011-2014. **Calkowita wartość projektu- 6.454.361 zł., planowane dofinansowanie- 5 486 207 zł (85 %).** Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 245 zł.

#### **4. Budowa Hot-Spotów**

##### **PLAN- 24.878 zł**

Zostaną otwarte w mieście Łomża i udostępnione publicznie punkty dostępu umożliwiające dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie (WiFi). Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

## **5. Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy (dokumentacja) PLAN-5.122zł**

Inwestycja dotyczy przygotowania Projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża –II etap, który został zgłoszony do dofinansowania w ramach POIG. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 325 zł na ogłoszenie w prasie o konkursie na wybór Partnera do Projektu.

### **Dział 754**

#### ***Bezpieczeństwo publiczne***

#### ***Rozdział 75411***

#### ***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

### **1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP**

#### **PLAN- 143. 000 zł**

Dokonano zakupów :

- a) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup:
  - zestawu łączności bezprzewodowej dla grupy pływaczy ,
  - zestawu balonów wypornościowych IRYDYNA - na kwotę 4 706,64 zł,
  - skokochronu - na kwotę 36 396 zł ,

b) środki budżetu miasta - 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi zaburtowej oraz motopompy przenośnej. Dokonano zakupu środków trwałych na łączną kwotę 74 996 zł tj. silnika Honda BF 30 do łodzi zaburtowej na kwotę 17 000 zł oraz motopompy przenośnej FoX M 16/8 57 996 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 7948,80 zł na zakup suszarki do węży.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości ogółem 142.517,0 zł.

### **2. Wydatki inwestycyjne KMPSP**

#### **PLAN- 587 000 zł**

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.070,0 zł za opracowanie dokumentacji projektowej remontu garaży na samochody strażackie.

### **Dział 801**

#### ***Oświata i wychowanie***

#### ***Rozdział 80101***

#### ***Szkoły Podstawowe***

## **1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP 2,4 , 9 i 5 PLAN- 3.333.377 zł**

W związku z wystąpieniem w okresie zimy awarii systemu wentylacji mechanicznej pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży przy ul. Kierzkowej 4 w dniu 29.07.2011r została zawarta umowa pomiędzy Miastem Łomża a Zakładem Instalacyjno-Inżynierskim W. Jemielity, T. Smoliński, ul. Przemysłowa 3, 18-402 Łomża na usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń pionu żywieniowego. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 09.09.2011r. Wartość robót wyniosła 6904,75 zł

W 2011 r. termomodernizacją został objęty budynek SP Nr 9 i PG Nr 8. Miasto Łomża złożyło w kwietniu 2010 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w ramach konkursu: „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I”. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane. 23 marca br. przeprowadzono negocjacje przedumowne z NFOŚ i GW w Warszawie. **Miasto pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GIS – Zarządzanie energią”. Calkowita wartość projektu (SP 2, 4, 9, 5) - 8 428 202,77 zł. Dofinansowanie: dotacja- 1 934 809,84 zł, pożyczka - 1 833 377,49 zł.**

Umowy o dofinansowanie inwestycji pn: Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży tj. Umowa nr 201/2011/ Wn -10/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki i Umowa nr 202/2011/ Wn -10/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji zostały podpisane pomiędzy Miastem Łomża a NFOŚ i GW w dn. 03.06.2011r. Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2008 r. (termomodernizacja SP 5 , SP 2 i SP 4). *Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 14.08.2008 r.(SP nr 5).*

W dniu 13.05.2011r został ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Publicznego nr 8. Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym w dniu 02.06.2011 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Anny 18 w Łomży dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI - GIS : Cz.1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Złożona 4 oferty. Wybrano: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 37 z ceną brutto: 2 376 530,17 zł

W dniu 22.06.2011r została podpisana umowa nr 132/2011 pomiędzy Miastem Łomża, a firmą „Mroczkowski” z terminem wykonania:

a/wymiana okien oraz roboty wewnętrzne do 15.08.2011r

b/pozostałe roboty w zakresie termomodernizacji do 30.09.2011r.

Zadanie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr 204/09 z dnia 12.08.2009r.

W dniu 27.06.2011r została przekazana dla Wykonawcy robót dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji.

Plac budowy został przekazany w dniu 29 czerwca 2011r przy udziale dyrekcji obu szkół, przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Łomży oraz przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży.

Wykonawca robót rozpoczął prace od demontażu starej instalacji centralnego ogrzewania, a przy pracach zewnętrznych od wykonania wykopów pod drenaż opaskowy wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych. Od dnia 18 lipca podwykonawca robót firma „SONAROL” z Jedwabnego rozpoczęła prace związane z wymianą stolarki okiennej.

***Zadanie zostało zakończone i odebrane 19.10.2011 r.***

**W dniu 25.10.2011r zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powiatu Grodzkiego w Łomży.**

W dniu 21.10.2011 wszczęto postępowanie przetargowe na Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Anny 18 w Łomży. - w zakresie wymiany okien. Termin składania ofert upływa 07.11.2011

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.385.431 zł.

## **2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 PLAN-50 .477 zł**

Wejście do budynku szkoły wymaga wykonania nowych schodów oraz zadaszenia. Wydział Oświaty zlecił opracowanie PT wejścia. Inwestycja została zrealizowana. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.476 zł.

## **3. Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w SP nr 5 w Łomży PLAN- 116.000 zł**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 ul. Polna 40a w Łomży firmie MIASTO PROJEKT – OLSZTYN Sp z o.o. na kwotę 28 290,00 zł. Termin wykonania opracowania 15.11.2011.

## **4.Modernizacja szkolnych placów zabaw PLAN – 707.959 zł, z tego:**

**Szkoła Podstawowa Nr 2 – 120 042 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 4 - 123 924 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 5 - 117 147 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 7 - 122 622 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 10 - 230 900 zł**

W dniu 08.07.2011r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie lub

modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna Szkoła". Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z wykonaniem placu zabaw dla dzieci z projektu „Radosna Szkoła” zlokalizowanego przy budynkach:

- w części I: Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Piękna 2 – mały plac zabaw – pow. 230,75 m<sup>2</sup>;**
- w części II: Szkoły Podstawowej Nr 4 – ul. Kierzkowa 7 – mały plac zabaw – pow. 240,00 m<sup>2</sup>**
- w części III: Szkoły Podstawowej Nr 5- ul. Polna 40a – mały plac zabaw – pow. 236,25 m<sup>2</sup>**
- w części IV: Szkoły Podstawowej Nr 7- ul. Mickiewicza 6 – mały plac zabaw - pow. 235,75 m<sup>2</sup>**
- w części V: Szkoły Podstawowej Nr 10- ul. Niemcewicza 17 – duży plac zabaw – pow. 483,75 m<sup>2</sup>**

W przedmiotowym postępowaniu na części I, II, III oraz IV złożono 7 ofert a na część V złożono 6 ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : **714 635,00 złotych brutto**

Udzielono zamówienia na „**Utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna Szkoła"** firmie PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka.

Zestawienie:

LP	Wykonawca	Kwota brutto oferty	Część zamówienia do realizacji
1	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	118 103,19 zł brutto	I część – Szkoła Podstawowa nr 2



2	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	119 169,99 zł brutto	II część – Szkoła Podstawowa nr 4
3	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	113 500,67 zł brutto	III część – Szkoła Podstawowa nr 5
4	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	120 922,89 zł brutto	IV część – Szkoła Podstawowa nr 7
5	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	215 583,64 zł brutto	V część – Szkoła Podstawowa nr 10
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>687 280,38 zł brutto</b>	

Zadanie jest zakończone.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 688.510 zł, w tym:

**Szkoła Podstawowa Nr 2 – 118.103 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 4 - 119.170 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 5 - 113.500 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 7 - 120.922 zł**

**Szkoła Podstawowa Nr 10 – 215.583 zł**

#### **5. Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla SP Nr 9**

**PLAN- 17 000 zł**

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 16.999 zł.

#### **6. Modernizacja dachu w SP nr 2**

**PLAN-35.000 zł**

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży 26.10.2011 r.

Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków

#### **7. Modernizacja dachu w SP nr 7**

**PLAN- 45.000 zł**

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży 26.10.2011 r.

Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków

## ***Rozdział 80104***

### ***Przedszkola Publiczne***

#### **1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)**

##### **PLAN- 150 000 zł**

Zadanie dotyczy uzupełnienia placów zabaw w urządzenia zabawowe we wszystkich przedszkolach.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym w dniu 06.10.2011r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich (kontynuacja) w zakresie dostawy wraz z montażem nowych elementów placu zabaw: w Przedszkolu Publicznym nr 1 ul. Wyzwolenia 1 , PP Nr 2 ul. Polowa 57b ,PP Nr 4 ul. Spółdzielcza 4 , PP Nr 5 ul. Sikorskiego 216 , PP Nr 8 ul. Wojska polskiego 161, PP Nr 9 ul. Prusa 11 ,PP Nr 10 ul. Księżnej Anny 12 ,PP Nr 14 Kołłątaja 8, PP Nr 15 ul. Kołłątaja 10 w Łomży. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano SUN + Agnieszka Turowska, Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013, 62-006 Kobylnica za kwotę brutto 149 117,40 złotych. Termin wykonania 15.11.2011r. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

## ***Rozdział 80110***

### ***Gimnazja***

#### **1. Wykonanie schodów do ZszDiG**

##### **PLAN- 7.909 zł**

Zostały wykonane i odebrane schody metalowe. Do 31.10.2011 r. nie rozliczono wydatków.

## ***Rozdział 80120***

### ***Licea Ogólnokształcące***

#### **1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących , w tym aula**

##### **PLAN- 464 492 zł**

***Zadanie w zakresie remontu okien w ZSzo przy ul. Bernatowicza została przeniesiona do Działu 921 Rozdział 92120 jako wydatki bieżące .***

Zgodnie z umową z dn. 16.06.2011 nr 06/2011, w dniu 27.07.2011r , zawartą z firmą EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok, ul. Zielonogórska 36/27, za kwotę brutto 30 750 zł dostarczono:

projekt remontu i przebudowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z projektem rozdzielnic elektrycznej zasilającej odbiory na auli

projekt instalacji audiowizualnych (nagłośnienie, projekcja),

wyposażenie audiowizualne,

projekt oświetlenia sceny z kurtyną główną,

projekt systemu zaciemniania sali,

projekt systemu sterowania.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 30.763 zł na opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej oraz multimedialnej w auli.

**W I półroczu 2011 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w kwocie 30.000 zł wymiany okien w budynku szkoły.**

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.06.2011r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 w zakresie wymiany okien. Złożono 5 ofert. Wybrano firmę: **Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin** z ceną brutto: **119 772,32 zł**

Na podstawie umowy nr 130/2011 z dnia 22.06.2011r zawartej z Fabryką Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20 – 474 Lublin, w ramach zadania pn. „Remont i modernizacja ZSO w Łomży, ul. Bernatowicza 4 w zakresie wymiany stolarki okiennej” wymieniono 34 okna. Koszt wymiany to **119 772,32zł**. W dniu 31.08.2011r. spisano protokół odbioru końcowego zadania.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 31.08.2011r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 w zakresie wymiany okien – II etap. Złożono 4 oferty. Wybrano: **Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski, Miętkie 58, 12-120 Dźwierzuty** z ceną brutto: **178 536,52 zł**

W ramach umowy nr 176/2011 z dnia 09.09.2011r zawartej z Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski, Miętkie 58, 12 – 120 Dźwierzuty, w ramach zadania pn. „Remont i modernizacja ZSO w Łomży w zakresie wymiany okien – II etap” trwają roboty polegające na wymianie 45 szt okien. Zgodnie z umową Koszt wymiany to **178 536,52zł**. Umowny termin zakończenia robót: 15.11.2011r.

W dniu 24.10.2011 przekazano Wykonawcy Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski, Miętkie 58, 12 – 120 Dźwierzuty zaproszenie do złożenia oferty na wymianę pozostałych, ostatnich okien w ramach zadania „Remont i modernizacja ZSO w Łomży w zakresie wymiany okien – II etap – zamówienie uzupełniające”. W dniu 27.10.2011 po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca złożył ofertę zgodną z Zaproszeniem na kwotę 78 500,00 złotych. Umowa z terminem wykonania do 15.12.2011 zostanie podpisana w listopadzie.

***Rozdział 80195***

***Pozostała działalność***

## **1. Przygotowanie inwestycji**

### **PLAN- 150.000 zł**

Środki zaplanowane są m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

W dniu 22.09.2011 roku wszczęto postępowanie na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 30.09.2011 odbyło się otwarcie ofert. Złożono 2 oferty, które znacząco przewyższały środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie. Postępowanie zostało unieważnione.

Zlecono opracowanie opinii technicznej do wniosku o rozbiórkę budynku gospodarczego przy II LO w Łomży. Opinię sporządzono i przekazano w dniu 17.10.2011.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.752 zł na: ekspertyzę techniczną Sali w SP nr 2 – 2.000 zł; 700 zł- na ocenę techniczną budynku .

## **2. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz Bursy Nr 1**

### **PLAN- 122.091 zł**

W dniu 20.07.2011r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży.

Termin składania ofert w dniu 03.08.2011r.

W dniu 16.09.2011 po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowy z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VITARO Jędrzejczyk Wojciech Dziepółć 3, 97-500 Radomsko.

na Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży na kwotę 67 650,00 brutto z terminem wykonania 17.01.2012 r. oraz Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 na kwotę 51 660,00 brutto z terminem wykonania 17.01.2012r.

Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

## ***Dział 852***

### ***Rozdział 85202***

#### ***Domy Pomocy Społecznej***

## **1. Zakup suszarki wolnostojącej**

### **PLAN- 30.575 zł**

Suszarka zostanie zakupiona przez DPS w Łomży. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

***Rozdział 85203***

***Ośrodki wsparcia***

**1. Klimatyzacja-Klub seniora (sala konsumpcyjna)**

**PLAN- 7.000 zł**

Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków

***Dział 854***

***Edukacyjna opieka wychowawcza***

***Rozdział 85410***

***Internaty i bursy szkolne***

**1. Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Nr 3**

**PLAN- 100 000 zł**

Przyjęta w planie kwota 100.000,00 zł jest to udział Miasta Łomża w realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w Bursie Nr 3 ( przy ul. Zjazd i Polnej). W ramach zadania planowana jest modernizacja łazienek. Realizacja jest uwarunkowana otrzymaniem środków finansowych z PFRON. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

**2. Zakup kuchni gazowej**

**PLAN- 5.724 zł**

Kuchnia gazowa została zakupiona dla Bursy nr 1 (przy ul. Kopernika). Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.724 zł.

**3. Zakup traktora wielofunkcyjnego z oprzyrządowaniem dla Bursy szkolnej nr 2**

**PLAN-12.278 zł**

Inwestycja została wprowadzona do bufetu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży 26.10.2011 r. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

***Dział 900***

***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***Rozdział 90002***

***Gospodarka odpadami***

**1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**

**PLAN- 16.036.383 zł**

**Projekt jest realizowany od 2009 r. z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu 37 596 262 zł, dofinansowanie 17 841 49 - 47%.**

**Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 02.04.2009 r.**

**Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 31.12.2011 r.**

Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW została podpisana w dniu 7 maja 2009 r. Projekt jest współfinansowany ze środków gmin włączonych do systemu gospodarowania odpadami.

Zostały opłacone faktury za urządzenia, maszyny i wyposażenie dostarczone do końca grudnia 2010r., dotyczące urządzeń: myjnia przejazdowa do kół samochodowych, prasa do puszek i kruszarka do szkła, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, przierzucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów zielonych, sypcharka gąsienicowa, dwa samochody ciężarowe MAN w tym jeden z przyczepą, ciągnik rolniczy, samochód, kontenery, pojemniki na odpady. Realizowano również końcowe roboty Projektu: drogę dojazdową do wysypiska, kwaterę nr 1, kwaterę na azbest, zielen. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.587.203 zł.

## **Rozdział 90005**

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

#### **1.Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap**

**PLAN- 1.679.670 zł**

**Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 03.03.2011 r.**

**Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1. Wartość projektu-1 679 669 zł.**

**Dofinansowanie- 1 214 849 zł.- 75 %.** Wykonawca instalacji solarnych przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Pływalni Miejskiej nr 1 w Łomży wybrany został w przetargu nieograniczonym po uwzględnieniu jego odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Wykonawcą tym jest Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33. Umowa została podpisana w dniu 31.05.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 1 561 064,88 zł , termin wykonania zamówienia 25.08.2011 r.

W dniu 07.06.2011r został przekazany plac budowy Wykonawcy Konsorcjum firm: „SANMET” Spółka Jawna J. Muła i „EKO ENERGA” P. Szutkiewicz Spółka Jawna. Główny zakres robót obejmował:

1. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczych pod solary słoneczne na dachu i ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 oraz wymianę pokrycia na dachu w/w hali sportowej ( pow. dachu ok. 778,94 m<sup>2</sup>).
2. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczej pod solary słoneczne na dachu pływalni o powierzchni ok. 557,52 m<sup>2</sup>.
3. Wykonanie instalacji solarnej c.w.u. w zakres której wchodzi między innymi 56 kolektorów słonecznych na ścianie i dachu hali sportowej, 2 zbiorniki buforowe

i zasobnik ciepłej wody, wykonanie instalacji solarnej C.T.B. w zakres której wchodzi między innymi 56 kolektorów słonecznych na dachu pływalni i zbiornik buforowy. Ponadto do wykonania jest wspólny dla obu instalacji zbiornik na glikol.

4. Wykonanie urządzeń i instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem i technologią układów solarnych ( urządzenia i instalacje elektryczne wynikające bezpośrednio z technologii układów solarnych + elementy instalacji odgromowych, wynikające z zainstalowania przedmiotowych kolektorów solarnych na dachach pływalni i sali gimnastycznej).

5. Wykonanie robót polegających na zmianie usytuowania węzła cieplnego, zmianie usytuowania rozdzielaczy c.o. i c.t.w. oraz tras przebiegu przewodów w pomieszczeniu węzła.

6. Wykonanie wszystkich prac naprawczych i wykończeniowych po przeprowadzonych robotach (np. naprawa pokryć dachowych i innych elementów dachów w miejscach objętych pracami montażowymi, naprawa przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków – w sposób zapewniający spełnienie przepisów ochrony p.poż. dla wyznaczonych stref pożarowych w budynkach).

7. **ROBOTY MODERNIZACYJNE TOWARZYSZĄCE** wykonaniu instalacji solarnych na budynku hali sportowej: wymiana elementów wentylacji (wywietrzaków, wywiewek, wentylatora i wpustów dachowych wraz z robotami elektrycznymi), wykonanie ocieplenia styropianem gr. 12 cm ściany w pasie montowanych solarów, wykonanie 2 drabin wejściowych na dachy (jedna na dach hali sportowej, druga na dach pływalni).

Roboty zostały wykonane w terminie od 09.06.2011r. do 07.10.2011r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. Termin umowny przewidywał zakończenie robót 14.10.2011r. W dniu 07.10.2011r. Konsorcjum zgłosiło pisemnie o zakończenie robót, a Urząd Miejski w Łomży powołał komisję odbioru końcowego na dzień 14.10.2011r. i w tym dniu podpisany został protokół odbioru końcowego, a instalacja solarna przekazana na stan MOSiR w Łomży. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.527.661 zł. Zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło 14.10.2011 r. planowane zakończenie finansowe – 24.11.2011 r.

## ***Rozdział 90006***

### ***Ochrona gleby i wód podziemnych***

#### **1. Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową PLAN- 150 000 zł**

Ogłoszono przetarg (19-07-2011) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie

ulicy Wąskiej w Łomży w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z podłączeniem z ul. Kierzkową”. Opracowanie projektowe dotyczy czterech odcinków:

- Odcinek 3KDL - dł. ok. 675 m,
- Odcinek 1KDD - dł. ok. 115 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5KDR dł. ok. 35m
- Odcinek 2KDD - dł. ok. 200 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 4KDR dł. ok. 30m
- Odcinek 3KDD - dł. ok. 280 m,

Termin składania ofert: 5.08.2011r.

Pierwszy przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 86 Ustawy pzp.

**Ogłoszono drugi drugi przetarg z terminem otwarcia: 12.08.2011r. Wpłynęły oferty od 10 wykonawców. Została wybrana oferta firmy:** Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o., ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów z ceną brutto 75 030,00 zł. Umowę podpisano w dniu: 9.09.2011r. z terminem realizacji 30.04.2011r. Aktualny stan prac projektowych znajduje się na etapie pozyskiwania uzgodnień.

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 50 zł.

## **Rozdział 90015**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1. Budowa punktów oświetleniowych**

##### **PLAN- 188.855 zł**

Zakres rzeczowy przyjęty do realizacji:

- dokończenie budowy oświetlenia ul. Mała Kraska – ok. 40.000 zł;
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Wiosennej i sięgacza I – ok. 50.000, zł;

Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.856 zł. na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Wiosennej. Roboty budowlano-montażowe zakończone, nie zgłoszone do odbioru. Wartość ich wynosi 50.039 zł brutto.

#### **2. Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej**

##### **PLAN- 70 000 zł**

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego ul. Cegielnianej o długości trasy 426 m został ogłoszony w dniu 25.08.2011 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.09.2011 r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski w Łomży - cena oferty netto wynosi **58 800 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **72 324 zł**. Termin wykonania do 15.11.2011 r.



II oferta Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki w Łomży - cena oferty netto **41 198,05 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **50 673,60 zł**. Termin wykonania do 15.11.2011r.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki w Łomży w dniu 23.09.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – **50 673,60 zł**, termin wykonania robót **15.11.2011 r.**

Roboty zostały wykonane w m-cu października 2011 r i zgłoszone do odbioru końcowego przez Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych spółka jawna w Łomży. Wartość zadania wyniosła 50 763,60 zł.

### ***Rozdział 90095***

#### ***Pozostała działalność***

##### **1.Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika**

###### **PLAN- 90 000 zł**

Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia. W celu realizacji remontu bramy i ogrodzenia zabytkowego cmentarza dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji. Wartość zamówienia 27.675,00 zł brutto. Wykonawcą jest firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski.

Zakres zamówionej dokumentacji:

- aktualizacja wykonanej w 1977r. inwentaryzacji architektonicznej ogrodzenia cmentarza,
- ocena stanu technicznego ogrodzenia, bramy, domu przedpogrzebowego (dawna kaplica ewangelicka) którego ściana szczytowa stanowi kontynuację ogrodzenia,
- projekt budowlany renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży wraz z bramą i domem przedpogrzebowym. Projekt ma zawierać program konserwatorski robót na obiekcie zabytkowym zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- obmiar i kosztorys inwestorski

Ww zakres jest I etapem realizacji modernizacji ogrodzenia i ma na celu określenie ilości koniecznych robót i ich koszt.

W związku z wychyleniem bramy od pionu (lewy filar do 28 cm) zabezpieczono ją podporami. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 29.151 zł. ( projekt

i tymczasowe zabezpieczenie bramy). Naprawa bramy jest w trakcie. Wartość robót – I etapu, zgodnie z umową zawartą z firmą Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski, wyniesie 44.000 zł brutto. Planowane zakończenie I etapu – 19.11.2011 r.

### ***Dział 921***

#### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

##### ***Rozdział 92108***

###### ***Filharmonie, Orkiestry, Chóry***

**1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży  
PLAN- 500 000 zł**

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Ostatecznie projekt nie otrzymał dofinansowania z RPOWP.

W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na rozbudowę i przebudowę w/w obiektu w dniu 22.06.2011 r. odbyło się spotkanie Dyrektora FK , Prezydenta Miasta ds. inwestycji i projektantów na temat określenia sposobu zminimalizowania kosztów planowanej przebudowy obiektu. Ustalono: Projektanci do **22.08.2011** przeanalizują i przedstawią 3 warianty zmian 1)pozostawienie kubatury obiektu z uwzględnieniem nowych rozwiązań akustycznych ; 2) zmniejszenie wielkości sali i rezygnacja z rozbudowy całości obiektu o funkcję gastronomiczną i obsługi sali; 3)podział realizacji inwestycji na etapy, który umożliwi realizację inwestycji przy zachowaniu możliwości funkcjonowania Filharmonii; Wszystkie warianty zmian będą przygotowane przy założeniu maksymalnego wykorzystania dotychczasowej dokumentacji. Do 31.10.2011 r. nie poniesiono wydatków.

***Rozdział 92113***

***Centra Kultury i Sztuki***

**1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury**

**PLAN- 263 520 zł**

W dniu 28.03.2011r. podpisany został Aneks nr 2 uwzględniający nowe terminy przekazania dokumentacji w związku z przedłużającym się procesem zmian i uzgodnień roboczej wersji PB ŁCK oraz zmiany stawki VAT.

W maju 2011r. została opłacona faktura za Projekt budowlany -79 056 zł brutto.

Dokumentacja została przekazana przez Projektanta, sprawdzona oraz zapłacono za nią ostatnią transzę w wysokości 184 464,00 zł.

***Rozdział 92118***

***Muzea***

**1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży**

**PLAN-15 000 zł**

Przyjęte środki w wysokości 15.000 zł zostały przeznaczone na rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum, niezbędnej do wydania decyzji o użytkowaniu budynku.

Po odbiorze końcowym z dniem 23.11.2010 r. obiekt Muzeum został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż. o EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoż. w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie. W dniu 30.12.2010r Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010r.

W dniu 20.01.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-38-1/2010/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011r.

**Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 6.3. Wartość całkowita projektu 4 478 604 zł, dofinansowanie 3 041 628 – 68%.** W dniu 20.01.2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011r. Projekt został poddany kontroli końcowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 01.07.2009 r. Data zakończenia rzeczowego zadania – 23.11.2010 r.

## ***Dział 926***

### ***Kultura fizyczna***

## ***Rozdział 92601***

### ***Obiekty sportowe***

#### **1. Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży PLAN-660.000 zł**

Do Ministerstwa Sportu został złożony **wniosek o dofinansowanie zadania w wys. 50% kosztów kwalifikowanych**. Dyrektor MOSiR-u ogłosił przetarg na wykonanie lodowiska. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie oraz demontaż po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego elementów lodowiska składanego, sezonowego o wymiarach 20 x 40m na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 26 m x 46 m i nawierzchni poliuretanowej Moje Boisko Orlik 2012 na działce o nr geodezyjnym 11232-2 w Łomży ul. Katyńska 3, w ramach pilotażowego programu rządowego Biały Orlik. Na konkurs wpłynęły łącznie 4 oferty: z Wodzisławia Śląskiego, z Nowego Miasta, z Warszawy i Jastrzębia Zdroju. Firma Hefal Serwis otrzymała maksymalną ilość punktów, gdyż przedstawiała ofertę z najniższą ceną.

W dniu 20.10.2011r została zawarta Umowa z firmą Hefal Serwis S.A. na kwotę 531 176,73zł z terminem realizacji do 01.12.2011r. W dniu 08.11.2011r został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Planowany termin rozpoczęcia robót to 21.11.2011r.

***Rozdział 92604***

***Instytucje kultury fizycznej***

**1 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR**

**PLAN-250 000 zł**

Zgodnie z planem finansowym MOSiR w Łomży planowane wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosą w 2011r. 250 000 zł. Szczegółowe wykonanie do 31.10.2011 r. podano w zestawieniu jn.:

**Zestawienie wydatków MOSiR na zakupy inwestycyjne za okres od 1/01/2011 do 31/10/2011**

Nr dok.	Kwota netto bez VAT	Podatek Vat	Kwota brutto	Nazwa wyposażenia inwestycyjnego
<b><u>Pływalnia Miejska Nr 2 na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15</u></b>				
FV 199/2	21 049,68	4 841,43	25 891,11	MASZYNY SPRZATAJĄCE TASKI, ODKURZACZ X 2
FV 161/1	10 759,58	2 474,70	13 234,28	TABLICE INFORMACYJNE Z REGULAMINAMI NA POSZCZEGÓLNE OBIEKTY
FV 317/1	1252,02	287,96	1 539,98	REGAŁY METALOWE
FV 506/1	4 500,00	1 035,00	5 535,00	zestaw 15 szafek depozytowych dla klientów
FV 656/1	680,92	156,61	837,53	KOSIARKA
FV 666/1	3485,77	801,73	4 287,50	ZESTAWY DO NAUKI PŁYWANIA
FV 674/1	9680,76	2226,58	11 907,34	WÓZEK REGAŁOWY I PRZYRZĄDY DO PŁYWANIA
FV 677/1	202,94	46,68	249,62	PAŁECZKI DO WYŁAWIANIA, TORBY NA SPRZĘTY
FV 678/1	816,67	187,83	1 004,50	PRZYRZĄDY DO NAUKI PŁYWANIA
FV 707/1	4220	970,6	5 190,60	POMPY
FV 688/1	1392,4	320,25	1 712,65	LUSTRA DO FITNESS
FV 721/3	2365,36	544,03	2 909,39	MATY I STEPY DO FITNESS
FV 721/7	650,98	149,73	800,71	RĘCZNIKI, ZEGARY
FV 721/9	244,99	56,35	301,34	WIESZAK, KOSZ
FV 721/11	96,67	22,23	118,90	TELEFONY
FV 721/13	161,79	37,21	199,00	RADIOMAGNETOFON DO FITNESS
FV 738/1	300,57	48,85	349,42	PODKŁADY, RĘCZNIKI
FV 779/1	649,59	149,41	799,00	CHŁODZIARKA
FV 797/1	145	33,35	178,35	F NR 63/2011
FV 802/1	231,71	53,29	285,00	MIKROFALÓWKA
RK 951/11	1037	238,51	1 275,51	TABLICE INFORMACYJNE
FV 910/1	2620	602,6	3 222,60	KARTY MAGNETYCZNE NA KARNETY
FV 1007/1	660,17	151,84	812,01	KOZETKA DO ZAJĘĆ Z NIEMOWLETAMI
FV 1008/1	751,14	158,87	910,01	MEBLE DO ZAJĘĆ Z NIEMOWLETAMI
FV 1033/1	1430		1 430,00	PRZYRZĄDY DO SALI FITNESS
<b>Razem Pływalnia Miejska Nr 2</b>	<b>69385,71</b>	<b>15595,64</b>	<b>84981,35</b>	
<b><u>Stadion Miejski w Łomży, ul. Zjazd 18</u></b>				
RK 109/10	1 892,00	435,16	2 327,16	TABLICZKI INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZE
FV 184/1	2 730,00	567,90	3 297,90	BIURKO MEDYCZNE, SZAFKA MEDYCZNA, KOZETKA
RK129/1	4 874,80	1 121,20	5 996,00	Sofy
FV 240/1	320,00	76,30	396,30	LUSTRA
FV 245/1	8 037,00	1 848,51	9 885,51	KOSZ ULICZNY
FV 251/1	8 800,92	2 024,21	10 825,13	DOZOWNIK MYDŁA, POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, KOSZ, SUSZARKA DO RĄK
FV 258/1	14 455,28	3 324,72	17 780,00	BIURKA, SZAFY, KONTENER, PRZYSTAWKA, KRZESŁA
RK 188/1	354,47	81,53	436,00	ZNAK OSTRZEGAWCZY, TACKA NA BILON, ZWILŻACZ DO PALCÓW PODSTAWKA NA RESZTY
RK 188/5	2 235,67	514,21	2 749,88	STOLIKI, ZEGAR, FOTELE
RK 188/7	203,24	46,75	249,99	FOTEL
RK 188/13	2 515,48	248,56	2 764,04	STÓŁ DO REHABILITACJI, WAŁEK REHABILITACYJNY
RK 188/30	2 606,00	599,38	3 205,38	TABLICE INFORMACYJNE
FV 270/1	110,86	25,50	136,36	PŁYN AKTYW DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ+ DOZOWNIK DO POJEMNIKA
FV 271/1	4 391,00	1 009,99	5 400,99	AUTOMAT SZORUJĄCO ZBIERAJĄCY
FV 300/1	341,46	78,54	420,00	ŻALUZJE PIONOWE VERTICALE, WIESZAK KĄTOWY Z REGULACJĄ, USŁ. MONTAŻOWA
FV 301/1	1 747,97	402,03	2 150,00	ROLETY+USŁUGA MONTAŻOWA
FV 302/1	617,85	142,11	759,96	WIESZAK CACTUS
RK 261/25	3 823,00	879,29	4 702,29	TABLICZKI, NAPISY NA KIOSKACH, NAPISY W KASACH, REGULAMINY
FV 405/1	6 320,02	1 453,60	7 773,62	Urządzenia do łączności internetowej
FV 433/1	471,55		471,55	Namiot 3x3m
RK 578/1	410,00	94,30	504,30	Regulaminy – tablice
FV 499/1	4 669,00	1 073,87	5 742,87	Regały
FV 499/1	11 400,00	2 622,00	14 022,00	Ławki do szatni
FV 637/1	155,05	35,66	190,71	KŁÓDKI I ŁAŃCUCHY
FV 638/1	3764,25	865,78	4 630,03	BRAMKI I SATKI DO BRAMEK
FV 722/6	3480		3 480,00	WYPOSAŻENIE KLUBU BRYDŻA SPORTOWEGO
FV 728/1	376,43	86,58	463,01	SIATKI BRAMKARSKIE
FV 742/1	3000	690	3 690,00	STOŁY DO BRYDŻA SPORTOWEGO
FV 762/1	380	87,4	467,40	ZABEZPIECZENIE SŁUPÓW
RK 951/9	200	46	246,00	ANTYRAMY
FV 952/1	813,01		813,01	CHŁODZIARKA
FV 974/1	196	45,08	241,08	GASNICE
FV 1011/1	1405,52	323,27	1 728,79	STÓŁ, STOJAK DO SKOKU WZWYŻ, POPRZECZKA
FV 1026/1	2635,51	606,17	3 241,68	Ławki do szatni
<b>Razem Stadion Miejski</b>	<b>99 733,34</b>	<b>21 455,60</b>	<b>121 188,94</b>	
Zwrot VAT za I kw. 2011		-19 618,06	-19 618,06	
Zwrot VAT za II kw. 2011		-12 199,01	-12 199,01	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>169 119,05</b>	<b>5 234,17</b>	<b>174 353,22</b>	

## **Rozdział 92695**

### **Pozostała działalność**

#### **1. Zakup kontenerów sanitarnych WC**

**PLAN- 0 zł**

#### **2. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej**

**PLAN- 111.145 zł**

W dniu 21.06.2011r Miasto Łomża zleciło opracowanie zagospodarowania placów zabaw dla MPGKiM. Zaakceptowano lokalizację przy ul. Polnej i przy ul. Winiarskiego.

Dnia 14.07.2011r. MPGKiM przedłożyło do akceptacji wybrane oferty na zabawki .

22.08.2011r. zaakceptowano ofertę złożoną przez MPGKiM na wykonanie placów zabaw przy ul. Polnej - wariant A na kwotę **49 771,90zł** i przy ul. Winiarskiego – wariant A na kwotę **46 950,60zł**.

Place zabaw przy ul. Polnej i przy ul. Winiarskiego zostały wykonane przez MPGKiM w Łomży na podstawie zlecenia nr 166/2011 z dnia 25.08.2011r oraz aneksu z dnia 04.10.2011r. do zlecenia nr 166/2011 na łączną kwotę 109 144,52zł. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 04.10.2011r. Do 31.10.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 109.144 zł.

**Wykonanie wydatków na 31.10.2011 r. wynosi 77 676 423 zł , co stanowi 73,68 % planu rzeczowo-finansowego inwestycji (105 424 549 zł) na 2011 r.**

Opracowano:  
w Wydziale Rozwoju  
i Funduszy Zewnętrznych

Łomża, 2011-11-17

**Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.10.2011r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 2011r pierwotnie uchwalony	Plan na 31.10.2011r	Wykonanie na 31.10.2011r	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
600	600	<b>Transport i Łączność</b>		<b>58 530 623</b>	<b>66 843 365</b>	<b>54 248 181</b>	<b>81,16%</b>
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>100 000</b>	<b>550 000</b>	<b>24 622,00</b>	<b>4,48%</b>
		Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca i jego otoczenia	6050	100 000	550 000	24 622,00	13,72%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>24 812 111</b>	<b>25 270 606</b>	<b>24 568 534,32</b>	<b>97,22%</b>
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap		<i>24 812 111</i>	<i>25 270 606</i>	<i>24 568 534,32</i>	<i>97,22%</i>
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6057	10 350 711	10 691 195	10 384 332,00	97,13%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6059	14 461 400	14 575 259	14 180 050,82	97,29%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6050	0	4 152	4 151,50	99,99%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>30 502 512</b>	<b>35 216 039</b>	<b>28 076 411</b>	<b>79,73%</b>
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy ( wykupy ,dokumentacja )	6050	400 000	400 000	3 660,00	0,92%
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej	6050	0	222 485	0,00	0,00%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)		<i>27 356 512</i>	<i>28 613 813</i>	<i>24 142 397,24</i>	<i>84,37%</i>
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6057	16 671 059	22 305 754	19 216 369,79	86,15%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6059	10 685 453	5 503 307	4 636 322,11	84,25%

## Arkusz1

		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6050	0	804 752	289 705,34	36,00%
		Przebudowa ul. Poznańskiej	6050	2 666 000	5 653 940	3 930 353,37	69,52%
		Budowa ładowiska przy ul Grobla Jednaczewska	6050	80 000	80 000	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Szosa Zambrowska	6050	0	245 801	0	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 116 000</b>	<b>5 806 720</b>	<b>1 578 614,12</b>	<b>27,19%</b>
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	355 000	355 000	95 961,74	27,03%
		Wykup gruntów i budowa ul Żabiej	6050	500 000	500 000	93 110,89	18,62%
		Budowa ul Polnej i Staszica	6050	400 000	800 000	256 317,99	32,04%
		Budowa ul. Wiśniowej	6050	400 000	297 847	56,04	0,02%
		Budowa ul. Senatorskiej	6050	1 041 000	1 291 000	730 344,76	56,57%
		Kompleksowe uzbrojenie terenu (zakup terenów inwestycyjnych)	6050	0	1 993 936	0,00	0,00%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża ( w rejonie ul Żabiej i ul Akademickiej) – prace studyjne	6050	100 000	100 000	16 565,01	16,57%
		Budowa parkingów w ciągu ul Por. Łagody	6050	250 000	250 000	244 696,85	97,88%
		Budowa ul. Sosnowej	6050	0	148 937	141 560,84	95,05%
		Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika	6050	70 000	70 000	0,00	99,99%
<b>630</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>15 348 440</b>	<b>12 219 989</b>	<b>5 340 637</b>	<b>43,70%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>12 646 439</b>	<b>9 250 831</b>	<b>2 923 519</b>	<b>31,60%</b>
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)		<i>12 646 439</i>	<i>9 250 831</i>	<i>2 923 518,50</i>	<i>31,60%</i>
		Udział U E	6057	4 845 250	4 845 250	1 506 180,56	31,09%
		Udział krajowy	6059	7 796 189	4 350 530	1 375 313,22	31,61%
		wydatki niekwalifikowalne	6050	5 000	55 051	42 024,72	76,34%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 702 001</b>	<b>2 969 158</b>	<b>2 417 118,05</b>	<b>81,41%</b>
		<i>Budowa miejskiej pływalni w Łomży</i>		<i>523 170</i>	<i>473 170</i>	<i>235 138,80</i>	<i>49,69%</i>
		Udział U E	6057	201 940	201 940	27 701,09	13,72%
		Udział krajowy	6059	321 230	263 158	199 366,26	75,76%
		wydatki niekwalifikowalne	6050		8 072	8 071,45	99,99%
		Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży -II		<i>2 178 831</i>	<i>2 495 988</i>	<i>2 181 979,25</i>	<i>87,42%</i>
		Udział U E	6057	1 128 831	1 128 831	1 121 329,03	99,34%
		Udział krajowy	6059	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		Koszty niekwalifikowalne	6050	50 000	367 157	60 650,22	16,52%



## Arkusz1

750	750	<b>Administracja publiczna</b>		330 000	261 740	38 423	14,68%
	75023	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>		330 000	261 740	38 423	14,68%
		Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	6060	100 000	94 538	32 391,89	34,26%
		Montaż klimatyzatora	6050	0	5 462	5 461,20	99,99%
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Lomża	6050	200 000	131 740	245,39	0,19%
		Budowa Hot- Spotów	6050	30 000	24 878	0,00	91,82%
		Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy ( dokumentacja )	6050	0	5 122	325,00	0,03%
754	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		942 000	730 000	153 587	21,04%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		942 000	730 000	153 587,00	21,04%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	6060	135 000	143 000	142 517,00	99,66%
		Wydatki inwestycyjne KM PSP	6050	807 000	587 000	11 070,00	4,69%
801	801	<b>Oświata i wychowanie</b>		5 072 500	5 199 305	3 174 932	61,06%
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>		4 072 500	4 304 813	3 141 417	72,97%
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Lomży	6050	4 022 000	3 333 377	2 385 431,16	71,56%
		Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	6050	50 500	50 477	50 476,42	100,00%
		Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Lomży	6050	0	116 000	0,00	0,00%
		Modernizacja szkolnych placów zabaw	6050	0	707 959	688 510,38	97,25%
		Garaż do zeskoku na skoczni wżwyż dla SP 9	6060	0	17 000	16 999,00	99,99%
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2	6050	0	35 000	0,00	0,00%
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 7	6050	0	45 000	0,00	0,00%
	80104	<b>Przedszkola Publiczne</b>		150 000	150 000	0,00	0,00%
		Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich( kontynuacja)	6050	150 000	150 000	0,00	0,00%
	80110	<b>Gimnazja</b>		0	7 909	0,00	0,00%
		Wykonanie schodów w ZszDiG	6050	0	7 909	0,00	0,00%
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>		650 000	464 492	30 763,09	6,62%
		Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ,w tym aula	6050	650 000	464 492	30 763,09	6,62%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		200 000	272 091	2 752,00	1,01%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP 10PGnr 2i budynku Bursy nr 1	6050	50 000	122 091	0,00	0,00%
		Przygotowanie inwestycji	6050	150 000	150 000	2 752,00	1,83%

## Arkusz1

852		<b>Pomoc Społeczna</b>	0	0	37 575,00	0,00	0,00%
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		0	30 575,00	0,00	0,00%
		Zakup suszarki wolnostojącej	6060	0	30 575		0,00%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		0	7 000,00	0,00	0,00%
		Klimatyzacja- Klub Seniora (sala konsumpcyjna)	6050	0	7 000	0,00	0,00%
854	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		100 000	118 002	5 724	4,85%
	85410	<b>Bursy Szkolne</b>		100 000	118 002	5 724	4,85%
		Dofinansowanie inwestycji PEFRON w Bursie Nr 3	6050	100 000	100 000	0,00	73,68%
		Zakup kuchni gazowej	6060	0	5 724	5 724,00	0,00%
		Zakup traktora wielofunkcyjnego z oprzyrządowaniem dla Bursy Szkolnej nr 2	6060	0	12 278	0,00	0,00%
900	900	<b>Gospodarka komunalna</b>		19 786 427	18 214 908	14 152 922	77,70%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		17 554 327	16 036 383	12 587 203,29	78,49%
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin		17 554 327	16 036 383	12 587 203,29	78,49%
		Udział U E	6057	6 273 310	6 000 357	5 105 391,63	85,08%
		Udział krajowy	6059	11 231 357	9 804 929	7 250 717,45	73,95%
		Nakłady niekwalifikowalne	6050	49 660	231 097	231 094,21	100,00%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		1 722 100	1 679 670	1 527 661,04	90,95%
		Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap		1 722 100	1 679 670	1 527 661	90,95%
		Udział U E	6057	1 303 390	1 214 849	1 100 842,98	90,62%
		Udział krajowy	6059	418 710	464 821	426 818,06	91,82%
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		150 000	150 000	50,25	0,03%
		Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul Kierzkową		150 000	150 000	50,25	0,03%
	90015	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		270 000	258 855	8 856,00	3,42%
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	200 000	188 855	8 856,00	4,69%
		Budowa oświetlenia ul Cegielnianej	6050	70 000	70 000	0,00	0,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		90 000	90 000	29 151,00	32,39%
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul Kopernika	6050	90 000	90 000	29 151,00	32,39%
921	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		515 000	778 520	278 520	35,78%
	92108	<b>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</b>		500 000	500 000	0,00	0,00%
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	500 000	500 000	0,00	0,00%

## Arkusz1

	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>0</b>	<b>263 520</b>	<b>263 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	0	263 520	263 520,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego	6050	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>926</b>	<b>Kultura Fizyczna i sport</b>		<b>380 000</b>	<b>1 021 145</b>	<b>283 498</b>	<b>27,76%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa lodowiska w ramach Programu Biały Orlik w Łomży	6050	0	660 000	0	0,00%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>174 353,22</b>	<b>69,74%</b>
		Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u, w tym system POS TV dla pływalni przy ul Niemcewicza i Wyszyńskiego, wózek regałowy dla stadionu	6060	250 000	250 000	174 353,22	69,74%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>130 000</b>	<b>111 145</b>	<b>109 144,52</b>	<b>98,20%</b>
		Zakup kontenerów sanitarnych WC	6050	30 000	0	0,00	0,00%
		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	6050	100 000	111 145	109 144,52	98,20%
<b>RAZEM</b>				<b>101 004 990</b>	<b>105 424 549</b>	<b>77 676 423</b>	<b>73,68%</b>

Sp: Joanna Buźniak, Wioleta Potocka, Elżbieta Karwowska