

Łomża, dnia 15.02.2012 r.

WIN.0008.01.2012

**Rada Miejska Łomży**  
**Stary Rynek 14**  
**18-400 ŁOMŻA**

Dotyczy: Informacja na temat wykonania inwestycji miejskich za 2011 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 r., informację na temat wykonania inwestycji miejskich za 2011 r.

Z Łp. PREZYDENTA MIASTA  
*B. Dobosz*  
mgr Benjamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik:

Informacja z realizacji planu inwestycji wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

**Informacja z realizacji planu inwestycji  
wg stanu na 31 grudnia 2011 r.**

**Dział 600  
Transport i Łączność**

**Rozdział 60003**

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**1. Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia  
PLAN- 550.000 zł**

Dokumentacja zostanie opracowana w ramach realizacji ustawy Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

W dniu 14.04.2011 r. została zawarta umowa nr 68/2011 z *Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego* której przedmiotem było opracowanie Koncepcji organizacyjno-biznesowej dla projektu „Rewitalizacja terenu targowiska miejskiego oraz centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży, zawierającej m.in.:

- określenie zakresu i charakterystyka potencjalnego przedsięwzięcia,
- wstępną analizę ekonomiczno-finansową
- wstępną analizę organizacyjno – prawną
- harmonogram realizacji działań.

Wartość umowy 24.600 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na 15.05.2011 r.

W dniu 10.05.2011 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania umowy na dzień 28.07.2011 r.

W dniu 28.07.2011 r. IPPP dostarczył Memorandum Inwestycyjne i koncepcję organizacyjno-biznesową zawierające wszystkie wymagane elementy w formie papierowej oraz elektronicznej.

W dniu 05.08.2011 r. wpłynęła faktura IPPP, która została zapłacona w dniu 12.08.2011 r.

W dniu 22.12.2011 r. została zawarta umowa nr 266/2011 z *Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego*, której przedmiotem jest udzielenie pomocy prawnej i ekonomicznej w czasie negocjacji przy wyborze partnera prywatnego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie miejskiego centrum handlowo-komunikacyjnego w Łomży z udziałem partnera prywatnego do momentu przygotowania ostatecznego projektu umowy PPP i projektu SIWZ, obejmujący w szczególności:

- przeprowadzenie testu rynku projektu PPP i konsultacje w zakresie możliwości objęcia przedsięwzięcia dofinansowaniem UE;*
- doradzanie przy wyborze odpowiedniej formy i trybu przeprowadzenia zamówienia;*
- doradzanie w sprawie ogłoszenia zamówienia o partnerstwo publiczno - prywatne i sporządzenie takiego ogłoszenia;*
- przygotowanie opisu potrzeb i wymagań;*
- przygotowanie załączników do ogłoszenia zamówienia o partnerstwo publiczno - prywatne,*
- doradzanie w sprawie dokumentacji związanej z zamówieniem tj. kwestionariuszy do wstępnej kwalifikacji, zaproszenia do przetargu, kryteriów oceny i sporządzenie takiej dokumentacji;*
- przygotowanie projektu umowy PPP i projektu SIWZ;*
- pomoc w negocjacjach z oceną finansową i oceną skutków finansowych przedsięwzięcia;*
- przygotowanie ostatecznego projektu umowy PPP, która zostanie załączona do ostatecznego projektu SIWZ i zaproszenia do składania ofert;*

doradztwo i ocena wszystkich procesów oraz rozwiązań prawnych, umownych i finansowych na etapie negocjowania współpracy i przygotowywania projektów umowy PPP i SIWZ; analizowanie i kontrolowanie modeli finansowych - z przeprowadzeniem analizy finansowej - proponowanych w czasie negocjowania projektu umowy PPP oraz projektu SIWZ przez oferentów oraz doradztwo w tym zakresie; udzielanie porad dotyczących problemów związanych z wiarygodnością finansową wpływającą na ocenę przyszłej umowy PPP. Wartość umowy 47.970 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono na 30.06.2012 r.

W dniu 24.05.2011 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .**

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta: *Konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o. (Warszawa) LIDER; 8+8 Concept Studio Krzysztof Kotala (Warszawa); 2MB FUH Katarzyna Szczepańska (Nowy Sącz)* - z ceną brutto 597 780 zł i terminem wykonania: 4 miesiące od podpisania umowy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 75 000 zł brutto.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacząco przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 10.06.2011 r. otwarto oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w Koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego Hali Targowej.

Na II przetarg wpłynęła jedna oferta: *Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku (Białystok)* z ceną brutto 487 080 zł i terminem wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu ponownie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta rozdzielono opracowanie koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego oraz projektu budowlanego Hali Targowej wraz z niezbędnym infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 30.09.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w ograniczeniu ulic: Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły cztery oferty, z których wybrano najkorzystniejszą: *Architekt Radosław Guzowski (Warszawa)* z ceną brutto 24 600 zł. Projektant w dniu 02.11.2011 r. odmówił podpisania umowy uzasadniając swoją decyzję nie doszacowaniem ceny złożonej oferty. Nie skorzystano z prawa do wyboru kolejnej z listy oferty i w dniu 06.12.2011 r. ogłoszono po raz kolejny postępowanie przetargowe na przedmiotową Koncepcję. Do dnia 14.12.2011 r. wpłynęło 5 ofert. W toku postępowania wzywano Wykonawców do uzupełnień oraz wyjaśnień złożonych przez nich ofert, ostatecznie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa Koncepcja będzie wybrana spośród koncepcji opracowanych przez ubiegających się w ramach PPP prywatnych inwestorów.

W dniu 10.11.2011 roku wszczęto postępowanie przetargowe na **opracowanie Dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego**, do dnia 18.11.2011 r. wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: *Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku (Białystok)* z ceną brutto 195 570 zł. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową - 14.05.2012 roku. Powyższa kwota została zabezpieczona w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r. Koszty pośrednie (wielkoformatowe kserokopie dokumentów) – 22 zł. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 286.300 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 261.678 zł.

#### **Rozdział 60004**

#### **Lokalny transport zbiorowy**

#### **1.Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap PLAN- 25.195.479 zł**

***Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Całkowita wartość projektu wynosi 30 058 535,04 zł. Dofinansowanie 14 298 999 zł - 50%.***

Przedmiotem projektu jest: zakup 22 sztuk autobusów niskopodłogowych wraz z wyposażeniem, przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa 2 pętli autobusowych, rozbudowa systemu zarządzania, bezpieczeństwa i informacji, wdrożenie zintegrowanego systemu biletu elektronicznego. *Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 01.04.2010 r.*

- W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą, PHU Centrum Budownictwa - Dociepleń Mroczkowski w Łomży, tj. na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość 4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.
- W dniu 16.11.2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania z firmą SCANIA POLSKA S.A., z siedzibą w: Stara Wieś, Gmina Nadarzyn, Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn. Zakres robót obejmował również wyposażenie 15 szt. autobusów Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011 r. Koszt zadania 24 196 190, 46 zł. Umowa została zrealizowana.
- Pierwszy przetarg na dostawę samochodu pomocy technicznej został unieważniony z powodu braku ofert. Na II przetarg w dniu 28 marca 2011 r. wpłynęła jedna oferta firmy Mercedes – Benz Sprinter 313CDI; F.H.U Car – Bud z siedzibą: ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin. za kwotę 169 863 zł. Umowa została podpisana w dniu 24 maja 2011 r. z terminem dostawy do 31.08.2011 r.
- Pierwszy przetarg na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego został unieważniony z powodu zbyt drogiej oferty. Na II przetarg w dniu 18.05.2011 r. wpłynęła jedna oferta firmy PIXEL Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Jana Pawła II 28, 86-031 Osielsko za kwotę 618 431,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.05.2011 roku z realizacją do dnia 30.10.2011 r.

Z Instytucją Zarządzającą został podpisany 06.05.2011 r. aneks przedłużający okres realizacji projektu z 31.07.2011 r. do 30.11.2011 r. Powodem powyższego były przedłużające się procedury przetargów na autobusy, samochód pomocy technicznej i bilet elektroniczny. Zadanie rozliczono drukami OT.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 25.195.477,64 zł.

## **Rozdział 60015**

### ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

#### **1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)**

**PLAN- 459.000 zł**

##### 1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sikorskiego

W dniu 31.05.2011 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię Veneda w Łomży.

Przebudowę ulicy Sikorskiego podzielono na cztery odcinki:

Odc.1 - droga krajowa nr 63 od ul. Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowania z Al. Legionów. Droga dwujezdniowa. długości ok. 300 mb,

Odc.2 - droga krajowa nr 63 od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego droga dwujezdniowa długości ok. 700 mb,

Odc.3 - droga wojewódzka nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką - droga dwujezdniowa długości ok. 850 mb,

Odc.4 - droga powiatowa nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska do ul. Dwornej ze skrzyżowaniem z ul. Dworną - droga jedno jezdniowa długości ok. 540 mb.

Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2011 r., na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 10 ofert. Została wybrana oferta firmy: *Egis Poland Sp. z o.o. (Warszawa)* z ceną brutto: 177 735zł, umowę podpisano w dniu 28.06.2011 r. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2011 r.

Trwają prace projektowe. Uzgodniono z zarządcą drogi plany sytuacyjne dla wszystkich czterech odcinków. W związku z koniecznością opracowania projektu dodatkowej sygnalizacji świetlnej z ul. Różaną oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla całej ulicy - z uwagi na okres przygotowania tych materiałów oraz czas na uzyskanie i uprawomocnienie się decyzji - strony zgodnie postanowiły wprowadzić zmiany w zawartej umowie polegające na zmianie terminu realizacji przedmiotu z 31.12.2011 r. na dzień 30.05.2012 r. Na zapłatę zabezpieczono środki w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

##### 2. Dokumentacja na przebudowę ulicy Sikorskiego na odcinku 700 m od mostu na rzece Narew

W dniu 08.12.2011 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Na przetarg oferty złożyło 12 wykonawców.

W wyniku przeprowadzonej procedury sprawdzania i badania ofert stwierdzono, że treść dwóch ofert: KOMI – Zdzisława Kozikowskiego z Białegostoku i POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o. w Warszawie nie odpowiada treści SIWZ i zostały one odrzucone.

Na wykonawcę dokumentacji technicznej na przebudowę przedmiotowego odcinka ul. Sikorskiego w Łomży wybrano *Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o.o. w Białymstoku* – cena oferty 51 660,00 zł brutto.

Umowa została podpisana w dniu 27.12.2011 r., z terminem wykonania do 30.06.2012 r.

Na zapłatę zabezpieczono środki w kwocie 52 000 zł w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

3. Wykonanie karty środowiskowej wraz z załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 5 odcinków ul. Sikorskiego.

W związku z wymogami uzyskania jednej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 5 odcinków ul. Sikorskiego po negocjacjach udzielono w dniu 08.12.2012 r. zamówienia *Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie* (wykonawcy dokumentacji na przebudowę 4 odcinków ulicy Sikorskiego) na wykonanie załączników do wniosku o uzyskanie w/w decyzji.

Umowa została zawarta 28.12.2011 r. koszt opracowań – 25 830 zł brutto, termin wykonania 08.02.2012 r. Powyższa kwota została zabezpieczona w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina

Wykonawca dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta wybrany został w przetargu nieograniczonym, w którym wzięło udział 14 wykonawców.

Pan Zygmunt Bieryło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *PROJEKTOWANIE w BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło (Juchnowiec Kościelny)* złożył ofertę z najniższą ceną 54 555 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 02.05.2011 r., termin wykonania całości opracowań do 02.02.2012 r.

W dniu 05.09.2011 r. dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a w dniu 15.09.2011 r. wydane zostały warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia ulicznego. Z uwagi na konieczność uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych wykonanej jesienią 2011 r. kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy oraz zlokalizowanie w bliskim sąsiedztwie przepustu przepompowni ścieków sanitarnych (których inwentaryzację projektant otrzymał od MPWIK sp. z o.o. w Łomży na koniec 2011 roku), nastąpi opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Na zapłatę zabezpieczono środki w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

5. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej

Przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej dokumentacji został ogłoszony w dniu 13.09.2011 r., otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.09.2011 r. Na przetarg ofertę złożył tylko jeden wykonawca – Pan Zdzisław Kozikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *KOMI – Zdzisław Kozikowski (Białystok)*, cena oferty brutto 98 400 zł. Termin realizacji całości zamówienia: 31.12.2011 r.

Po sprawdzeniu oferty przez Zamawiającego podpisano w dniu 06.10.2011 r. umowę z Projektantem. W dniu 28.12.2011 roku w związku z niezależnymi od stron umowy przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem poszczególnych decyzji formalno-prawnych został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji całości zamówienia do 15.03.2012 roku. Środki na zapłatę zostały zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

6. Wykonanie projektu zamiennego ronda na ul. Spokojnej oraz zjazdu na działkę nr 23161.

W związku z brakiem prawa do własności części działki nr 23161 wynika konieczność opracowania projektu zamiennego ronda na ul. Spokojnej w sąsiedztwie w/w działki. W dniu 07.01.2011 r. zawarto umowę Nr 01/01/11 z autorem projektu ronda: *Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło (Białystok)*, z terminem realizacji do 02.03.2011 r. i wynagrodzeniem brutto 3 660 zł. Zamiennie rozwiązanie polegało na zaprojektowaniu stalowej ścianki szczelnej na granicy z działką nr 23161 tak, aby nie zachodziła konieczność ingerencji w prywatną działkę. Projekt zamienny dostarczony został w umówionym terminie. Faktura na kwotę 3 660 zł została opłacona w terminie.

Dla zapewnienia zjazdu na działki nr 23161 i 23159 z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” zlecono opracowanie projektu zjazdu dla *Biura Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „Lispus” Marcin Dobek (Helm)*, za kwotę brutto 8 999,91 zł i terminem realizacji do 16.12.2011 r. Do 31.12.2011 r. Projektant nie dostarczył uzgodnionego projektu, za opóźnienie będą naliczone kary. Środki na zapłatę zostały zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

#### 7. Projekt drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego – Różana.

Przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego wykonywanej przez *Pracownię Projektową Egis Poland* z przeprowadzonej analizy ruchu wynika konieczność opracowania projektu dodatkowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Różaną. Projektant przedstawił ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę (po negocjacjach) 34.440 zł brutto. Na powyższe opracowanie podpisano aneks do umowy. Środki na zapłatę zostały zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 455.620 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 451.960 zł.

#### **2. Rozbudowa ul. Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej PLAN- 222.485 zł**

Przyjęta w budżecie kwota przeznaczona była na opłacenie należności za opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych minął 04.02.2011 r. Komplet dokumentacji technicznej został złożony w dniu 10.11.2011 r. W związku z niedostarczeniem w terminie dokumentacji technicznej firma *Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło w Juchnowcu Kościelnym* została obciążona karami umownymi w wysokości 27 800 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 222.485 zł.

#### **3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) PLAN- 28.613.813 zł**

Zadanie zrealizowane przez *Konsorcjum Firm:*

- *Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży,*

- *Partner: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży,*

- *Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Dromo” Sp. z o.o. z Ostródy.*

Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy:

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - **ulica Aleja Legionów**:  
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m).

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską, wykonano sygnalizację i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowano sygnalizację na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i wyremontowano nawierzchnię ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – długości 960m.

1.4. Usprawniono system sterowania ruchem dla całej ulicy.

**2. Ulica Piłsudskiego** o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

**3. Ulica Spokojna.** Przebudowana w trzech etapach.:

I etap przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego): - Długość przebudowanego odcinka – 930,53 m. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo).

II etap budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka – 1136,88 m.

III etap budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka – 157,87 m.

Łączna długość przebudowanej ulicy Spokojnej: - 2225,28 m (w tym wbudowany nowy odcinek o długości 1294,75 m).

Całą inwestycję podzielono na zadania:

**ZADANIE I** „Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów”

**ZADANIE II** „Przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska z wyłączeniem Ronda Solidarności”

**ZADANIE III** „Przebudowa Ronda Solidarności”

**ZADANIE V** „Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyżowania z Aleją J. Piłsudskiego łącznie, poprzez skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina łącznie”

**ZADANIE VI** „Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta”

**Zadanie VII** „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Al .J. Piłsudskiego”

**Zadanie VIII** „Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego do Al. Legionów”

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W dniu 15.10.2011r. Wykonawca zgłosił inwestycję do końcowego odbioru. Zamawiający w dniu 28.10.2011r. rozpoczął odbiór końcowy inwestycji. W dniu 31.10.2011 r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową. Zadanie rozliczono drukami ZW i OT.

**Projekt realizowany w ramach listy indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego. Wartość całkowita projektu 39 116 880 zł, dofinansowanie 31 525 000 zł – 80,59%.**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 27.998.379 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 7.577 zł.



#### **4. Przebudowa ul. Poznańskiej PLAN- 5.653.940 zł**

W dniu 21.01.2011 r. skierowano zapytanie ofertowe do siedmiu biur projektowych na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Legionów do ul. Poligonowej, a dokładnie od granicy pasa kolejowego do połączenia z odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową, z wyłączeniem odcinka obejmującego most na rzece Łomżycze. Do 28.01.2011 r. złożyło swoje oferty trzy biura projektowe, z których wybrano ofertę *ZPI Lazar – Adam Łazarski (Łomża)* z najniższą ceną 46 986 zł brutto. W dniu 02.02.2011 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 30.04.2011 r. Dokumentacja techniczna na remont ulicy Poznańskiej w Łomży została dostarczona w dniu 04.05.2011 r. i opłacona w terminie.

Po uzyskaniu pozwoleń na prowadzenie robót ogłoszony został przetarg na remont ulicy Poznańskiej obejmujący roboty przewidziane w opracowanej dokumentacji tj.:

- wykonanie nowej jezdni o szer. 10,00 m z poszerzeniem do 12,5 m w rejonie dojazdu do przejazdu kolejowego i wykonanie nowego skrzyżowania z ulicą Akademicką o pełnej nowej konstrukcji, z tym że na dojeździe do mostu (odcinki o długości ok. 10 m ze zwężeniem do 7 m z każdej strony mostu) wykonanie remontu częściowego,
- wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na posesje,
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Akademicką,
- budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz przebudowę odcinków linii kablowych oświetlenia drogowego i odcinków linii kablowej SN 15 kV,
- wykonanie zatok autobusowych,
- przebudowę elementów kanalizacji deszczowej i 2 odcinków wodociągu.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert. Na przetarg wpłynęły cztery oferty: Oferta Zakładu Budowlano-Drogowego „SJ” Szymański, Jarząbek Sp. j. w Zambrowie została odrzucona, ponieważ zawierała rażąco niską cenę.

Zamówienia na wykonanie remontu przedmiotowego odcinka ulicy Poznańskiej udzielono w dniu 19.07.2011 r. dla *Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży*, wysokość wynagrodzenia brutto - 3.973.230,28 zł, termin wykonania robót 15.11.2011 r.

W dniu 25.07.2011 r. Zamawiający przekazał wykonawcy: Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego z siedzibą w Łomży plac budowy pod realizacją zadania.

Inwestycja została zrealizowana w terminie. Wykonawca w dniu 28.10.2011 r. zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczył termin odbioru końcowego na dzień 10.11.2011 r. Na zadaniu wystąpiły roboty dodatkowe związane z przełożeniem ścieżki rowerowej i poszerzeniem wjazdów na posesję na kwotę 50 759,10 zł brutto. W dniu 10.11.2011 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Zadanie zostało opłacone i rozliczone drukami OT.

***Inwestycja została dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 1.092.404,0 zł, tj. 27,4 % kosztów.***

#### *Remont ulicy Poznańskiej na odcinku pasa kolejowego*

W dniu 30.11.2011 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach, a Miastem Łomża dotyczące wykonania remontu ul. Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego wraz z remontem przejazdu kolejowo-drogowego. W porozumieniu ustalono, że Miasto Łomża wykona remont nawierzchni drogowej oraz zakupi płyty przejazdowe małowabarytowe do

nawierzchni torowej, natomiast PKP PLK wykona roboty związane z remontem toru na przejeździe oraz zabuduje nawierzchnię drogową przejazdu z płyt małogabarytowych.

W dniu 02.12.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych z terminem otwarcia ofert w dniu 19.12.2011 r.

Na przetarg ofertę złożył tylko jeden Wykonawca: *Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży* - z ceną brutto 320 421,74 zł i terminem wykonania: do 30.05.2012 r.

Po przeprowadzonej procedurze sprawdzenia oferty i stwierdzeniu, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania; wybrano jego ofertę i w dniu 21.12.2011 r. udzielono zamówienia na remont przedmiotowego odcinka ulicy Poznańskiej i dostawę płyt do zabudowy przejazdu.

Na zapłatę za remont przejazdu kolejowego została zabezpieczona kwota 320 422 zł w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Koszty pośrednie (wielkoformatowe kserokopie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia remontu ul. Poznańskiej na odcinku pasa kolejowego) wyniosły 102,93 zł

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.391.500,31 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 320.422 zł.

## **5. Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska PLAN-136.000 zł**

Inicjatorem budowy jest Towarzystwo Lotnicze Cumulus w Łomży. Lądowisko będzie wykorzystywane do organizacji imprez paralotniarskich różnej rangi - w tym Mistrzostw Europy.

W dniu 08.04.2011 r. Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, przedłożyło Miastu Łomża wstępny harmonogram prac dla wykonania przedmiotowej inwestycji oraz dokumentację z badań geotechnicznych „Lokalizacja lotniska dla motolotni i lekkich samolotów sportowych” opracowanych przez SALIX S.C. Usługi Geologiczne z 2000 roku.

Ustalono, że niezbędnym do funkcjonowania lądowiska będzie budowa Hangaru oraz przepustu na rowie melioracyjnym. Opracowanie projektu przepustu na rowie melioracyjnym szer. 6 m wraz z płytą pod hangar zlecono za kwotę 11 000 zł dla biura projektowego „Kopańczyk” (Łomża) z terminem realizacji do 31.08.2011 r. W końcu sierpnia zmieniona została lokalizacja hangaru i przepustu co wpłynęło na zmianę terminu opracowania dokumentacji. Nowy termin został ustalony na 15.10.2011 r. Po wykonaniu dokumentacji koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wyniósł 317.956,81 zł. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów w stosunku do pierwotnych założeń spowodowany ponad dwukrotnym wydłużeniem drogi między hangarem a przepustem, na wniosek przedstawicieli Towarzystwa Lotniczego „CUMULUS” projektant w celu ograniczenia kosztów inwestycji w ostatecznej wersji projektu przedstawił niezbędny zakres prac umożliwiający korzystanie z lądowiska. Wcześniej Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS” zrezygnowało z budowy kabla energetycznego zasilającego w energię hangar ograniczając się do zakupu agregatu prądotwórczego, oraz z budowy wodociągu decydując się na dowóz wody. Ostatecznie dokumentacja z kosztorysem inwestorskim na kwotę 268 159,66 zł po wszystkich zmianach została przekazana w dniu 25.11.2011 r.

Za opracowanie zapłacono umówioną kwotę 11 000 zł.

W dniu 13.12.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę lądowiska w zakresie dostawy stalowego hangaru. W dniu 30.12.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 108 240 zł brutto i podpisano umowę z firmą *ROLSTAL Pawłowski z Ostrowi*

*Mazowieckiej*. Środki na zapłatę zostały zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 136.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 125.000 zł.

## **6.Przebudowa ul. Szosa Zambrowska PLAN- 255.801 zł**

Zadanie obejmowało odbudowę drogi krajowej Nr 63 (ul. Szosa Zambrowska na odcinku uszkodzonym wskutek osunięcia się nasypu po nawalnych deszczach w lipcu 2011 roku. Zakres robót wykonanych na odcinku o długości ok. 120 m obejmował:

- przebudowę uszkodzonego nasypu
- zabezpieczenie nasypu przez wykonanie przypory ziemnej
- wykonanie drenażu odsączającego
- odbudowę nawierzchni jezdni, wraz z podbudową na szerokości połowy jezdni
- ustawienie barier energochłonnych
- uszczelnienie pobocza drogi i ścieki skarpowe (kontrolowany spływ wody)

Roboty były zlecone przez MPGKiM ZB; w wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.

Roboty zostały zakończone i odebrane w listopadzie 2011 roku.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 254.723,25 zł.

## **Rozdział 60016**

### ***Drogi publiczne gminne***

#### **1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)**

##### **PLAN- 318.595 zł**

Zadania realizowane w 2011 r.:

#### 1. Oplata za dokumentację na przebudowę ul. Staszica.

Faktura do zapłaty w wysokości 31.720 zł (naliczono kary umowne w wysokości 5.839.80 zł) została przekazana w dniu 07.02.2011 r.

#### 2. Opracowanie dokumentacji na parking przy SP 4 i parking przy ul. Por. Łagody

W dniu 02.05.2010 r. skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking przy SP 4 i parking przy ul. Łagody tj: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło (Białystok); Drejpro- Tomasz Drejer (Suwałki); Przedsiębiorstwo POLNET Sp.z o.o. (Augustów); Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz (Suwałki); ZPI „Lazar” Adam Łazarski (Łomża); Zakład Realizacji Inwestycji ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski (Zambrów).

Na zaproszenie Miasta Łomży w sprawie złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa oraz dokumentacji na parking w ciągu ulicy Por. Łagody w Łomży do dnia 13.05.2011 r. wpłynęły dwie oferty.

W dniu 16.05.2011 roku wybrano ofertę: *Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz (Suwałki)*, z ceną brutto 37 023 zł i terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy.

Projektant otrzymał wydane przez Miasto Łomża decyzję lokalizacyjną na ul. Łagody i decyzję celu publicznego na parking przy SP4. Zgodnie z umową zawartą w dniu 25.05.2011 r. Projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową. Dokumentację odebrano 25.08.2011 r. i zapłacono w terminie.

### 3. Opracowanie dokumentacji na parking oraz dojazd do SP5

W dniu 05.08.2011 r. skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking wraz z dojazdem przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna w Łomży. Wpłynęły dwie oferty, z których wybrano: *Projektowanie w budownictwie Zygmunt Bieryło (Białystok)*, z ceną 15 700 zł i terminem opracowania do 24.11.2011 r. W dniu 23.08.2011 r. podpisano umowę z Projektantem. Dokumentację opracowano i przekazano w terminie umownym, strony rozliczyły się zgodnie z umową.

### 4. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę / budowę ulicy Browarnej.

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży ogłoszono 22.09.2011 r. z terminem otwarcia 10.10.2011 r.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży w trzech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

Odc. „I” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (rondo) do ulicy Podleśnej - długość ok. 310 mb

Odc. „II” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Podleśną do ulicy Kalinowej - długość ok. 515 mb,

Odc. „III” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Kalinową do skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką (odcinek z mostem na rzece Łomżycze) - długość ok. 500 mb.

Do terminu otwarcia wpłynęły oferty od 7 (siedmiu) wykonawców. Wybrano ofertę firmy: *Egis Poland Sp. z o.o. (Warszawa)* z ceną brutto: 141.573 zł. Termin wykonania zadania dla całości: 31.08.2012 r.

Terminy wykonania dla poszczególnych części zadania:

Odc. I - do 30.04.2012 r.

Odc. II - do 30.06.2012 r.

Odc. III - do 31.08.2012 r.

Firma Egis Poland Sp. z o.o. przygotowała materiały informacyjne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają działania mające na celu otrzymanie warunków technicznych i uzgodnień. Na zapłatę za projekt odc. I i II oraz przygotowane materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na całą ul. Browarną zabezpieczono środki w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

### 5. Aktualizacja dokumentacji na budowę sięgacza ul. Poznańskiej (Akademicka).

W dniu 20.12.2011 r. podpisano umowę z autorem dokumentacji „Budowa sięgacza ulicy Poznańskiej – etap I” tj. *Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bierło z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym* na jej kompleksową aktualizację za kwotę 6 765 zł brutto. Aktualizację wykonano i przekazano zgodnie z umową w dniu 29.12.2011 roku. Za wykonaną aktualizację zapłacono.

Koszty pośrednie związane z rozruchem Pływalni Nr 1 oraz Stadionu Miejskiego (koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, podatek VAT) – 22.483,24 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 201.882,24 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 88.191 zł.

## **2. Wykup gruntów i budowa ul. Żabiej PLAN- 600.000 zł**

W dniu 05.08.2011 r. wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na przebudowę odcinka ulicy Żabiej i odcinka sięgacza od ul. Żabiej w stronę ul. Spokojnej na terenie działek stanowiących własność Miasta Łomża. Wnioskowana decyzja została wydana w dniu 12.08.2011 r.

Biorąc pod uwagę zakres robót, których realizacja stała się możliwa w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę oraz ich uwarunkowania techniczne, a także wysokość środków finansowych w budżecie przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania przygotowano i przeprowadzono następujące dwa przetargi nieograniczone:

**I przetarg** - na wykonanie przebudowy dwutorowej linii komunalnej wraz z linią oświetleniową w ulicy Żabiej w Łomży od ulicy Fabrycznej do słupa nr 10

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 29.08.2011 r. odbyło się otwarcie ofert. Na przetarg ofertę złożył tylko jeden wykonawca - *Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski (Łomża)* z ceną oferty brutto 90 651 zł i terminem wykonania : 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Zamówienia dla w/w Przedsiębiorstwa udzielono w dniu 01.09.2011 r., z terminem wykonania robót do 02.11.2011 r.

Wykonano przebudowę komunalnej sieci energetycznej wraz z oświetleniem drogowym na odcinku od ul. Fabrycznej do słupa nr 10 o długości 278 mb. W związku z kolizją przy wykonaniu przyłącza do posesji ul. Żabia 5 postawiono dodatkowy słup ŻN 10. Wartość robót zgodnie z projektem wyniosła 90 651 zł , wartość robót dodatkowych 2 459,89 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane w terminie.

**II przetarg** - na wykonanie przebudowy sięgacza ul. Żabiej w Łomży w stronę ulicy Spokojnej oraz na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w odcinku ulicy Żabiej od strony ul. Fabrycznej

Zakres robót obejmował: przebudowę sięgacza ulicy Żabiej w stronę ul. Spokojnej na odcinku o długości 85 m, (wykonanie brakującej jezdni ulicy, wykonanie chodników, parkingu i kanalizacji deszczowej), budowę odcinka kanału deszczowego w ul. Żabiej o długości 14 m, budowę kanału teletechnicznego i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ul. Żabiej na odcinku o długości ok. 120 m od strony ul. Fabrycznej.

Otwarcie ofert odbyło się zgodnie z ogłoszeniem w dniu 07.09.2011 r. Na przetarg wpłynęły trzy oferty:

I oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty brutto 311.264,62 zł. Termin wykonania do 10.11.2011 r.

II oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty brutto 250.710,31 zł . Termin wykonania do 10.11.2011 r.

III oferta BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży - cena oferty brutto 260.806,63 zł. Termin wykonania do 10.11.2011 r.

Oferta BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono *UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży* w dniu 21.09.2011 r. wysokość wynagrodzenia brutto – 250.710,31 zł, termin wykonania robót 10.11.2011 r.

Po uzyskaniu zgód właścicieli działek (nie stanowiących jeszcze własności Miasta Łomża, a przeznaczonych pod pas drogowy ulicy Żabiej) na dysponowanie nimi na cele budowlane,

wystąpiono o pozwolenie na budowę na wykonanie wszystkich pozostałych robót ujętych w dokumentacji na przebudowę ul. Żabiej. Wnioskowane pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu 04.10.2011 r.

W dniu 05.10.2011 r. przekazano wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży plac budowy pod realizację zadania (sięgacz od ul. Spokojnej do ul. Żabiej).

Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane w dniu 10.11.2011 r. Wartość inwestycji wyniosła 250 710,31 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.

Na wykup gruntów pod pas drogowy ul. Żabiej wydano 255 950 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 599.771,20 zł.

### **3. Budowa ulic Polnej i Staszica**

#### **PLAN- 700.000 zł**

W 2011 roku nie został przebudowany napowietrzny odcinek linii nn 0,4 kV przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża. W/w linia koliduje z projektowaną kanalizacją, wodociągiem i jezdnią. Dlatego zrealizowano tylko część zakresu rzeczowego ulicy Polnej w ramach planowanych środków. Ulica Polna posiada opracowaną dokumentację projektową. W ulicy Polnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wesołej należy wykonać: kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowę wodociągu, kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię jezdni i chodniki.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Wesołą w kierunku ulicy Wojska Polskiego na odcinku o długości 150 m został ogłoszony w dniu 01.07.2011 r. W zakresie robót ujęte było wykonanie jezdni ulicy, chodników, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 18.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty brutto 390.683,55 zł. Termin wykonania do 30.09.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży - cena oferty brutto 399.547,58 złotych. Termin wykonania do 30.09.2011 r.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży w dniu 27.07.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 390.683,55 zł, z terminem wykonania robót do 30.09.2011 r.

Z uwagi na konieczność korekty podłączenia odprowadzenia wód burzowych z ul. Polnej została opracowana dokumentacja zamienna na powyższe przez autora dokumentacji projektowej za kwotę 3198,00 zł brutto.

W dniu 16.09.2011 r. udzielono UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży zamówienia uzupełniającego obejmującego wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej - korekta podłączenia kolektora burzowego z ul. Polnej oraz wykonanie przebudowy ulicy Polnej o 16,50 m dalej niż ujęto w zakresie zamówienia udzielonego w wyniku przetargu. Wartość zamówienia uzupełniającego – 74.538,00 zł brutto, termin wykonania robót 31.10.2011 r.

W związku z udzieleniem zamówienia uzupełniającego zmieniony został termin zakończenia robót ujętych w umowie zawartej w wyniku przetargu na dzień 31.10.2011 r. W dniu 29.07.2011 r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży pod realizację zadania.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.10.2011 r.

W dniu 08.11.2011 r. udzielono zlecenia Nr 217/2011 dla MPGKiM na wykonanie chodnika (z kostki betonowej z rozbiórki) o powierzchni 40 m<sup>2</sup> na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul.

Polną ( na wniosek mieszkańców ul. Polnej). Za wykonanie zadania wynegocjowano kwotę 3 060,88 zł brutto. Prace wykonano i odebrano w umówionym terminie.

Koszty pośrednie (wielkoformatowe kserokopie dokumentów) - 95,84 zł

Łączna wartość inwestycji wyniosła 471 576,27 zł. Zadanie rozliczono drukami OT.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 471.576,27 zł.

#### **4. Budowa ulicy Wiśniowej**

**PLAN- 286.563 zł**

Zadanie posiadało opracowaną dokumentację projektową. Zakres rzeczowy do wykonania: kanalizacja deszczowa i jezdnia z chodnikami.

Przygotowany został kosztorys inwestorski do rozpoczęcia procedury przetargowej lub zlecenia do realizacji dla MPGKiM.

W dniu 15.06.2011 r. MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży poinformował, że nie posiada możliwości wykonania w/w robót ze względu na rodzaj nawierzchni (asfaltowa).

W dniu 14.07.2011r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej w Łomży. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.07.2011 r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta ZAKŁADU BUDOWLANO-DROGOWEGO „SJ” *Szymański-Jarząbek sp. j.* w Zambrowie - cena oferty brutto 289.652,59 zł. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

II oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty brutto 286.496,85 zł . Termin wykonania do 15.10.2011 r.

III oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba w Łomży -cena oferty brutto 297 141,15 zł. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono *UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży* w dniu 10.08.2011 r.

W dniu 18.08.2011 r. Zamawiający przekazał plac budowy Wykonawcy.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.10.2011 r. Wartość inwestycji wyniosła 286 496,85 zł. Zadanie rozliczone drukiem OT.

Koszty pośrednie za wielkoformatowe kserokopie dokumentów – 56,04 zł

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 286.552,89 zł.

#### **5. Budowa ul. Senatorskiej**

**PLAN- 1.292.365 zł**

W 2010 r. ze środków budżetu miasta Łomża był realizowany odcinek długości 260 m ulicy Senatorskiej od ul. Gielczyńskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja została zgłoszona przez Miasto Łomża do dofinansowania w 2011 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, lecz z braku środków została zakwalifikowana na dalszej pozycji.

W związku z tym inwestycja była realizowana z własnych środków. Na 2011 r. zaplanowano środki własne w wysokości 50% pozostałej wartości kosztorysowej.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku o długości 380 m od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego tj. od miejsca wykonanej nawierzchni w 2010 r. do wjazdu na działkę Nr 10566 odbył się 17.06.2011 r. Na wykonawcę remontu przedmiotowego odcinka ulicy został wybrany *UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży*. Zamówienia udzielono w dniu 14.07.2011 r., termin wykonania robót - 15.10.2011 r. Wartość wynagrodzenia wykonawcy - 1.284.250,20 zł brutto.

Roboty wchodzące w zakres remontu ulicy to: wykonanie nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonanie nowych chodników i zjazdów na posesje oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

W dniu 13.07.2011 r. udzielono zamówienia na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania remontu ulicy Senatorskiej na odcinku 380 m od ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego Panu Jerzemu Brzozowskiemu z Suwałk na kwotę 4.000 zł brutto. Na powyższe zawarta została w dniu 20.07.2010 r. umowa. Termin realizacji prac – 30.11.2010 r.

W dniu 18.07.2011 r. Zamawiający przekazał plac budowy Wykonawcy. W związku z opóźnieniem w wykonaniu wodociągu (wykonawca MPWiK sp. z o.o.) zmieniony został termin zakończenia robót na dzień 31.10.2011 r.

W dniu 27.10.2011 r. udzielono *UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży* zamówienia dodatkowego na wykonanie w miejscu trawnika nawierzchni z kostki betonowej o pow. 40 m<sup>2</sup>. Wartość zamówienia dodatkowego – 2 749,80 zł brutto, termin wykonania robót 31.10.2011 r.

Koszty pośrednie za wielkoformatowe kserokopie dokumentów - 43,24 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.10.2011 r. Wartość robót wyniosła 1 291 043,24 zł. Zadanie rozliczono drukiem ZW.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.291.043,24 zł.

#### **6. Kompleksowe uzbrojenie terenów (zakup terenów inwestycyjnych)**

**PLAN- 1.801.017 zł**

Miasto złożyło 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W 2011 r. miasto kupiło 3 działki w obrębie ulic: Meblowej i Ciepłej na kwotę 1 741 860 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.741.860 zł.

#### **7. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Ciepłej i ul. Akademickiej – prace studyjne)**

**PLAN- 100.000 zł**

W dniu 11.08.2011 r. została podpisana umowa z Panem Ryszardem Serwatka dotycząca wykonania dzieła pt. "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę ul. Akademickiej i przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod zlokalizowanie strefy ekonomicznej na obszarze Miasta Łomża". Wniosek opracowano oraz przekazano w dniu 12.08.2011 roku. Koszt opracowania 3 000 złotych brutto.

Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty na opracowanie dwóch Studiów Wykonalności dla dwóch etapów projektów pn. „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży”. Dokumenty stanowiły niezbędne załączniki do dokumentacji aplikacyjnej w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie do RPO WP działanie 1.2. Studium wykonalności dla I etapu przedsięwzięcia (ul. Akademicka) zostało opracowane przez firmę Grupa ERGO za kwotę 6 765 zł brutto oraz dla II etapu (ul. Ciepła) przez Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego za kwotę 6 800 zł brutto.

Do 31.12.2011 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 16.565 zł.

#### **8. Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody**

**PLAN- 250.000 zł.**



W dniu 22.06.2011 r. zlecono dla MPGKiM budowę ogólnodostępnego parkingu przed Kościołem Św. Krzyża w terminie do 15.09.2011 r. W dniu 14.09.2011 r. MPGKiM zgłosiło zakończenie robót budowlanych. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 26.09.2011 r. Wartość robót wyniosła 244 696,85 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 244.696,85 zł.

### **9. Budowa ul. Sosnowej**

**PLAN- 148.937 zł**

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Sosnowej (ok.106 m) został ogłoszony w dniu 03.08.2011 r. Otwarcie ofert odbyło się 18.08.2011 r.

Na przetarg wpłynęły trzy oferty:

I oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska (Słucz) - cena oferty brutto 141.436,83 zł. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

II oferta Sylwestra Kulikowskiego (Jeziorko) - cena oferty brutto 193 330,25 zł. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

III oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. (Łomża) - cena oferty brutto 169 743,11 zł. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

Odrzucona została oferta Sylwestra Kulikowskiego, ponieważ treść jej nie odpowiadała treści SIWZ.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska (Słucz gm. Radziłów) w dniu 01.09.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 141 436,83 zł, termin wykonania robót 15.10.2011 r.

W dniu 08.09.2011 r. Zamawiający przekazał plac budowy Wykonawcy pod realizację zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 21.10.2011 r. Wartość robót wyniosła 141 436,83 zł. Zadanie rozliczono drukiem OT.

Koszty pośrednie za wielkoformatowe kserokopie dokumentów – 124,01 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 141.560,84 zł.

### **10. Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika**

**PLAN- 0 zł**

Nie rozpoczęto realizacji zadania, ponieważ nie został przebudowany napowietrzny odcinek linii nn 0,4 kV przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża. W/w linia koliduje z projektowaną kanalizacją deszczową i jezdnią. Ponadto w celu realizacji ulicy konieczne będzie opracowanie zamiennego projektu na przebudowę infrastruktury teletechnicznej, niemożliwa będzie przebudowa jednego przyłącza telefonicznego po dotychczasowej trasie (linia napowietrzna przebiega przez środek działki prywatnej). Zrealizowanie połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika (odcinek dł. 78 m) wymaga dużo wyższych środków finansowych. Koszty oszacowane przez projektantów w 2010 r. to ok. 300 000 zł (przy stawce podatku VAT 22%).

### **Dział 630**

#### **Turystyka**

#### **Rozdział 63003**

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### **1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap**

**PLAN- 8.436.900 zł**

**Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość projektu - 27 010 652 zł, dofinansowanie 13 933 575 zł – 52%.** Realizacja w latach 2011 - 2012. Od dnia 01.08.2011 r. *WARBUD* z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. Pomimo wystosowanej przez Zamawiającego prośby z dnia 15.02.2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy w okresie czerwiec/lipiec 2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i Wykonawca rozpoczął prace tak jak pierwotnie przewidywano w sierpniu 2011 roku. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zostały rozpoczęte od karczowania drzew oraz robót sanitarnych, a zakończone zostaną robotami drogowymi w październiku/ listopadzie 2012 roku. Zgodnie z w/w harmonogramem największe natężenie prac zaplanowano w okresie wrzesień-listopad 2011 r. oraz w sierpniu 2012 r. podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

W dniu 22.09.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża, a firmą *Uniwers serwis Sp. z o.o.* z siedzibą w Łęczynie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa bulwarów miejskich, portu i mariny. Koszt opracowania: 36.900 zł. brutto. Opracowanie zostało wykonane.

Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2011 r:

1. wycinka drzew i krzewów – 100%
2. wykonanie przepustów wałowych – 100%
3. zdjęcie ziemi urodzajnej – 100%
4. ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – nasyp pod bulwar – 96%
5. ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – narzut kamienny – 100%
6. port i marina – 67%
7. bulwar od mariny do końca projektu – wykonanie nasypu pod bulwar - 60%

Ogólne zaawansowanie prac – 56%. na kwotę brutto 7 712 367,56 zł

W ramach zadania: Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap ogłoszono – poza zadaniem głównym - dwa przetargi. Jeden na dostawę wyposażenia dla portu i bulwarów, drugi na badania archeologiczne w ulicy Żydowskiej.

I. Postępowanie przetargowe na zadanie: dostawy wyposażenia dla portu i bulwarów (przekraczające progi unijne) zostało wszczęte w dniu 23.11.2011 r. Termin otwarcia ofert – 30.12.2011 r. Termin wykonania zadania – 30.11.2012 r.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 3 oferty:

1. AQUARIUS - Michał i Bolesław Obelnicki (Żukowo), wartość oferty brutto- Część I zamówienia - 403 788 zł.
2. Biuro Techniczno - Handlowe Rafał Rytwiński (Poznań), wartość oferty brutto - Część I zamówienia - 524 841 zł i Część II - 1 030 823,64 zł.
3. TWIN POWER (Warszawa), wartość oferty brutto - Część I zamówienia 435 000 zł.

W związku z odrzuceniem ofert nr 1 i 3 oraz ze względu na przekroczenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, dla części I i II zamówienia w ofercie nr 2, na podstawie art. 93. ust. 1, pkt 4 uPzp, w dniu 12.01.2012r. została podjęta decyzja - przez kierownika zamawiającego - o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia

i sprzętu wodnego dla bulwarów w Łomży - Zadanie ujęte w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu.

W dniu 03.02.2012 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie przetargowe na zadanie: dostawy wyposażenia dla portu i bulwarów. Termin wykonania zadania – 30.11.2012 r.

II. Drugi przetarg dotyczył wykonania ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania: Budowa bulwarów w Łomży ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 „Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią - I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi Priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu. Miejsce badań archeologicznych - ulica Żydowska. Postępowanie przetargowe zostało wszczęte 20.12.2011 r. Termin otwarcia ofert - 29.12.2011 r.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 3 oferty:

1. AKA - Badania i Dokumentacja Archeologiczna - Konserwatorska Marcin Lewandowski - Lider (Pabianice); Castrum Et Terra Sp. z o.o. - Partner (Łódź), wartość oferty brutto - 24 108 zł;
2. „KANOPA” Pracownia Archeologiczna - Konserwatorska mgr Bartłomiej Gwóźdź - Lider (Łódź); „BARTA” Pracownia Archeologiczna - Konserwatorska Andrzej Bartczak - Partner (Bydgoszcz), wartość oferty brutto - 197 907 zł;
3. „IZIS” Małgorzata Bienia (Biała Podlaska), wartość oferty brutto - 100 860 zł.

Oferta nr 1 podlegała odrzuceniu. W dniu 11.01.2012 r. została podjęta decyzja - przez kierownika zamawiającego - o wyborze Wykonawcy: firmy *IZIS Małgorzata Bienia, (Biała Podlaska)*. W dniu 26.01.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin wykonania zadania – zgodnie z umową – 10.12.2012 r.

***Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 11.02.2011 r.***

***Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.***

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.428.925,22 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 669.480 zł.

## **Rozdział 63095**

### **Pozostała działalność**

#### **1. Budowa miejskiej pływalni w Łomży**

**PLAN- 473.170 zł**

***Data rozpoczęcia rzeczowego zadania - 02.03.2009 r.***

W dniu 07.02.2011 r. Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W dniu 24.02.2011 r. PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-5-1/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 11.03.2011 r.

Rozliczono fakturę końcową za roboty budowlane zgodne z umową nr 2/2009 wystawioną w dniu 28.02.2011 r. przez Wykonawcę INSTAL-Białystok na kwotę 224.453,13 zł brutto.

**Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 8.02.2011r Wartość całkowita projektu 35 033 171 zł, dofinansowanie 12 499 999 – 39.76% Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25.03.2011 r.**

Koszty pośrednie związane z dopuszczeniem do użytkowania obiektu pływalni (audyt bezpieczeństwa, zalecenia SANEPID-u, PIP, PSP, świadectwo homologacji) – 10.685.67 zł.  
Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 235.138,80 zł. Inwestycja jest po kontroli końcowej i została rozliczona końcowo z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku.

## **1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II PLAN- 2.593.487 zł**

**Data rozpoczęcia rzeczowego Projektu – 07.07.2009 r.**

**Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Całkowita wartość projektu 22 425 408 zł, dofinansowanie 10 087 634 zł – 50%.**

Od połowy lutego 2011 r. do 03.03.2011 r. trwały roboty związane z wypełnieniem zaleceń KM PSP w Łomży oraz KW PSP w Białymstoku, których koszt zamknął się kwotą 49.958 zł brutto.

W dniu 11.03.2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego Stadionu Miejskiego. Uroczyste otwarcie części piłkarskiej stadionu nastąpiło dnia 29.03.2011 r.

W dniu 17.03.2011 r. wznowiono prace przy boisku bocznym. Wykonawca zadania firma POLCOURT S.A. (Warszawa) w dniu 31.03.2011 r. zgłosiła zakończenie robót. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 20.04.2011 r.

W dniu 15.06.2011 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu boiska treningowego o sztucznej nawierzchni. Obecnie obiekt jest użytkowany przez drużyny piłkarskie ŁKS-u Łomża i innych użytkowników. Całkowita wartość wykonanego boiska zgodnie z zawartą umową nr 267/2010 z dnia 03.09.2010 r. wyniosła 3.082.547,70 zł.

Zrealizowane boisko treningowe otrzymało dotację z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 1 000 000 zł.

Zadanie „Budowa boiska piłkarskiego treningowego ze sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną” zostało rozliczone drukiem OT.

W dniu 07.10.2011 r. został wydany przez FIFA certyfikat na sztuczną nawierzchnię trawiastą.

Wskutek zmiany założeń z pierwotnie planowanej dostawy kontenerów na budowę całorocznego budynku szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku bocznym przy ul. Zjazd, nastąpiła konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowej na przedmiotowy budynek szatni. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zamówienie poniżej 14 000 euro wpłynęło 5 ofert, z których wybrano ofertę Pracownia Architektury mgr inż. arch. Anna Korowicka-Ciborowska (Łomża) za cenę ofertową brutto 23.370 zł oraz z terminem wykonania do 05.12.2011 roku. Dokumentację opracowano oraz przekazano w terminie, a strony rozliczyły się zgodnie z umową.

W dniu 12.12.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II w zakresie budowy budynku szatni przy boisku treningowym w Łomży przy ulicy Zjazd” z terminem zakończenia prac do dnia 15 czerwca 2012 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.12.2011 r.

Na przedmiotowe zadanie wpłynęło 6 ofert:

1. KOLBUD Sp. j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy (Kolno), kwota brutto oferty 539 273,31 zł.
2. Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPIH Jan Górlński (Maków Mazowiecki), kwota brutto oferty 648 956,24 zł.
3. Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Dociepleń Budownictwa Mroczkowski (Łomża), cena brutto oferty 540 011,67 zł.
4. Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe CHOJNOWSKI Jan Chojnowski (Łomża), cena brutto oferty 771 372,14 zł.
5. Zakład Rzemieślniczy Remontowo- Budowlany Andrzej Pasterkiewicz (Ostrołęka), cena brutto oferty 596 550,00 zł.
6. Zakład Remontowo - Budowlany Sylwester Zawadzki, (Łomża), cena brutto oferty 696 558,08 zł.

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 386 363 zł.

Z uwagi na zaistniałą sytuację faktyczną tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie możliwym jest zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Komisja Przetargowa zaopiniowała o unieważnienie przedmiotowego postępowania zgodnie z art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. W dniu 18.01.2012 r. Miasto Łomża pisemnie powiadomiła uczestników postępowania o unieważnieniu przetargu.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.591.985,25 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. - 386.636 zł. Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

## ***Dział 750***

### ***Administracja publiczna***

## ***Rozdział 75023***

### ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

#### **1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu**

**PLAN- 32.399 zł**

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM-2560 na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Budownictwa za kwotę 14.760,0 zł, schodolaz z wózkiem inwalidzkim - 13.900,00 zł oraz wyposażenie w meble- 3.731,89 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 32.391,89 zł.

#### **2.Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego**

**PLAN- 62.139 zł**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 62.139 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. - 62.139 zł.

#### **3. Montaż klimatyzatora**

**PLAN-5.462 zł**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.461,20 zł. na zakup klimatyzatora dla Biura Rady.

#### **4. Budowa Hot-Spotów PLAN- 24.878 zł**

Zostały otwarte w mieście Łomża i udostępnione publicznie punkty dostępu umożliwiające dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie (WiFi). Po dokonaniu rozeznania cenowego w internecie oraz zapytaniu telefonicznym wybrano ofertę firmy Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka na dostarczenie i instalację serwera przy ul. Akademickiej 20 oraz 3 urządzeń radiowych zainstalowanych w Ratuszu, tworzących bezprzewodowy dostęp do Internetu (Hot Spot) w Ratuszu. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.724 zł.

#### **5. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża PLAN-131.740 zł**

W dniu 22 września 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion**. Całkowita wartość projektu - **6.454.361 zł.**, planowane dofinansowanie - **5 486 207 zł (85 %)**.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Euro Nation z siedzibą w Warszawie, która odpowiada za koordynację projektu. Powołano dla tego celu Zespół ds. realizacji projektu, a osoby współpracują z Koordynatorem projektu w grupach tematycznych.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 245,39 zł (koszt publikacji ogłoszenia).

#### **6. Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy (dokumentacja) PLAN-5.122zł**

Inwestycja dotyczy przygotowania projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – etap II”(analiza ekonomiczna, program funkcjonalno użytkowy), który został zgłoszony do dofinansowania w ramach POIG. Projekt został złożony 28 października 2011 r. na konkurs ogłoszony przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Projekt podlega ocenie formalnej. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.122 zł.

**Dział 754**  
**Bezpieczeństwo publiczne**

**Rozdział 75411**  
**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP**  
**PLAN- 143.000 zł**

Dokonano zakupów:

a) dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana w kwocie 59.572,64 zł z przeznaczeniem na zakup:

- zestawu worków wypornościowych IRYDYNA - na kwotę 4 706,64 zł,
- skokochronu z osprzętem - na kwotę 36 396 zł,
- zestawu łączności podwodnej - na kwotę 18.470 zł.

b) środki budżetu miasta - z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi zaburtowej oraz motopompy przenośnej. Dokonano zakupu środków trwałych na łączną kwotę 74 996 zł tj. silnika Honda BF 30 do łodzi zaburtowej na kwotę 17 000 zł oraz motopompy przenośnej FoX M 16/8 57 996 zł. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 7948,80 zł na zakup suszarki do węży.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 142.517 zł.

**2. Wydatki inwestycyjne KMPSP**  
**PLAN- 587.000 zł**

Wydatki inwestycyjne w 2011 r. zostały poniesione na realizację zadania: „Przebudowa posadzki garażu wraz z zamontowaniem instalacji kanalizacyjnej z wpustami kanalizacyjnymi odprowadzającymi wodę z posadzki budynku głównego”. Wykonawcą został Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski, Kupiski Stare, ul. Łomżyńska 21. Koszt robót wraz z nadzorem wyniósł 575.926,82 zł. Ponadto opłacono kwotę 11.070,0 zł za opracowanie dokumentacji projektowej remontu garaży na samochody strażackie. Wykonawcą projektu była firma ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kołakowska, Białystok, ul. Kołłątaja 15/17.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 586.996,82 zł.

**Rozdział 75414**  
**Obrona cywilna**

**1. Zakup 2 namiotów**  
**PLAN- 16.000 zł**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.396,70 zł na zakup 2 namiotów dla Wydziału Kultury Promocji i Sportu.

**Dział 801**  
**Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101**  
**Szkoły Podstawowe**

## **1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym SP 2, SP 4, SP 5 i SP 9 PLAN- 3.333.377 zł**

W związku z wystąpieniem w okresie zimy awarii systemu wentylacji mechanicznej pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży przy ul. Kierzkowej 4 w dniu 29.07.2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Łomża, a *Zakładem Instalacyjno-Inżynieryjnym W. Jemielity, T. Smoliński (Łomża)* na usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń pionu żywieniowego.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 09.09.2011 r. Wartość robót wyniosła 6.904,75 zł

W 2011 r. termomodernizacją został objęty budynek SP Nr 9 i PG Nr 8. Miasto Łomża złożyło w kwietniu 2010 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **w ramach Programu Priorytetowego SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI** o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w ramach konkursu: „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I”. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane.

23 marca 2011 r. przeprowadzono negocjacje przedumowne z NFOŚ i GW w Warszawie. Umowy o dofinansowanie inwestycji pn: Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, tj. Umowa nr 201/2011/ Wn -10/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki i Umowa nr 202/2011/ Wn -10/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji zostały podpisane pomiędzy Miastem Łomża a NFOŚ i GW w dniu 03.06.2011 r.

W dniu 13.05.2011 r. został ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Publicznego nr 8. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.06. 2011 r. Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

Na wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy **Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń, „Mroczkowski” (Łomża)**, z ceną brutto 2.376.530,17 zł.

W dniu 22.06.2011 r. została podpisana umowa nr 132/2011 pomiędzy Miastem Łomża, a firmą „Mroczkowski” z terminem wykonania:

a/ wymiana okien oraz roboty wewnętrzne do 15.08.2011 r.

b/ pozostałe roboty w zakresie termomodernizacji do 30.09.2011 r.

Zadanie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr 204/09 z dnia 12.08.2009 r.

W dniu 27.06.2011 r. została przekazana dla Wykonawcy robót dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji.

Plac budowy w SP Nr 9 i PG Nr 8 został przekazany w dniu 29 czerwca 2011 r. przy udziale dyrekcji obu szkół, przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży oraz przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży.

Wykonawca robót rozpoczął prace od demontażu starej instalacji centralnego ogrzewania, a przy pracach zewnętrznych od wykonania wykopów pod drenaż opaskowy i izolację ścian fundamentowych. Na przełomie lipca i sierpnia wymieniono stolarkę okienną. Wszystkie prace zakończono i zgłoszono do odbioru w terminie. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 19.10.2011 r.

W dniu 25.10.2011 r. zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu termomodernizacji SP Nr 9 i PG Nr 8 do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powiatu Grodzkiego w Łomży.

W SP Nr 9 i PG Nr 8 wykonano: ocieplenie przegród zewnętrznych ścian metoda BSO z warstwą styropianu 13 cm (piwnice 12 cm); stropodachu granulat termocel 17 cm; wymianę instalacji wewnętrznych c.o.; wymianę okien szt. 228; wymianę drzwi szt. 5; instalację odgromową; wymianę świetlików dachowych oraz drenaż.



Inwestycja była kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2008 r. (termomodernizacja SP 5, SP 2 i SP 4). Miasto pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GIS – Zarządzanie energią”. Całkowita wartość projektu (SP 2, 4, 5, 9, 8) - 8 428 202,77 zł. Dofinansowanie: dotacja- 1 934 809,84 zł, pożyczka - 1 833 377,49 zł.

*Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 14.08.2008 r. (SP nr 5).*

*Data zakończenia rzeczowego zadania – 19.10.2011 r. (SP 9 i PG 8)*

**EFEKTY RZECZOWE CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (SP nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5 oraz SP Nr 9 i PG Nr 8):**

- docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) ogółem: 14 864 m<sup>2</sup>;
- wymiana okien - 2359 m<sup>2</sup>;
- wymiana drzwi - 57,1 m<sup>2</sup>;
- wymiana instalacji wewnętrznych (co, cwu,ct) - 5 szt.;
- wentylacja mechaniczna - szt. 1;
- drenaż - 594 mb;
- instalacja odgromowa - szt. 1;
- Wymiana świetlików dachowych - 290,0 m<sup>2</sup>.

Zakładany efekt ekologiczny przedsięwzięcia – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 687 Mg/rok.

W dniu 21.10.2011 r. wszczęto postępowanie przetargowe na Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks. Anny 18 w Łomży - w zakresie wymiany okien w małej sali gimnastycznej z terminem składania ofert do 07.11.2011 r.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 5 ofert:

1. Fabryka okien SPEKTRUM Sp z o.o. (Lublin) z ceną brutto 73 952,24 zł i terminem wykonania do 15.12.2011 r. oraz udzieleniem gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 60 miesięcy.

2. Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń (Łomża) z ceną brutto 86 109,54 zł i terminem wykonania do 15.12.2011 r. oraz gwarancją na okres 60 miesięcy.

3. REMAN Firma Budowlani - Remontowa Krzysztof Niewiński (Łomża) z ceną brutto 89 474,79 zł z terminem wykonania do 15.12.2011 r. oraz gwarancją na okres 60 miesięcy.

4. Mazowiecka Fabryka Okien EURODACH Sp. z o.o. (Komorowo) z ceną brutto 73 638,26 zł z terminem wykonania do 15.12.2011 r. oraz okresem udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy.

5. Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Zawadzki (Łomża) z ceną brutto 140 000 zł, terminem wykonania do 15.12.2011 r. oraz gwarancją na okres 60 miesięcy.

Komisja przetargowa na wykonawcę zadania wybrała ofertę nr 3 złożoną przez Mazowiecką Fabrykę Okien EURODACH.

W dniu 21.11.2011 r. została podpisana umowa nr 222/2011 pomiędzy Miastem Łomża, a Mazowiecką Fabryką Okien EURODACH na realizację powyższego zadania.

W dniu 23.11.2011 r. został przekazany plac budowy. Prace prowadzone były po zajęciach lekcyjnych.

Wykonawca zgłosił dla Zamawiającego zakończenie całości prac objętych umową w dniu 15.12.2011 r. Dnia 22.12.2011 r. został podpisany komisyjnie protokół odbioru końcowego.

Całość zadania została rozliczona drukiem OT na łączną wartość 2 531 186,91 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie z NFOŚiGW, wskutek przeprowadzonego postępowania poniżej 14 000 euro wybrano i podpisano w dniu 12.12.2011 r. umowę z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na monitorowanie

oraz sporządzanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedmiotowego przedsięwzięcia. Raport ma zostać sporządzony i przekazany do 31.03.2012 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie z NFOŚiGW, wskutek przeprowadzonego postępowania poniżej 14 000 euro wybrano i podpisano w dniu 21.12.2011 r. umowę z *Bureau Veritas Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie* na weryfikację raportu rocznego w zakresie redukcji emisji gazów. Opinia i raport z weryfikacji Wykonawca prześle w terminie do 01.03.2012 r.

Koszty pośrednie (audyt energetyczny, konsultacje i doradztwa, tablice pamiątkowe, kserokopie dokumentacji) na łączną kwotę 11.231,73 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.468.304,91 zł.

## **2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 PLAN-50.477 zł**

Za kwotę 4.000 zł został opracowany projekt modernizacji wejścia do szkoły przez Pracownię Architektury ul. Witosa 8 w Łomży. Modernizacja wejścia do szkoły została wykonana na zlecenie Dyrektora Szkoły przez firmę Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET S.C. za kwotę 46.476,42 zł. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.476 zł.

## **3. Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w SP nr 5 w Łomży PLAN- 69.954 zł**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Polna 40a w Łomży firmie MIASTO PROJEKT – OLSZTYN Sp. z o.o. na kwotę 28 290 zł. Termin wykonania opracowania 15.11.2011 r.

Dokumentacja techniczna została dostarczona w terminie umownym.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 28.290 zł.

## **4. Modernizacja szkolnych placów zabaw PLAN – 707.959 zł**

W dniu 08.07.2011r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna Szkoła". Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z wykonaniem placów zabaw dla dzieci z projektu „R. Sz.” zlokalizowanych przy budynkach:

w części I: Szkoły Podstawowej Nr 2 - ul. Piękna 2 - mały plac zabaw - 230,75 m<sup>2</sup>;

w części II: Szkoły Podstawowej Nr 4 - ul. Kierzkowa 7 - mały plac zabaw - 240,00 m<sup>2</sup>;

w części III: Szkoły Podstawowej Nr 5- ul. Polna 40a - mały plac zabaw - 236,25 m<sup>2</sup>;

w części IV: Szkoły Podstawowej Nr 7 - ul. Mickiewicza 6 - mały plac zabaw - 235,75 m<sup>2</sup>;

w części V: Szkoły Podstawowej Nr 10- ul. Niemcewicza 17 - duży plac zabaw - 483,75 m<sup>2</sup>.

W przedmiotowym postępowaniu na części I, II, III oraz IV złożono 7 ofert a na część V złożono 6 ofert.

Udzielono zamówienia na „**Utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna**

**Szkoła” firmie PHU RAKOCZY S.C.Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka.**

Lp	Wykonawca	Kwota oferty (zł brutto)	Część zamówienia do realizacji
1	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	118 103,19	I część – Szkoła Podstawowa nr 2
2	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	119 169,99	II część – Szkoła Podstawowa nr 4
3	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	113 500,67	III część – Szkoła Podstawowa nr 5
4	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	120 922,89	IV część – Szkoła Podstawowa nr 7
5	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	215 583,64	V część – Szkoła Podstawowa nr 10
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>687 280,38</b>	

Zadanie zakończono w terminie. Poniesiono koszty w wysokości 1.230 zł brutto na zmianę dokumentacji dla Szkoły Podstawowej Nr 10.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 688.510,38 zł.

**5. Garaż do zeskoku na skoczni wżwyż dla SP Nr 9  
PLAN- 17.000 zł**

Garaż metalowy został zakupiony od sprzedawcy- POLANIK sp. z o.o., Życzliwa 11, Poland 97-300 Piotrków Trybunalski. Zamówienia dokonała Szkoła Podstawowa nr 9.  
Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 16.999 zł.

**6. Utwardzenie terenu pod garaż dla Szkoły Podstawowej nr 9  
PLAN-3.046 zł**

W dniu 07.11.2011 r. udzielono zlecenia Nr 218/2011 dla MPGKiM na wykonanie utwardzenia pod rozsuwany garaż skoczni wzwyż na boisku SP Nr 9. Do budowy wykorzystano kostkę brukową z rozbiórki z usprawnień drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży. Prace wykonano i odebrano w terminie. Opłacono fakturę na kwotę 3 046 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.045,94 zł.

#### **7. Modernizacja dachu w SP nr 2 PLAN-35.000 zł**

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży 26.10.2011 r. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 polegała na montażu płotków przeciwniegowych i montażu układu antyoblodzeniowego, tj. ogrzewanie rynien i rur spustowych. Prace wykonano w okresie – od 08.12.2011 r. do 22.12.2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 34.993,50 zł.

#### **8. Modernizacja dachu w SP nr 7 PLAN- 45.000 zł**

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży 26.10.2011 r. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 polegała na montażu płotków przeciwniegowych i montażu układu antyoblodzeniowego, tj. ogrzewanie rynien i rur spustowych. Prace wykonano w okresie – od 08.12.2011 r. do 27.12.2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 44.993,40 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola Publiczne***

#### **1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) PLAN- 150.000 zł**

Zadanie dotyczy uzupełnienia placów zabaw w urządzenia zabawowe we wszystkich przedszkolach.

Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym w dniu 06.10.2011 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich (kontynuacja) w zakresie dostawy wraz z montażem nowych elementów placu zabaw: w Przedszkolu Publicznym nr 1 ul. Wyzwolenia 1, PP Nr 2 ul. Polowa 57b ,PP Nr 4 ul. Spółdzielcza 4 , PP Nr 5 ul. Sikorskiego 216, PP Nr 8 ul. Wojska polskiego 161, PP Nr 9 ul. Prusa 11, PP Nr 10 ul. Księżnej Anny 12, PP Nr 14 Kołłątaja 8, PP Nr 15 ul. Kołłątaja 10 w Łomży.

Wpłynęły dwie oferty. Wybrano *SUN + Agnieszka Turowska (Gruszczyn)*, za kwotę brutto 149 117,40 złotych. Termin wykonania 15.11.2011 r.

W związku z trudnościami w dostawie przez producenta mającego siedzibę w Sankt Petersburgu już wyprodukowanych urządzeń zabawowych na teren budowy, a w szczególności utrudnienia na granicy rosyjsko - łotewskiej niemożliwym stało się ich zamontowanie przez Wykonawcę w terminie pierwotnie ustalonym. Mając na uwadze powyższą okoliczność, której strony nie mogły przewidzieć na podstawie § 2 pkt 3 lit. a umowy nr 205/2011 zawarły aneks przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 30.11.2011 r.

Przedmiot umowy odebrano w zmienionym przez strony terminie oraz rozliczono zgodnie z umową. W ramach rekompensaty za wynikłe opóźnienie Wykonawca zamontował w wybranych przez Wydział Oświaty przedszkolach dodatkowo dwie zabawki. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 149.117,40 zł.

## **Rozdział 80110** **Gimnazja**

### **1. Wykonanie schodów do ZSZDiG** **PLAN- 7.909 zł**

Zostały wykonane i odebrane schody metalowe.  
Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.909 zł.

## **Rozdział 80120** **Licea Ogólnokształcące**

### **1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących , w tym aula** **PLAN- 702.420 zł.**

Zgodnie z umową z 16.06.2011 r. nr 06/2011 zawartą z firmą *EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok*, za kwotę brutto 30 750 zł, w dniu 27.07.2011 r. dostarczono:

- projekt remontu i przebudowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z projektem rozdzielnic elektrycznej zasilającej odbiory na auli
- projekt instalacji audiowizualnych (nagłośnienie, projekcja), wyposażenie audiowizualne,
- projekt oświetlenia sceny z kurtyną główną,
- projekt systemu zaciemniania sali,
- projekt systemu sterowania.

Wymieniono stolarkę okienną - 102 okna - na łączną kwotę 394.863,84 zł. Wymianę stolarki okiennej realizowano w ramach dwóch zadań:

1) w ramach zadania bieżącego na kwotę  $119.772,32 + 178.536,52 = 298.308,84$  zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 30.000 zł – z programu „Ochrona zabytków” w dz. 921 rozdz. 92120. W ramach tego zadania wymieniono 79 okien.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.06.2011 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 w zakresie wymiany okien. Złożono 5 ofert. Wybrano: *Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. (Lublin)*, z ceną brutto: 119 772,32 zł za 34 okna. Prace wykonano w terminie.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 31.08.2011 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 w zakresie wymiany okien – II etap. Złożono 4 oferty. Wybrano firmę: *Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski (Miętkie)*, z ceną brutto: 178 536,52 zł za 45 okien. W dniu 30.11.2011 r. spisano protokół odbioru końcowego.

2) w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 96.555 zł wymieniono 23 okna.

W dniu 24.10.2011 r. przekazano Wykonawcy *Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski (Miętke)* zaproszenie do złożenia oferty na wymianę pozostałych 23 okien w ramach zadania „Remont i modernizacja ZSO w Łomży w zakresie wymiany okien – II etap – zamówienie uzupełniające”. W dniu 27.10.2011 r. po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca złożył ofertę zgodną z zaproszeniem na kwotę 96 555 złotych brutto. Umowa nr 214/2011 z terminem wykonania do 15.12.2011 r. została podpisana 02.11.2011 r. W dniu 15.12.2011 r. spisano protokół odbioru końcowego zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych; w dniu 31.10.2011 r. złożono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu odwodnienia terenu wokół szkoły. W dniach 02 – 04.11.2011 r. wpłynęły trzy oferty. Wybrano najniższą ofertę na kwotę 12 300 zł brutto firmy *Usługi Projektowe Inżynieria Środowiska Krzysztof Duda* i w dniu 08.11.2011 r. po negocjacji zaoferowanej ceny zlecono wykonanie projektu za kwotę 9 840 zł brutto. Kompletna dokumentacja wpłynęła w dniu 30.11.2011 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych; w dniu 12.12.2011 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, multimedialnych oraz technologii sceny w auli. Do dnia 27.12.2011 r. wpłynęły 2 oferty spośród których wybrano ofertę z najniższą ceną: *DELTA Sp. j. Krentowski, Hus (Białystok)*, z ceną brutto 538 740 złotych. W dniu 30.12.2011 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 15.06.2012 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Koszty pośrednie za kserokopie dokumentów – 324,42 zł

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 701.483,92 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 564.014 zł.

## **2. Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego budynku II LO. PLAN- 7.693 zł**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.500 zł.

### ***Rozdział 80195***

#### ***Pozostała działalność***

##### **1. Przygotowanie inwestycji**

###### **PLAN- 175.000 zł**

Środki przeznaczone były m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

W dniu 22.09.2011 r. wszczęto postępowanie na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 30.09.2011 r. odbyło się otwarcie ofert. Złożono 2 oferty, które znacząco przewyższały środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie. Postępowanie zostało unieważnione.

Zlecono opracowanie opinii technicznej do wniosku o rozbiórkę budynku gospodarczego przy II LO w Łomży – 700 złotych brutto. Opinię sporządzono i przekazano w dniu 17.10.2011 r.

W dniu 24.11.2011 roku ogłoszono ponownie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich

wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Do dnia 02.12.2011 r. wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę: „IZIS” Małgorzata Bienia (Biała Podlaska), z najniższą ceną brutto 171 562,86 złotych. W dniu 27.12.2011 r. podpisano umowę z terminem wykonania 10.12.2012 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Opłacono fakturę za ekspertyzę techniczną Sali gimnastycznej przy SP Nr2 w kwocie 2000 zł oraz za wielkoformatowe kserokopie dokumentów - 52 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 174.315, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 171.563 zł.

## **2. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz Bursy Nr 1 PLAN- 122.091 zł**

W dniu 20.07.2011 r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży.

Termin składania ofert - w dniu 03.08.2011 r.

W dniu 16.09.2011 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego podpisano z Wykonawcą: *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VITARO Jędrzejczyk Wojciech, Dziepółé (Radomsko)* umowy:

Nr 178/2011 na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży na kwotę 67 650 zł brutto z terminem wykonania 17.01.2012 r. oraz

Nr 177/2011 na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 na kwotę 51660 zł brutto z terminem wykonania 17.01.2012 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 119.310 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. – 119.310 zł.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

#### **1. Zakup suszarki wolnostojącej PLAN- 30.575 zł**

DPS w Łomży zakupił suszarkę wolnostojącą z odzyskiem ciepła „Elektrolux” za kwotę 30.574,11 zł. Powyższe zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy (poniżej 14.000 euro). Dokonano zakupu od dostawcy, tj. ABRI-LUX Adam Brzozowski 05-240 Tuszcz, ul. Klonowa 84.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 30.574,11 zł.

**Rozdział 85203**  
**Ośrodki wsparcia**

**1. Klimatyzacja-Klub seniora (sala konsumpcyjna)**  
**PLAN- 7.492 zł**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.492 zł.

**Dział 854**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85410**  
**Internaty i bursy szkolne**

**1. Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Nr 3**  
**PLAN- 100 000 zł**

Przyjęta w planie kwota 100.000,00 zł jest to udział Miasta Łomża w realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w Bursie Nr 3 ( przy ul. Zjazd i Polnej). W ramach zadania planowana była modernizacja łazienek. Realizacja była uwarunkowana otrzymaniem środków finansowych z PFRON. Do 31.12.2011 r. nie poniesiono wydatków.

**2. Zakup kuchni gazowej**  
**PLAN- 5.724 zł**

Kuchnia gazowa typ KG-6M 1200x700x850 została zakupiona dla Bursy nr 1 (przy ulicy Kopernika). Sprzedawca-PRZEMKO PPH-U Przemysław Biedrzycki, Łomża, ul. Spokojna 9c. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.724 zł.

**3. Zakup maszyny czyszczącej, Bursa Nr 1**  
**PLAN - 10.389 zł**

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.388,58 zł na zakup maszyny czyszczącej.

**4. Zakup traktora wielofunkcyjnego z oprzyrządowaniem dla Bursy szkolnej nr 2**  
**PLAN-12.278 zł**

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży 26.10.2011 r. Zakupiono traktor Partner P200107HRB z oprzyrządowaniem do odśnieżania. Sprzedawca-Grzegorz Dąbrowski, Grajewo ul. Ełcka 3.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.278 zł.

**Dział 900**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002**  
**Gospodarka odpadami**



**1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**  
**PLAN- 12.975.417 zł**

**Projekt jest realizowany od 2009 r. z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu 37.596.262 zł, dofinansowanie 17 841 490 zł - 47%.**

**Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 02.04.2009 r.**

**Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 31.12.2011 r.**

Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW została podpisana w dniu 7 maja 2009 r. Projekt był współfinansowany ze środków gmin włączonych do systemu gospodarowania odpadami.

Zostały opłacone faktury za urządzenia, maszyny i wyposażenie dostarczone do końca grudnia 2010r., dotyczące urządzeń: myjnia przejazdowa do kół samochodowych, prasa do puszek i kruszarka do szkła, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, przetrucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów zielonych, spycharka gąsienicowa, dwa samochody ciężarowe MAN w tym jeden z przyczepą, ciągnik rolniczy, samochód, kontenery, pojemniki na odpady. Realizowano również końcowe roboty Projektu: drogę dojazdową do wysypiska, kwaterę nr 1, kwaterę na azbest, zieleń.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.975.253,87 zł. Projekt na etapie końcowego rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą.

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**1.Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap**  
**PLAN- 1.679.670 zł**

**Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 03.03.2011 r.**

**Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1. Wartość projektu-1. 679. 669 zł. Dofinansowanie- 1. 214. 849 zł. - 75 %.** Wykonawca instalacji solarnych przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Pływalni Miejskiej nr 1 w Łomży wybrany został w przetargu nieograniczonym po uwzględnieniu jego odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Wykonawcą tym zostało *Konsorcjum firm: SANMET Sp. j. Mula (Łomża): i ECO ENERGA P. Szutkiewicz Sp. j. (Białystok)*. Umowa została podpisana w dniu 31.05.2011 r., wysokość wynagrodzenia brutto – 1 561 064,88 zł. W dniu 07.06.2011 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy.

Główny zakres robót obejmował:

1. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczych pod solary słoneczne na dachu i ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 oraz wymianę pokrycia na dachu w/w hali sportowej ( pow. dachu ok. 778,94 m<sup>2</sup>).
2. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczej pod solary słoneczne na dachu pływalni o powierzchni ok. 557,52 m<sup>2</sup>.
3. Wykonanie instalacji solarnej c.w.u. w zakres której wchodziło między innymi 56 kolektorów słonecznych na ścianie i dachu hali sportowej, 2 zbiorniki buforowe i zasobnik ciepłej wody, wykonanie instalacji solarnej C.T.B. Ponadto do wykonania był wspólny dla obu instalacji zbiornik na glikol.

4. Wykonanie urządzeń i instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem i technologią układów solarnych ( urządzenia i instalacje elektryczne wynikające bezpośrednio z technologii układów solarnych + elementy instalacji odgromowych, wynikające z zainstalowania przedmiotowych kolektorów solarnych na dachach pływalni i sali gimnastycznej).

5. Wykonanie robót polegających na zmianie usytuowania węzła ciepłego, zmianie usytuowania rozdzielaczy c.o. i c.t.w. oraz tras przebiegu przewodów w pomieszczeniu węzła.

6. Wykonanie wszystkich prac naprawczych i wykończeniowych po przeprowadzonych robotach (np. naprawa pokryć dachowych i innych elementów dachów w miejscach objętych pracami montażowymi, naprawa przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków – w sposób zapewniający spełnienie przepisów ochrony p.poż. dla wyznaczonych stref pożarowych w budynkach).

7. Roboty modernizacyjne towarzyszące wykonaniu instalacji solarnych na budynku hali sportowej: wymiana elementów wentylacji (wywietrzaków, wywiewek, wentylatora i wpustów dachowych wraz z robotami elektrycznymi), wykonanie ocieplenia styropianem gr. 12 cm ściany w pasie montowanych solarów, wykonanie 2 drabin wejściowych na dachy (jedna na dach hali sportowej, druga na dach pływalni).

Roboty zostały wykonane w terminie od 09.06.2011 r. do 07.10.2011 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. Termin umowy przewidywał zakończenie robót 14.10.2011 r. W dniu 07.10.2011 r. Konsorcjum zgłosiło pisemnie zakończenie robót; Urząd Miejski w Łomży powołał komisję odbioru końcowego na dzień 14.10.2011 r. i w tym dniu podpisany został protokół odbioru. Instalacja solarna przekazana została na stan MOSiR w Łomży.

Zadanie zostało rozliczone drukami OT.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.570.282,70 zł.

## **Rozdział 90006**

### **Ochrona gleby i wód podziemnych**

#### **1. Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową PLAN- 150.000 zł**

Przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej dokumentacji ogłoszono w dniu 19.07.2011 r. Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z podłączeniem z ul. Kierzkową. Opracowanie projektowe dotyczy czterech odcinków:

- Odcinek 3KDL - dł. ok. 675 m,
- Odcinek 1KDD - dł. ok. 115 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5KDR dł. ok. 35 m,
- Odcinek 2KDD - dł. ok. 200 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 4KDR dł. ok. 30 m,
- Odcinek 3KDD - dł. ok. 280 m.

Termin składania ofert: 05.08.2011 r.

Pierwszy przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 86 ustawy Pzp.

Ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia: 12.08.2011 r. Wpłynęły oferty od 10 wykonawców. Została wybrana oferta firmy: *Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. (Augustów)* z ceną brutto 75 030 zł. Umowę podpisano w dniu: 9.09.2011 r. z terminem realizacji

30.04.2012 r. Aktualny stan prac projektowych znajduje się na etapie pozyskiwania uzgodnień. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 75.080,25 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. - 75.030 zł.

## **Rozdział 90015**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1. Budowa punktów oświetleniowych**

##### **PLAN- 58.895 zł**

W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.856 zł na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Wiosennej. Autor projektu - Usługi Projektowo - Techniczne Marek Wojnarowski, Łomża. Zostało zrealizowane zadanie pn.: „Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Mała Kraska i Wiosennej”. Wykonawca robót - PIE Sp.j. Jankowski, Sienicki ul. Żabia 6, Łomża. Data zawarcia umowy - 23.09.2011 r. Data zakończenia robót - 15.11.2011 r. Wartość robót wynosi 50.039,40 zł brutto.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 58.895,40 zł.

#### **2. Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej**

##### **PLAN- 50.674 zł**

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego ul. Cegielnianej o długości trasy 426 m został ogłoszony w dniu 25.08.2011 r.; otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.09.2011 r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski w Łomży - cena brutto 72 324 zł . Termin wykonania do 15.11.2011 r.

II oferta Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Sp. J. *Jankowski, Sienicki* w Łomży - cena brutto 50 673,60 zł. Termin wykonania do 15.11.2011 r.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla *Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki* w Łomży w dniu 23.09.2011 r.

Roboty zostały wykonane w m-cu października 2011 r. i zgłoszone do odbioru końcowego przez Wykonawcę. Wartość zadania wyniosła 50 763,60 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.673,60 zł.

## **Rozdział 90095**

### **Pozostała działalność**

#### **1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika**

##### **PLAN- 76.000 zł**

W celu realizacji remontu bramy i ogrodzenia zabytkowego cmentarza została wykonana dokumentacja zawierająca aktualizację wykonanej w 1977 r. inwentaryzacji architektonicznej ogrodzenia, ocenę stanu technicznego ogrodzenia, bramy, projekt budowlany, obmiar i kosztorys inwestorski. Koszt dokumentacji: 27675 zł brutto.

Przygotowana przez inż. A. Wszeborowskiego i inż. arch. M. Kozłowskiego ocena techniczna ogrodzenia cmentarza komunalnego w Łomży przy ul. Kopernika (b. cmentarz ewangelicki) wykazała poważne uszkodzenia muru i bramy cmentarza. Uszkodzenia polegają na naruszeniu konstrukcji podwaliny, pęknięć i odchylenia od pionu bramy i muru ogrodzenia. Uszkodzenia są b. poważne i zgodnie z opinią zespołu który przygotował ocenę grożą wywróceniem konstrukcji. W etapie I zaplanowanego remontu zabezpieczono bramę przed wywróceniem oraz ograniczono ruch na zagrożonym odcinku ul. Kopernika.

W związku z wychyleniem bramy od pionu (lewy filar do 28 cm ) bramę zabezpieczono podporami. Koszt wykonania podpór: 1476 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia pn.: wykonanie rewaloryzacji, renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży – etap I: naprawa posadowienia zabytkowej bramy cmentarnej, wyłoniony został wykonawca: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, 18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 82.

Koszt naprawy posadowienia: 44.000 zł brutto.

Prace związane z naprawą fundamentów bramy zakończono 9 listopada 2011 r.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 73.151 zł.

## ***Dział 921***

### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### ***Rozdział 92108***

##### ***Filharmonie, Orkiestry, Chóry***

#### **1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN- 0,0 zł**

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Ostatecznie projekt nie otrzymał dofinansowania z RPOWP.

W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na rozbudowę i przebudowę w/w obiektu w dniu 22.06.2011 r. odbyło się spotkanie Dyrektora FK, Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Projektantów na temat określenia sposobu zminimalizowania kosztów planowanej przebudowy obiektu. Ustalono, że Projektanci do 22.08.2011 r. przeanalizują i przedstawią 3 warianty zmian: 1) pozostawienie kubatury obiektu z uwzględnieniem nowych rozwiązań akustycznych ; 2) zmniejszenie wielkości Sali i rezygnacja z rozbudowy całości obiektu o funkcję gastronomiczną i obsługi sali; 3) podział realizacji inwestycji na etapy, który umożliwi realizację inwestycji przy zachowaniu możliwości funkcjonowania Filharmonii. Przyjęto, że wszystkie warianty zmian będą przygotowane przy założeniu maksymalnego wykorzystania dotychczasowej dokumentacji. Ze względu na problemy z prawem autorskim i dużymi kosztami nowego opracowania nie udzielono zlecenia na prace projektowe. Do 31.12.2011 r. nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 92113**  
**Centra Kultury i Sztuki**

**1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury**  
**PLAN- 263.520 zł**

W dniu 28.03.2011 r. podpisany został Aneks nr 2 uwzględniający nowe terminy przekazania dokumentacji w związku z przedłużającym się procesem zmian i uzgodnień roboczej wersji projektu budowlanego ŁCK oraz zmiany stawki VAT.

W maju 2011 r. została opłacona faktura za Projekt budowlany -79 056 zł brutto.

Dokumentacja została przekazana przez Projektanta, sprawdzona oraz zapłacono za nią ostatnią transzę w wysokości 184 464 zł.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 263.520 zł.

**Rozdział 92118**  
**Muzea**

**1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży**  
**PLAN-15.000 zł**

Po odbiorze końcowym z dniem 23.11.2010 r. obiekt Muzeum został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż. o EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoż. w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie. W dniu 30.12.2010 r. Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010 r.

W dniu 20.01.2011 r. PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-38-1/2010/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011 r.

**Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 6.3.** Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 01.07.2009 r. Data zakończenia rzeczowego zadania – 23.11.2010 r. **Wartość całkowita projektu 4 478 604 zł, dofinansowanie 3 041 628 – 68%.** Projekt został poddany kontroli końcowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł.

**Dział 926**  
**Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601**  
**Obiekty sportowe**

**1.Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży**  
**PLAN-570.000 zł**

Miasto uzyskało dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dyrektor MOSiR-u ogłosił przetarg na wykonanie lodowiska. Przedmiotem zamówienia była dostawa, pierwszy montaż i uruchomienie oraz demontaż po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego elementów lodowiska składanego, sezonowego o wymiarach 20 x 40m na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 26 m x 46 m i nawierzchni poliuretanowej Moje Boisko Orlik 2012 na działce o nr geodezyjnym 11232-2 w Łomży ul. Katyńska 3, w ramach pilotażowego programu rządowego Biały Orlik. Na konkurs wpłynęły łącznie 4 oferty: z Wodzisławia Śląskiego, z Nowego Miasta, z Warszawy i Jastrzębia Zdroju. Firma Hefal Serwis otrzymała maksymalną ilość punktów, gdyż przedstawiała ofertę z najniższą ceną. W dniu 20.10.2011r została zawarta Umowa z firmą Hefal Serwis S.A. na kwotę 531 176,73 zł z terminem realizacji do 01.12.2011 r. W dniu 08.11.2011 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Planowany termin zakończenia robót wg umowy - 01.12.2011r. Wykonawca jednak nie dotrzymał terminu zakończenia zadania. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru dopiero w dniu 08.12.2011 r. W związku z tym zostały naliczone kary umowne. Obciążenie wyniosło 18.591,16 zł. Kwota obciążenia została potrącona z faktury VAT z dn. 14.12.2011 r., która została opłacona w dniu 21.12.2011 r. Zgodnie z §8 ust. 9 umowy dofinansowania 2011/0772/0809/UDOT/DIS/BORL/MŁ z dn. 14.12.2011 r., dochód z kar umownych od wykonawcy, którego nie można było przewidzieć przy podpisaniu umowy, został zwrócony na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki proporcjonalnie do udziału dotacji w całkowitej wartości nakładów związanych z realizacją zadania. Kwota przelewu na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 23.12.2011 r.: 8.470,13 zł. Faktyczne dofinansowanie z Ministerstwa (po zwrocie wartości kar umownych) wyniosło 233 529,87 zł. Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 531.176,73 zł.

#### **Rozdział 92604**

#### **Instytucje kultury fizycznej**

#### **1 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR**

#### **PLAN-190.000 zł**

Szczegółowe wykonanie podano zestawieniu tabelarycznym.

Nr dok.	Data dok.	Kwota netto bez VAT	Podatek Vat	Kwota brutto	Nazwa wyposażenia inwestycyjnego
<b><i>Pływalnia Miejska Nr 2 na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15</i></b>					
FV 199/2	2011-03-15	21 049,68	4 841,43	25 891,11	MASZYNY SPRZATAJĄCE TASKI,ODKURZACZ X 2
FV 161/1	2011-02-28	10 759,58	2 474,70	13 234,28	TABLICE INFORMACYJNE Z REGULAMINAMI NA POSZCZEGÓLNE OBIEKTY
FV 317/1	2011-04-07	1252,02	287,96	1 539,98	REGAŁY METALOWE
FV 506/1	2011-05-24	4 500,00	1 035,00	5 535,00	zestaw 15 szafek depozytowych dla klientów
FV 656/1	2011-06-28	680,92	156,61	837,53	KOSIARKA

FV 666/1	2011-06-28	3485,77	801,73	4 287,50	ZESTAWY DO NAUKI PŁYWANIA
FV 674/1	2011-06-30	9680,76	2226,58	11 907,34	WÓZEK REGAŁOWY I PRZYRZĄDY DO PŁYWANIA
FV 677/1	2011-06-30	202,94	46,68	249,62	PAŁECZKI DO WYŁĄWIANIA, TORBY NA SPRZĘTY
FV 678/1	2011-06-30	816,67	187,83	1 004,50	PRZYRZĄDY DO NAUKI PŁYWANIA
FV 707/1	2011-06-30	4220	970,6	5 190,60	POMPY
FV 688/1	2011-07-01	1392,4	320,25	1 712,65	LUSTRA DO FITNESS
FV 721/3	2011-07-04	2365,36	544,03	2 909,39	MATY I STEPY DO FITNESS
FV 721/7	2011-07-04	650,98	149,73	800,71	RĘCZNIKI, ZEGARY
FV 721/9	2011-07-04	244,99	56,35	301,34	WIESZAK, KOSZ
FV 721/11	2011-07-04	96,67	22,23	118,90	TELEFONY
FV 721/13	2011-07-04	161,79	37,21	199,00	RADIOMAGNETOFON DO FITNESS
FV 738/1	2011-07-12	300,57	48,85	349,42	PODKŁADY, RĘCZNIKI
FV 779/1	2011-07-25	649,59	149,41	799,00	CHŁODZIARKA
FV 797/1	2011-07-29	145	33,35	178,35	F NR 63/2011
FV 802/1	2011-07-29	231,71	53,29	285,00	MIKROFALÓWKA
RK 951/11	2011-07-29	1037	238,51	1 275,51	TABLICE INFORMACYJNE
FV 910/1	2011-08-31	2620	602,6	3 222,60	KARTY MAGNETYCZNE NA KARNETY
FV 1007/1	2011-09-20	660,17	151,84	812,01	KOZETKA DO ZAJĘĆ Z NIEMOWLETAMI
FV 1008/1	2011-09-20	751,14	158,87	910,01	MEBLE DO ZAJĘĆ Z NIEMOWLETAMI
FV 1033/1	2011-09-26	1430		1 430,00	PRZYRZĄDY DO SALI FITNESS
FV 1314/1	2011-12-02	6594,59	1516,75	8 111,34	Przyrządy do nauki pływania i aqua aerobiku
Razem Pływalnia Miejska Nr 2		75980,3	17112,39	93092,69	
<b><i>Stadion Miejski w Łomży, ul. Zjazd 18</i></b>					
RK 109/10	2011-02-25	1 892,00	435,16	2 327,16	TABLICZKI INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZE
FV 184/1	2011-03-11	2 730,00	567,90	3 297,90	BIURKO MEDYCZNE, SZAFKA MEDYCZNA, KOZETKA
RK129/1	2011-03-11	4 874,80	1 121,20	5 996,00	Sofy

FV 240/1	2011-03-25	320,00	76,30	396,30	LUSTRA
FV 245/1	2011-03-25	8 037,00	1 848,51	9 885,51	KOSZ ULICZNY
FV 251/1	2011-03-25	8 800,92	2 024,21	10 825,13	DOZOWNIK MYDŁA, POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, KOSZ, SUSZARKA DO RĄK
FV 258/1	2011-03-28	14 455,28	3 324,72	17 780,00	BIURKA, SZAFY, KONTENER, PRZYSTAWKA, KRZESŁA
RK 188/1	2011-03-18	436,00	81,53	517,53	ZNAK OSTRZEGAWCZY, TACKA NA BILON, ZWILŻACZ DO PALCÓW, PODSTAWKA NA RESZTY
RK 188/5	2011-03-18	2 235,67	514,21	2 749,88	STOLIKI, ZEGAR, FOTELE
RK 188/7	2011-03-18	203,24	46,75	249,99	FOTEL
RK 188/13	2011-03-18	2 515,48	248,56	2 764,04	STÓŁ DO REHABILITACJI, WAŁEK REHABILITACYJNY
RK 188/30	2011-03-18	2 606,00	599,38	3 205,38	TABLICE INFORMACYJNE
FV 270/1	2011-03-31	110,86	25,50	136,36	PŁYN AKTIV DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ+ DOZOWNIK DO POJEMNIKA
FV 271/1	2011-03-31	4 391,00	1 009,99	5 400,99	AUTOMAT SZORUJĄCO ZBIERAJĄCY
FV 300/1	2011-03-31	341,46	78,54	420,00	ŻALUZJE PIONOWE VERTICALE, WIESZAK KĄTOWY Z REGULACJĄ USŁ. MONTAŻOWA
FV 301/1	2011-03-31	1 747,97	402,03	2 150,00	ROLETY+USŁUGA MONTAŻOWA
FV 302/1	2011-03-31	617,85	142,11	759,96	WIESZAK CACTUS
RK 261/25	2011-03-31	3 823,00	879,29	4 702,29	TABLICZKI, NAPISY NA KIOSKACH, NAPISY W KASACH, REGULAMINY
FV 405/1	2011-04-30	6 320,02	1 453,60	7 773,62	Urządzenia do łączności internetowej
FV 433/1	2011-05-11	471,55		471,55	Namiet 3x3m
RK 578/1	2011-05-20	410,00	94,30	504,30	Regulaminy – tablice
FV 499/1	2011-05-24	4 669,00	1 073,87	5 742,87	Regały
FV 499/1	2011-05-31	11 400,00	2 622,00	14 022,00	Ławki do szatni
FV 637/1	2011-06-28	155,05	35,66	190,71	KŁÓDKI I ŁAŃCUCHY



FV 638/1	2011-06-28	3764,25	865,78	4 630,03	BRAMKI I SATKI DO BRAMEK
FV 722/6	2011-07-04	3480		3 480,00	WYPOSAŻENIE KLUBU BRYDŻA SPORTOWEGO
FV 728/1	2011-07-11	376,43	86,58	463,01	SIATKI BRAMKARSKIE
FV 742/1	2011-07-11	3000	690	3 690,00	STOŁY DO BRYDŻA SPORTOWEGO
FV 762/1	2011-07-25	380	87,4	467,40	ZABEZPIECZENIE SŁUPÓW
RK 951/9	2011-07-29	200	46	246,00	ANTYRAMY
FV 952/1	2011-09-05	813,01		813,01	CHŁODZIARKA
FV 974/1	2011-09-09	196	45,08	241,08	GAŚNICE
FV 1011/1	2011-09-20	1405,52	323,27	1 728,79	STÓŁ, STOJAK DO SKOKU WZWYŻ, POPRZECZKA
FV 1026/1	2011-09-26	2635,51	606,17	3 241,68	Ławki do szatni
FV 205/11	2011-10-31	5800	1334	7 134,00	Przyrządy do nauki pływania i aqua aerobiku
Razem Stadion Miejski		105614,87	22 789,60	128404,47	
Zwrot VAT za I kw. 2011			-19 618,06	-19 618,06	
Zwrot VAT za II kw. 2011			-11 628,43	-11 628,43	
Zwrot VAT za III kw. 2011			-5 035,23	-5 035,23	
Zwrot VAT za IV kw. 2011			-1 547,40	-1 547,40	
<b>Razem wydatki inwestycyjne po zwrocie VAT</b>		<b>181595,17</b>	<b>2 072,87</b>	<b>183668,04</b>	

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 183.668,04 zł.

## **Rozdział 92695**

### **Pozostała działalność**

#### **1. Zakup kontenerów sanitarnych WC**

**PLAN- 0,0 zł**

#### **2. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej**

**PLAN- 111.145 zł**

W dniu 21.06.2011 r. Miasto Łomża zleciło opracowanie zagospodarowania placów zabaw dla MPGKiM. Zaakceptowano lokalizację przy ul. Harcerskiej, ul. Polnej i przy ul. Winiarskiego. Dnia 14.07.2011 r. MPGKiM przedłożyło do akceptacji wybrane oferty na zabawki. 22 sierpnia 2011 r. zaakceptowano ofertę złożoną przez MPGKiM na wykonanie placów zabaw przy ul. Polnej - na kwotę 49 771,90 zł i przy ul. Winiarskiego - na kwotę 46 950,60 zł. Plac zabaw przy ul. Polnej i przy ul. Winiarskiego zostały wykonane przez MPGKiM w Łomży na podstawie zlecenia nr 166/2011 z dnia

25.08.2011 r. oraz aneksu z dnia 04.10.2011 r. do zlecenia nr 166/2011 na łączną kwotę 109 144,52 zł.

Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 04.10.2011 r. Fakturę za wykonane prace zabaw opłacono w terminie.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 109.144,52 zł.

**Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r. wynosi 96.534.589,67 zł, co stanowi 95,74 % planu rzeczowo-finansowego inwestycji (100.828.997 zł) na 2011 r.**

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji  
Urząd Miejski w Łomży

  
mgr inż. Marek Raszczyk

Z UM PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Beniamin J. Dobasz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2011r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 2011r pierwotnie uchwalony	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 roku	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	600	<b>Transport i Łączność</b>		<b>58 530 623</b>	<b>66 583 995</b>	<b>63 935 994,30</b>	<b>1 254 828</b>	<b>96,02%</b>
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>100 000</b>	<b>550 000</b>	<b>286 300,00</b>	<b>261 678,00</b>	<b>52,05%</b>
		Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca i jego otoczenia	6050	100 000	550 000	286 300,00	261 678,00	52,05%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>24 812 111</b>	<b>25 195 479</b>	<b>25 195 477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap		<b>24 812 111</b>	<b>25 195 479</b>	<b>25 195 477,64</b>		100,00%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6057	10 350 711	10 649 348	10 649 347,80		100,00%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6059	14 461 400	14 541 979	14 541 978,34		100,00%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6050	0	4 152	4 151,50		99,99%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>30 502 512</b>	<b>35 341 039</b>	<b>33 458 708,12</b>	<b>904 959</b>	<b>94,67%</b>
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy ( wykupy ,dokumentacja )	6050	400 000	459 000	455 620,00	451 960,00	99,26%
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej	6050	0	222 485	222 485,53		100,00%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul. Piłsudskiego(od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)		<b>27 356 512</b>	<b>28 613 813</b>	<b>27 998 379,03</b>	<b>7 577,00</b>	<b>97,85%</b>
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul. Piłsudskiego(od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6057	16 671 059	22 305 754	22 293 443,33		99,94%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul. Piłsudskiego(od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6059	10 685 453	5 503 307	5 385 805,57		97,86%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul. Piłsudskiego(od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6050	0	804 752	319 130,13	7 577,00	39,66%
		Przebudowa ul. Poznańskiej	6050	2 666 000	5 653 940	4 391 500,31	320 422,00	77,67%
		Budowa ładowiska przy ul Grobla Jednacczewska	6050	80 000	136 000	136 000,00	125 000,00	100,00%

## Arkusz1

		Przebudowa ul. Szosa Zambrowska	6050	0	255 801	254 723,25		99,58%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 116 000</b>	<b>5 497 477</b>	<b>4 995 508,54</b>	<b>88 191,00</b>	<b>90,87%</b>
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	355 000	318 595	201 882,24	88 191,00	63,37%
		Wykup gruntów i budowa ul Żabiej	6050	500 000	600 000	599 771,20		99,96%
		Budowa ul Polnej i Staszica	6050	400 000	700 000	471 576,27		67,37%
		Budowa ul. Wiśniowej	6050	400 000	286 563	286 552,89		100,00%
		Budowa ul. Senatorskiej	6050	1 041 000	1 292 365	1 291 043,24		99,90%
		Kompleksowe uzbrojenie terenu (zakup terenów inwestycyjnych)	6050	0	1 801 017	1 741 860,00		96,72%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża ( w rejonie ul Żabiej i ul Akademickiej) – prace studyjne	6050	100 000	100 000	16 565,01		16,57%
		Budowa parkingów w ciągu ul Por. Lagody	6050	250 000	250 000	244 696,85		97,88%
		Budowa ul. Sosnowej	6050	0	148 937	141 560,84		95,05%
		Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika	6050	70 000	0	0,00		0,00%
<b>630</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>15 348 440</b>	<b>11 503 557</b>	<b>11 256 049,27</b>	<b>1 056 116</b>	<b>97,85%</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>12 646 439</b>	<b>8 436 900</b>	<b>8 428 925,22</b>	<b>669 480</b>	<b>99,91%</b>
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)		<b>12 646 439</b>	<b>8 436 900</b>	<b>8 428 925,22</b>	<b>669 480,00</b>	<b>99,91%</b>
		Udział U E	6057	4 845 250	4 031 319	4 031 318,09		100,00%
		Udział krajowy	6059	7 796 189	4 350 530	4 350 529,40	669 480,00	100,00%
		wydatki niekwalifikowalne	6050	5 000	55 051	47 077,73		85,52%
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 702 001</b>	<b>3 066 657</b>	<b>2 827 124,05</b>	<b>386 636,00</b>	<b>92,19%</b>
		<i>Budowa miejskiej pływalni w Łomży</i>		<b>523 170</b>	<b>473 170</b>	<b>235 138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69%</b>
		Udział U E	6057	201 940	201 940	27 701,09		13,72%
		Udział krajowy	6059	321 230	263 158	199 366,26		75,76%
		wydatki niekwalifikowalne	6050		8 072	8 071,45		99,99%
		Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży -II		<b>2 178 831</b>	<b>2 593 487</b>	<b>2 591 985,25</b>	<b>386 636,00</b>	<b>99,94%</b>
		Udział U E	6057	1 128 831	1 122 830	1 121 329,03		99,87%
		Udział krajowy	6059	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		100,00%
		Koszty niekwalifikowalne	6050	50 000	470 657	470 656,22	386 636,00	100,00%
<b>750</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>330 000</b>	<b>261 740</b>	<b>130 083,47</b>	<b>62 139</b>	<b>49,70%</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>		<b>330 000</b>	<b>261 740</b>	<b>130 083,47</b>	<b>62 139</b>	<b>49,70%</b>
		Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	6060	100 000	32 399	32 391,89		99,98%
		Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego	6050		62 139	62 139,00	62 139,00	
		Montaż klimatyzatora	6050	0	5 462	5 461,20		99,99%
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	6050	200 000	131 740	245,39		0,19%
		Budowa Hot- Spotów	6050	30 000	24 878	24 723,99		99,38%
		Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy ( dokumentacja )	6050	0	5 122	5 122,00		100,00%
<b>754</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>942 000</b>	<b>746 000</b>	<b>744 910,96</b>	<b>0</b>	<b>99,85%</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>942 000</b>	<b>730 000</b>	<b>729 514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>

## Arkusz1

		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	6060	135 000	143 000	142 517,44		99,66%
		Wydatki inwestycyjne KM PSP	6050	807 000	587 000	586 996,82		100,00%
	75414	Obrona cywilna		0	16 000	15 396,70	0	96,23%
		Zakup 2 namiotów	6060	0	16 000	15 396,70		96,23%
801	801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 072 500</b>	<b>5 426 926</b>	<b>4 495 248,87</b>	<b>854 887</b>	<b>82,83%</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>4 072 500</b>	<b>4 261 813</b>	<b>3 335 613,55</b>	<b>0</b>	<b>78,27%</b>
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	6050	4 022 000	3 333 377	2 468 304,91		74,05%
		Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	6050	50 500	50 477	50 476,42		100,00%
		Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży	6050	0	69 954	28 290,00		40,44%
		Modernizacja szkolnych placów zabaw	6050	0	707 959	688 510,38		97,25%
		Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla SP 9	6060	0	17 000	16 999,00		99,99%
		Utwardzenie terenu pod garaż dla Szkoły Podst. Nr 9	6050		3 046	3 045,94		100,00%
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2	6050	0	35 000	34 993,50		99,98%
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 7	6050	0	45 000	44 993,40		99,99%
	80104	<b>Przedszkola Publiczne</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 117,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
		Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich( kontynuacja)	6050	150 000	150 000	149 117,40		99,41%
	80110	<b>Gimnazja</b>		<b>0</b>	<b>7 909</b>	<b>7 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wykonanie schodów w ZszDiG	6050	0	7 909	7 909,00		100,00%
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>		<b>650 000</b>	<b>710 113</b>	<b>708 983,92</b>	<b>564 014</b>	<b>99,84%</b>
		Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ,w tym aula oraz opracowanie dokumentacji na odwodnienie terenu	6050	650 000	702 420	701 483,92	564 014,00	99,87%
		Opracowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego budynku II LO	6050	0	7 693	7 500,00		97,49%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>297 091</b>	<b>293 625,00</b>	<b>290 873,00</b>	<b>98,83%</b>
		Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP 10 i GP nr 2 i budynku Bursy nr 1	6050	50 000	122 091	119 310,00	119 310,00	97,72%
		Przygotowanie inwestycji	6050	150 000	175 000	174 315,00	171 563,00	99,61%
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	0	0	<b>38 067,00</b>	<b>38 066,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>0</b>	<b>30 575</b>	<b>30 574,11</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup suszarki wolnostojącej	6060	0	30 575	30 574,11		100,00%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0</b>	<b>7 492</b>	<b>7 492,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Klimatyzacja- Klub Seniora (sala konsumpcyjna)	6050	0	7 492	7 492,00		100,00%
854	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 000</b>	<b>128 391</b>	<b>28 390,58</b>	<b>0</b>	<b>22,11%</b>
	85410	<b>Bursy Szkolne</b>		<b>100 000</b>	<b>128 391</b>	<b>28 390,58</b>	<b>0</b>	<b>22,11%</b>
		Dofinansowanie inwestycji PEFRON w Bursie Nr 3	6050	100 000	100 000	0,00		0,00%
		Zakup kuchni gazowej	6060	0	5 724	5 724,00		100,00%
		Zakup maszyny czyszczącej Bursa Szkolna nr 1	6060		10 389	10 388,58		100,00%

## Arkusz1

		Zakup traktora wielofunkcyjnego z oprzęgnięciem dla Bursy Szkolnej nr 2	6060	0	12 278	12 278,00		100,00%
900	900	<b>Gospodarka komunalna</b>		19 786 427	14 990 656	14 803 336,82	75 030	98,75%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		17 554 327	12 975 417	12 975 253,87	0,00	100,00%
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin		17 554 327	12 975 417	12 975 253,87		100,00%
		Udział U E	6057	6 273 310	2 852 106	2 852 105,82		100,00%
		Udział krajowy	6059	11 231 357	9 874 834	9 874 833,84		100,00%
		Nakłady niekwalifikowalne	6050	49 660	248 477	248 314,21		99,93%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		1 722 100	1 679 670	1 570 282,70	0,00	93,49%
		Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap		1 722 100	1 679 670	1 570 282,70		93,49%
		Udział U E	6057	1 303 390	1 214 849	1 132 809,18		93,25%
		Udział krajowy	6059	418 710	464 821	437 473,52		94,12%
	90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		150 000	150 000	75 080,25	75 030,00	50,05%
		Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową	6050	150 000	150 000	75 080,25	75 030,00	50,05%
	90015	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		270 000	109 569	109 569,00	0,00	100,00%
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	200 000	58 895	58 895,40		100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Cegielniana	6050	70 000	50 674	50 673,60		100,00%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		90 000	76 000	73 151,00	0,00	96,25%
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul Kopernika	6050	90 000	76 000	73 151,00		96,25%
921	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		515 000	278 520	278 520	0	100,00%
	92108	<b>Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele</b>		500 000	0	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	500 000	0	0,00		0,00%
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>		0	263 520	263 520,00	0,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	0	263 520	263 520,00		100,00%
	92118	<b>Muzea</b>		15 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00%
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży	6050	15 000	15 000	15 000,00		100,00%
926	926	<b>Kultura Fizyczna i sport</b>		380 000	871 145	823 989,29	0	94,59%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		0	570 000	531 176,73	0,00	93,19%
		Budowa lodowiska w ramach Programu Biały Orlik w Łomży	6050	0	570 000	531 176,73		93,19%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		250 000	190 000	183 668,04	0,00	96,67%
		Zakupy inwestycyjne dla MOSIR-u	6060	250 000	190 000	183 668,04		96,67%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		130 000	111 145	109 144,52	0,00	98,20%
		Zakup kontenerów sanitarnych WC	6050	30 000	0	0,00		0,00%
		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Staszica, Nowa Łomżyca i pozostałych	6050	100 000	111 145	109 144,52		98,20%
<b>RAZEM</b>				101 004 990	100 828 997	96 534 589,67	3 303 000	95,74%

Sp: Wioleta Potocka, Elżbieta Karwowska