

Łomża, dnia 11.02.2013 r.

WIN.0008.01.2013

Rada Miejska Łomży
Stary Rynek 14
18-400 ŁOMŻA

Dotyczy: Informacja na temat wykonania inwestycji miejskich za rok 2012.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2013 r., informację na temat wykonania inwestycji miejskich za rok 2012.

PREZYDENT MIASTA


Mirosław Leon Czerniawski

INFORMACJA
z wykonania inwestycji w roku 2012

Dział 600

Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Miejskie Centrum Handlowo – Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego

I Al. Legionów w Łomży

PLAN- 0 zł

Zadanie przesunięte do realizacji w 2013 r.

2. Tymczasowe targowisko miejskie

PLAN- 191.230 zł

Na czas budowy Hali Targowej Targowiska Miejskiego zorganizowano tymczasowe targowisko przy ul. Dworcowej. W jego ramach dokonano utwardzenia terenu: wykonano chodniki z kostki polbruk z odzysku w ilości 202 m², chodniki z płyt betonowych 50x50 cm z odzysku w ilości 97 m², utwardzono teren kruszywem naturalnym – powierzchnia 2580 m², ogrodzono plac, wykonano oświetlenie, usunięto samosiewy do 10 lat oraz wykonano pielęgnację drzew (cięcie sanitarne). Roboty wykonało MPGKiM Z.B. w Łomży.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 191.230 zł.

3. Targowisko miejskie

PLAN- 3.956.413 zł

Budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmuje rejon obecnego Targowiska Miejskiego

Umowa ze Spółdzielczym Biurem Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku na wykonanie dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego została zawarta w grudniu 2011 roku na kwotę **195.570 zł**.

Biuro Projektowe przekazało komplet dokumentacji projektowej w dniu 20.09.2012 r. Opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji wyniosło 24 dni, obciążono je karami umownymi za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie brutto **7.200 zł**. Miasto Łomża uzyskało wszystkie wymagane pozwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji tj.: pozwolenia na budowę, pozwolenie na wycinkę drzew.

W dniu 26.10.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na budowę hali targowej (budynek handlowo-usługowo-administracyjny), z masztem antenowym, wiaty Targowiska Miejskiego oraz infrastruktury technicznej wraz z ukształtowaniem terenu w obrębie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Dworcowej w Łomży z terminem składania ofert do 16.11.2012 r. Zakres robót ujętych w przetargu nie obejmował wykonania sieci ciepłowniczej (wykonawca MPEC Łomża), ul. Dworcowej oraz wyposażenia boksów – posadzki, lady, regały itp. (w zakresie najemcy).

W dniu 12.11.2012 r. przekazano plac budowy pod realizację sieci c.o. dla MPEC w Łomży, który do 20.12.2012 r. we własnym zakresie wybudował komorę ciepłowniczą na istniejącym kanale i przebudował kolidujący z budynkiem hali odcinek kanału ciepłowniczego.

Po otwarciu ofert w dniu 16.11.2012 r. komisja przetargowa unieważniła przetarg ze względu na fakt, iż wszystkie oferty przekroczyły środki budżetowe przekazane na realizację tej inwestycji.

Miasto Łomża ponownie ogłosiło przetarg w dniu 30.11.2012 r. z terminem otwarcia ofert na dzień 17.12.2012 r. Do komisji przetargowej wpłynęło osiem ofert, została wybrana najtańsza oferta firmy „MASBUD INVEST” 16-400 Suwałki, ul. Rzemieślnicza 12 na kwotę 8.286.000,01 zł.

W dniu 07.01.2013 r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.956.412,31zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 3.757.978 zł.

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

1. Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK
PLAN- 375.000 zł

W 2012 r. zrealizowano niżej wymieniony zakres rzeczowy:

- Ustawiono 5 wiat na przystankach autobusowych.

W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę wiat wybrano ofertę Budotechniki za kwotę **24.094,47 zł**;

- Wykonano oświetlenie i monitoring bazy MPK.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano oferty:

a) na oświetlenie:

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp. J., Łomża, ul. Żabia 6; oraz ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik, Łomża, ul. Małachowskiego 1/2 za cenę brutto: **156.649 zł**,

b) na monitoring:

Zakład Elektroniczny „ELFRO” inż. Henryk Fronczek, Łomża, ul. 33 Pułku Piechoty 1, za cenę brutto: **176.845,53 zł.**

Ponadto w ramach przygotowania w/w zadań poniesiono koszty na: mapy zasadnicze, montaż wiat, podkład geodezyjny, projekt techniczny, nadzór inwestorski.

Prace zakończono i odebrano w listopadzie.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 374.835,63 zł.

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy,
PLAN- 229.000 zł

a). Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina

W sierpniu 2012 r. wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej w Łomży na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Szosą do Mężenina w dwóch odcinkach, odrębnie na każdy z nich:

1. Odc. „I” (przebudowa) – droga klasy „Z” dwujezdniowa o kategorii ruchu min. KR3 od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (rondo) do skrzyżowania (włącznie) z ul. Przykoszarową - długość ok. 450 mb

2. Odc. „II” (budowa) – droga klasy „G” dwujezdniowa o kategorii ruchu min. KR3 od skrzyżowania z ul. Przykoszarową do skrzyżowania (rondo) z Szosą do Mężenina - długość ok. 1050 mb.

W dniu 14.09.2012 r. odbyło się otwarcie ofert. Oferty wpłynęły od 9 wykonawców. Oferta z najniższą ceną była na wartość: 199.260 zł brutto, oferta najdroższa to wartość: 527.670 zł brutto.

W dniu 02.10.2012r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą KOMI Zdzisław Kozikowski; Białystok, ul. Waszyngtona 24 lok. 15 na kwotę : **199 260 zł.**

Termin realizacji całości zamówienia - 30.09.2013 r.

b). Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży.

Dotychczas projektant nie wywiązał się z umowy. Rozwiązania projektowe w dostarczonej dokumentacji nie zostały zaakceptowane. Projektant poprawił dokumentację, ale pomimo wielu monitów nie została dostarczona. Na zapłatę zabezpieczono środki w wysokości **9.000 zł.**

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 208.282,09 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 208.260 zł.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap PLAN- 867.500 zł

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatoryjną projektów kluczowych RPOWP.

W ramach projektu planowana jest realizacja ulic:

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Dokumentacja na rozbudowę ul. Szosa do Mężenina została opracowana przez Pracownię Projektową inż. Zygmunta Bieryło – Projektowanie w Budownictwie i ostatnia jej część operat wodnoprawny dot. przebudowy i budowy rowów drogowych, budowy rowów krytych oraz przepustów w ciągu rowów pod zjazdami, drogami bocznymi, chodnikami, ścieżką rowerową oraz wprowadzenie do cieku wodnego ścieków z rowów drogowych został dostarczony w dniu 30.05.2012 r. Pozwolenie wodnoprawne na podstawie w/w operatu zostało wydane w dniu 25.07.2012 r. a ostateczne stało się 27.08.2012 r. W dniu 31.08.2012 r. został złożony do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na rozbudowę ul. Szosa do Mężenina. Wnioskowana decyzja została wydana 16.11.2012 r., ostateczna stała się w dniu 27.12.2012 r.

Koszty wykonania dokumentacji wyniosły **61.935,00 zł**.

2. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 679 w ciągu ul. Sikorskiego od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej – element połączenia regionu z Olsztynem i Białymstokiem.

Dokumentację na III odcinek ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką do skrzyżowania z ul. W. Polskiego) firma Egis Poland Sp. z o.o. dostarczyła w dniu 30.09.2012 r. Analiza kosztorysów wykazała szereg błędów, a także przeszacowanie wielu pozycji. Poprawione kosztorysy otrzymano drogą mailową w dniu 06.11.2012 r. Wniosek o pozwolenie na budowę do Wojewody Podlaskiego złożono 10.01.2013 r.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

Ten odcinek drogi ma duże znaczenie w ruchu tranzytowym (szczególnie towarowym) przez Łomżę ze względu na przejęcie tego ruchu i wyprowadzenie go z centrum miasta. Dokumentacja projektowa dotycząca tego zadania podzielona została na dwa odcinki odcinek IV (od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną) i odcinek V (od ul. Dwornej do mostu Hubala).

• Odcinek IV - od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną

Dokumentację na IV odcinek ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Szosa Zambrowska – rondo do skrzyżowania z ulicą Dworną włącznie) firma Egis Poland dostarczyła w dniu 30.10.2012 r. Wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie pozwolenia na budowę złożono w dniu 04.01.2013 r.

• Odcinek V – ok. 700 m od mostu na rzece Narew w kierunku centrum miasta

Dokumentacja na przebudowę w/w odcinka ulicy Sikorskiego została opracowana przez PPiRIK „INKOM” sp. z o.o. w Białymstoku i dostarczona w dniu 27.09.2012 r.

Brak własności miejskiej gruntu – działki, na której znajduje się zjazd z ul. Senatorskiej na ul. Sikorskiego uniemożliwił złożenie wniosku do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót, a następnie o wystąpienie o pozwolenie na budowę.

W dniu 27.11.2012 r. została wydana decyzja zgodnie, z którą teren zjazdu z ul. Senatorskiej na ul. Sikorskiego stał się własnością miejską. Po uzyskaniu prawomocności w/w decyzji i uzyskaniu zgody na wykonanie sieci energetycznych na działce będącej w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych (sieci zaprojektowanych do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej znajdującej się na w/w działce) złożono wniosek do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót w strefie konserwatorskiej. Przedmiotowe pozwolenie wydane zostało w dniu 03.01.2013 r. W dniu 08.01.2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Koszt wykonania dokumentacji wyniósł **51.660 zł.**

Ponadto firma Egis Poland opracowuje dokumentację na pozostałe dwa odcinki ul. Sikorskiego tj. odcinek II (od ulicy W. Polskiego do Al. Legionów), odcinek I: (od Al. Legionów do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego). Dokumentacja nadal w opracowaniu według deklaracji biura projektowego ma być wykonana do 30.01.2013 r.

Zgodnie z umową płatność za dokumentację opracowaną przez firmę Egis Poland na przebudowę 4 odcinków ul. Sikorskiego będzie dokonana po wykonaniu całości opracowań – kwota wynagrodzenia: **212.175 zł.**

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 368.648,93 z, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 218.575 zł.

3.Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska PLAN- 0 zł

Inwestycja posiada dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

4.Hangar dla ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska PLAN- 2.650 zł

Podjęta została decyzja o przekazaniu hangaru dla MOSiR w Łomży.

Na początku 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **2.000 zł** za kartę informacyjną do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz **649,76 zł** za rozładunek i ułożenie elementów hangaru w MPGKiM w Łomży.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.649,78 zł.

5.Budowa ciągu pieszo- i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza) PLAN- 244.000 zł

W I połowie bieżącego roku opracowana została za kwotę **12.915 zł** dokumentacja przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" z Białegostoku na ciąg pieszo-rowerowy długości około 526 m wraz z oświetleniem.

Na jej podstawie zrealizowany został przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie.

Wykonawcą robót była firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI, z Łomży – wybrana w trybie przetargu nieograniczonego spośród 6 oferentów. Umowa na kwotę **227.802,35 zł** brutto została zawarta w dniu 10.09.2012 r., odbiór końcowy odbył się w dniu 25.10.2012 r. w ramach, którego oświetlenie zostało sprawdzone z agregatu. Załączenie oświetlenia na stałe nastąpi w 2013 r. po zrealizowaniu przez PGE Dystrybucja O/Białystok umowy przyłączeniowej. PGE Dystrybucja wybrał wykonawcę do realizacji umowy przyłączeniowej w terminie 30.06.2013 r. Zabezpieczono na ten cel 2.650 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 243.367,35 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 2.650 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE PLAN- 730.673 zł

a). Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przykoszarowej w Łomży.

Dokumentację opracowuje firma „INKOM” z Białegostoku na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2012 r. Oferta firmy "INKOM" została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego spośród nadesłanych 3 ofert.

Termin wykonania zadania: 17.09.2012 r. (wykonanie dokumentacji oraz złożenie przez projektanta wniosku o pozwolenie na budowę). Koszt wykonania zadania: **79.827 zł.**

W dniu 18.09.2012 r. został podpisany aneks do umowy - z tytułu wystąpienia okoliczności niezależnych od Projektanta, tj.:

- długiego okresu oczekiwania na wydanie warunków technicznych budowy i przebudowy, dotyczy zwłaszcza MPEC-u i PGE Dystrybucji, (warunki wydane - odpowiednio 13 i 27.08.2012 r. - spowodowały zmiany wcześniej przyjętych rozwiązań w zakresie lokalizacji sieci)

- wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z datą 12.09.2012 r., która dopiero umożliwiła ostateczne uzgodnienia rozwiązań projektowych budowy lub przebudowy sieci z ich gestorami w oparciu o wcześniej wydane warunki

- dużych zmian w zakresie przebudowy istniejących sieci w ulicy i rozwiązań drogowych, które powstały w trakcie licznych uzgodnień z gestorami sieci i Zamawiającym - przedłużono termin realizacji umowy do 17.12.2012 r.

W dniu 18.12.2012 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy z firmą "INKOM". Niezależnymi okolicznościami od Projektanta, które wystąpiły i spowodowały przedłużenie terminu realizacji umowy były:

- długi okresu oczekiwania na uzgodnienie wcześniej wydanych warunków technicznych budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej od MPEC w Łomży, (warunki wydane - zobligowały zastosowanie w rezerwie trasy ciepłociągu rur preizolowanych wraz z wykonaniem szczegółowych obliczeń wytrzymałościowych, ponadto zaakceptowana rezerwa trasy spowodowała nową kolizję z istniejącym kanałem deszczowym, którego przebudowa wymaga również kolejnych uzgodnień)

- wydłużony okres uzgadniania trasy kanału technologicznego (zaszła konieczność wprowadzenia nowych odcinków do planowanej trasy).

Nowy termin realizacji umowy został ustalony na 14.01.2013 r.

Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie.

b). Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży.

Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży opracowywana jest w trzech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

- Odc. „I” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (rondo) do ulicy Podleśnej - długość ok. 310 mb

- Odc. „II” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Podleśną do ulicy Kalinowej - długość ok. 515 mb,

- Odc. „III” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Kalinową do skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką (odcinek z mostem na rzece Łomżyczce) – dł. ok. 500 mb.

Wykonawcą dokumentacji jest firma projektowa „Egis Poland”, która wybrana została w wyniku przetargu nieograniczonego w 2011 r. Koszt prac projektowych zgodnie z umową **141.573 zł.**

Termin realizacji zadania: 30.06.2012 r. dla odcinków I i II, a dla odcinka III – 30.08.2012 r.

W dniu 27.09.2012 r. podpisano umowę na wykonanie PT na: Budowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu projektowanej ulicy Browarnej w Łomży (na odcinku nr III). Wartość zamówienia wynegocjowano na kwotę 34.440 zł brutto. W dniu 30.10.2012 r. firma EGIS dostarczyła dokumentację na budowę w/w mostu.

Według zapewnień Biura Projektowego Egis Poland dokumentacja na trzy odcinki ul. Browarnej zostanie dostarczona w terminie do 30.01.2013 r.

c). Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka.

- dokumentacja projektowa w/w ronda wykonana przez: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny, zgodnie z umową z dnia 02.03.2012 r. za kwotę **44.740 zł** i opłacona.

Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZRID) została wydana 27.07.2012 r. Została ona zaskarżona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przez właściciela działek ulegających podziałowi P. Zbigniewa Gawrońskiego – skutecznie. Firma Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło zobowiązała się do wniesienia poprawek do opracowania projektowego zgodnie z wymogami określonymi przez PUW. Poprawki zostały wniesione i przesłane do akceptacji właściciela dzielonych działek P. Gawrońskiego. Pierwsze pismo nie zostało odebrane przez P. Gawrońskiego, wobec czego Projektant powtórnie wystosował pismo z klauzulą terminową. Dodatkowo w dniu 12.11.2012 r. wysłano pismo (zaproszenie) do P. Gawrońskiego na spotkanie w siedzibie UM i przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących zjazdów na działki będące własnością P. Gawrońskiego. Niestety, pomimo odebrania wystosowanego zaproszenia P. Zbigniew Gawroński nie wyraził chęci skontaktowania się z Urzędem Miejskim w Łomży.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sieci energetycznej SN w rejonie ronda przy ul. Spokojnej zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża – dokumentacja wykonana przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Ryszard Piórkowski z Łomży, na podstawie umowy Nr 91/2012 z dnia 27.04.2012 r. z terminem realizacji do **30.06.2012 r.** Pozwolenie na budowę już jest. Dokumentacja przekazana do PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża po odbiorze dokumentacji PGE zwróci koszty jej opracowania w wysokości **9.225 zł.** Dokumentacja została odsprzedana dla PGE Dystrybucja O/Białystok.

d). Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie w/w dokumentacji odbyło się 24.07.2012 r. Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 6 wykonawców z cenami od 48.620 zł do 119.925 zł. Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012 r. z Panem Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, ul. Modrzewiowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny na wartość **48.620 zł.**

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2012 r. - został przedłużony aneksem do 30.03.2013 r. ze względu na niezgodność mapy zasadniczej z księgami wieczystymi, co zostało ujawnione dopiero na etapie podziału działki pod brakujący fragment pasa drogowego (sprawę prowadzi Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UM).

e). Opracowanie dokumentacji technicznej kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej.

W związku z koniecznością opracowania projektu kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej w procedurze do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego Janusz Malinowski z Łomży, z którym w dniu 26.01.2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji do **26.03.2012 r.**, za kwotę **10.332 zł.** Dokumentacja dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona.

f). Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży

Zadanie rozpoczęte w 2011 r. przez Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. z Augustowa z terminem realizacji do 30.04.2012 r. Dokumentacja nie została wykonana, firma projektowa złożyła wniosek o upadłość.

Ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie przedmiotowej dokumentacji w dniu 05.07.2012 r. – otwarcie ofert odbyło się 24.07.2012 r. Wpłynęło 6 ofert, jedna została odrzucona. Cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu wynosiła 136.530 zł, a cena najdroższej 199.260 zł. Udzielono zamówienia firmie: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o., ul. Polna 1B/10, 10-059 Olsztyn. Umowę podpisano w dniu 22.08.2012 r. na kwotę: **136.530 zł** z terminem wykonania określonym na 30.04.2013 r.

g). Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i 01KL sięgacza ul. Spokojnej w Łomży.

W dniu 10.09.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i 01KL sięgacza ul. Spokojnej w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 25 września 2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 7 wykonawców z cenami od 101.352 zł do 191.142 zł. Trzy oferty zostały odrzucone.

Umowa została zawarta w dniu 15.10.2012 r., z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 z ceną brutto **114.390 zł**.

Termin wykonania całości opracowań do dnia 12.04.2012 r.

W dniu 07.12.2012 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie rozwiązań technicznych dla projektowanych ulic. Projektant przedstawił do akceptacji wstępną koncepcję planów zagospodarowania w/w ulic. W dniu 15.01.2013 r. Projektant wystąpił do zarządców i właścicieli sieci o wydanie szczegółowych warunków i wytycznych do projektowania.

h) Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ul. Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni w km 0+352.

Po negocjacjach zawarto w dniu 18.10.2012 r. umowę z Panem Zygmuntem Bieryło (wykonawcą nieaktualnej dokumentacji) na wykonanie w/w prac na kwotę **39.000 zł** brutto. Termin wykonania opracowań do 15.02.2013 r.

i) Przebudowa linii SN 15 kV przebiegającej przez działkę 12555 powstałej w wyniku scalenia gruntów w rejonie ul. Turkusowej w Łomży.

Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj. W postępowaniu do 14 tys. euro został wybrany wykonawca z najniższą ceną tj, MATBUD spółka jawna J. Zarański, Z. Zarańska, M. Pyrcak, 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 51 z ceną brutto **29.397 zł** i terminem realizacji do 31.12.2012 r.

Opracowana została dokumentacja przebudowy. W dniu 5.12.2012 r. zostało wydane pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się w dniu 28.12.2012 r. Ze względu na warunki zimowe oraz terminy wyłączeń przez PGE Dystrybucja został przedłużony termin umowy do 30.04.2013 r. na co sporządzono i podpisano Aneks terminowy - wartość robót pozostała bez zmian i zostanie opłacona po wykonaniu przebudowy.

j) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej w Łomży

Po wysłaniu zapytania ofertowego zawarto w dniu 31.12.2012 r. umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Maldanin 18A 12-200 Pisz (wykonawcą nieaktualnej dokumentacji) na wykonanie w/w prac na kwotę **15.375 zł** brutto. Termin wykonania opracowań do 30.05.2013 r.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 703.879,11 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 639.512 zł

2.Przebudowa ul. Żabiej PLAN- 1.597.000 zł

Budowa ul. Żabiej została rozpoczęta w 2011 r. - zakończona w 2012 roku. Wykonano kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy na posesje. Roboty zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży wybrane w trybie przetargu nieograniczonego z 7 wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Odbiór końcowy odbył się 24.08.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.596.399,77 zł.

3.Budowa ul. Polnej i Staszica PLAN- 1.671.823 zł

Budowa ul. Polnej została rozpoczęta w 2011 r. a w 2012 r. została zakończona. Na przetarg nieograniczony, w którym otwarciu ofert odbyło się w dniu 19.07.2012 r. oferty złożyło 2 wykonawców z cenami brutto 1.193.475,15 zł i 1.058.093,70 zł.

Zamówienia udzielono w dniu 27.07.2012 r. UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży na kwotę **1.058.093,70 zł**. Termin wykonania całości robót - 30.11.2012 r.

W związku z koniecznością: uporządkowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Woj. Polskiego, połączenia nawierzchni asfaltowej w/w ulic oraz przebudową wjazdów na działki w dniu 09.11.2012 r. podpisano z firmą UNIBEP umowę na roboty dodatkowe na kwotę **33.796,77 zł**.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 12.12.2013 r. *Calkowity koszt inwestycji 1.091.890,47 zł.*

Budowa ul. Staszica.

Na przetarg nieograniczony, w którym otwarciu ofert odbyło się 24.07.2012 r. oferty złożyło 2 wykonawców z cenami brutto 608.836,15 zł i 563.142,30 zł.

Zamówienia udzielono w dniu 17.08.2012 r. dla Zakładu Drogowego „KAFIL” adres: 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31 na kwotę **563.142.30 zł**. Termin wykonania całości robót - 30.11.2012 r.

W związku z koniecznością: usunięcia samosiewów do 10 lat z pasa drogowego ul. Staszica oraz wykonania brakującego odcinka ul. Strojnej do połączenia ze skrzyżowaniem z ul. Staszica dnia 08.11.2012 r. podpisano umowę na roboty dodatkowe z firmą „KAFIL” na kwotę **13.221,84 zł**.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 29.11.2012 r. *Koszt inwestycji 576.364,14 zł.*

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.668.254,62 zł.

4. Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika PLAN-520.000zł

Dokonano opłaty w kwocie **7.441,50 zł** za wykonaną przebudowę kolizyjnych urządzeń energetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową nr 225/2010 z dnia 22.03.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku.

Pełen zakres robót budowlanych został zrealizowany do połowy listopada. Został wykonany odcinek ulicy Ogrodnika (połączenie z ul. Krzywą) – obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, wjazdów, chodników i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odcinki ul. Krzywej – obejmujące wykonanie jezdni, wjazdów i chodników na odcinku od ul. Wesolej do ul. Poprzecznej i od ul. Nowoprojektowanej do skrzyżowania z ul. Ogrodnika. Roboty zostały wykonane przez MPGKiM Z.B. w Łomży – zlecenia udzielono na kwotę **512 558 zł**.

Inwestycja została wykonana w całości. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 27.11.2012 r.

Koszt inwestycji 512.433,03 zł brutto (rozliczenie nastąpiło kosztorysem powykonawczym).

5. Budowa ul. Przemysłowej PLAN- 38.600 zł

W 2012 r. planowana była budowa ulicy Przemysłowej – o zakresie: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, kanału technologicznego, oświetlenia. Ze względu na niżej opisane okoliczności w 2012 roku opracowana została tylko dokumentacja.

Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy z w/w infrastrukturą została w dniu 02.02.2012 r. zawarta umowa z firmą "POLNET" z Augustowa z terminem wykonania do 25.05.2012 r. W wyniku złej kondycji finansowej firmy (pod koniec m-ca kwietnia firma zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego) nastąpiło odstąpienie od umowy. Natychmiast zostało przeprowadzone nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wybrana została firma z Suwałk: "DREJPRO" Tomasz Drejer z ceną oferty **29.889 zł** brutto. W postępowaniu uczestniczyło łącznie 5 firm z 8 zaproszonych. Najwyższą cenę zaproponowała firma EGIS Poland z Warszawy: 113.775 zł. Umowny, nowy termin wykonania opracowań i uzyskania pozwolenia na budowę przypadł na 30.11.2012 r. Wykonane i uzgodnione projekty budowlane projektant, tj. firma "DREJPRO" dostarczył przed 26.10.2012 r. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ul. Przemysłowej złożony został w dniu 29.10.2012 r. W dniu 14.11.2012 r. zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy. Jeden z właścicieli działek przy ulicy Przemysłowej wystąpił w dniu 21.11.2012 r. z wnioskiem o przesunięcie zjazdu publicznego na jego działkę. Zdarzenie to wymusiło wprowadzenie w ostatniej chwili przed wydaniem pozwolenia na budowę zmian w projekcie oraz przedłużenie terminu realizacji zadania. Nowy termin został ustalony w aneksie nr 1 do umowy na dzień 17.12.2012 r. Projektant dostarczył dokumentację z pozwoleniem na budowę, która protokołem zdawczo-odbiorczym została przyjęta w

dniu 17.12.2012 r. Realizacja zadania została zakończona opłatą faktury w wysokości 29.889 zł w dniu 31.12.2012 r.

W I półroczu 2012 r. MPGKiM w Łomży wykonało wycinkę i uprzątnięcie samosiewów do lat 10 z pasa drogowego za kwotę **3.000 zł.**

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 32.889 zł.

6. Budowa ul. Senatorskiej PLAN- 727. 775 zł

Remont ulicy Senatorskiej jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych - został zakończony we wrześniu 2012 r.

Realizacja robót w bieżącym roku przebiegała w II etapach.

Zaczął je Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” w Zambrowie – wybrany w przetargu nieograniczonym spośród 5 wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Po zejściu z budowy w/w wykonawcy i odstąpieniu od umowy z nim przeprowadzono procedurę negocjacji bez ogłoszenia w celu wyboru nowego wykonawcy, który zakończy remont ulicy. Teren budowy po odstąpieniu od umowy do momentu przekazania dla nowego wykonawcy zabezpieczył MPGKiM za kwotę **1.640,08 zł.**

W efekcie przeprowadzonej procedury zawarto w dniu 25.07.2012 r. umowę z BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży na wykonanie robót budowlanych – kontynuacja i zakończenie remontu ul. Senatorskiej na odcinku 250 m.

Wykonano jezdnię o pełnej nowej konstrukcji, nowe chodniki, zjazdy na posesje oraz kanalizację deszczową. Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się w dniu 14.09.2012 r. - wartość robót wykonanych przez BIK-PROJEKT wyniosła **567.028,52 zł.**

Nadzór archeologiczny nad całym zakresem robót sprawował Pan Jerzy Brzozowski z Suwałk za kwotę **3.000 zł.**

*Całkowity koszt inwestycji uwzględniający wynagrodzenie dla w/w wykonawców i archeologa wyniósł: **727.470,94 zł** i takie koszty zostały poniesione do 31.12.2012 r.*

7. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka) PLAN- 1.424.161 zł

Miasto otrzymało dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

Przedmiotem zadania była realizacja projektu - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża poprzez:

- Budowę układu komunikacyjnego ulicy Akademickiej – odcinek pierwszy – przy terenach inwestycyjnych:
 - drogi,
 - chodniki,
 - ścieżki rowerowe,
 - sieć oświetleniowa.
- Kompleksowe uzbrojenie działek inwestycyjnych w:
 - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - sieć wodociągowa,
 - linię światłowodową.

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,21 ha. Tereny są własnością miasta Łomża.

Odcinek pierwszy ulicy Akademickiej o długości 314,94 m połączył ulicę Piłsudskiego z ulicą Spokojną. Odcinek ten skomunikował (między innymi) wspomniane planowane tereny inwestycyjne z ulicą Piłsudskiego. Szczegółowy zakres prac związanych z jego realizacją obejmował:

- budowę utwardzonej jezdni o szerokości 7 m wraz ze zjazdami i parkingiem;

- budowę chodników;
- budowę ścieżki rowerowej;
- budowę kanalizacji deszczowej o długości około 380 m;
- budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego o długości około 350 m;
- położenie światłowodu na odcinku około 320 m;
- regulację wysokościową studzienek ściekowych i rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej;
- przebudowę istniejącej sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia w niezbędnym zakresie;
- przebudowę istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowanymi robotami drogowymi.

Za kwotę **3.500 zł** MPGKiM Z.B. w Łomży dokonało wycinki i uprzątnięcia samosiewów do lat 10, zebrało i dokonało utylizacji śmieci, wykosiło chwasty z pasa drogowego.

W dniu 18.05.2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach projektu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19.06.2012 r.

W dniu 29.06.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej. Termin otwarcia ofert: 18.07.2012 r. Oferty złożyło 4 wykonawców. Wartość oferty najtańszej nie podlegającej odrzuceniu to: 1.216.926,33 zł a oferty najdroższej: 1.898.403,61 zł. Umowę zawarto w dniu 10.08.2012 r. z firmą MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.; 30-415 Kraków; ul. Wadowicka 8, z terminem realizacji: 30.11.2012 r. na kwotę: **1.216.926,33 zł.**

Inwestycja została zrealizowana w całości. W trakcie realizacji zaszła konieczność wymiany gruntu czego nie uwzględnił projekt. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na wykonanie robót dodatkowych. Po uzyskaniu zgody zawarto w dniu 24.10.2012 r. umowę na roboty dodatkowe z w/w Wykonawcą. Wartość robót dodatkowych wyniosła **20.144,67 zł.**

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 10.12.2012 r.

Planowane zakończenie finansowe w I kw. 2013 r.

Wartość całkowita projektu około 1.257.876 zł, koszty kwalifikowalne 1.237.731 zł, dofinansowanie 898.593 (72,6%) zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.254.611,14 zł.

8.Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap PLAN- 522.457 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest **WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.**

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – ok. 23.575.212 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 20.255.212 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14.705.284 (72,6%) zł

OKRES REALIZACJI: 2011 - 2015.

Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego. W dniu 16.05.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa.

Przetarg na prace studyjno-koncepcyjne dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 5,2 ha, w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej w Łomży, opracowanie dokumentacji

technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w nich ujętych ogłaszany był dwukrotnie. Na pierwszy nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono.

W drugim przetargu oferty złożyło 4 wykonawców z cenami brutto: najniższa – 469.860 zł i najwyższa - 1.172.928 zł.

Umowę na opracowanie w/w opracowań zawarto w dniu 24.07.2012 r. z Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie z kwotą wynagrodzenia **469.860 zł** brutto. Termin wykonania wszystkich opracowań – **29.03.2013 r.**

W trakcie realizacji są prace studyjno-projektowe. W dniu 29.11.2012 r. została wydana decyzja środowiskowa dla projektu. W dniu 21.12.2012 r. została kupiona część gruntów pod drogę na kwotę **316.700 zł**, o pow. 0,1586 ha.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 361.842,02 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 45.127 zł

9. Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) PLAN- 0 zł

Dokładna wycena gruntu jest możliwa po wykonaniu operatów szacunkowych. W obrębie ulic: Akademicka, Ciepła, Meblowa, Wojska Polskiego do wykupu jest grunt pod planowane nowe ulice – ok. 2,0 ha oraz pod ulicę Meblową – 1,5 ha. Przewidywany koszt - ok. 2,85 mln zł. Załatwiane są sprawy związane z nabyciem działek o łącznej pow. 3167 m² od jednego z właścicieli nieruchomości. Realizacja w 2013 r.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

10. Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej PLAN- 50.000 zł

W dniu 26.10.2012 r. zostały wysłane drogą elektroniczną zaproszenia do składania ofert do pięciu firm projektowych. Oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem kablowym w wyznaczonym terminie przysłały trzy firmy. Najtańsza oferta z ceną **39.975 zł** brutto wpłynęła od firmy: DREJPRO Tomasz Drejer, ul. Dąbrówki 4B, 16-400 Suwałki i ją wybrano na wykonawcę dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę ustalony jest na 29 kwietnia 2013 r.

W dniu 19.11.2012r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z firmą "DREJPRO"

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.975 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 39.975 zł

11. Rewitalizacja Starego Rynku – I etap PLAN- 1.920.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną (bez Hali targowej).

W 2012 r. wykonano odcinki dróg: od ul. Długiej do ul. Giełczyńskiej oraz od ul. Długiej w kierunku ul. Rządowej do projektowanych schodów terenowych przy Hali Targowej, dwie zatoki postojowe przy ul. Giełczyńskiej, Wybudowano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano pozostałe uzbrojenie terenu. Roboty wykonał MPGKiM Z.B. w Łomży. Podczas prowadzonego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu przez MPEWiK Podlaski Konserwator Zabytków wstrzymał prace na obszarze ok. 50 m² i zalecił wykonanie ratowniczych badań archeologicznych. Prace w tym rejonie przerwano do momentu zakończenia w/w badań, na pozostałym obszarze były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze zleceniem. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 28.11.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.886.339,72 zł (rozliczenie nastąpiło kosztorysem powykonawczym).

12. Modernizacja ul. Śniadeckiego PLAN – 530.000 zł

W dniu 23.10.2012 r. udzielono zamówienia dla MPGKiM Z.B. w Łomży na wykonanie robót drogowych (przebudowę chodników i parkingów) i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych o ustalonym zakresie kosztowym do **527.047 zł**. Termin realizacji całości zadania do 30.05.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 529.999 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 527.047 zł

13. Budowa nawierzchni chodników PLAN- 367.000 zł

Wykonano modernizację chodników przy budynkach Wojska Polskiego 161 z kostki używanej polbruk, dojazd wraz z utwardzeniem placu przy budynkach Senatorska 10 i 12, chodnik oraz zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ulicy Polowej 51 B. oraz chodnik wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ul. Wesolej do ul. Polnej. Termin realizacji 15.12.2012 r. Prace zrealizowało MPGKiM Z.B. w Łomży w ramach zlecenia udzielonego w dniu 05.05.2012 r. na kwotę **367.000 zł**.

Zadanie zrealizowano zgodnie ze zleceniem. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 13.12.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 366.852,53 zł (rozliczenie nastąpiło kosztorysem powykonawczym).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Zadania w ramach inicjatyw lokalnych PLAN- 0

Wpłynął jeden wniosek dotyczący budowy parkingu przy ul. Gielczyńskiej, jednak wnioskujący nie wraził zgody, aby zrealizowany parking był ogólnodostępny.

W 2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią PLAN- 7.817.397 zł

Inwestycja realizowana była w ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość całkowita zaplanowana we wniosku o dofinansowanie wynosiła 27.010.652 zł, dofinansowanie 13.933.575 zł – 52%. Od dnia 01.08.2011 r. WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. Wykonawca przedmiotowego zadania nie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi, czyli obszarów Natura 2000. *Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.*

W dniu 22.09.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Uniwers serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczynie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa bulwarów miejskich, mariny. Koszt opracowania: 36.900 zł. Opracowanie zostało wykonane.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu wodnego dla bulwarów w Łomży zawarto umowy z dwoma dostawcami.

W dniu 09.05.2012 r. podpisano umowę z firmą PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław na wykonanie II etapu dostaw wyposażenia i sprzętu wodnego bulwarów z terminem realizacji do 30.11.2012 r.

W związku z zakończeniem produkcji lornet NIKON 30x80II oraz brakiem dostępności na rynku lornet o cechach równoważnych, zrezygnowano z części zamówienia związanego z dostawą i montażem lornet

widokowych. Lornety o zmienionych parametrach zostały dostarczone i wbudowane na podstawie odrębnego postępowania.

Realizację dostaw i montażu sprzętu rozpoczęto w dniu 10.09.2012 r., zakończono w dniu 30.11.2012 r. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 18.12.2012 r.

W dniu 15.05.2012 r. podpisano umowę z firmą AQUARIUS – Bolesław Obelnicki, Michał Obelnicki, ul. Armii Krajowej 1; 83-300 Żukowo na wykonanie I etapu dostaw wyposażenia i sprzętu wodnego bulwarów z terminem realizacji do 30.11.2012 r. Z dniem 29.12.2012 r. zakończono dostawy sprzętu. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 29.12.2012 r.

Zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. MPGKiM ZB w Łomży realizuje roboty na podstawie projektu wykonawczego „Zagospodarowanie przyrodnicze terenu” w zakresie:

- Sadzenie drzew i krzewów z zaprawą do połowy dołów i obsypaniem korą,
- Dowóz ziemi ogrodniczej pod trawnik (warstwa ok. 2cm.),
- Wykonanie trawników.

Koszt wykonania w/w robót – dla ustalonego zakresu – **207.670,78 zł.** z terminem zakończenia do 30.11.2012 r.

W związku z brakiem możliwości zakończenia robót polegających na zagospodarowaniu przyrodniczym terenu z uwagi na niskie temperatury (do 30.11.2012 r. wykonano 70% zakresu robót) zleconych MPGKiM ZB w Łomży, Miasto Łomża aneksowało zlecenie nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. wyznaczając nowy termin wykonania prac na dzień 15.04.2012 r. Jednocześnie Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o zgodę na zakończenie rzeczowe zadania do dn. 30.04.2013 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia skarp wykopu archeologicznego ściankami szczelnymi z powodu toczącego się sporu pomiędzy osobą prywatną a Miastem Łomża o wydanie 69m² pasa ul. Żydowskiej oraz konieczność wykonania przyłączy pod dostarczone kontenery i źródelka wody pitnej, jak również przygotowanie terenu pod pole namiotowe i obiekty małej architektury, w dniu 15.10.2012 r. podpisano z Warbud S.A. umowę na roboty uzupełniające. Wartość robót to **341.639,51 zł.** Termin wykonania – 30.11.2012 r. Prace zostały wykonane w terminie. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 12.12.2012 r.

Zgodnie z umową nr 17/1012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksami terminowymi, firma IZIS z Białej Podlaskiej zakończyła w dniu 31.10.2012 r. prace archeologiczne w pasie ul. Żydowskiej. Protokół odbioru prac został spisany w dniu 14.11.2012 r. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy do dn. 30.04.2013 r. wykonawca opracuje i przedłoży wyniki prac archeologicznych.

Na wniosek Miasta Łomża, w związku z prośbą Generalnego Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji, w dniu 09.11.2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zakończenie rzeczowe zadania do dn. 21.12.2012 r.

W dniu 14.12.2012 r. Warbud S.A. - Wykonawca zadania pn. „Wykonanie bulwarów w Łomży ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury Działania 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu „Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią – I etap” Miasto Łomża” zakończył i zgłosił do odbioru końcowego wykonane roboty. W dniu 21.12.2012 r. spisano protokół odbioru końcowego robót. Wartość umowna robót wynosi **13.748.534,93 zł.**

W dniu 09.11.2012 r. wysłano do 6 Wykonawców zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mostku na Tereny sportowo-rekreacyjne w Łomży. Została złożona jedna oferta przez DOMBAL Grzegorz Kowalczyk, ul. Śmiała 5/7, 01-523 Warszawa na kwotę **9.458,70 zł** brutto. W dniu 17.12.2012 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 15.04.2013 r.

Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 11.02.2011 r.

Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.04.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.568.237,26 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 48.332 zł.

Rozdział 63095
Pozostała działalność

1. Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży
PLAN- 477.936 zł

W wyniku ogłoszonego po raz trzeci przetargu nieograniczonego na budowę budynku szatni przy boisku treningowym ze sztucznej trawy wybrany został wykonawca robót. - Zakład Remontowo- Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski. W dniu 25.04.2012 r. została podpisana umowa na realizację robót za kwotę **470.000 zł** i z terminem zakończenia prac do dnia 31.10.2012 r.

Całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w terminie umownym.

Pisemnym zgłoszeniem z dnia 31.10.2012 r. Wykonawca robót zgłosił zakończenie całości prac z prośbą o powołanie komisji celem dokonania odbioru. Wydział Inwestycji powołał komisję odbioru na dzień 14.11.2012 r. Z powodu braku wykonania przyłącza gazowego do budynku szatni nie było możliwości sprawdzenia działania instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja c.o. została sprawdzona w dniu 4.12.2012 r. po uprzednim wykonaniu przyłącza gazowego. W dniu 6.12.2012 r. o zakończeniu budowy Inwestor powiadomił Komendę Miejską Straży Pożarnej i Państwowy Inspektorat Sanitarny w Łomży. Po upływie 14 dni zostały złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży dokumenty o zakończeniu budowy wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku szatni. Po przeprowadzonej kontroli obowiązkowej w dniu 9.01.2013 r. PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 477.921,04 zł (kwota 470.000 zł roboty budowlane zgodnie z umową; 7.921,04 zł wykonanie przyłącza gazowego).

2. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)
PLAN – 16.513 zł

W ramach niniejszego zadania wykonany zostanie remont Domku Pastora – dostosowanie do funkcji kulturalno-turystycznej (zgodnie z przyjętymi założeniami projektu). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP. Realizacja w latach 2013-2014.

W dniu 27.04.2012 r. podpisano z autorem dokumentacji Biuro projektów EXPANS Wszeborowski Janusz z Łomży umowę na aktualizację kosztorysów i opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót za kwotę **3.936 zł**.

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia opracowało studium wykonalności na podstawie umowy Um 75/2012 za kwotę **12.177 zł**, zaś A3D Architekci z Łomży na podstawie zlecenia 93/2012 opracowali wizualizację Domku Pastora za kwotę **400 zł**.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 16.513 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 3.936 zł.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM
PLAN- 100.000 zł

Wykonano zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania dróg i zieleni miejskiej:

1. przyczepa Pronar (2szt.) T654/1,T663/2	65.800,01 zł
2. niwelator laserowy TOPKON RL-SV2S	8.425,50 zł
3. agregat hydrauliczny BEAVER III	9.815,40 zł
4. kosiarka - traktorek FRONT CUT 50SD Kawasaki	14.760,00 zł
Razem:	98.800,91 zł

Zakupu dokonano zgodnie z wewnętrznym regulaminem dotyczącym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro, tj. w oparciu o zapytania cenowe.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 98.800,91 zł.

Rozdział 70005
Gospodarka mieszkaniowa

1.Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów
PLAN- 1.325.141 zł

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.325.139,35 zł.

Rozdział 70095
Pozostała działalność

1.Rewitalizacja budynków komunalnych ul. Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156
PLAN- 1.216.000 zł – dotacja dla MPGKIM

W 2012 r. dokonano rewitalizacji 4 budynków komunalnych zgodnie z zestawieniem j.n.

L.p	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Kwota umowna	Uwagi
1.	Rządowa 12	Wykonanie rewitalizacji budynku wraz z modernizacją poddaszy na mieszkania komunalne oraz termomodernizacja budynku	971.151,07	Przetarg 09.02.2012, JL Jarosław Lewiarz Piątnica
2.	W. Polskiego 161	Wykonanie rewitalizacji budynku polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonanie stolarki okiennej oraz remontu balkonu	107.543,33	Przetarg 25.09.2012, ZRB Stanisław Kuligowski Łomża
3.	Sikorskiego 156	Wykonanie rewitalizacji budynku polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku	64.457,57	Przetarg 25.09.2012, ZRB Stanisław Kuligowski Łomża
4.	Długa 7	Wykonanie rewitalizacji budynku polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu stolarki okiennej oraz remontu balkonu	56.837,62	Zapytania ofertowe, ZRB Szczepan Kijewski
	Razem wydatki		1.199.989,59	

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 1.199.989,59 zł.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego
PLAN-91.000 zł

Rozważana była realizacja budynku w formie zaprojektuj i wybuduj przez powołaną do tego spółkę, której udziałowcami byłoby Miasto Łomża i inwestor zewnętrzny (bank). Ostatecznie w czerwcu 2012 r. odstąpiono od tego zamiaru i zapadła decyzja o rozpoczęciu prac nad przetargiem na opracowanie dokumentacji technicznej.

W dniu 07.09.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 24.09.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 7 wykonawców z cenami brutto ofert: najniższa – 83.640 zł i najwyższa – 248.460 zł. Dwie oferty zostały odrzucone. Umowa została zawarta w dniu 15.10.2012 r. z firmą: DOM – BUD, ul Korczaka 2, 16-400 Suwałki – kwota wynagrodzenia: **83. 640 zł**. Termin wykonania całości opracowań do dnia: 15.04.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 91.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 91.000 zł.

3.Modernizacja budynków komunalnych – dotacja dla MPGKiM PLAN- 623.537 zł

W 2012 r. dokonano modernizacji 9 budynków komunalnych zgodnie z zestawieniem j.n.

L.p	Adres budynku	Zakres robót do wykonania	Kwota umowna	Uwagi
1.	Wesoła 95	Wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych	60.188,64	Zapytania ofertowe, ZRB J. Mierzejewski
2.	Zjazd 9	Wymiana pokrycia dachu, ocieplenie stropu na ostatniej kondygnacji	26.504,65	Zapytania ofertowe, Kazimierz Macko
3.	Rządowa 4a	Wymiana pokrycia dachu, przemulowanie kominów	36.005,21	Zapytania ofertowe, ZRB J. Mierzejewski
4.	Wozwodzka 20	Wykonanie ocieplenia ścian budynku	62.599,99	Przetarg 31.05.2012, Mar-tech Mariusz Chludziński
5.	Spokojna 7	Wykonanie ocieplenia ścian budynku	79.995,75	Przetarg 09.05.2012 MARSBUD Zawadzki Sulkowski
6.	Spokojna 7a	Wykonanie ocieplenia ścian budynku	80.664,99	Przetarg 09.05.2012 MARSBUD Zawadzki Sulkowski
7.	Krótką 7	Wykonanie ocieplenia ścian budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	117.584,40	Przetarg 02.04.2012, JL J.Lewiarz Piątnica
8.	Zatylna 5	Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z dobudową wiatrolapu	94.054,31	Przetarg 17.07.2012 MARSBUD Zawadzki Sulkowski
9.	Sikorskiego 333	Budowa budynku gospodarczego	21.501,74	Zapytania ofertowe, ZRB J. Mierzejewski
	Razem wydatki		579.099,68	

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 579.099,68 zł.

Dział 710

Pozostała działalność

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych PLAN – 230.000 zł

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.562,10 zł (opłata za akt notarialny dotyczący utworzenia spółki Park Przemysłowy Łomża).

2. Park Przemysłowy Łomża –I etap PLAN – 409.400 zł

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do **Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie: Osi priorytetowej I Wzrost Innowacyjności I wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.**

Wniosek otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt jest umieszczony na liście podstawowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Indykатыwnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.
Zaplanowane lata realizacji: 2013-2015.

Celem głównym projektu jest stworzenie sprzyjających warunków do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości oraz konkurencyjności firm na rynku.

W ramach projektu planuje się budowę budynku biurowego z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości o powierzchni użytkowej około 2.500 m². Obiekt zostanie zlokalizowany na działce nr 22890 o powierzchni 1,5479 ha położonej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 (warsztaty Zespołu Szkół Drzewnych). Planowana inwestycja budowy Parku Przemysłowego Łomża jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, przyjętego Uchwałą nr 152/XXV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2000 roku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy przetargi nieograniczone zgodnie z prawem zamówień publicznych:

- przetarg na generalnego wykonawcę,
- przetarg na dostawę wyposażenia Inkubatora,
- przetarg na dostawcę wyposażenia teleinformatycznego.

Zakres prac związanych z realizacją projektu podzielono na następujące etapy:

1) przygotowanie projektu (czerwiec 2012 – maj 2013):

W ramach działania zostaną pozyskane niezbędne pozwolenia oraz decyzje. Opracowane zostanie Studium wykonalności. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa w tym: projekt budowlany, projekty techniczne oraz wykonawcze, projekt infrastruktury teleinformatycznej.

2) budowa budynku (czerwiec 2013 – luty 2015):

W ramach prac budowlanych zaplanowano następujące działania:

- budowa przyłączy instalacyjnych,
- wykonanie łącza optycznego,
- budowa budynku wraz z kompletnym wyposażeniem technicznym,
- wykonanie prac drogowych,
- wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu, małej architektury i zieleni.

3) wyposażenie budynku (marzec 2015 – kwiecień 2015):

Inkubator zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt oraz narzędzia informatyczne, takie jak: stanowiska komputerowe, oprogramowanie, meble biurowe, sprzęt audiowizualny, wyposażenie serwerowni.

4) rozliczenie projektu (maj 2015).

Założenia funkcjonalno-użytkowe dotyczące obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości:

- 30 pomieszczeń biurowych o powierzchni 15 i 30 m²,
- pracownia informatyczno - multimedialna do obsługi certyfikowanych szkoleń z wykorzystaniem możliwości tłumaczeń językowych,
- pomieszczenia / sale dla usług call center, usług business process outsourcing (BPO).

Dnia 30.10.2012 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Łomża „Park Przemysłowy Łomża”.

Dnia 20.12.2012 r. powołano Spółkę z o.o. Park Przemysłowy Łomża.

W dniu 02.10.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości. Termin otwarcia ofert - po dokonanej zmianie został wyznaczony na 06.11.2012 r.

Na przetarg wpłynęło 10 ofert. Cena najdroższej oferty wynosiła 403.440 zł brutto, najtańszej i jednocześnie wybranej **113.160 zł**. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **METROPOLIS ze Szczecina**, z którą w dniu 04.12.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji przypadającym na dzień 05.07.2013 r.

Do dnia 31.12.2012r. poniesiono wydatki w wysokości 113.160 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 113.160 zł.

Dział 750

Administracja publiczna

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu

PLAN-145.000zł

W dniu 12 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęła jedna oferta. W dniu 24 lipca nastąpiło otwarcie ofert i za cenę **95.000 zł** brutto zakupiono samochód marki Skoda Superb od firmy POL-MOT- Auto S.A Oddział Skoda w Łomży ul. Wojska Polskiego 163A

W 2012 r. zakupiono klimatyzator do serwerowni za **10.086 zł**, klimatyzator do WGK za **4.858,50 zł**, skaner za **14.858,40 zł**.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 124.924,90 zł.

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

PLAN- 926.653 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. 22.09.2011 r. została

podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą. Całkowita wartość projektu – 6.454.361,90 zł; dofinansowanie – 5.486.207 zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia projektu – 01.04.2011 r.; termin zakończenia – **31.03.2014 r.** Jest to projekt partnerski.

W ramach zadania został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na Zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej. Wpłynęła tylko jedna oferta od firmy ELTEL Networks S.A., 61-131 Poznań, ul. Kaliska 21. W dniu 10.10.2012 r. została zawarta umowa z w/w wykonawcą, kwota wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi **4.661.700 zł**, termin zakończenia realizacji zadania 15.02.2014 r.

W dniu 20.12.2012 r. Wykonawca przedstawił zgodnie z umową koncepcję budowy sieci. Koncepcja została przedstawiona do analizy i zaopiniowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu.

Przeprowadzono postępowanie do 14 000 euro na:

- Materiały promocyjne
 - Podpisano umowę - w dniu 31 października 2012 r.
 - Wykonawca - Grafpol Agnieszka Blicharz – Krupińska, Wrocław
 - Wartość umowy - **Brutto - 25.707 zł**

- Obsługa trzech konferencji
 - Podpisano umowę - w dniu 31 października 2012 r.
 - Wykonawca - GREEN STREAM COMMUNICATION S.A., Warszawa
 - Wartość umowy - **Brutto - 19.751 zł**

- Publikacja 3 artykułów sponsorowanych
 - Podpisano umowę - w dniu 19 grudnia 2012 r.
 - Wykonawca - Media Regionalne Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.
 - Wartość umowy - **Brutto - 21.821,18 zł**

Usługi doradcze i zatrudnienie personelu w ramach umowy partnerskiej z Euro Nation

- Koordynatora projektu
- Nadzoru technicznego (nadzór inwestorski)
- Menadżera promocji
- Informatyka

Wydatkowano – 52.400 zł, na usługi doradcze i wynagrodzenie personelu partnera.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 257.147 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 257.147 zł.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap PLAN- 4.000 zł

Wydatkowano – 3.690 zł, na wykonanie analizy finansowej projektu.

W dn. 21 września 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu i trwa jego ocena.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem zakresu projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” o nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 z dnia 22.09.2011 r.

CEL GŁÓWNY projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród: 150 gospodarstw domowych, 10 rodzin zastępczych, 19 kwalifikowanych jednostek podległych z grupy docelowej POIG 8.3, na terenie Miasta Łomża przez dostarczenie Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 144Kbit/s wraz z wyposażeniem w sprzęt IT w ramach działań koordynacyjnych w okresie 18 miesięcy realizacji+5 lat trwałości projektu, jako przedsięwzięcie uzupełniające a zarazem komplementarne do I etapu realizacji.

Grupy docelowe do których skierowany będzie projekt :

- 150 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do wsparcia w ramach w ramach systemu świadczeń rodzinnych, w szczególności, w których jest wychowywane dziecko niepełnosprawne lub mieszka w nim osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
- 10 rodzin zastępczych
- w ramach działań koordynacyjnych: 17 szkół, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, Centrum Pieczy Zastępczej.

Działania koordynacyjne to m.in. zakup komputerów 137, tablic i wielofunkcyjnych urządzeń 18/19, w które wyposażone zostaną placówki oraz do których dostarczony zostanie Internet.

Działania: zakup komputerów, szkolenia mają przybliżyć młodzieży i pozostałym uczestnikom nowoczesne technologie IT, a wiedzę z zakresu cyfrowego z nich korzystania przełożą trenerzy/pedagodzy podczas szkoleń.

Specyfikacja wsparcia:

- dostęp do Internetu przez 18 miesięcy oraz zakup komputerów (150 gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne i 10 rodzin zastępczych po 2 komputery);
- dostęp do Internetu przez 18 miesięcy oraz zakup 137 jednostek zestawów komputerowych dla 18 placówek podległych gminie w ramach działań koordynacyjnych;
- ok. 19 urządzeń drukujących i tablic multimedialnych;
- szkolenia.

Wszystkie urządzenia otrzymają wymagane oprogramowanie niezbędne do obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji, publikacji, itp.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.690 zł.

4. Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców

PLAN – 160.000 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę pokoju nr 1 na salę operacyjną Urzędu Miejskiego w Łomży, przeznaczoną do obsługi klientów w Centrum Obsługi Mieszkańców w zakresie wydawania prawa jazdy, ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej. Przy planowaniu wstępny koszt tej inwestycji oszacowano na 120 000 zł. Na etapie projektu okazało się, że koszt przebudowy będzie wyższy przypuszczalnie o kwotę 40.000 zł. Przetarg nieograniczony ogłaszano dwukrotnie. Na pierwszy przetarg nie wpłynęła ani jedna oferta. Na drugie ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Stare Kupiski z ceną oferty: **159.285 zł.**

Uzasadnieniem dokonanego wyboru było następujące: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu przetargowym, a zaproponowana cena mieściła się w kwocie środków w budżecie Miasta. W dniu 11 grudnia 2012 r. przeniesiono środki budżetowe w kwocie 159.285,00 zł brutto na środki niewygasłe na rok 2013. Termin wykonania zadania inwestycyjnego p.n. „Remont istniejącego pomieszczenia nr.1 (parter) - sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży” ustalono do 28 lutego 2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 159.285 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 159.285 zł.

5. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz. II, administracja samorządowa

PLAN- 83.940 zł

Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego.

W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 130 Partnerów (JST) wraz z Jednostkami Podległymi. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia

oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Podległe. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowane zgodnie z zawartą 15 października 2008 r. umową „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe” w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Planuje się realizację projektu w latach 2012-2013.

W pierwszym półroczu 2012 r. w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa" zgodnie z dziennikiem projektu http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/ zrealizowano:

1. 05.01.2012 r. - IZ RPOWP zakończyła ocenę merytoryczną (81pkt) złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletem dokumentów w ramach Indykacyjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne.

2. 28.02.2012 r. - Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kluczowego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/decy_ws_real_proj_wdr_81f675b7.htm

3. 09.05.2012 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. <http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/Przetarg2.aspx?id=1043>

4. 26.06.2012 r. - ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację działań promocyjnych projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

<http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/ZamowienieNieobjeteUstawaPzp.aspx?id=7>

5. 12 września 2012r. - Podpisanie umowy na świadczenie usług Menadżera Projektu w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” pomiędzy Województwem Podlaskim, a konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. i Agnieszka Gębiś - Kancelaria Adwokacka.

Do głównych zadań Menadżera projektu należy m.in. świadczenie wsparcia i doradztwo techniczne na rzecz zespołu projektowego Lidera, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wsparcie działań związanych z dostawami i wdrożeniami na obszarach powiatów i gmin województwa, wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówień w ramach planowanych przetargów oraz wsparcie przy rozliczeniu finansów projektu.

W obecnej chwili: Powołano Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi Beniamin Dobosz - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża. Do zadań Komitetu należy:

1) nadzór nad wdrażaniem Projektu w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem i celami projektu,

2) podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji Projektu,

3) monitoring realizacji wskaźników produktów w ramach poszczególnych działań,

4) rozstrzyganie konfliktów dotyczących realizacji Projektu.

W czerwcu i we wrześniu odbyły się dwa posiedzenia komitetu. Prace Menadżera, Lidera i partnerów nad przygotowaniem dokumentacji do przetargów na 3 serwerownie dla miast: Białegostoku, Łomży, Suwałk. Końcowe ustalenia w sprawie harmonogramu projektu. Powołanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu. W dniu 17 października 2012r. odbyło się spotkanie zespołu koordynatorów oraz konferencja dla wszystkich partnerów projektu. Na konferencji przedstawiono Menedżera projektu, zapoznano ze wstępnym harmonogramem, sposobem realizacji projektu oraz sposobu jego rozliczeń finansowych.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

6. Zakup i montaż billboardu

PLAN- 10.000 zł

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75410

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KM PSP

PLAN- 15.000 zł

Zaplanowana kwota została przeznaczona na zakup pneumatycznej kabiny do dekontaminacji.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN- 11.000 zł

Zakupiono 2 szt. Radarowego Miernika Prędkości "ISKRA-1" o numerze fabrycznym 1557/2012 o wartości zakupu i dostawy **10.701 zł**. Dostawcą była firma: VIDEORADAR Sp. z o.o., 62-040 Puszczykowo, ul. Brzozowa 10.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 10.701 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP 10 i PG2)

PLAN- 1.052.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Dofinansowanie zostało przyznane. Prace termomodernizacyjne w SP 10 i PG 2 zostały rozpoczęte w październiku 2012 r. i zakończone zostaną w 2013 r. Rozwiązanie projektowe obejmuje prace uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku (ściany - styropian EPS 70-040 FASADA $\lambda = 0,040$ gr. 14 cm, współczynnik przenikania ciepła: 0,21 – 0,25 W/m²K; ościeża – styropian gr. 2cm. Ściany fundamentowe: styrodur XPS $\lambda = 0,035$ gr. 10 cm oraz wykonanie hydroizolacji. Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8. Projektuje się docieplenie ścian budynku od poziomu ław fundamentowych polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt ekstrudowanych (docieplenie metodą lekką-mokrą), demontaż istniejących i montaż nowych studzienek piwnicznych doświetlających. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, itp. docelowo (po przełożeniu) zostaną zachowane na elewacji. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. Oraz ponowny montaż nowych. Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3$ W/m²K (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe ze szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne – z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne

wymieni się na aluminiowe – szyba P2 obustronnie – o współczynniku przenikania ciepła $U=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Projektuje się modernizację kominów poprzez uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych czapek betonowych, pokrycie czapek papa oraz obróbki blacharskie na krawędziach, zabezpieczenie otworów siatką. Projektuje się docieplenie dachu styropapą o grubości styropianu min 10 cm, 2x papa termozgrzewalna. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego EKOFIBER gr.15 cm, $\lambda = 0,050$; współczynnik przenikania ciepła: $0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Ponadto zostanie wykonany drenaż z rur z tworzyw sztucznych; przykanaliki z rur PCV; studnie chłonne z kręgów betonowych. W budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:

Razem powierzchnia ocieplonych ścian – $8781,56\text{m}^2$, w tym: powierzchnia ścian – $6140,18\text{m}^2$, powierzchnia ościeży: $1301,38\text{m}^2$, powierzchnia ścian piwnic: 1340m^2

Powierzchnia ocieplonego stropodachu, stropodachu wentylowanego i strop nad podcieniem – 4686m^2

Powierzchnia okien – $1537,42\text{m}^2$, szt. 380; (w tym: okna kondygnacji nadziemnych: $1510,42\text{m}^2$; szt. 335 oraz powierzchnia okien piwnic – 27m^2 ; szt. 45;

Powierzchnia drzwi – $41,349\text{m}^2$; szt. 14;

Powierzchnia drzwi – $14,55\text{m}^2$; szt.4.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

* wykonana została za kwotę **1.300 zł** i opłacona ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego zadania oraz

* wykonano zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i PG 2 oraz dostarczono i zamontowano budki lęgowe za kwotę **12.035 zł**.

Przetarg na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 ogłoszony został we wrześniu. Otwarcie ofert odbyło się 02.10.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 9 ofert z cenami brutto: najniższa - $4.034.196,28 \text{ zł}$ i najwyższa – $6.273.000 \text{ zł}$.

Na wykonawcę robót wybrana została firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 37. W dniu 16.10.2012 r. na realizację robót została podpisana umowa, w której wysokość wynagrodzenia określona jest na kwotę **4.034.196,28 zł** brutto. Umowa ustala dwa terminy wykonania prac:

a/ w roku 2012 wymiana całości stolarki okiennej PCV, montaż nawiewników higrosterowalnych, szpachlowanie i malowanie wewnętrznych ościeży okiennych

b/ pozostałe prace w zakresie termomodernizacji do 30.10.2013 r. – przy czym prace wewnątrz budynku szkoły należy zakończyć w terminie do 15.08.2013 r. celem umożliwienia wykonania prac porządkowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014.

W dniu 18.10.2012 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy.

W dniu 28.10.2012 r. został ustalony z dyrekcją obu szkół harmonogram wymiany stolarki okiennej poszczególnych segmentów.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca robót do końca miesiąca listopada 2012 r. wymienił starą stolarkę okienną drewnianą na okna PCV wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych oraz ze szpachlowaniem i malowaniem ościeży okiennych. Na podstawie kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu prac została opłacona złożona faktura na kwotę brutto **1.038.194,16 zł**.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.051.529,16 zł.

2.Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 PLAN- 29.000 zł

Zgodnie z procedurami do 14 tys. euro dokonany został zakup z montażem sportowej tablicy elektronicznej za kwotę **28.905 zł**. Dostawa i montaż tablicy zrealizowana została przez firmę Edukacyjne Systemy Komputerowe St. Gardynik, Olszowa 68, Raszyn w wyznaczonym terminie – tablica została odebrana i jest użytkowana.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 28.930,09 zł.

3.Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 PLAN- 460.000 zł

W dniu 15.05.2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania „Wykonanie remontu i przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – roboty elektryczne i budowlane”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.05.2012 r.

Na przetarg wpłynęło siedem ofert z cenami brutto: najniższą 346.915,03 zł i najwyższą 479.990,54 zł.

Trzy oferty zostały odrzucone.

Na wykonawcę robót wybrano Konsorcjum firm Lider: MADBUD spółka jawna J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak, Piątница; Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Chojnowski” Jan Chojnowski Łomża - z ceną oferty brutto **417.517,03 zł**.

W dniu 26.06.2012 r. została podpisana umowa na realizację robót z terminem wykonania do dnia 15.08.2012 r.

Zadanie wykonano w terminie umownym. Zakres wykonanych robót zgodny z projektem: budowa nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych, korytarzach, szatniach, zainstalowano nowe oprawy oświetleniowe i rozdzielnie elektryczne. Ponadto zrealizowane zostało dodatkowe zamówienie o następującym zakresie: zakup i wymiana drzwi w pomieszczeniach klasowych 30szt, modernizacja sklepiku szkolnego, modernizacja holu przed halą sportową, wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i gniazdkowych w dodatkowych pomieszczeniach. Roboty z tego zakresu zostały wykonane i odebrane w dniu 09.10.2012 r. koszt tych robót wyniósł **37 000,86 zł**.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 454.517,89 zł.

4.Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4 PLAN- 400.000 zł

Zlecenie na wykonania zadania (na kwotę: **395 000 zł**) została przekazane dla MPGKiM w Łomży w dniu 10.07.2012 r. Termin realizacji – 15.11.2012 r.

W dniu 20.07.2012 r. został przekazany plac pod realizację inwestycji. W dniu 11.10.2012 r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Inwestycja została zrealizowana w całości.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 390.383,35 zł.

5.Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) PLAN- 43.750 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Szkole Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2.

W dniu 5.12.2012 r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy w/w szkołach. W dniu 14.12.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły od pięciu firm. Najniższa cena brutto oferty to 8.856 zł, najwyższa 72.570 zł

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B, 95 – 061 Dmosin, z ceną **8.856 zł**.

W dniu 31.12.2012 r. została podpisana umowa z termin realizacji zamówienia do 15.06.2013 r.

W dniu 17.01.2013 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Biura Projektowego z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Wydziału Inwestycji i Oświaty dotyczącej opracowania dokumentacji.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 43.750 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 43.750 zł.

6. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7
PLAN- 0 zł

Została uzgodniona koncepcja sali sportowej przy SP 7 z dyrekcją szkoły. Ze względu na trudności z pozyskaniem środków na realizację odstąpiono od opracowania dokumentacji w 2012 r.
Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

7. Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7
PLAN-5.900 zł

Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przesunięto do realizacji na 2013 r.
Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120
Licea Ogólnokształcące

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)
PLAN-634.095 zł

Miasto pozyskało środki z Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach dotacji z zakresu ochrony zabytków na 2012 rok, w kwocie 29.000 zł na realizację zadania obejmującego remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego). Umowa o dotację została podpisana 10.05.2012 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisany został Aneks z Zarządem Województwa w dniu 30.05.2012 r. Planowane rozliczenie dotacji - do końca 2012 roku.

Trwa remont i modernizacja auli w zakresie instalacji elektrycznych multimedialnych oraz technologii sceny według umowy z roku 2011. Wartość robót wg umowy wynosi **538.740 zł**. Wykonawca firma DELTA z Białegostoku w 2012 r. wykonała instalacje podtynkowe. Dalsze prace będą mogły być prowadzone w trakcie prac budowlanych. Natomiast montaż sprzętu i urządzeń oraz uruchomienie możliwe będzie po zakończeniu prac budowlanych. Sporządzono Aneks do umowy dopasowując terminy zakończenia prac do terminów umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

W dniu 18.01.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego pn „ Remont i modernizacja ZSO (I LO) w Łomży w tym aula w zakresie wymiany stropu auli oraz aranżacji jej wnętrza” z Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków, A. Wszeborowski, Łomża, na kwotę brutto **18.500 zł**. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym tj. do dnia 20.02.2012 r.

Na wykonanie robót budowlanych przeprowadzono przetarg nieograniczony, w którym otwarciu ofert odbyło się w dniu 02.04.2012 r. Na przetarg wpłynęło trzy oferty – wybrano ofertę firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Białymstoku.

W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa z w/w firmą na kwotę brutto **425 503,64zł** i terminem realizacji do 14.08.2012 r. Środki na realizację tej umowy przewidziane są w Dziale 90021 Rozdział 92120 § 4270.

W trakcie rozbiórki stwierdzono konieczność rozszerzenia zakresu robót (wykonanie 100% nowych tynków, wykonanie szpałdowań wnek w murze i wykonanie nowych żelbetowych belek nadproży okiennych). Spowodowało to opóźnienia w stosunku do planowanych terminów realizacji. Ponadto wykonawca pomimo ciągłych monitów prowadził roboty w słabym tempie. Stan zaawansowania robót podstawowych na 31.10.2012 r. wyniósł ok. 30%, natomiast roboty dodatkowe zostały wykonane w całości. Wartość robót dodatkowych – **45.167 zł**.

W dniu 10.12.2012 r. Wykonawca (PPKZ S.A. O/Białystok) odstąpił od umowy motywując ten krok „brakiem współpracy z Zamawiającym”. Miasto Łomża wszczęło procedurę rozliczenia inwestycji na dzień 10.12.2012 r. Na dzień 30.11.2012 r. zafakturowano od początku budowy: **274.120,80 zł**, pozostało wolnych środków: **151.383,12 zł**. Wykonawcy potrącono z wynagrodzenia kwotę **177.068,30 zł**, tj. kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania licząc od 11.10.2012 r. do dnia 10.12.2012 r, 10% za odstąpienie od umowy, utracone dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i należności podwykonawcy. Trwa ostateczne rozliczenie z PPKZ.

Po odstąpieniu od umowy przez PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Białymstoku na nie zrealizowany zakres robót przez w/w wykonawcę w dniu 24.12.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie remontu auli. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.01.2013

roku i w tym samym dniu dokonano rozstrzygnięcia postępowania. Wpłynęły dwie oferty z cenami brutto 129.955,06 zł i 146.393,49 zł. Treść oferty z niższą ceną nie odpowiadała treści SIWZ i oferta została odrzucona. Na wykonawcę robót wybrano firmę: Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków, A. Wszeborowski z Łomży. W dniu 25.01.2013 r. zawarta została umowa na kwotę **146.393,49 zł**, termin wykonania robót do 28.02.2013 r. Plac budowy został przekazany ROKZ A. Wszeborowski w dniu 25.01.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 581.839,02 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 558.400 zł (remont i modernizacja instalacji elektrycznej).

2. Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) PLAN – 81.250 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Zespole Szkół Weterynaryjnych, Zespole Szkół Mechanicznych oraz opracowana dokumentacja odwodnienia terenu wokół budynku Szkoły Weterynaryjnej.

W dniu 5.12.2012 r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy w/w szkołach. W dniu 14.12.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły od pięciu firm. Najniższa cena brutto oferty to 18.327 zł, najwyższa 183.270 zł

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B, 95 – 061 Dmosin z ceną **18.327 zł**.

W dniu 31.12.2012 r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 15.06.2013 r.

W dniu 17.01.2013 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Biura Projektowego z przedstawicielami poszczególnych szkół oraz Wydziału Inwestycji i Oświaty dotyczącej opracowania dokumentacji.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 82.250 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 82.250 zł.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka dla II LO) PLAN- 6.700 zł

Dokonano zakupu w formie zapytania ofertowego, w dniach 13-14.12.2012 r. otrzymano 3 oferty. Wybrano ofertę „ProCop”-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek, Aleja Legionów 141C 18-400 Łomża z ceną **6 700 zł**.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.700 zł,

4. Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży PLAN- 225.703 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej poprzedziło wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Przetarg na w/w zakres został ogłoszony 22.09.2011 r. z terminem zakończenia 15.12.2012 r.

Na podstawie umowy nr 250/2011 z dnia 27.12.2011 r. firma IZIS z Białej Podlaskiej wykonała ratunkowe badania archeologiczne na obszarze przeznaczonym pod budowę sali sportowej. Prace zostały wykonane w terminie 10.06.2012 r. i odebrane w dniu 22.06.2012 r. Zgodnie z umową wyniki badań zostały opracowane do 15.12.2012 r.

W związku z badaniami dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, płyty fundamentowej i ogrodzenia murowanego za kwotę **8.610 zł**.

W dniu 04.10.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Do dnia 15.10.2012 roku na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 9 ofert, spośród których wybrano najkorzystniejszą - Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. „INWESTPROJEKT”, ul. Waszyngtona 22; 15-269 Białystok z ceną brutto **86.100 zł**. W dniu 29.10.2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 29.04.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 129.022,57 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 86.100 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach.

PLAN- 170.000 zł

Planowana kwota jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego oraz parking przy PP nr 8 i PP nr 2.

W procedurze do 14 tys. euro wybrano firmę Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na opracowanie dokumentacji budowy parkingów przy PP nr 8 i PP nr 2.

W dniu 15.03.2012 r. podpisano umowę na kwotę 21.598,80 zł. W związku z uzasadnionym rozszerzeniem zakresu opracowań zmianie uległ ich koszt na kwotę **28.978,80 zł** i termin wykonania na 31.10.2012 r. Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie.

W dniu 25.07.2012 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego. W wyniku w/w postępowania na wykonawcę przedmiotowych dokumentacji wybrano DOM-BUD, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki. W dniu 17.08.2012 r. zawarta została umowa na kwotę **129.150,00 zł**, termin wykonania opracowań 17.02.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 160.778,80 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 131.800 zł.

2.Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO

Nr 5 w Łomży

PLAN- 193.468 zł

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację wyposażenia oraz kształcenie w nowoczesnych kierunkach zawodowych potrzebnych na rynku pracy. Projekt jest dofinansowany z RPOWP 2007-2013. Koszt ogółem: 264.000 zł, dofinansowanie planowane: 172.211 zł. Lata realizacji: 2012 + 2013.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2010-2012 wynosi 246.530,43 zł.

Wartość dofinansowania: 160.244,77 zł, co stanowi 65 % wydatków kwalifikowanych. W tym w 2012 r. zrealizowano z dofinansowania ze środków RPO- 160.244,77 zł. Wkład własny 86.285,66 zł, dotyczy realizacji całości projektu w latach 2010-2012, w tym w roku 2012 zrealizowano w ramach wkładu własnego na kwotę: 20.557,16 zł.

W ramach projektu w roku 2012 zostały wyposażone w 3 pracownie dydaktyczne:

1. Pracownia toczenia i frezowania z wykorzystaniem CNC (komputery, licencje, tablice interaktywne);
2. Pracownia hotelarska i obsługi konsumenta (meble recepcyjne, laptop, telewizor, odtwarzacz dvd, fax, ksero, telefon itp. projektor multimedialny, ekran, stoły konferencyjne krzesła, pokrowce na krzesła, obrusy, ubiór i wyposażenie kelnera, sztucce itp.)
3. Pracownia elektrotechniki, elektroniki samochodowej i diagnostyki samochodowej (3 zestawy do badania zespołu pojazdu samochodowego, zestawy przyrządów do oceny stanu technicznego pojazdu, oscyloskopy)

Zakupy były realizowane w ramach przetargu nieograniczonego a usługi-prace adaptacyjne w pracowni hotelarskiej malowanie szpachlowanie przez zapytanie ofertowe (postępowanie do 14.000 euro).

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 165.273 zł.

Dział 851
Ochrona zdrowia

Rozdział 85111
Szpital ogólny

1. Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup kolonoskopu.
PLAN- 50.000 zł

Zakup wideokolonoskopów dokonany był w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro zgodnie z ustawą PZP.

Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i uruchomienie 2 wideokolonoskopów do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego.

Spośród dwóch złożonych ofert wybraną ofertę z najniższą wartością brutto, tj. OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o., ul. Suwak 3, 02 - 676 Warszawa - wartość oferty – **105.624 zł.**

Podpisanie umowy z w/w Wykonawcą odbyło się: 10.12.2012 r.

Rodzaj zakupionej aparatury: CF-Q165I Wideokolonoskop szt 2 x 52.812 zł., w tym: **50.000 zł** dotacja Urzędu Miasta w Łomży oraz **55.624 zł** środki własne Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Przedmiot postępowania jest dostarczony, uruchomiony i wykorzystywany. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 50.000 zł.

Dział 852
Pomoc społeczna

Rozdział 85203
Ośrodki wsparcia

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ŚDŚ
PLAN – 15.000 zł

Zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe. Przyznaną dotację przeznaczono na zakup schodolazu gąsienicowego TK-100 za **10.349 zł** od firmy REHA TEAM, ul. Paprotna 8; 51-117 Wrocław oraz kwotę **4.651 zł** na zakup zestawu multimedialnego, składającego się z tablicy interaktywnej i projektora od firmy NORDOCOM ŁOMŻA, ul. Bema 23; 18-400 Łomża.
Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Klub seniora
PLAN- 15.129 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w 2012 r. dokonał wydatku inwestycyjnego na kwotę 15.129 zł. w R.85203- Klub Seniora § 6060. Zakupiono kocioł warzelny elektryczny.
Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.129 zł

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym Bursa szkolna nr 1
PLAN- 1.658.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Dofinansowanie zostało przyznane. Prace termomodernizacyjne w Bursie szkolnej nr 1 zostały wykonane w 2012 roku. Planowane zakończenie całego projektu – w 2013 r. Rozwiązanie projektowe w zakresie budynku Bursy Szkolnej nr 1 obejmowało prace termomodernizacyjne uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.:– docieplenie ścian i remont elewacji budynku (ściany - styropian EPS 70-040 FASADA $\lambda= 0,040$ gr. 14cm, współczynnik przenikania ciepła: 0,21 – 0,25 W/m²K; ościeża – styropian gr. 3cm. Ściany fundamentowe: styrodur XPS $\lambda=0,035$ gr. 10cm) oraz wykonanie hydroizolacji. Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5. Wykonano docieplenie ścian budynku od poziomu ław fundamentowych polegające na ociepleniu płytami ekstrudowanymi (docieplenie metodą lekką-mokrą). W trakcie docieplania ścian piwnicznych - demontaż istniejących i i montaż nowych studni doświetlających okna piwniczne. Tynk elewacyjny został wykonany jako cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Został wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych. Nastąpił demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3$ W/m²K (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostały wstawione okna antywłamaniowe z szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne - z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieniono na aluminiowe – szyba P2 obustronnie o współczynniku przenikania ciepła $U=1,5$ W/m²K. Wykonano modernizację kominów poprzez uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych czapek betonowych, pokrycie czapek papą oraz obróbki blacharskie na krawędziach, zabezpieczenie otworów siatką. W/w prace są związane z remontem i dociepleniem stropodachu i były niezbędne przy remoncie stropodachu. Wykonano docieplenie dachu o grubości styropianu 15 cm, $\lambda= 0,040$; 2x papa termozgrzewalna, współczynnik przenikania ciepła: 0,22 W/m²K. Została wykonana wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych, montaż nowych grzejników płytowych, a także drenaż z rur z tworzyw sztucznych, przykanaliki z rur PCV, studnie chłonne z kręgów betonowych .

W budynku Bursy szkolnej nr 1 uzyskano następujące efekty rzeczowe:

Razem powierzchnia docieplonych ścian – 3.444,11m², w tym: powierzchnia ścian- 2.083,32m²; powierzchnia ościeży: 490,79m²; powierzchnia ścian piwnic:870m²

Powierzchnia docieplonego stropodachu 1.932,71m²

Powierzchnia okien – 596,67m², szt. 244 w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 579,35m²; szt. 198 oraz okna piwnic –17,32m²; szt. 46;

Powierzchnia drzwi – 14,55m²; szt.4.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

* wykonana została za kwotę **900,00 zł** i opłaconą ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego zadania oraz

* wykonano zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i PG 2 oraz dostarczono i zamontowano budki lęgowe za kwotę **5.800 zł**.

Przetarg na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy szkolnej nr 1 ogłoszony był czerwcem. Otwarcie ofert odbyło się 09.07.2012 r. Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 4 oferty.

Na wykonawcę robót wybrana została firma: Mroczkowski Krzysztof P.UH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 37. W dniu 19.07.2012 r. na realizację robót została podpisana umowa, w której wysokość wynagrodzenia określona jest na kwotę **1.573.594,80 zł** brutto. Termin wykonania prac 30.10.2012 r. Roboty były prowadzone zgodnie z harmonogramem i umową.

W trakcie prowadzenia robót okazało się zasadne wykonanie robót dodatkowych (wymiana starego uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej, w zakresie robót elektrycznych: demontaż istniejących opraw zewnętrznych na ścianach budynku i montaż nowych, wykonanie robót budowlanych w zakresie balkonów, nowego zejścia do siłowni, wymiana balustrad tarasów, wymiana dodatkowych okien) i udzielono na ich wykonanie zamówienia wykonawcy robót podstawowych na kwotę **77.498,81 zł**.

Wykonawca zgodnie z umową podstawową i umową na roboty dodatkowe zakończył roboty w terminie umownym tj. do 30.10.2012 r. W listopadzie dokonano odbioru końcowego robót.
Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.657.793,61 zł.

2. Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej nr 1

PLAN – 644.240 zł

W dniu 03.08.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację kuchni Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży. Na przedmiotowy przetarg do dnia 04.09.2012 r. wpłynęły dwie oferty, z których wybrano najkorzystniejszą - Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Dociepleń z Łomży z ceną **598 832,01 zł** brutto. W dniu 16.10.2012 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę równą cenie oferty i terminem realizacji robót do 28.12.2012 r.

W dniu 17.10.2012 r. został przekazany plac budowy dla Wykonawcy.

W dniu 14.12.2012 roku skierowano do Wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na wykonanie robót dodatkowych nie uwzględnionych w podstawowym zamówieniu: izolacja pozioma przeciwwodna posadzek w pomieszczeniach mokrych, wykonanie nowych podłoży pod posadzki w piwnicy, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian wewnętrznych. W dniu 18.12.2012 roku Wykonawca Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Dociepleń z Łomży złożył ofertę zgodną z zaproszeniem na kwotę 17 581,13 zł netto plus 8 % VAT razem **18 987,62 zł** brutto. W dniu 21.12.2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji 28.12.2012 r.

W związku z wystąpieniem w/w robót dodatkowych przedłużono aneksem nr 1 z dnia 21.12.2013 r. końcowy termin zakończenia robót do 20.01.2013 r. Roboty zakończono w wyznaczonym terminie.

Do 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 617.819,70 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 278.194 zł.

3. Zakup schodołazu (Bursa Szkolna nr 3)

PLAN – 15.500 zł

Zakup schodołazu dokonano w 2012 r. w procedurze zapytania ofertowego. Otrzymano 5 ofert, z których wybrano ofertę firmy EUROMOBIL Sp. z o.o., Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny za kwotę **15 500,00 zł.** (7750,00 zł fundusz inwestycyjny-7750,00 zł dofinansowanie PFRON).

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.500 zł.

4. Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie szkolnej nr 3

PLAN-176.574 zł

W dniu 16.05.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na prace budowlane dotyczące przystosowania trzech łazienek dla osób niepełnosprawnych. W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Szczepan Kijewski Stare Kupiski ul. Ogrodowa 35. Umowę nr 1/BS3/2012 podpisano w dniu 20 czerwca 2012 r. na kwotę 150.370,43 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł **166.954,05 zł** (91.768,84 zł -środki inwestycyjne, 75.185,21 zł dofinansowanie PFRON).

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 166.954,06 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż

niebezpieczne
PLAN- 235.000 zł

2. Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne
PLAN- 260.000 zł

Kwota 495.000 zł stanowi koszt robót naprawczych na kwaterach innych niż niebezpieczne. Roboty będą prowadzone w ramach projektu dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności - „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I”. Do końca 2012 r. został wybrany Wykonawca robót - firma BIK-PROJEKT SP. z o.o. z Łomży za kwotę **479.700 zł** brutto. Termin wykonania robót - 30.04.2012 r.

Do 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 260.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 260.000 zł. Pozostała część zadania realizowana ze środków unijnych (PLAN 235.000 zł).

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 40.000 zł

Zakład Energetyczny przebudowuje swoją sieć energetyczną likwidując stare słupy, na których umieszczone było oświetlenie uliczne. W związku z tym zachodzi konieczność budowy nowego oświetlenia tych ulic.

We współpracy z Rejonem Energetycznym zlecono opracowanie dokumentacji na budowę nowego oświetlenia ulicy Giełczyńskiej. Dokumentacja została opracowana przez firmę „ELAM” Dariusz Jarmoc i Wspólnicy Sp. j. z Białegostoku za kwotę **4.305 zł**, odebrana i opłacona.

W/w firma opracowała dokumentację na budowę oświetlenia ul. Sadowej za kwotę **4.059 zł**, termin wykonania – 30.12.2012 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 18.12.2012 r. i opłacona.

Oświetlenie ulicy Sosnowej – w wyniku przeprowadzonej procedury do 14 tys. euro zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odcinka ul. Sosnowej w rejonie przejścia przez rzekę Łomżyczkę z PIE spółką jawną Jankowski, Sienicki w Łomży, ul. Żabia 6 na kwotę **27.306 zł** brutto i terminem realizacji do 31.12.2012 r.

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 20.12.2012 r. Wartość robót zgodnie z umową.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 35.943 zł.

2. Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej
PLAN – 150.000 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 30.10.2012 r.

Został sporządzony Aneks do umowy z PGE Dystrybucja O/Białystok, gdzie określony został termin realizacji oraz skorygowana wartość po rozstrzygnięciu przetargu przez PGE Dystrybucja. Wartość zadania ostatecznie wyniosła brutto **102.805,37 zł**. Termin realizacji 31.12.2012 r. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie. Fakturę opłacono w styczniu w wysokości zgodnej z Aneksem do umowy.

Do 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 103.000 zł

Rozdział 90095
Pozostała działalność

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika PLAN- 159.500 zł

W etapie I zaplanowanego remontu zrealizowanego w 2011 r. wykonano naprawę posadowienia zabytkowej bramy cmentarnej. Na 2012 r. w etapie II zaplanowano kontynuację remontu bramy oraz naprawę odcinka muru kamiennego długości 26.60 m.

W lutym 2012 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac remontowych z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach konkursu: „na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego”. Można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% wartości robót. Wniosek przeszedł ocenę formalną, nie uzyskał jednak rekomendacji i w związku z tym dofinansowania.

Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły dwie oferty spełniające warunki określone w zamówieniu, z których wybrano korzystniejszą cenowo ofertę firmy: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, 18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 82. Wartość oferty **159.497,58 zł** brutto.

Roboty związane z realizacją II etapu wykonawca rozpoczął w dniu 14.08.2012 r. i zakończył w dniu 8.10.2012 r. Roboty zostały odebrane od wykonawcy w dniu 15.10.2012 r. Łącznie koszt realizacji I i II etapu remontu ogrodzenia wyniósł 232.648.58 zł.

Wykonanie w 2012 r. wyniosło 159.497,58 zł.

2.Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej PLAN-12.000zł

W wyniku wyboru wykonawcy w trybie zamówienia do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska ze Słucza, za cenę brutto **11.562 zł**. Prace związane z przebudową instalacji zostały wykonane w terminie i odebrane przy udziale przedstawiciela MPWIK w dniu 27.04.2012 r.

Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.562 zł.

3.Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej PLAN- 120.000 zł

W 2008 r. została opracowana na zlecenie Miasta Łomża koncepcja rewitalizacji Starego Rynku z programem funkcjonalno-użytkowym istniejącego budynku Hali Targowej. Autor Zenon Zabagło - Atelier ZETTA Białystok przedstawił koncepcje rewitalizacji obiektu Hali Targowej uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poprzez:

- przywrócenie jej historycznego wyglądu na podstawie kwerendy w materiałach archiwalnych z wprowadzeniem elementów nowoczesnych tam, gdzie brak wartości zabytkowej;
- przebudowę obiektu na zewnątrz w zakresie rozwiązań elewacyjnych, wprowadzenie fasad szklanych w parterze aby nadać lekkości bryle;
- przebudowę aranżacji wewnątrz z uwzględnieniem lokali o funkcji usługowej wyższego rzędu;
- zmiana sposobu użytkowania hali na funkcje centrum promocji miasta, usługi gastronomii, handlu pamiątkami, turystyki, wystawiennictwa z możliwością wyjścia na zewnątrz.

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 04.04.2012 r. Wpłynęło cztery oferty – wszystkie przewyższały środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Postępowanie unieważniono.

Na drugi przetarg w dniu 31.06.2012 r. wpłynęło pięć ofert, z których wybrano ofertę z najniższą ceną. Za kwotę: **119.986,50 zł** dokumentację opracuje: Atelier Zetta Zenon Zabagło z Białegostoku. Umowa na wykonanie projektu rewitalizacji i przebudowy hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży została zawarta w dniu 26.06.2012 r. z terminem realizacji zadania do 27.02.2013 r.

Do końca października 2012 trwały prace mające na celu ustalenie i wybór koncepcji rewitalizacji hali. W dniu 06.11.2012 r. została wybrana koncepcja nr VII z przedstawionych w sumie ośmiu. Wartość

inwestycji, która ma powstać w oparciu o wybraną koncepcję wynieść powinna ok. 5,3 mln zł brutto zgodnie z dostarczonymi wraz z koncepcją szacunkowymi wskaźnikami kosztów.
Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 120.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 120.000 zł.

4.Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papeieża Pielgrzymia.

PLAN- 80.000 zł

W dniu 14.12.2012 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie parku imienia Jana Pawła II Pielgrzymia. Wpłynęło 7 ofert z cenami brutto od 28.763,94 zł do 129.150,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze, w wyniku której jeden wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona wybrano w dniu 24.12.2012 r. najkorzystniejszą ofertę – BD Projekt mgr inż. Piotr Doniec z Warszawy z ceną **54.800 zł** brutto. Umowa na wykonanie dokumentacji na urządzenie Parku im. JPil Pielgrzymia w Łomży została zawarta w dniu 04.01.2013 r. z terminem realizacji zadania do 30.05.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 80.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 80.000 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106

Teatry

1. Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży

PLAN- 140.000 zł.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży nie zrealizował w 2012 roku zakupu samochodu.

Szacunkowa wartość zakupu samochodu do transportu osób i dekoracji miała wynieść 250.000 zł. Pozostałe, brakujące środki finansowe miały pochodzić z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sprzedaży samochodu, którym teatr obecnie dysponuje.

Zarówno wniosek teatru, jak i program „Brama na Podlasie”, w ramach którego miał być realizowany zakup samochodu został wysoko oceniony przez ekspertów Ministerstwa i znalazł się na liście do dofinansowania. Ostateczna jednak decyzja należała do Ministra, który miał zupełnie inne priorytety i w wyniku tej decyzji teatr nie został uwzględniony do otrzymania grantu.

Urząd Miejski w Łomży, jak i Teatr w 2012 roku nie posiadał dodatkowych środków finansowych na zakup. W 2013 roku Teatr ponownie będzie aplikował do Ministerstwa o dodatkowe pieniądze. Obecnie stosowny wniosek jest złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oczekuje na ocenę i rozstrzygnięcie.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

PLAN-150.000 zł

W wyniku przetargu została wyłoniona firma z Poznania: SOUND&SPACE Robert Lebioda. Umowa zawarta w dniu 14.05.2012 r. na kwotę **148.092 zł** brutto z terminem realizacji do **15.11.2012 r.** Na przetarg wpłynęło 4 oferty, z których wybrano w/w ofertę z najniższą ceną.

W dniu 15.11.2012 r. Projektant dostarczył dokumentację. Po sprawdzeniu okazała się niekompletna i nieskończona.. Po uzupełnieniu dokumentacji o część sanitarną okazało się, że kosztorysowa wartość inwestycji została znacznie przekroczona w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego, tj. kwoty 8

mln zł brutto i wyniosła ponad 14 mln zł brutto. Należy nadmienić, że o wspomnianym wymogu projektant był poinformowany na spotkaniu roboczym w/s ustalenia koncepcji projektowej, które odbyło się na początku lipca tj. w dniu 04.07.2012 r. i że do wybranej koncepcji przez zamawiającego przedłożył następnie szacunkowe zestawienie kosztów nie przekraczające 8 mln zł brutto. W wyniku obustronnych uzgodnień został zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do 14 lutego 2013 r., aby umożliwić Projektantowi dostosowanie projektu do możliwości inwestycyjnych Zamawiającego.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 148.092 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 148.092 zł.

2.Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN- 0 zł

Przyznana dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dotacja w wysokości 27.560 złotych na zakup nagłośnienia nie została wykorzystana do dnia 30.06.2012 r. Z realizacją zakupów Filharmonia wstrzymuje się do czasu ustalenia koncepcji akustycznych sali koncertowej, w której ma być przeprowadzona modernizacja budynku przy ul. Nowej 2.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92116

Biblioteki

1.Zakup klimatyzatora

PLAN- 6.000 zł

Zakup klimatyzatora dokonała Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Długiej 13 w Łomży za kwotę **5.842,5 zł.**

Rozdział 92118

Muzea

1.Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

PLAN- 300.000 zł

Rozliczenie poniesionych wydatków:

otrzymana dotacja w 2012 r.	- 300.000 zł
poniesione wydatki inwestycyjne 2012 r.	- 300.000 zł
- zakupiono eksponaty muzealne do wystaw stałych Historii i Archeologii	17.540,00
- Model Szukoty do aranżacji wystawy Historii Umowa Nr 1 Firma Modelarstwo Tomasz Poręba	13.000,00
- Herby Łomży do wystawy Historii - Umowa Nr 3 „Tree Line” Paweł Bugaj	3.000,00
- Rekonstrukcja kwatery okiennej (witraż) wystawa Archeologii Umowa AU/2012/01/0001, Mieczysław Mazur	1.540,00
- wydatki poniesione na aranżację wystawy stałej Historii	64.701,02
- wykonanie i montaż ściany ekspozycyjnej Historii F 022/2012 z dnia 11-04-2012 (Umowa Nr 2/2012), Zakład Stolarski Miller Henryk	44.850,00
- wykonanie tablic-plansz ze zdjęciami F 155/2012 z dnia 21-09-2012 Ługowscy Sp.z o.o. Warszawa	5.680,00
- wykonanie aranżacji plastycznej wystawy stałej - Historii miasta Łomży z materiałami w istniejącym stelażu na podst.scenariusza Umowa AU/2012/06/0010 z dnia 01-06-2012 Antoni Mieczkowski; r-k z dnia 21-11-2012	14.171,02
- zakup sprzętu audio-komputerowego do wystawy stałej Historii Umowa Nr 4/2012 F 2167/2012 z dnia 11-04-2012; Office Center	4.450,00
- zakup programu komputerowego i licencji do wystawy stałej Historii F 82/2012 z dnia 31-01-2012 Filmoteka Narodowa wynajem montażowni	10.580,08
	390,00

- F 183/2012 z dnia 27-02-2012 FilMOTEKA Narodowa wydanie mat.do przeglądu, usługi konserwac.taśm itp.	733,00
- R-k 103/03/2012 z dnia 01-03-2012 Archiwum Główne	
Akt Dawnych za wykonanie reprodukcji z wyszukanych dokumentów	423,00
- F 1202000037 z dnia 08-03-2012 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za kasety, płyty, telekino, czas zajęcia magnetowidu	1.164,08
- F 389/2012 z dnia 19-04-2012 FilMOTEKA Narodowa	
udostępnienie do wykonania mater.film. Licencja	4.500,00
- F 155/2012 z dnia 15-11-2012 neoWEB P.Golonko wykonanie prezentacji multimedialnej	3.370,00
- wykonanie regałów do archiwum zakładowego i magazynów muzealnych	
F 13589/2012 z dnia 05-09-2012 „Demart”	6.714,27
- wyposażenie sal wystawowych	28.800,00
- zakup klimatyzatorów - kpl.1	
F 000308/2012 z dnia 28-09-2012; Zakład Instalacyjno Inżynieryjny; Jamielity, Smoliński	
Umowa 8/2012	26.300,00
- wykonanie wsporników do montażu obrazów	
F 000368/2012 z dnia 14-11-2012 Zakład Instalacyjno Inżynieryjny; Jamielity, Smoliński	2.500,00
- wykonanie i montaż stałej zabudowy do pomieszczeń administracyjnych	
F 01/2012 z dnia 20-06-2012 Umowa Nr 5/2012 Zakład Stolarski Jarosław Lewicki	21.500,00
- wykonanie i montaż zabudowy stałej w Sali archeologicznej	
F 048/2012 z dnia 15-10-2012 Umowa 9/2012; Zakład Stolarski Miller	21.750,00
- wydatki inwestycyjne poniesione na zadania objęte ewidencją	
na koncie 080 – „środki trwałe w budowie”	123.964,63
wydatki dotyczą realizacją wystaw stałych Sztuki, Rzeźby i Bursztynu	
- projekt wyposażenia ekspozycyjnego wystawy Stałej Sztuki	
Umowa 2012/06/0006 Teresa Adamowska	2.000,00
- zakup tapety do aranżacji wystawy stałej Sztuki	
F 295/09/2012 z dnia 24-09-2012 Klawikowski Sp.z o.o.	6.296,83
- wykonanie i montaż gablot przeszklonych do wystawy stałej Sztuki	
(Umowa Nr 7/2012), PPHU FRONT-AL. Piórkowski	53.860,00
- wykonanie i montaż paneli stałych i otwieranych i otwieranych do aranżacji wystawy	
stałej Sztuki F 047/2012 z dnia 15-10-2012 Zakład Stolarski Miller; Umowa 6/2012	20.020,00
- Sprzęt plus telewizor do wystawy stałej Sztuki	
F 2012/DET/112/00149 z dnia 18-07-2012 HAVO Sp. Z o.o	4.787,80
F 96/2012 z dnia 26-07-2012; neoWEB P.Golonko	5.000,00
- zakup kiosków multimedialnych do wystawy stałej Bursztynu i Rzeźby	
F 142/2012 z dnia 11-10-2012; neoWEB P.Golonko Umowa Nr 10//2012	32.000,00
<hr/>	
Razem:	300.000,00

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Sztuki, Rzeźby będą kontynuowane w 2013 r.
Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 300.000 zł

Rozdział 92195
Pozostała działalność

1.Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd
PLAN- 0 zł

Zadanie przesunięte do realizacji na 2013 r.

Dział 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92601
Obiekty sportowe

1. Ulepszenie instalacji solarnej – Pływalnia Nr 1
PLAN – 10.000,00 zł

Modernizacja instalacji solarnej została wykonana w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz usprawnienia działania wentylacji mechanicznej. Wykonawcą robót była firma „SANMET” Sp.j. MUŁA, z Łomży.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

1.Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion, budowa parkingu przed hotelem, wykonanie ogrodzenia oraz montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu skoczni- stadion miejski w Łomży

PLAN- 127.440 zł

Przetarg na budowę parkingu przed hotelem wraz z drogą dojazdową oraz wykonanie ogrodzenia odbył się w dniu 11.04.2012 r. Oferty złożyło ośmiu Wykonawców - wybrano ofertę z najniższą ceną tj. **105.366,74 zł** złożoną przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem realizacji do **31.05.2012 r.**

Wykonano drogę wjazdową od ul. Zjazd do stadionu, parking przed hotelem (450 m²) i ogrodzenie odgradzającego hotel od wejścia dla kibiców (68 m).

Po negocjacjach z Wykonawcą za kwotę **22.057,55 zł** wykonano dodatkowo:

- rozbiórkę starego ogrodzenia długości 33.2 m,
- rozbiórkę starej nawierzchni z betonu (100m²),
- wykonano nową nawierzchnię z kostki polbruk (100m²),
- dokonano wymiany starego krawężnika na nowy betonowy (100mb),
- obłożono schody płytkami ceramicznymi (24m²).

Investycja została zrealizowana w całości i odebrana protokołem końcowym.

Łączna wartość wykonanych robót: 127.424,29 zł brutto.

Za środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT, MOSiR zakupił dwa komplety belek na rozbiegu skoczni w dal za kwotę **15.600 zł netto** wraz z montażem przez firmę POLCOURT S.A. z Warszawy.

3.Zakup defibrylatora do Pływalni nr 1 w Łomży

PLAN-8.000 zł

Za kwotę **5.902,51 zł** brutto MOSiR zakupił defibrylator na potrzeby Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.902,51 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1.Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

PLAN-160.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2011 r. Urządzono w trzech miejscach strefy rekreacji dziecięcej: przy ul. Wojska Polskiego 161A, B, C, D, przy ul. Polowej 51, 53, 55 oraz przy ul. Modrzewiowej. Wszystkie place zabaw wykonane zostały przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

Wyposażenie każdego z placów zabaw składa się z:

1. Zestawu zabawowego,
2. Huśtawki,
3. Piaskownicy,
4. Bujaka sprężynowego – 2 szt.,
5. Ławek o konstrukcji stalowej z oparciem,
6. Stalowych koszy na śmieci,

7. Tablicy wraz z regulaminem,
8. Ogrodzenia placu zabaw z wykonaniem dwóch furtek.

W dniu 10.10.2012 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych placów zabaw przy ul. Woj. Polskiego oraz przy ul. Polowej.

Plac zabaw przy ul. Modrzewiowej został zrealizowany do dn. 09.11.2012 r. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 15.11.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 160.000 zł.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji i WSB
oraz informacji uzyskanych z WRF, WOR, WGN, MPGKIM, MPK

opracował: Marek Raszczuk

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży

Marek Raszczuk
mgr inż. Marek Raszczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

B. Dobosz

mgr Beniamin J. Dobosz

Łomża, dnia 30.01.2013 r.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2013 r.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2012 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok pierwotnie uchwalony	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	26 380 932	15 965 282	15 033 813,47	5 439 124	94,17%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 600 000	4 147 643	4 147 642,31	3 757 978	100,00%
		6050	Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	100 000	0			
		6050	Tymczasowe targowisko miejskie	0	191 230	191 230,00		100,00%
		6050	Targowisko miejskie	3 500 000	3 956 413	3 956 412,31	3 757 978	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000	375 000	374 835,63	0	99,96%
		6210	Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	300 000	375 000	374 835,63		99,96%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 950 000	1 343 150	822 948,15	429 485	61,27%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	400 000	229 000	208 282,09	208 260	90,95%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	6 650 000	867 500	368 648,93	218 575	42,50%
		6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężeninina- II etap	6 650 000	867 500	368 648,93	218 575	42,50%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2660B - ul. Poznańska	1 500 000	0			
		6050	Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	80 000	2 650	2 649,78		99,99%
		6050	Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)	320 000	244 000	243 367,35	2 650	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 380 932	10 099 489	9 688 387,38	1 251 661	95,93%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	350 000	730 673	703 879,11	639 512	96,33%
		6050	Przebudowa ul. Żabiej	2 272 000	1 597 000	1 596 399,77		99,96%
		6050	Budowa ul. Polnej i Staszica	2 555 000	1 671 823	1 668 254,62		99,79%
		6050	Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika	470 000	520 000	519 874,53		99,98%
		6050	Budowa ul. Przemysłowej	1 380 000	38 600	32 889,00		85,20%
		6050	Budowa ul. Senatorskiej	1 000 000	727 775	727 470,94		99,96%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	329 082	1 424 161			88,09%
		6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	0	104 414	3 500,00		3,35%
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	0	927 775	893 681,64		96,33%
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka)	0	391 972	357 429,50		91,19%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	137 850	522 457			69,26%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok pierwotnie uchwalony	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku	Wyk. %
		6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	0	37 850	15,02		0,04%
		6057	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	0	119 480	0,00		0,00%
		6059	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	0	365 127	361 827,00	45 127	99,10%
		6060	Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	2 970 000	0			
		6050	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	39 975,00	39 975	79,95%
		6050	Rewitalizacja Starego Rynku- I etap	1 500 000	1 920 000	1 886 339,72		98,25%
		6050	Modernizacja ulicy Śniadeckiego	0	530 000	529 999,00	527 047	100,00%
		6050	Budowa nawierzchni chodników	367 000	367 000	366 852,53		99,96%
	60095		Pozostała działalność	150 000	0	0,00	0	
		6050	Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	150 000	0			
330			Turystyka	7 488 644	8 311 846	8 062 671,30	52 268	97,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 488 644	7 817 397	7 568 237,26	48 332	96,81%
			Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	7 488 644	7 817 397	7 568 237,26	48 332	96,81%
		6057	udział środków UE	2 966 201	4 973 049	4 827 785,54		97,08%
		6059	udział krajowy	4 277 443	2 249 748	2 206 362,87	18 700	98,07%
		6050	wydatki niekwalifikowane	245 000	594 600	534 088,85	29 632	89,82%
	63095		Pozostała działalność	0	494 449	494 434,04	3 936	100,00%
		6050	Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.Zjazd w Łomży	0	477 936	477 921,04		100,00%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)	0	16 513	16 513,00	3 936	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 166 000	3 355 678	3 294 029,53	91 000	98,16%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000	98 800,91	0	98,80%
		6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	100 000	100 000	98 800,91		98,80%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0	1 325 141	1 325 139,35	0	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	0	1 325 141	1 325 139,35		100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 066 000	1 930 537	1 870 089,27	91 000	96,87%
		6210	Rewitalizacja budynków komunalnych ul.Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156 - dotacja dla MPGKiM	1 216 000	1 216 000	1 199 989,59		98,68%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	150 000	91 000	91 000,00	91 000	100,00%
		6210	Modernizacja budynków komunalnych-dotacja dla MPGKiM	700 000	623 537	579 099,68		92,87%
710			Działalność usługowa	0	479 400	115 722,10	113 160	24,14%
	71095		Pozostała działalność	0	479 400	115 722,10	113 160	24,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	230 000	2 562,10		1,11%
		6050	Park Przemysłowy Łomża - I etap	0	249 400	113 160,00	113 160	45,37%
750			Administracja publiczna	6 080 006	1 329 593	544 924,90	416 432	40,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 080 006	1 329 593	544 924,90	416 432	40,98%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok pierwotnie uchwalony	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku	Wyk. %
		6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	145 000	145 000	124 802,90		86,07%
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	5 681 066	926 653	257 147,00	257 147	27,75%
		6057	udział środków UE	4 828 906	669 506			0,00%
		6059	udział środków krajowych	852 160	257 147	257 147,00	257 147	100,00%
		6050	Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców	0	160 000	159 285,00	159 285	99,55%
		6050	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	130 000	4 000	3 690,00		92,25%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa	83 940	83 940			0,00%
		6060	Zakup i montaż billboardu	40 000	10 000			0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	15 000	26 000	25 701,00	0	98,85%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000,00	0	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP	15 000	15 000	15 000,00		100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0	11 000	10 701,00	0	97,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	10 701,00		97,28%
801			Oświata i wychowanie	6 061 000	3 150 966	3 093 974	901 300	98,19%
	80101		Szkoły Podstawowe	4 926 000	1 969 750	1 969 110,49	43 750	99,97%
		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP Nr 10, PG Nr 2)	3 620 000	1 052 000	1 051 529,16		99,96%
		6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9	66 000	29 000	28 930,09		99,76%
		6050	Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5	500 000	454 600	454 517,89		99,98%
		6050	Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	400 000	390 400	390 383,35		100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2)	125 000	43 750	43 750,00	43 750	100,00%
		6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	200 000	0			
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7	15 000	0			
	80120	6050	Licea Ogólnokształcące	635 000	817 748	798 811,59	725 750	97,68%
		6050	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	435 000	594 095	581 839,02	558 400	97,94%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO)	0	81 250	81 250,00	81 250	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka dla II LO)	0	6 700	6 700,00		100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok pierwotnie uchwalony	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku	Wyk. %
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży	200 000	135 703	129 022,57	86 100	95,08%
	80195		Pozostała działalność	500 000	363 468	326 051,89	131 800	89,71%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	500 000	170 000	160 778,80	131 800	94,58%
			Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	0	193 468	165 273		85,43%
		6067	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	0	172 211	144 715,93		84,03%
		6059	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	0	3 500	2 985,76		85,31%
		6069	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	0	17 757	17 571,40		98,95%
		6067	Bezpieczna żywność od pola do stołu - ZSWiO Nr 7	0	0			
851			Ochrona zdrowia	0	50 000	50 000,00	0	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0	50 000	50 000,00	0	100,00%
		6220	dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup kolonoskopu	0	50 000	50 000,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	0	30 129	30 129,00	0	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0	30 129	30 129,00	0	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ŚDS	0	15 000	15 000,00		100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Klub Seniora	0	15 129	15 129,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 494 314	2 458 067,37	278 194	98,55%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	2 494 314	2 458 067,37	278 194	98,55%
		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000)	0	1 658 000	1 657 793,61		99,99%
		6050	Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr 1	0	644 240	617 819,70	278 194	95,90%
		6060	zakup schodotłazu (Bursa Szkolna Nr 3)	0	15 500	15 500,00		100,00%
		6050	Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej Nr 3	0	176 574	166 954,06		94,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 000	1 056 500	770 002,58	563 000	72,88%
	90002		Gospodarka odpadami	0	495 000	260 000,00	260 000	52,53%
		6057	Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne	0	235 000			0,00%
		6059	Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne	0	260 000	260 000,00	260 000	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	190 000	138 943,00	103 000	73,13%
		6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	40 000	35 943,00		89,86%
		6050	Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN - 15 kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	0	150 000	103 000,00	103 000	68,67%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok pierwotnie uchwalony	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku	Wyk. %
	90095		Pozostała działalność	352 000	371 500	371 059,58	200 000	99,88%
		6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	170 000	159 500	159 497,58		100,00%
		6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	12 000	12 000	11 562,00		96,35%
		6050	Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	120 000	120 000,00	120 000	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma	50 000	80 000	80 000,00	80 000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 560	596 000	453 934,50	148 092	76,16%
	92106		Teatry	140 000	140 000	0,00	0	0,00%
		6220	Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	140 000	140 000			0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	177 560	150 000	148 092,00	148 092	98,73%
		6050	Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	150 000	150 000	148 092,00	148 092	98,73%
		6220	Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	27 560	0			
	92116		Biblioteki	6 000	6 000	5 842,50	0	97,38%
		6220	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	5 842,50		97,38%
	92118		Muzea	300 000	300 000	300 000,00	0	100,00%
		6220	Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	300 000	300 000	300 000,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000	0	0,00	0	0,00%
		6220	Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd	30 000	0			
926			Kultura fizyczna	227 440	305 440	297 522,27	0	97,41%
	92601		Obiekty sportowe	0	10 000	10 000,00	0	100,00%
		6050	Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia Nr 1	0	10 000	10 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	127 440	135 440	127 522,27	0	94,15%
		6050	Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion, budowa parkingu przez hotelem, wykonanie ogrodzenia oraz montaż dwóch belek na skoczni w dal	127 440	127 440	121 619,76		
		6060	Zakup defibrylatora do Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży (MOSIR)	0	8 000	5 902,51		
	92695		Pozostała działalność	100 000	160 000	160 000,00	0	100,00%
		6050	Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	100 000	160 000	160 000,00		
			OGÓLEM	49 524 582	37 151 148	34 230 491,99	8 002 570	92,14%

