

**Pan Janusz Mieczkowski
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa Kulturowego**

Zgodnie z planem pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2014 rok, przekazuję informację dotyczącą przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Mirosława Kluczek

Łomża 2014.08.12

Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

Lp.	Nazwa szkoły	Planowane remonty i inwestycje	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Połączenie dwóch sal lekcyjnych w dużą salę do uroczystości szkolnych i zajęć wf-u.	Wyburzenie ścianki działowej i wykonanie ścianki przesuwnej. Wymiana posadzki w obu salach, malowanie sal. Termin wykonania inwestycji 14.08.2014 r.
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły.	Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich. Wykonanie izolacji folią dachową. Termin zakończenia robót mija 20.08.2014 r
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Modernizacja korytarza I-go piętra szkoły.	Modernizacja kortarza I-go piętra budynku polegająca na malowaniu ścian i sufitu korytarza i wymianie posadzki korytarza z płytek pcv na wykładzinę zgrzewaną. Termin wykonania inwestycji ustalono na dzień 10.08.2014 r Prace komisji odbiorowej w dniu 13.08.2014
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	Malowanie sal lekcyjnych przy hali sportowej. Remont ścian i sufitów sal lekcyjnych polegający na naprawie pęknięć tynku i jego pomalow	Termin wykonania robót mija dnia 25.08.2014 r Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Komisja odbiorowa została powołana na dzień 14.08.2014
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	Wykonanie drogi dojazdowej do szkoły wraz z parkingiem	Prace polegające na wykonaniu nowej szerszej drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z parkingiem i niezbędnymi instalacjami usytuowanymi w drodze

Lp.	Nazwa szkoły	Planowane remonty i inwestycje	Uwagi
1	2	3	4
			Termin wykonania robót mija dnia 29.08.2014 r Obecnie trwają prace końcowe przy malowaniu przejść i miejsc parkingowych.
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	Modernizacja łazienki na piętrze budynku szkoły. Wykonanie podziału łazienki na damskie i męskie	Modernizacja polega na podziale istniejącej łazienki na dwie oddzielne łazienki dla chłopców i dziewcząt. Wymiana posadzki na korytarzu przed łazienką. Termin zakończenia robót mija dnia 22.08.2014 r Obecnie trwają prace wykończeniowe.
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	Dostosowanie pomieszczeń piwnicy na szatnie dla dzieci Remont pomieszczenia sali lekcyjnej.	W pomieszczeniach piwnicy wykonano remont ścian i sufitu, wykonano posadzkę z płytek gresu i wykonano instalację oświetleniową. W sali lekcyjnej nr 36 wykonano nową posadzkę z wykładziny zgrzewanej z izolacją termiczną i przeciwwilgociową oraz podkładem betonowym. W dniu 31.07 2014 dokonano odbioru wykonanych prac.
8	Gimnazjum Publiczne Nr 1	Wymiana posadzki korytarza z płytek pcv na płytki gresu, i remont łazienki chłopców.	Wymieniono posadzkę na korytarzu piętra budynku szkoły z płytek pcv na płytki gresu. Wykonano remont łazienki chłopców na II piętrze budynku szkoły. Wymiana okładzin ściennych i podłogi, montaż nowych urządzeń sanitarnych. Wymieniono instalację elektryczną z oświetleniem. Prace zakończono w czerwcu 2014 r.
9	Przedszkole Publiczne Nr 2	Malowanie ścian kuchni, magazynów i pomieszczeń administracyjnych.	Malowanie ścian pomieszczeń placówki. Trwają obecnie prace malarskie.
10	Przedszkole Publiczne Nr 4	Dostosowanie pomieszczeń budynku przedszkola dla potrzeb żłobka	Remont pomieszczeń, malowanie ścian i sufitów, remont posadzek. Dostosowanie pomieszczeń do przepisów ppoż. termin wykonania robót mija dnia 29.08.2014 r

Lp.	Nazwa szkoły	Planowane remonty i inwestycje	Uwagi
1	2	3	4
11	Przedszkole Publiczne Nr 8	Dostosowanie pomieszczeń budynku przedszkola dla potrzeb żłobka	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb żłobka. Podział pomieszczeń i prace wykończeniowe ścian i sufitów. Dostosowanie pomieszczeń do przepisów ppoż. Termin zakończenia robót mija dnia 29.08.2014 r.
12	Przedszkole Publiczne Nr 9	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej z podłączeniem do sieci	Prace wykonane będą w miesiącu sierpniu Obecnie wykonano część instalacji wewnętrznej. Planowane zakończenie robót 25.08.2014
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2014	Demontaż starych i montaż nowych zabawek na placu zabaw. Obecnie trwa montaż zabawek na placu. Termin zakończenia robót upływa w dniu 22.08.2014 r
14	I Liceum Ogólnokształcące	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku.	Wykonanie izolacji fundamentów budynku i wykonanie instalacji odwodnieniowej od strony ul. Brenatowicza Prace zakończono i odebrano w dniu 23.06.2014 r
15	II Liceum Ogólnokształcące	Budowa hali sportowej przy szkole.	Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia robót na koniec października 2014r.
16	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Wyniana stolarki okiennej w salach lekcyjnych	Wymieniono 8 szt okien w salach lekcyjnych. Odbiór robót nastąpił w dniu 24.07.2014
17	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole II etap..	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana instalacji co i elektrycznej z oświetleniem. Lakierowanie i cyklinowanie z częściową naprawą posadzki z parkietu, naprawa i malowanie ścian i konstrukcji dachu. Termin wykonania inwestycji mija dnia. 20.08.2014

Lp.	Nazwa szkoły	Planowane remonty i inwestycje	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
18	Bursa Szkolna Nr 2	Modernizacja pomieszczenia kuchni .Wymiana okładzin ściennych i podłogowych , malowanie ścian i sufitu. Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznej. Wymiana części urządzeń wyposażenia kuchni.	Termin wykonania robót mija dnia 20.08.2014 r.

sporządził:

INSPEKTOR

mgr inż. Janusz Krajewski
 uprawnienia budowlane
 Lcm. 67/88