

Łomża, dnia 10.02.2015 r.

WIN.0008.01.2015

**Rada Miejska Łomży  
Stary Rynek 14  
18-400 ŁOMŻA**

Dotyczy: Informacji na temat wykonania inwestycji w 2014 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2015 r., informację na temat wykonania inwestycji w 2014 r.

Z poważaniem

**PREZYDENT MIASTA**  
*mgr Mariusz Chrzanowski*

Załącznik:

- *Wykonanie inwestycji w 2014 r.*



# Wykonanie inwestycji w 2014 roku

## **Dział 600 Transport i Łączność**

### **Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

#### **1. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży**

##### **PLAN-68.130 zł**

Realizacja zadania znajduje się na etapie prowadzenia negocjacji z inwestorami celem wyłonienia partnera prywatnego na budowę Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Przewidywany termin zakończenia negocjacji i podpisania umowy - IV kwartał 2015 roku.

W dniu 21 sierpnia 2014 r. podpisano umowę z Dragon Partners Sp. z o. o. z Warszawy na opracowanie: Analizy ekonomiczno- finansowej z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia inwestycji Budowa Miejskiego Centrum Handlowo- Komunikacyjnego w Łomży. Wartość umowy to 23.370 zł, termin realizacji – 60 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 23.370,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 23.370,00 zł.*

#### **2. Hala Targowa- dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż. do wymogów PSP**

##### **PLAN- 16.100 zł**

W dniu 24.02.2014 r. po przeprowadzeniu kontroli przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wynikała konieczność:

- wymiany przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne,
- wykonania wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchiowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi,
- montażu trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru.

Instalacja elektryczna p.poż. została wykonana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń p.poż. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uwarunkowali odbiór hali od wykonanie w/w zaleceń. W ostatnim dniu czynności PSP uczestniczyli projektanci z rzeczoznawcą, którzy w odpowiedzi na uwagi Straży Pożarnej stwierdzili, że dokumentację opracowali zgodnie z obowiązującymi przepisami, że żądania PSP wynikają z ich wewnętrznych zaleceń a nie obowiązujących przepisów. Po zakończeniu dyskusji funkcjonariusze PSP podtrzymali swoje stanowisko, że warunkiem odbioru hali jest wykonanie ich zaleceń przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Instalacji Elektrycznej **Antoni Podurgiel** z Suwałk, w zakresie w/w prac elektrycznych za kwotę 16.013,97 zł oraz przez firmę **KURP-DACH** - Kurpie Dworskie, w zakresie rozbiórki i ponownego montażu sufitu podwieszanego za kwotę 3.788,40 zł. Zwrot podatku VAT w kwocie 3.702,88 zł.

Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił w dniu 31.03.2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 16.099,49 zł*

#### **3. Targowisko miejskie – 2013 r.**

##### **PLAN- 1.261.530 zł**

W dniu 09.01.2014 r. Generalny Wykonawca „MASBUD INVEST” Sp. z o. o. z Suwałk wystawił fakturę na kwotę 368.565,93 zł, którą opłacono z wydatków niewygasających 2013 r. przelewając środki dla podwykonawców: KURP-DACH - 362.915,06 zł, MAXIMUS - 4.795,16 zł oraz MPEC - 855,71 zł

W dniu 07.02.2014 r. Generalny Wykonawca „MASBUD INVEST” Sp. z o.o. z Suwałk zgłosił gotowość obiektu do odbioru końcowego. Zamawiający Urząd Miejski w Łomży powołał komisję odbioru końcowego na dzień 10.02.2014 r. Komisja zakończyła swoją działalność w dniu 12.02.2014 r. sporządzając protokół odbioru końcowego całego zadania pn. „Budowa wiaty oraz hali targowej (z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną) targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej”. Za nieterminowe wykonanie zadania naliczone zostały kary umowne w kwocie **376.331,37 zł**. W związku z tym, że MASBUD INVEST nie wpłacił należnych Miastu Łomża kar, wystąpiono w dniu 27.03.2014 r. do Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. z wnioskiem o wypłatę pełnej kwoty (**414.300,00 zł**) wynikającej z Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 953-A-332575 z dnia 28.12.2012 r., na pokrycie kar umownych oraz ewentualnych roszczeń podwykonawców. W kwietniu 2014 r. po licznych ponagleniach UNIQA podjęła decyzję o przyznaniu odszkodowania i przelała 414.300,00 zł na rachunek Miasta Łomża.

W dniu 31.03.2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wydał decyzję nr PINB-7353-1-9-1/2014 i udzielił pozwolenia na użytkowanie z warunkiem wykonania do 30.06.2015 r. – 9 stanowisk postojowych od strony ul. Dworcowej wraz z częścią drogi dojazdowej objętej projektem zagospodarowania terenu.

W dniu 06.03.2014 r. Generalny Wykonawca przekazał Zamawiającemu fakturę końcową nr 1/02/2014 na kwotę 1.176.035,51 zł wraz z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia budowy, w których między innymi załączył wykaz podwykonawców z umowami cesji, którym naliczył kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania. Z załączonego rozliczenia wynikało, że do części podwykonawców trafiłaby kwota 372.395,51 zł, a pozostałe środki w wysokości 803.640,00 zł należałoby przelać na rachunek „MASBUD INVEST”. Urząd Miejski dokonał weryfikacji przedstawionego rozliczenia, którego efektem było wypłacenie podwykonawcom 380.407,26 zł z wydatków niewygasających z upływem 2013 r., a pozostałe 795.628,25 zł pozostawiono do czasu rozstrzygnięcia przez sąd - komu się należą. Łącznie z wydatków niewygasających z upływem 2013 r. w pierwszym półroczu 2014 r. zapłacono **755.973,19 zł**, z kwoty tej uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 140.051,90 zł.

Do końca roku Miasto Łomża wypłaciło na podstawie prawomocnych wyroków sądowych dla podwykonawców z umowami cesji kwotę 772.697,82 zł oraz dla podwykonawców bez umów cesji kwotę 495.358,97 zł. Łącznie wypłacono kwotę **1.268.056,79 zł**, z kwoty tej uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 169.721,46 zł. Pozostałe na zadaniu środki w wysokości 163.194 zł zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających do czasu rozstrzygnięcia przez sąd trwającej sprawy z powództwa firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski z Łomży.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **1.261.529,33 zł**, w tym wydatki niewygasające - 163.194,00 zł.*

## **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

### **1. Modernizacja myjni w bazie MPK ZB**

#### **PLAN- 20.000 zł**

Myjnia została wybudowana w 1994 r. i była mocno wyeksploatowana. Przystosowana była do starych autobusów Jelcz i Autosan. Mycie nowych autobusów Volvo a w szczególności Scanii sprawiał duże problemy. Często podczas mycia dochodziło do uszkodzeń kamer zewnętrznych i przed każdym myciem konieczne było odkręcanie lusterek zewnętrznych. System mycia myjni nie gwarantował w wystarczającym stopniu czystości całego autobusu. Zaplanowane w budżecie na 2014 r. środki wykorzystano w II półroczu 2014 r. na modernizację budynku myjni (sterownia myjni) w kwocie **18.467,37 zł netto** (21.492,12 zł brutto).

*Wykonanie na 31.12.2014 r. -**18.467,37 zł**.*

### **2. Zakupy inwestycyjne dla MPK ZB**

#### **PLAN- 40.000 zł**

Zakupiono komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem do autobusów MPK ZB w Łomży –

w ramach przetargu przeprowadzonego w maju 2014. Dostawca **Auto Andaro** Stypułkowski, Gerłowski Sp. j. z Łomży, za kwotę **30.900** zł netto (38.007 zł brutto) i zestaw elektronarzędzi za kwotę **9.100** zł netto (11.193 zł brutto).

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **40.000** zł.

### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

#### **1. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Polowej – I etap PLAN- 1.391.000 zł**

Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Transportu o środki z rezerwy ogólnej na mocy art.26 ust.1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie nie zostało przyznane, gdyż w 2014 r. dofinansowanie uzyskały jedynie zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), tj. mosty i zadania remontowe.

Podjęto decyzję o realizacji zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Postępowanie przetargowe na wykonanie zadania wszczęto 12.05.2014 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.05.2014 r. Wpłynęły 4 oferty. Rozpiętość cen ofert: od 1.310.256,84 zł do 1.747.489,79 zł. Wybrano ofertę firmy **BIK-PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży z ceną **1.310.256,84** zł. Umowę podpisano w dniu 18.06.2014 r., z terminem realizacji zadania do 15.09.2014 r.

Przedmiotem udzielonego zamówienia była przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łomży wraz z rondem - Plac T. Kościuszki na odcinku w km 154+620 – 155+220,57

Przebudowa odcinka ulicy i ronda polegała na:

- sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- przebudowie chodników i zjazdów,
- wymianie krawężników betonowych,
- wymianie pełnej podbudowy (na powierzchni ok. 1700 m<sup>2</sup>),
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- regulacji wraz z naprawą studzienek kanalizacyjnych,
- humusowaniu i obsianiu skarp,
- wykonaniu parkingu (9 miejsc).

W dniu 30.06.2014 r. przekazano Wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji. W trakcie prowadzenia robót wynikała konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na: ułożeniu nowej ławy betonowej z oporem pod krawężnik, naprawie nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 80 m<sup>2</sup> (dodatkowe siatki), sfrezowaniu w miejscu koleinowania i wbudowaniu w to miejsce podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonaniu nowego chodnika od Pl. Kościuszki do ul. Wiejskiej za łączną kwotę **73.308,53** zł. Wykonanie kontrolnych badań przez Niezależne Laboratorium Drogowo- Budowlane LAB-TECH Sp.j. z Łomży kosztowało **7.269,31** zł. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 22.09.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **1.390.834,68** zł.

### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)**

**PLAN- 295.570 zł**

**1.1.** W dniu 24.01.2014 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska w Łomży – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+499,00. Wpłynęło 4 oferty, spośród których wybrano najtańsza tj. **Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło**, Juchnowiec Kościelny z ceną **38.724** zł. Umowę podpisano w dniu 11.02.2014 r. z terminem opracowania dokumentacji do 30.06.2014 r. 27.06.2014 r. podpisano z w/w Projektantem aneks nr 1 wydłużający termin opracowania dokumentacji do 31.01.2015 r. z uwagi na niezakończone przez Miasto Łomża prace przy

scaleniu terenów w rejonie ulic Szosa Zambrowska/Sikorskiego/Zawadzka/Ks.Anny. Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 509/LIX/14 z dnia 29.10.2014 r. dokonała scalenia w/w terenów, kontynuacja prac projektowych może nastąpić dopiero po aktualizacji danych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (co do końca 2014 r. nie miało miejsca) oraz aktualizacji mapy do celów projektowych uwzględniające wprowadzone zmiany. Mając na uwadze powyższe niemożliwym będzie – bez winy Projektanta – dochowanie terminu opracowania kompletu dokumentacji do 31.01.2015 r. i konieczne będzie przedłużenie tego terminu. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 roku.

**1.2.** W dniu 02.10.2012 r. podpisano umowę nr WIN.272.1.27.2012 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej z firmą **KOMI** Zdzisław Kozikowski z Białegostoku za kwotę **199.260,00** zł i terminem realizacji do 30.09.2013 r., który aneksowano ze względu na trwające prace projektowe nad odwodnieniem całego terenu na 15.11.2014 r.

Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona. W grudniu złożone zostały wnioski o ZRID na dwa odcinki ul. Zawadzkiej (pierwszy do przebudowy od ronda Solidarności do ul. Przykoszarowej oraz drugi - nowy odcinek od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina). Ulice Zawadzka oraz Wiosenna oraz ich odwodnienie wejdą do realizacji w 2015 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO WP w ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”. Decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Województwa na przełomie marca i kwietnia 2015 r. po przedstawieniu przez Miasto Łomża cen ofert z postępowań przetargowych na tym zadaniu.

**1.3.** Przy uzgadnianiu rozwiązań drogowych projektowanej ul. Zawadzkiej z Policją wynikała konieczność zaprojektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Przykoszarową. W związku z tym udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowała firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski z Białegostoku. Umowę podpisano 29 lipca 2013 r. na kwotę **21.525,00** zł, z termin realizacji 30.09.2013 r., który aneksowano do 15.11.2014 r. Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona.

**1.4.** W związku z zawartymi umowami z **PGE** na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska na kwotę łączną **1.778,00** zł, środki na ten cel zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 261.275,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 40.490,00 zł.*

## **2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap** **PLAN- 9.048.235 zł**

Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w 2013 r. Jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogową w ramach Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013 r. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 19.230.876,45 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych. Planowane koszty całkowite - 21.367.640,52 zł. Termin zakończenia realizacji – 30.10.2014 r.

**2.1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta** - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem nieograniczonym udzielono dla **PBK** Sp. z o. o. z Łomży w dniu 23.04.2013 r., wartość robót **7.545.189,53** zł, termin zakończenia realizacji zamówienia do 16.06.2014 r. W dniu 25.04.2013 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania. W 2014 r. na zadaniu zrealizowano chodniki i ścieżkę rowerową w km. 1+700+1+950, zakończono umacnianie przepustów, wykonano organizację pionową i

poziomą nawierzchni, wykonano trawniki. Dokonano poszerzenia wjazdu w km 1+815,74 za kwotę **6.669,01** zł (roboty dodatkowe wykonane przez PBK na podstawie umowy z dnia 15.04.2014 r.).

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.05.2014 r. Pozwolenie na użytkowanie przepustu betonowego pod jezdnią Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił w dniu 3 lipca 2014 r.

### 2.2. Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 15.04.2013 r. z terminem otwarcia – 28.05.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.640.617,09 zł do 7.994.264,64 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą: **PBK Sp. z o.o.** w Łomży z termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.640.617,09** zł. W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy. Wykonano: całkowicie nowe dwie jezdnie, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną przy KM PSP, kanał technologiczny oraz zagospodarowanie zielenią.

W dniu 28.08.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Prace zostały wykonane zgodnie z umową.

### 2.3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu Hubala.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Termin otwarcia ofert – 09.07.2013 r. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert. Rozpiętość cenowa ofert: od 6.389.644,15 zł do 7.589.877,89 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży. Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r. Wartość zamówienia: **6.389.644,15** zł. Dnia 09.08.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania. Wykonano: całkowicie nową jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny oraz zagospodarowanie zielenią.

W dniu 17.10.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Prace zostały wykonane zgodnie z umową.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **9.048.063,98** zł.*

## **3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa)- III etap**

**PLAN- 23.680.254 zł**

Projekt jest realizowany w ramach indykatywnej listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Zgodnie z Aneks do umowy o dofinansowanie – wydatki kwalifikowalne wynoszą – **23.710.106,36** zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych **21.339.095,72** zł (90%). Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

3.1. Ulica Przykoszarowa na odcinku około 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont urządzeń kanalizacji deszczowej.

W grudniu 2013 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniony został (spośród 7 ofert) wykonawca robót budowlanych: UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski, **MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy

Przykoszarowej została podpisana w dniu 27.03.2014 r. na kwotę **4.617.794,58** zł, z terminem realizacji zadania: 31.10.2014 r. Inwestycja zrealizowana została zgodnie z umową.

W dniu 23.10.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował przebudowę jezdni ulicy Przykoszarowej na długości 1264 m, przebudowę chodników, parkingów, wykonanie 2 zatok autobusowych, ścieżki rowerowej i nowego parkingu przy domu pogrzebowym „MARCZYK”, budowę kanału teletechnicznego. Koszt inwestycji wyniósł **4.617.794,58** zł.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży na wykonanie dodatkowej palisady betonowej (na odcinku 23 m) zabezpieczającej skarpe przy kościele p.w. Bożego Ciała. Umowę podpisano w dniu 01.08.2014 r., wartość umowy to **3.500,00** zł.

W trakcie realizacji wynikła także konieczność wymiany czterech włączników na komorach ciepłowniczych oraz obniżenie jednej komory ciepłowniczej. Na podstawie zapytania ofertowego wybrano Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 02.09.2014 r. na kwotę **5.067,30** zł. Prace wykonano w terminie i po komisyjnym odbiorze opłacono.

W ramach zadania dokonano przestawienia ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej za kwotę **7.995,00** zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wojsko wycięło przeszła ogrodzeniowe, ŁPRI na zlecenie Miasta Łomża rozebrało betonowy cokół starego ogrodzenia, zabetonowało słupki ogrodzeniowe po granicy działki oraz wykonało nowy cokół z obrzeży grubości 8 cm, dalsze prace polegające na wspawaniu przęseł ogrodzeniowych oraz zwieńczenie ogrodzenia drutem kolczastym wykonało Wojsko.

**3.2. Ulica Browarna** o długości około 1280 m na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczka, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej. Dokumentację techniczną opracowała firma Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło 18 grudnia 2013 r., termin otwarcia ofert wyznaczono na 20.02.2014 r. Wpłynęło 5 ofert z cenami: od 9.358.886,20 zł do 11.087.294,80 zł. Umowę podpisano z firmą: **BIK – PROJEKT** Sp. z o.o. z Łomży. Cena wybranej oferty: **9.358. 886,20** zł. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, odwodnienie drogi wraz z przewidzianą przebudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej, ustawiono krawężniki kamienne, wykonano podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnie bitumiczne (oprócz warstwy ścieralnej na moście), zatoki autobusowe chodniki i ścieżki rowerowe na całym zadaniu. Wykonano most na rzece Łomżyczka. Zostały przebudowane sieci energetyczne SN i NN kolidujące z budowaną drogą. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna na moście, oznakowanie pionowe i poziome całej ulicy oraz uruchomienie oświetlenia na odcinku III (od ul. Nowogrodzkiej). Zaawansowanie robót na koniec roku 2014 wyniosło 96,97%. Do końca grudnia poniesiono wydatki **9.074.959,71** zł. W trakcie budowy wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na budowie czterech zjazdów na działki, poszerzeniu jednego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego, wykonaniu odwodnienia liniowego zjazdu. Dokonano także dodatkowo poszerzenia chodnika pod wiaty przystankowe, usunięto kolizję sieci elektroenergetycznej (przebieg niezgodny z mapami), wyregulowano 3 szt. włączników na studniach kanalizacji sanitarnej oraz wykonano dodatkowe dojścia do furtek ogrodzeniowych. Łączna wartość robót dodatkowych wyniosła **69.609,15** zł. Na III odcinku (od ul. Nowogrodzkiej do mostu) **MPEWIK** wybudował ze swoich środków wodociąg oraz kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków.

**3.3. Ulica Meblowa** na odcinku około 800 m od projektowanej 4KDL do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Zakres obejmuje wykonanie: dwóch jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji



deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 07.04.2014 r. na kwotę **7.223.789,58** zł, termin realizacji inwestycji do 30.04.2015 r.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Na koniec grudnia 2014 r. wykonano nawierzchnię jezdni w krawężnikach kamiennych, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżkę rowerową, podbudowę pod drogi serwisowe oraz większość trawników. Wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano kanał technologiczny PEPEES-u (kolizja z przebiegiem drogi), przebudowana została także sieć WN 110 kV, sieć SN 15 kV, NN, oraz sieć telekomunikacyjna. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny. **MPEWIK** wybudował ze swoich środków wodociąg oraz kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków. Do zakończenia pozostało wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, montaż barier ochronnych, montaż lamp na ul. Meblowej, oraz uruchomienie całości oświetlenia.

Na koniec listopada wydatkowano 5.616. 600,50 zł. Zaawansowanie inwestycji 78%.

W ramach umowy na roboty dodatkowe z dnia 04.08.2014 r. za kwotę **21.402** zł wykonano dodatkową studnię kanalizacji odwadniającej, wraz z przyłączeniem dodatkowego wpustu deszczowego z przykanalikiem oraz przebudowano przyłączy wodociągowe do posesji Poznańska 130 C. Wykonane prace dodatkowe zostały odebrane w dniu 21.08.2014 r.

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wydatkował z §6059, §6057 i §6050 kwotę **3.399.018,00** zł tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta Łomża decyzją nr 5/D/13 pod „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **23.093.759,28** zł, w tym wydatki niewygasające – 217.991,00 zł.*

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

### **1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE**

#### **PLAN- 202.000 zł**

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej ulic ujętych w Programie Budowy Ulic 2012-2016 na 2015 rok: projekt KDL1 (Zawady Przedmieście; dług. ok. 840 m); Zawady Przedmieście dług. ok. 734 m; 04KL Tereny przy ul. Żabiej dług. ok. 450 m.

Dokumentację techniczną ulic: Zawady Przedmieście i KDL1 można będzie opracować po zakończeniu prac projektowych nad dokumentacją techniczną odwodnienia osiedla Zawady, zaś ulicy 04KL po zakończeniu procesu scalenia terenów przy ul. Żabiej.

**1.1.** W związku z udzieleniem w dniu 04.06.2013 r. zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenną, Strusią i 4KDL, którą opracowała firma **Projektowanie w Budownictwie** Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny umowa nr WIN.272.1.6.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji - w pierwszym półroczu zapłacono za dostarczoną dokumentację ulic: Strusiej i 4KDL kwotę **38.467,02** zł (z wydatków niewygasających), pozostała do wykonania dokumentacja na ul. Wiosenną została dostarczona w dniu 14.08.2014 r. (opóźnienie wynikało z trwających równolegle prac projektowych nad odwodnieniem osiedla Zawady). Po sprawdzeniu dokumentacji za jej wykonanie zapłacono zgodnie z umową **54.763** zł.

**1.2.** W dniu 23.08.2013 r. podpisano umowę na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciążącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście z firma **KOMI** Zdzisław Kozikowski z Białegostoku (umowa nr WIN.272.2.10.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 15.11.2014 r.) na kwotę **59.655** zł. Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona. 20 stycznia 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę na to zadanie.

**1.3.** W związku z podpisaną umową z **PGE** na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ulicy Spokojnej, zabezpieczono na ten cel środki **7.564** zł w postaci wydatków niewygasających.

1.4. W dniu 21.10.2014 r. zawarto umowę z firmą **INKOM** Sp. z o.o. z Białegostoku na wykonanie dokumentacji na przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2015 r. Wartość umowy to **62.730** zł, środki w tej kwocie zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 184.712,00 zł, w tym wydatki niewygasłe – 70.294,00 zł.*

## **2. Budowa ul. Akademickiej**

### **PLAN- 839.100 zł**

Przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej odbył się 17 grudnia 2013 r. Spośród czterech ofert, jakie wpłynęły wybrano ofertę z najniższą ceną (**1.187.693,04** zł), którą złożyła firma **PBK** Sp. z o.o. z Łomży. Środki na budowę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających. W dniu 14.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2014 roku. W dniu 12.02.2014 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy.

Podczas korytowania pod jezdnię napotkano na końcowym odcinku (162 m) od strony PWSliP na warstwę bardzo nasączonego nienośnego gruntu. W związku z tym wynikła konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego. W dniu 31.03.2014 r. Podpisano z **PBK** umowę na roboty dodatkowe, których wartość po negocjacji ustalono na **237.002,54** zł. Termin wykonania - do 14.05.2014 r. Prace polegały na: pogłębieniu w tym miejscu dna wykopu, stabilizacji cementem 20 cm warstwy gruntu, ułożeniu georusztu trójosiowego, ułożeniu 30 cm kruszywa łamanego z zagęszczeniem, wywinieciu georusztu na kruszywo łamane i ułożeniu geowłókniny oraz obniżeniu istniejących rur telekomunikacyjnych. Dalsze prace przebiegały już zgodnie z dokumentacją projektową.

Ze środków niewygasających (**586.621,41** zł) wykonano konstrukcję jezdni (bez warstwy ścieralnej), chodniki, ścieżkę rowerową, kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. **MPEC** przebudował kolidującą komorę cieplną ze środków własnych, zaś **MPEWiK** wykonał wodociąg.

W dniu 28.08.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował budowę ulicy jednojezdniowej o pełnej konstrukcji, budowę zatoki autobusowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i kanału teletechnicznego.

*W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości. - 839.064,17 zł.*

## **3. Budowa ul. Wiosennej**

### **PLAN – 9.520 zł**

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentację projektową opracowało biuro projektowe **Projektowanie w budownictwie** inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny. Termin aneksowano ze względu na nieukończoną dokumentację techniczną odwodnienia osiedla Zawady (terenów bezpośrednio przylegających do ul. Wiosennej). W dniu 12.05.2014 r. zlecono firmie **GEOPLAN** s.c. z Łomży wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu przy ulicy Wiosennej za kwotę **2.091** zł. Mapa została zaktualizowana i przekazana Projektantowi. Dokumentacja została opracowana i przekazana Miastu Łomża 14.08.2014 roku, po jej weryfikacji i sprawdzeniu została odebrana i opłacona z zadania „Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE”.

Do wykonania nawierzchnia jezdni i chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na długości około 1035 m. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r. wraz z ul. Zawadzką i odwodnieniem w ramach zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”.

Po odebraniu w/w dokumentacji wynikła konieczność zmiany podziału działki o nr ewid. 40583/7 oraz tym samym zaktualizowanie projektu budowlanego budowy ul. Wiosennej. W/w konieczność wynikła z niemożności kontynuacji prac projektowych nad dokumentacją ul. Zawadzkiej. Nie wprowadzenie do dokumentacji ul. Wiosennej aktualizacji spowodowałoby zablokowanie prac projektowych dla ul. Zawadzkiej na okres około 6 miesięcy. W dniu 29.09.2014 r. została zawarta umowa nr 272.1.46.2014 274/2014 z Projektantem pierwotnej dokumentacji tj. Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na w/w aktualizację z terminem jej

opracowania do 04.11.2014 r. na kwotę **6.500,00** zł. W dniu 28.10.2014 r. w/w Projektant przedłożył zleconą aktualizację. W dniu 30.10.2014 r. został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - 8.591,00 zł.*

#### **4. Budowa Szafirowej**

##### **PLAN- 0 zł**

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Szafirowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Ze względu na odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej „JARZĘBINA” od decyzji ZRID na ul. Kamienną do Wojewody Podlaskiego, sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który utrzymał wydaną decyzję ZRID w mocy. Zadanie przewidziano do realizacji w 2015 r.

*Do 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **5. Budowa Turkusowej**

##### **PLAN- 0 zł**

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 100 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Turkusowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Ze względu na odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej „JARZĘBINA” od decyzji ZRID na ul. Kamienną do Wojewody Podlaskiego, sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który utrzymał wydaną decyzję ZRID w mocy. Zadanie przewidziano do realizacji w 2015 r.

*Do 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **6. Budowa Rubinowej**

##### **PLAN- 0 zł**

Budowa ulicy zgodnie z Programem Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 - 2016 przewidziana była na rok 2013. Ulica posiada opracowaną pod koniec 2012 r. dokumentację projektową oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy około 120 mb, nawierzchnia z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa włączona ma być do brakującego odcinka kanału deszczowego w ul. Kamiennej, dlatego też realizacja ul. Rubinowej uzależniona jest od prawomocnej decyzji ZRID na ul. Kamienną. Ze względu na odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej „JARZĘBINA” od decyzji ZRID na ul. Kamienną do Wojewody Podlaskiego, sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który utrzymał wydaną decyzję ZRID w mocy. Zadanie przewidziano do realizacji w 2015 r.

*Do 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono wydatków.*

#### **7. Budowa ul. Strusiej**

##### **PLAN – 410.217 zł**

Realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strusiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolibrową do skrzyżowania z Al. Legionów została dostarczona i odebrana w dniu 11.04.2014 r. (*opłaty za nią dokonano z wydatków nie wygasających z upływem 2013 r.*). Na podstawie wniosku

złożonego w dniu 16.04.2014 r. została w dniu 23.06.2014 r. wydana decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z przebiegiem w/w odcinka drogi przez pas kolejowy w dniu 30.05.2014 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A. w Siedlcach, a Miastem Łomża dot. wykonania robót na terenie kolejowym.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę ulicy Strusiej wraz z przebudową nawierzchni drogowej przejazdu drogowo-kolejowego oraz budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej został ogłoszony w lipcu, otwarcie ofert odbyło się 12.08.2014 r. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Po uzupełnieniu brakujących środków na zadaniu, na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży. Umowa została zawarta w dniu 29.08.2014 r. na kwotę **394.986,81 zł**, z terminem wykonania 15.10.2014 r. Roboty zostały zrealizowane i opłacone zgodnie z umową.

Wykonany zakres robót to: jezdnia z betonu asfaltowego na odcinku 63,89 m o pow. 371 m<sup>2</sup>, chodniki obustronne z kostki betonowej grubości 6 cm o pow. 248 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 35m<sup>2</sup>, trawniki o pow. ok. 180 m<sup>2</sup>, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 26,40 m, zabudowa przejazdu kolejowo-drogowego płytami jezdniowymi małowymiarowymi oraz wykonane zostało oświetlenie, drenaż, przebudowane zostały i zabezpieczone istniejące sieci elektroenergetyczne i telefoniczne.

W związku z realizacją robót na terenie kolejowym dokonano opłat z tytułu przekazania przez zarządcę tego terenu na zrealizowanie inwestycji, następnie jego odbiór oraz za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu w gruncie PKP S.A. w łącznej kwocie **15.229,62 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 410.216,43 zł.*

## **8.Modernizacja chodników i dróg dojazdowych**

**Plan- 870.800 zł**

Zrealizowane zostały przez **MPGKiM** chodniki przy ulicach: Makowej, Wesolej (od ul. Strzelców Kurpiowskich do ulicy Łukasieńskiego), Kwiatowej- etap I - zgodnie z Programem Remontów Ulic w latach 2013-2017 oraz chodnik przy ul. Dmowskiego.

Odbioru zmodernizowanych chodników przy ulicach: Kwiatowej, Wesolej, Makowej i Dmowskiego oraz zatoki autobusowej przy ulicy Wesolej dokonano w dniu 05.12.2014 r.

Koszt modernizacji chodników przy ul. Makowej wyniósł **87.665,18 zł**, przy ul. Wesolej - **206.394,11 zł**, przy ul. Kwiatowej - **90.213,92 zł**, przy ul. Dmowskiego - **80.000 zł**. Koszt zatoki autobusowej przy ul. Wesolej wyniósł **85.726,79 zł**.

W dniu 16.07.2014 r. zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy realizację modernizacji nawierzchni w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 w zakresie:

- modernizacja nawierzchni alejek w parku między ul. Prusa, Reymonta i Bema (tj. ok 698 mb ciągów pieszo-jezdnych oraz 145 mb chodników) na kwotę **220.000,00 zł**,
- modernizacja chodnika z jednej strony przy ul. Niemcewiczka na odcinku od ul. Śniadeckiego do Przykoszarowej (ok. 90 mb chodnika) na kwotę **19.000,00 zł**.

W/w roboty wykonano w zakładanym w zleceniu terminie tj. do 30.09.2014 r.

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, wybrano najniższą ofertę na wykonanie brakującego chodnika wzdłuż ul. Zawadzkiej (od zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Przykoszarową).

W dniu 30.09.2014 r. podpisano umowę z firmą **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o.** z Łomży, która za kwotę **11.500,00 zł** wykonała chodnik z kostki z rozbiórki.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą **ADRIAN Usługi Budowlano- Drogowe Adam Godlewski, Żebry Kolonia 13a**, który za **64.000,00 zł** wykonał modernizację parkingu wzdłuż ul. Prusa przy budynkach Prusa 21 oraz Prusa 23. Polegała ona na usunięciu starej zniszczonej nawierzchni betonowej, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego, następnie ustawiono nowy krawężnik betonowy i ułożono kostkę betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 864.499,35 zł.*

## **9. Inwestycje realizowane w ramach inicjatyw lokalnych: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bartnicza – ul. Nowogrodzka oraz Modernizacja drogi miejskiej przy al. Piłsudskiego.**

### **PLAN- 134.000 zł**

Na zadanie Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bartnicza – ul. Nowogrodzka Inicjatorzy przekazali na konto Urzędu Miejskiego w Łomży środki finansowe w kwocie 4.000 zł, a na zadanie Modernizacja drogi miejskiej przy ul. Piłsudskiego kwotę 52.500 zł, jako swój udział w realizacji zadania w formie inicjatyw lokalnych.

**9.1.** Dokumentację projektową na utwardzenie drogi dojazdowej przy alei J. Piłsudskiego opracował Projektant Jan Czyżewski z Łomży wybrany na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych. Umowa podpisana w dniu 07.08.2014 r. na kwotę 4.900,00 zł. Dokumentacja dostarczona została w terminie umownym i po sprawdzeniu opłacona.

Na budowę drogi dojazdowej przy alei Piłsudskiego w Łomży najkorzystniejszą ofertę złożyło Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem wykonania do 15.12.2014 r. Wartość umowy podpisanej w dniu 22.10.2014 r. to 96.000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową

**9.2.** Dokumentację projektową na utwardzenie ciągu pieszego (łącznika) między ulicą Nowogrodzką, a ulicą Bartniczą w Łomży opracował także Jan Czyżewski z Łomży wybrany na podstawie przeprowadzonych zapytań ofertowych. Umowę podpisano w dniu 07.08.2014 r. na kwotę 3.900,00 zł. Dokumentacja dostarczona została w terminie umownym i po sprawdzeniu opłacona.

Na budowę ciągu pieszego (łącznika) między ulicą Nowogrodzką, a ulicą Bartniczą w Łomży najkorzystniejszą ofertę złożyło Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem wykonania do 15.12.2014 r. Wartość umowy podpisanej w dniu 22.10.2014 r. to 29.000,55 zł. Zadanie wykonano w wyznaczonym terminie.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 133.800,55 zł.*

## **10. Przebudowa ul. Krzywe Koło**

### **PLAN- 1.013.000 zł**

Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy została wykonana w roku 2013 r. W dniu 14.01.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwoleń na budowę, która stała się ostateczna w dniu 12.02.2014 r. W związku z przebudową w roku 2014 tylko części ulicy od skrzyżowania z ul. Radziecką do ul. Rybaki, wystąpiła potrzeba podziału dokumentacji branży elektrycznej na dwa etapy i jej ponowne uzgodnienie z PGE. W/w „przeróbka” dokumentacji została wykonana przez projektanta bezkosztowo. W maju 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży wystąpiło z propozycją wykonania I-go etapu robót za kwotę 1.390.018,51 zł. Po weryfikacji swojej oferty na wniosek Urzędu Miejskiego, MPGKiM ostatecznie zgodziło się wykonać zadanie za kwotę 1.000.000 zł tj. wartość, którą w swoim budżecie na rok 2014 przewidziało Miasto. Stosowne zlecenie wykonania przebudowy ul. Krzywe Koło w I-etapie robót, obejmującym zakresem również przebudowę kamiennych schodów, zostało przekazane MPGKiM 10 lipca 2014 r., zaś 18 lipca przekazano plac budowy.

W dniu 10.09.2014 r. rozszerzono zlecenie dla MPGKiM o wykonanie dodatkowej studni na kanale deszczowym w ul. Rybaki z odtworzeniem nawierzchni po wykopach. Koszt wykonanych robót dodatkowych 11.588,19 zł. Prace zostały wykonane do 15.09.2014 r.

W 2014 r. wykonano przebudowę kamiennych schodów, fragment ulicy od kamiennych schodów do skrzyżowania z ul. Radziecką oraz podbudowę pod jezdnię na odcinku od kamiennych schodów do ul. Rybaki wraz z obustronnymi chodnikami. W ramach zadania przebudowaną kolidującą sieć SN 15 kV i oraz sieć NN. wybudowano nowe oświetlenie, kanał deszczowy, MPEWiK wykonał wodociąg. Zakończenie budowy w I półroczu 2015 r. – do wykonania pozostało zabrukować odcinek jezdni od kamiennych schodów do ul. Rybaki.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **1.011.588,95 zł**, w tym środki niewygasające – 176.965,00 zł.

## **11. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap**

### **PLAN – 20.161.629 zł**

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 5,2 ha w rejonie ulic: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne (opracowanie, tłumaczenie i druk Przewodnika dla Inwestora, zawierający opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym i wyjaśniający krok po kroku etapy procesu inwestycyjnego w oparciu o uwarunkowania lokalne).

Celem Projektu jest **WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA**.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem weszły w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z Aneksm do umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 23.346.278,68 zł, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 20.004.342,86 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 14.523.152,91 zł (72,6% do kosztów kwalifikowanych). Okres realizacji 2011 – 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Konsorcjum – Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży, - Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszcu, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2014 r. na kwotę **17.823.149,32 zł**, z terminem realizacji inwestycji do 30.04.2015 r.

Teren budowy został przekazany 26.02.2014 r. Prace zostały rozpoczęte w marcu 2014 r.

W ramach zadania została wykonana dwujezdniowa ulica Meblowa - dł. 741,04 m, ul. 4KDL - dł. 348 m, ul. 9KDL - dł. 619,27 m, ul. 8KDL - dł. 221,24 m, ul. Saperska dł. 109,11 m. Zakres inwestycji obejmował również budowę skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Meblowej oraz przebudowę Wojska Polskiego na dł. 315 m. Wykonywane są także drogi serwisowe wzdłuż trasy zasadniczej (ul. Meblowej) stanowiące dojazdy do działek, które wskutek budowy ul. Meblowej zostały pozbawione dojazdu.

Przebudowana została sieć WN 110 kV, sieć SN 15 kV, NN, oraz sieć telekomunikacyjna. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe, kanał teletechniczny.

Do wykonania pozostało oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz ustawienie wiat przystankowych, montaż lamp na ul. Meblowej, oraz uruchomienie całości oświetlenia.

W trakcie budowy wynikła konieczność przebudowy kanału deszczowego na odcinku 92 m w ulicy Meblowej wraz z przełączeniem do niego kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z FABET-u. Zdemontowano także około 40 mb nieczynnego kanału ścieków technologicznych PEPEES-u. Na w/w prace dodatkowe podpisano w dniu 29.05.2014 r. umowę z Konsorcjum na kwotę **59.679,60 zł**. W dniu 25.07.2014 r. podpisano umowę na obniżenie i naprawę kabla olejowego SN 15kV kolidującego z budową ul. Meblowej za kwotę **6.110,50 zł**. W ramach umowy na roboty dodatkowe z dnia 04.08.2014 r. za kwotę **9.557,10 zł** wykonano dodatkową studnię na kanale sanitarnym oraz przebudowano istniejącą studnię na kanale deszczowym na skrzyżowaniu ul. 8 KD z ul. Ciepłą Wykonane prace zostały odebrane w dniu 21.08.2014 r. Na podstawie umowy z dnia 29.09.2014 r. wykonano dodatkowy zjazd publiczny na ul. 9KDL w km 0+246,00 za kwotę **25.440,09 zł**.

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wydatkował z §6059 i §6050 kwotę **3.834.671,40 zł** tytułem odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta Łomża decyzją ZRID nr 4/D/13 pod „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 19.696.403,210 zł, w tym wydatki niewygasłe – 140.724,00 zł.*

## **12. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2014-2015**

**PLAN- 50.000 zł**

Zadanie dotyczy remontu ulic w 2015 r. wg Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017, tj.: ulic Poligonowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej (przy Nr 155).

W dniu 21.10.2014 r. zawarto umowę z **Projektowanie w budownictwie** inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na wykonanie dokumentacji na przebudowa ulicy Poligonowej w Łomży. Termin wykonania dokumentacji 30.03.2015 r. Wartość umowy to **49.999 zł**, środki w tej kwocie zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 49.999,00 zł, w tym wydatki niewygasłe – 49.999,00 zł.*

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

#### **1. Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej**

**PLAN- 1.559.611 zł**

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013 r. Całkowita wartość Projektu - 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Zadanie jest realizowane przez łomżyńską firmę budowlaną: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 29.11.2013 r., na wartość **2.154.950,41 zł**, z terminem realizacji: 31.12.2014 r.

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy w dniu 04.12.2013 r. Prace na obiekcie rozpoczęto w dniu 09.12.2013 r. W pierwszej kolejności wykonywane były roboty rozbiórkowe wraz z demontażem starych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji elektrycznej.

W dniu 07.03.2014 r. zostało zlecone przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Firma: „IZIS” Usługi archeologiczne Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej realizuje to zlecenie za wartość umowną **2.460 zł**.

W związku z koniecznością wzmocnienia podstawy budynku w dniu 26.05.2014 r. zostało udzielone Wykonawcy zamówienie na wykonanie robót dodatkowych polegających na podbiciu łąw fundamentowych wraz z izolacją poziomą. Wartość zamówienia: **119.750 zł**. Prace wykonano w wyznaczonym terminie i po komisyjnym odbiorze opłacono.

W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Autorami opracowania są:

1. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. **Ryszard Więsak**

2. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej inż. **Stefan Smakowski**

Opracowana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domek Pastora w Łomży została pozytywnie zaopiniowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W/w ekspertyza została wykonana za kwotę **3.600 zł**. W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji autorzy ekspertyzy uznali za niezbędne zrealizowanie następujących rozwiązań zastępczych:

- zamknięcie przestrzeni klatki schodowej od pozostałych pomieszczeń i dróg komunikacji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenia do usuwania dymu,
- wyposażenie korytarza na poddaszu i klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- wyposażenie budynku w hydranty 25, po jednym na każdej kondygnacji.

W trakcie prac rozbiórkowych okazało się, że przewidziane do renowacji drzwi wewnętrzne oraz podłoga z desek nie noszą cech zabytku a ich stan techniczny wymusza wymianę na nowe.

Z uwagi na konieczność do wykonania w/w rozwiązania, głównie p.poż., zlecono opracowanie zamiennego projektu budowlanego dla Robert Cierpikowski z Łomży zgodnie z umową zawartą w dniu 29.08.2014 r. Projektant ten jest także autorem projektu aranżacji wnętrz, który wykonał na podstawie umowy zawartej 29.04.2014 r. po przeprowadzonych wcześniej zapytaniach ofertowych. Łączna wartość wykonania w/w dokumentacji wyniosła **30.000 zł**.

W dniu 3 listopada 2014 r. na podstawie projektu zamiennego Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie robót, zaś w dniu 7.11.2014 r. zmieniono pozwolenie na budowę.

Zgodnie z opracowanym projektem zamiennym wynika konieczność wykonania robót dodatkowych (wspomniane zabezpieczenia p.poż., przebudowa schodów wejściowych od strony hotelu Gromada, zmiana instalacji elektrycznej oraz konieczność skucia starych i wykonania nowych tynków, wymiany przyłącza wodociągowego w związku z awarią spowodowaną korozją), na które zabezpieczono środki w budżecie. W związku z powyższym termin realizacji został wydłużony aneksem do 30.04.2015 r.

W 2014 r wykonano wszystkie prace rozbiórkowe, wzmocniono i zaizolowano fundamenty, wykonano: drenaż, nową więźbę dachową z pokryciem dachówką ceramiczną, elewację budynku, ścianki działowe, ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych i dachu, instalacje wewnętrzne. W lutym 2015 r. zakończone zostaną tynki wewnętrzne oraz posadzki cementowe. Pozostaną do wykonania prace wykończeniowe wewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. Zaawansowanie robót wynosi około 70 %.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 1.513.420,02 zł.*

## ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

### ***Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

#### **1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM**

**PLAN – 100.000 zł**

W 2014 r. MPGKiM zakupiło:

- ubijak wibracyjny SRV 600i do robót drogowych	7.390,00
- kosiarka bijakowa KBR 160 (1,6M) do utrzymania terenów zielonych	17.300,00
- przyczepa Euro/C750/F3 Marka Rydwan	6.154,47
- samochód ciężarowy Fiat Ducato	69.155,53
<b>Razem wykonanie:</b>	<b>100.000,00zł.</b>

Zakupu dokonano bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o zapytania cenowe.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 100.000,00 zł.*

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

#### **1.Wykup gruntów**

**PLAN- 2.745.936 zł**

Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2014 r. w dziale 700 rozdział 70005 z kwoty zaplanowanej na wydatki wydatkowano kwotę **2.236.412,48 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:



- 1) **1.539.655,00 zł** – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę Ciepłą (decyzja z dnia 10.02.2014 r. WGN.6833.24.2011 – Galeria Narew),
- 2) **42.109,00 zł** – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ul. Zjazd (Rep. A nr 2551/2014),
- 3) **3.215,15 zł** – odszkodowanie za grunt pod budowę skrzyżowania drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego z Meblową) w granicach administracyjnych Miasta Łomża,
- 4) **14.849,00 zł** – zakup gruntów pod ul. Śmiarowskiego,
- 5) **39.310,00 zł** – II rata odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę bez nazwy przy Nowogrodzkiej,
- 6) **118.730,00 zł** – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę miejską (od Wyszyńskiego do Galerii Veneda),
- 7) **33.854,00 zł** – odszkodowanie za nabycie pod drogę gminną (protokół z rokowań z dnia 17.06.2014 r.)
- 8) **45.440,00 zł** – odszkodowanie ul. Browarna (decyzja WGN.6833.42.2013 i WGN.6832.47.2013),
- 9) **17.121,00 zł** – odszkodowanie ul. Akademicka (decyzja WGN.6833.29.2013)
- 10) **391,33 zł** – odszkodowanie ul. Browarna (decyzja WGN.6833.43.2013)
- 11) **3.610,00 zł** – zakup nieruchomości ul. Wąska (Akt 8350/2014)
- 12) **114.080,00 zł** – zakup nieruchomości ul. Browarna (Akt 8358/2014),
- 13) **182.897,00 zł** – wpłata odszkodowania za wykup pod Meblową do depozytu sądowego, (Sygn. akt INs 980/14, decyzja WGN.6833.32.2014),
- 14) **9.047,00 zł** – odszkodowanie za ul. Strusią (decyzja WGN.6833.44.2014),
- 15) **2.000,00 zł** – dopłata za zamianę przy ul. Browarnej i Wesółowskiego (Akt 11247/2014),
- 16) **70.104,00 zł** – zakup nieruchomości pod kanał technologiczny przy ul. Meblowej.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **2.236.412,48 zł**.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

### **2. Rewitalizacja budynków komunalnych**

#### **PLAN- 743.000 zł**

Rewitalizacja budynków komunalnych jest kontynuacją rozpoczętego w latach ubiegłych programu Renowacji zabudowy centrum miasta Łomży. Wykonanie remontu poprawi stan techniczny budynków oraz ich estetykę. Zadanie realizowane przez **MPGKiM**

W 2014 r. wykonano zadania:

1. rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 16 - koszt **388.501,88 zł**

Wykonawca: **Mroczkowski Krzysztof PUH** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

2. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7 - koszt **112.339,48 zł**. Wykonawca: Zakład Budownictwa Sanitarnego **SANBUD** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

3. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7B - koszt **102.876,52 zł**. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe: **CELKAL** Sp. z o.o. Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

4. modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7A - koszt **107.041,14 zł**. Wykonawca: Zakład Budownictwa Sanitarnego **SANBUD** Łomża. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

5. wykonanie projektów budowlanych instalacji co i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy Spokojnej 7,7A,7B - koszt **25.830 zł**. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne **AK-SYSTEM** Zambrów. Bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. wykonanie przyłączy energetycznych do instalacji co. w budynkach mieszkalnych przy ul. Spokojnej 7,7A,7B – koszt 2.118,66 zł. Wykonawca PGE Białystok.  
Razem koszt robót (poz. 1-6) **738.707,68 zł.**  
*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 738.707,68 zł.*

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

##### **1.Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża**

###### **PLAN- 4.589.000 zł**

Plan na 2014 r. został przyjęty na podstawie: Uchwały Nr 356/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027. Objęcie udziałów stanowi wkład własny do zadania „Park Przemysłowy Łomża- I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności współfinansowanego ze środków UE. Udziały zostały objęte na podstawie aktu notarialnego z dn. 18.06.2014r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 4.589.000,00 zł.*

### **Dział 720 Informatyka**

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

##### **1.Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa**

###### **PLAN- 4.388.966 zł**

1) Na początku 2014 roku został odebrany pierwszy etap realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” wykonany przez konsorcjum firm **ANATEX Sp. z o.o.** oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane **"ANATEX"** inż. Anatol Chomczyk.

2) W styczniu 2014 r. ogłoszono wyniki postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” (EZD). W dniu 3 marca 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą powyższego zadania - firmą **Maxto Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.** z siedzibą w Krakowie.

3) Podpisanie umowy na zadanie EZD umożliwiło podpisanie umów na trzy kolejne zadania, pierwsza umowa zawarta tym samym dniu, co EZD z Wykonawcą firmą **BIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie: centrum certyfikacji województwa podlaskiego, single sign-on, platformy portalu informacyjnego wrota podlasia, centrum bezpieczeństwa, hostingu BIP i www, poczty w domenie wrota podlasia, platformy e-biznes wrót podlasia, panelu administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń” (PC), a w dniu 24 kwietnia 2014 r. na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” (GIS) z Wykonawcą firmą **Intergraph Polska Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie i na zadanie pn. „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” (PPE) z firmą Centrum Informatyki **ZETO S.A.** z siedzibą w Białymstoku.

4) Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania EZD w kwietniu i maju 2014 r. serwerownia Urzędu Miejskiego w Łomży została wyposażona w nowe serwery, macierze i sprzęt aktywny sieci oraz oprogramowanie systemowe i zarządzające.

5) W lipcu 2014 r. firma **Maxto** (EZD) dostarczyła 221 zestawów komputerowych, 29 skanerów, 56 czytników kodów kreskowych do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Powyższy sprzęt od sierpnia do listopada 2014 r. został zainstalowany na stanowiskach roboczych.

6) W październiku 2014 r. firma **ZETO** dostarczyła 20 netbooków w ramach wykonania zadania PPE oraz wykonała szkolenia dla administratorów PPE.

7) Od września do grudnia 2014 r. firma **BIT** przygotowała i wdrożyła oprogramowanie w ramach zadania PC oraz dostarczyła dwa urządzenia do archiwizacji danych oraz przeprowadziła szkolenia dla administratorów systemów.

8) Od września do grudnia 2014 r. firma **Maxto** w ramach zadania EZD przygotowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów, którego wykorzystanie produkcyjne planuje się rozpocząć w Urzędzie Miejskim od stycznia 2015 r.

9) Od października do grudnia 2014 r. oraz na początku stycznia 2015 r. firma **Maxto** przeprowadziła szkolenia dla użytkowników elektronicznego obiegu dokumentów

Z uwagi na zmiany w projekcie, w tym wyższe niż zakładano ceny ofert, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę 238/3406/2014 z 02.06.2014 r. dotyczącej przyznania dofinansowania projektowi, na mocy której zmieniono Decyzję UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 w sprawie dofinansowania projektu, w której zwiększono kwotę na realizację projektu na 84 174 789,01 zł, w tym kwota na realizację projektu dla Miasta Łomża wynosi **5.147.260,49 zł**.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości **4.432.075,10 zł** zgodnie z poniższym:

- styczeń 2014 r. za adaptację pomieszczeń serwerowni dla **Anatex: 235.404,85 zł**,
- sierpień 2014 r. opłata I faktury dla **Maxto** za Etap I i II EZD: **1.145.564,19 zł**,
- październik 2014 r. opłata II faktury za Etap I i II EZD dla **Maxto: 2.703.291,54 zł** i dla **BIT** za PC: **340.014,52 zł** - łącznie: **3.043.306,06 zł**,
- grudzień 2014 r. opłata II faktury dla **BIT** za PC: **7.800,00 zł**.

Dodatkowo w październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. poniesiono koszty związane z dodatkiem dla Koordynatora ds. wdrożenia projektu w wysokości **3.924,19 zł**.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 4.388.964,37 zł.*

## ***Dział 750 Rozdział Administracja publiczna***

### ***Rozdział 75022 Rady gmin***

#### **1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM**

**PLAN- 15.000 zł**

W 2014 r. poniesiono wydatek związany z zakupem kserokopiarki za kwotę **14.846,10 zł**.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

#### **1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu**

**PLAN- 160.000 zł**

**§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł**

**4.354,20 zł** – zakup Programu Kadrowego na potrzeby Wydziału Organizacyjnego.

**8.951,60 zł** – przeznaczono na zakup, demontaż i montaż kamer przemysłowych.

Wypełniając wymogi Polityki Bezpieczeństwa w zakresie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych wnioskowano o zakup i wymianę niedziałających kamer. Dokonano analizy rynku, według której koszt wymiany kamer przez zewnętrzną firmę wyniósłby 16.545,00 zł. Sprzęt (kamery) zakupiono za kwotę 8.233,76 zł. Koszt ich montażu to 717,84 zł, który wykonało 2-ch informatyków Urzędu Miejskiego w Łomży.

**10.999,98 zł** – zakup klimatyzatorów.

Na wniosek z dnia 04.08.2014 r. Związków Zawodowych zakup i montaż 3 szt. klimatyzatorów w pokojach urzędu: WGN -112, WRF – 117 i 110. W dniu 11 sierpnia skierowano do czterech wykonawców zaproszenia do złożenia oferty. W wyniku analizy ofert w dniu 14 sierpnia 2014 r. biorąc pod uwagę zebrane informacje w zakresie cen na rynku, najniższą cenę zaproponowała firma PPHU „Przemko” Klimatyzacja, Chłodnictwo Przemysław Biedrzycki z Łomży.

**60.700,00 zł** – realizując wyrok sądu dokonano rozliczenia zakupu samochodu SKODA Superb

W 2014 r. poniesiono wydatki ogółem 85.005,78 zł.

## **2. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego**

### **PLAN- 0**

Wykonawcą opracowywanej STRATEGII ROZWOJU ŁOMŻYŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014-2020, wybranym w 2014 r., jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych **DELTA PARTNER** z Cieszyna. Planowany termin zakończenia projektu – 31.03.2015 r. W kosztach opracowania Strategii ŁOF biorą udział wszystkie gminy.

Wartość zamówienia ogółem: 53.382 zł, w tym podział kosztów na gminy zgodnie z podpisaną umową z gminami::

Miasto Łomża- 37.901,22 zł (71% kosztów);

Gmina Łomża – 6.405,84 zł (12% kosztów);

Gmina Nowogród- 2.669,10 zł (5% kosztów);

Gmina Piątnica- 6405,84 zł (12% kosztów).

Do 31.12.2014 r. przy współudziale wszystkich gmin, opracowana została część diagnostyczna Strategii ŁOF. Odbłyły się 3 spotkania grupy roboczej z udziałem Gmin. W grudniu 2014 r zostały przeprowadzone badania ankietowe ( poprzez internet i wrzucanie wypełnionych ankiet w wersji papierowej do urn w siedzibach Urzędów).Celem ankiety było zebranie opinii mieszkańców ŁOF dotyczących obecnej kondycji tego obszaru oraz ważnych zdanem mieszkańców kierunków jego przyszłego rozwoju na lata 2014-2020. Raport ws. powyższego badania zostanie opublikowany na stronach internetowych wszystkich gmin w styczniu 2015 r. i zaprezentowany również w styczniu br. na spotkaniu Grupy Roboczej.

W nawiązaniu do zawartej umowy i porozumienia z Gminami ws. Strategii ŁOF skład Komitetu Sterującego jest następujący:

1. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża
2. Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża
3. Krzysztof Ryszard Kozicki – Wójt Gminy Piątnica
4. Józef Piątek – Burmistrz Nowogrodu

Komitet Sterujący będzie miał za zadanie: uczestnictwo w opracowaniu, koordynacji i wdrażaniu procesów Strategii, opracowywanie stanowisk w sprawach kluczowych dla ŁOF, aktualizacji zapisów, nadzór i monitoring procesu wdrażania Strategii.

Grupę Roboczą stanowią:

- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (jst.) i/lub jednostek organizacyjnych,
- przedstawiciele Organizacji Pozarządowych (NGO),
- przedstawiciele przedsiębiorców,
- przedstawiciele placówek edukacji,
- przedstawiciele/pracownicy pomocy społecznej i rynku pracy.

## **3.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap**

### **PLAN – 1.757.236 zł**

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Koszt całkowity – 6.454.360 zł. Dofinansowanie – 6.209.275 zł. Lata realizacji – 2011-2015. W 2014 roku poniesiono wydatki: inwestycyjne związane z budową sieci dostępu radiowego (instalacja masztów i urządzeń), budową infrastruktury pasywnej, systemu GEPON, wyposażenia serwerowni - w kwocie – 1.178.248,15

zł; wydatki na sprzęt teleinformatyczny, obejmujący komputery, drukarki oraz oprogramowanie umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym dla jednostek podległych - 442.984,50 zł. Władza Wdrażająca Programy Europejskie nałożyła w 2014 r. korektę w wysokości 5% na postępowanie przetargowe w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej” w związku z uchybieniami w procedurze przetargowej – 153.841,90 zł.

Odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od nierozliczonej zaliczki – 18.628,00 z.ł

WWPE podważyła także kwalifikowalność wydatków poniesionych przez Partnera, dotyczy nieprawidłowości powstałych podczas wyboru pracowników Partnera projektu, tj. zatrudnienie osób bez zachowania konkurencyjności. Łączna kwota zwrotu – 164.062,10 zł. Odsetki – 30.782,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **1.621.232,65 zł.**

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

### **Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji**

#### **1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP**

##### **PLAN – 70.000 zł**

W ramach planowanych wydatków majątkowych środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie funkcjonariuszy w sprzęt informatyczny o wartości **49.974,90 zł.**

Dokonano zakupu monitorów, drukarek Kyocera FS-2100DN oraz HP Prodesk 490 G1 + MS Office 2013. Zakupu sprzętu informatycznego dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Udział finansowy Miasta Łomża - na podstawie porozumienia nr 62/2014 z dnia 18.03.2014 r.

Ponadto dokonano zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej przy wykorzystaniu środków w wysokości **20.000,00 zł**, przekazanych przez Urząd Miejski w Łomży zgodnie z porozumieniem nr 157/2014 z dnia 30.06.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **69.974,90 zł.**

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **1. Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KMPSP w Łomży**

##### **PLAN – 28.000 zł**

Zadanie zostało zrealizowane. Firma wykonująca to Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży, na podstawie zawartej umowy MT.212.1.2014. Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Wartość umowy **27.771,78 zł.** Należność za fakturę nr 0026/14 FVS opłacono w dniu 12.08.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **27.771,78 zł.**

#### **2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP w Łomży**

##### **PLAN – 26.000 zł**

W ramach planowanych środków zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Z przyznanych środków wydatkowano kwotę 25.998,08 zł i zakupiono:

- **4 zestawy aparatów oddechowych X Pro z osprzętem.** Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Wyżej wymieniony sprzęt został w dniu 16.06.2014 r. dostarczony do tutejszej komendy, co potwierdzono sporządzonym Protokołem odbioru sprzętu. Końcowa wartość zadania - **21.898,08 zł.** Dostawcą była firma **HONEYWELL SAFETY PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o. z Łodzi.** W dniu 15.07.2014 r. opłacono fakturę nr 14701034 z dnia 16.06.2014 r.

- **pilarkę MS 441 Stihl.** Zakupu dokonano bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt.8. Zakupu dokonano w firmie **PHU Danuta, Danuta Wysocka** z siedzibą w Łomży – wydatek wyniósł **4.100 zł.** W dniu 23.10.2014 r. opłacono fakturę nr 1800/201.

Do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę - **25.998,08 zł.**

## **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1.Zakup zniszczonego sprzętu specjalistycznego na potrzeby KMPSP w Łomży**

**PLAN- 4.420 zł**

Zadanie zostało zrealizowane bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. Dostawcą była firma **Horpol S.A.** z siedzibą Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno. Dostawy sprzętu dokonano w dniu 13.08.2014 r. W dniu 26.08.2014 r. dokonano opłacenia faktury Nr 2751/2014/Główny. W ramach wydatków dokonano zakupu **Zestawu ratownictwa medycznego PSP –R1** na kwotę 4.352,40 zł, co stanowi 98% przyznanych środków. Pozostała kwota 67,60 zł została odprowadzona do budżetu miasta jako niewykorzystana dotacja.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **4.352,40 zł.**

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

#### **1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet Obywatelski**

**PLAN- 0zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

#### **1.Budowa drogi dojazdowej do SP 5**

**PLAN – 250.000 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowana została droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz parking na 32 miejsca postojowe. Realizacja robót powierzona została **MPGKiM** w Łomży za kwotę **250.000,00 zł.** Zlecenia udzielono w dniu 24.04.2014 r., termin wykonania robót wyznaczono do 31.08.2014 r. W dniu 22.05.2014 r. została przekazana wykonawcy dokumentacja z wymaganymi pozwoleniami (na budowę i wycinkę drzew).

Dnia 2 czerwca 2014 r. został przekazany plac budowy. Wybudowano parking oraz drogę dojazdową z kostki betonowej gr. 8 cm, obustronne chodniki z kostki gr. 6 cm, kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogi dojazdowej.

W dniu 29.08.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - **250.000,00 zł**

#### **2.Modernizacja korytarza na I piętrze (wymiana posadzki ) w Szkole Podstawowej nr 4**

**PLAN- 44.500 zł**

Do składania ofert w trybie zapytania ofertowego zaproszono 5 firm. Oferty złożyły dwie firmy:

1. Zakład Budowlano Instalacyjny „**DOMET**” K.Pupik, G.Pupik z Łomży- na kwotę 43.891,07 zł,
2. „**MAR-TECH**” M.Chłudziński z Łomży - na kwotę 43.990,00 zł.

W dniu 27.06.2014 r. podpisano umowę z firmą **DOMET** na wykonanie prac z terminem zakończenia 10.08.2014 r. Wykonano wymianę posadzki z płytek PCV na wykładzinę zgrzewaną, naprawę nawierzchni ścian i malowanie ścian i sufitu korytarza. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 13.08.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. – **43.891,07 zł.**

#### **3.Modernizacja pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2**

**PLAN- 135.000 zł**

Modernizacja dachu w SP nr 2 polegała na wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z izolacją z folii paroprzepuszczalnej.

Opracowanie dokumentacji zlecono po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dla **Biura Wyceny Majątku i Nadzoru Budowlanego inż. Zdzisław Pęza** z Łomży za kwotę **5.000,00 zł**.

Do postępowania przetargowego w formie zapytania ofertowego, na modernizację pokrycia przystąpiły niżej wymienione firmy:

- **P.P.H.U. Marcin Bieliński** z Łap – cena oferty 137.092,35 zł. Cena po negocjacji: **130.000 zł**;

- „**REMAN**” Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiński z Łomży; cena oferty 137.760 zł. Cena po negocjacji: **135.000 zł**;

- Zakład Budowlano-Instalacyjny „**DOMET**” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik z Łomży, cena oferty 163.954,49 zł. Cena po negocjacji **162.000 zł**.

Na wykonawcę zadania została wybrana firma P.P.H.U. Marcin Bieliński z Łap.

W dniu 09.07.2014 r. została podpisana umowa, dnia 09.07.2014 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją. Wykonawca w dniu 14.07.2014 r. rozpoczął prace związane z realizacją inwestycji.

Roboty zostały wykonane w terminie. W dniu 28.08.2014 r. został sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
- rozebranie instalacji odgromowej na dachu,
- rozebranie zapór śniegowych na dachu,
- wykonanie izolacji xfolia paroprzepuszczalna,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej powierzchni kominów,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki powlekannej,
- montaż zapór śniegowych na dachu,
- montaż nowej instalacji odgromowej na dachu wraz z wykonanie pomiarów.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **135.000,00 zł**.*

#### **4.Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP nr 2**

**PLAN- 42.384 zł**

Wykonano dokumentację konstrukcyjną na wyburzenie ścianki działowej pomiędzy dwiema salami lekcyjnymi i wykonanie ścianki przesuwnej. Dokumentację wykonała firma **Biuro Wyceny i Nadzoru Budowlanego inż. Zdzisław Pęza** z Łomży za kwotę **2.460,00 zł**.

Do złożenia ofert na wykonanie ścianki zaproszono 8 firm. Oferty złożyły 2 firmy:

1. Zakład Budowlano Instalacyjny „**DOMET**” K Pupik, G Pupik z Łomży – **39.923,29 zł**
2. „**JURBUD**” – J. Andrzejczak ze Śniadowa z ceną oferty – 65.619,86 zł

W dniu 26.06.2014 r. wybrano ofertę Zakładu Budowlano Instalacyjnego **DOMET** z Łomży. Zakres prac obejmował wyburzenie ścianki działowej i wykonanie przesklepienia zgodnie z dokumentacją, zamontowanie ścianki przesuwnej, wymianę posadzek w obu salach, malowanie ścian i sufitów oraz modernizację instalacji elektrycznej. Umowę nr 4/2014 podpisano w dniu 15.07.2014 r., plac budowy przekazano 22 lipca 2014 r. Termin wykonania robót wyznaczono na dzień 14.08.2014 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 28.08.2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - **42.383,29 zł**.*

#### **5. Modernizacja łazienki w SP nr 10**

**PLAN- 50.000 zł**

Do złożenia ofert na modernizację zaproszono 6 firm. Ofertę cenową złożyły tylko dwie firmy:

1. Firma „**MARTECH**” M.Chłudziński z Łomży z ceną oferty - **46.141,26 zł**
2. Zakład Budowlano Instalacyjny „**DOMET**” K.Pupik, G.Pupik z Łomży – **44.932,11 zł**

Wybrano firmę **DOMET**. Modernizacja łazienki na pierwszym piętrze segmentu A budynku szkoły polegała na podziale łazienki ogólnej na dwie dla dziewcząt i chłopców. Przebudowano ściany

działowe w celu podziału pomieszczeń. Kabiny sanitarne wykonano z płyty HPL. Wykonano nowe okładziny ścienne z płytek glazurowanych. Wymieniono posadzki na nowe z płytek terrakotowych. Zamontowano nowe urządzenia sanitarne (miski ustępowe i umywalki). Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną. W trakcie robót rozszerzono zakres robót o remont korytarza przylegającego do łazienki (wymiana posadzki, malowanie ścian) - na kwotę 5.059,58 zł. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 20.08.2014 r.  
*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 49.991,69 zł.*

## **6. Budowa boiska piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2 w Łomży** **PLAN- 303.030 zł**

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego. (W II etapie projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m oraz skoczni w dal. Ponadto projekt obejmuje budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Wokół projektowanego obiektu zaprojektowano chodniki. Zostanie wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołłątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m<sup>2</sup>. Szerokość: 30 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół. Boisko będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć lekkoatletycznych. Boisko będzie przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego. Koszt całkowity – 1.478.569,04 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 435.000 zł. Środki własne – 1.043.569,04 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkaatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

W dniu 25.07.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk do piłki nożnej w Łomży” realizowanych w ramach dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części: 1. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży oraz 2. Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dokumentacji projektowej oraz przesuwaniem z uwagi na to terminem otwarcia ofert, otwarcie ofert nastąpiło dopiero 10.09.2014 r. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta Konsorcjum: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM Robert Armanowicz** z siedzibą w Sejnach, z ceną oferty na część I tj. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży” w kwocie **1.478.569,04 zł.** W dniu 27.10.2014 r. podpisano z w/w Konsorcjum umowę na w/w kwotę z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

W dniu 04.11.2014r został przekazany dla Wykonawcy plac budowy oraz dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna została sporządzona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Dokumentacja została wykonana w 2013 r. za kwotę 8.856,00 zł.



W roku 2014 Wykonawca wykonał badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną oraz wytyczył obiekt geodezyjnie.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. - 303.030,00 zł, w tym środki niewygasłe- 303.030,00 zł.*

#### **7. Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię SP nr 7**

**PLAN- 20.000 zł**

Prace polegały na wykonaniu tynków sufitu, malowaniu ścian i sufitu, wykonanie nowej posadzki z płytek z gresu oraz wymianie drzwi, nowej instalacji elektrycznej. Przebudowano instalację centralnego ogrzewania. W zapytaniu ofertowym na wykonanie adaptacji piwnicy na szatnię wybrano najtańszą ofertę firmy „DOMET” z Łomży na kwotę 19.997,40 zł. W dniu 30.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie adaptacji. Prace rozpoczęto od 01.07.2014 r. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 31.07.2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 19.997,40 zł.*

#### **8. Zakupy inwestycyjne w SP nr 5 (zestawy komputerowe, pompa do pieca gazowego)**

**PLAN- 25.500 zł**

Zakupiono zestawy komputerowe w firmie SPEEDS s.c. M.Maliszewski, Z.Gryglik z Łomży. Wystawiono dwie faktury VAT: nr 2068/2014 z dnia 12.12.2014 r. oraz nr 2102/2014 z dnia 29.12.2014 r. na łączną kwotę **20.498,72 zł.**

Zakupiono pompę do pieca gazowego w firmie RZOŃCA S.A. z Łomży. Faktura VAT nr 140161120052 z dnia 23.12.2014 r. na kwotę **5.000,00 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 25.498,72 zł.*

#### **9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nagłośnienie, kserokopiarka) w SP nr 7**

**PLAN- 20.000 zł**

W ramach zadania zakupiono:

- kserokopiarkę AR-5623 za kwotę **4.858,50 zł.** Faktura nr 2054/2014 z dnia 25.04.2014 r. wystawiona przez OFFICE CENTER z Łomży.

- sprzęt nagłaśniający w firmie Sklep Muzyczny MUSIC-TON Sławomir Borawski z Łomży. Faktura VAT nr F/161/14 z dnia 16.07.2014 r. wystawiona na kwotę **15.137,00 zł.**

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 19.995,50 zł.*

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

#### **1. Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP Nr 5**

**PLAN- 10.000 zł**

Umowę z wykonawcą Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych, wybranym w zapytaniu ofertowym podpisano na kwotę **9.963 zł.** W ramach inwestycji przebudowano ścianki działowe, wykonano nowe posadzki łącznie z izolacjami, nową instalację elektryczną oraz przebudowano instalację c.o. Odbiór robót nastąpił w dniu 28.02.2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 9.963 zł.*

#### **2. Modernizacja placu zabaw przy PP nr 15**

**PLAN- 61.000 zł**

Zadanie wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dniu 15.07.2014 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Łomża a **AKTIV Place Zabaw** Janusz Wachowiak ul. Skryta 99 Plewiska na wykonanie Modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Łomży. Zakres prac obejmował demontaż starych zabawek oraz zamontowanie nowych: zestaw zabawowy, zestaw sportowy KRATOWNICA, huśtawka Plotkara, kolejka z wagonikami, domek z zagrodą huśtawka wagowo-osiowa 2 szt., ławki z oparciem 4 szt., piaskownica 2 szt. Umowa obejmowała montaż regulaminu. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 15.09.2014 r. Wykonawca wystawił fakturę

VAT nr 355/2014 z dnia 16.09.2014 r. na kwotę 61.000,00 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 61.000,00 zł.*

### **3. Zakup zmywarki – PP nr 1**

**PLAN- 7.000 zł.**

Zakup zmywarki dokonano w firmie **MIG Import Głowacki Sp. j.** z Białegostoku.

Dostawca wystawił fakturę VAT nr F/1/14/004082 z dnia 05.09.2014 r. na kwotę 6.895,38 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 6.895,38 zł.*

### **4.Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej11**

**PLAN – 180.603 zł**

W związku z zawartym w dniu 20 października 2014 r. porozumieniem w sprawie zwrotu kosztów nakładów poniesionych na nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Studenckiej 11, stanowiącej własność Miasta Łomża, na rzecz – **Zakładu Doskonalenia Zawodowego** w Łomży przekazano kwotę w wysokości 179.765,58 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 179.765,58 zł.*

### **5.Zakup pieców gazowych w PP nr 1**

**PLAN- 29.836 zł**

Dokonano zakupu dwóch pieców gazowych firmy Vailant z osprzętem. Zakres robót obejmował demontaż starych pieców i montaż nowych. Zakupu dokonano w firmie **Zakład Instalatorstwa Sanitarno-Gazowego S.c.** z Łomża. Protokół z odbioru montażu pieców podpisano w dniu 05.12.2014 r. W dniu 08.12.2014 r. dostawca wystawił fakturę VAT nr 0057/2014 na kwotę 29.766,00 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 29.766,00 zł.*

### **6.Zakup piekarnika konwekcyjnego – PP nr 2**

**PLAN- 18.000 zł**

Dokonano zakupu pieca konwekcyjno- parowego w firmie **CONRAD Company** Konrad Kaczyński, Kolonia Porosły 55, 16-070 Choroszcz. Dostawca wystawił fakturę VAT nr 502/1/2014 z dnia 12.09.2014 r. na kwotę 17.997,52 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 17.997,52 zł.*

### **7.Zakup kserokopiarki – PP nr 5**

**PLAN- 3.999 zł**

Zakupiono kserokopiarkę SHARP za kwotę **3.999** zł. Faktura zakupu nr 00963/14 z dnia 26.05.2014 r. wystawiona przez **XEROMAX** z Łomży.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 3.999,00 zł.*

### **8. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – PP nr 5**

**PLAN- 19.001 zł**

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dokonano w **PRZEMKO** Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Przemysław Biedrzycki z Łomży. Dostawca wystawił fakturę VAT Nr 1423/MAG/2014 w dniu 18.08.2014 r. na kwotę 18.942,00 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 18.942,00 zł.*

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

### **1.Modernizacja łącznika seg. A-D w PG Nr 1**

**PLAN- 48.555 zł**

Oferty w przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej złożyło 8 firm. Trzy oferty zostały odrzucone w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego. W dniu

11.02.2014 r. wybrano ofertę z najniższą ceną firmy **IDEAL OKNA** z Elbląga z ceną 22.681,03 zł. Jednak firma wycofała się z podpisania umowy motywując to błędnym wyliczeniem ceny. Wybrano drugą w kolejności firmę **ALTIS** z Radomia z ceną 26.954,99 zł. Oferta obejmowała wymianę drzwi wejściowych do łącznika, drzwi wejściowych na salę gimnastyczną 2 szt. i drzwi wejściowych do stołówki. Plac budowy przekazano w dniu 04.03.2014 r. Protokół odbioru podpisano w dniu 21.03.2014 r.

W procedurze zaproszenia do składania ofert na modernizację korytarza II piętro seg. B szkoły złożono trzy oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jan Chojnowski z Łomży z kwotą 24.071,17 zł,
2. Przedsiębiorstwo Karter Sp. z o. o. ze Śniadowa z ceną 22.866,39 zł,
3. Zakład Budowlano Instalacyjny „DOMET” K.Pupik, G.Pupik z Łomży z kwotą 21.600,01 zł

Wybrano ofertę firmy **DOMET** ze względu na najniższą cenę. Prace obejmowały wymianę posadzki z wykładziny PCV na posadzkę z płytek gresowych. W dniu 18.06.2014 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. W dniu 25.07.2014 r. podpisano protokół odbioru robót.  
*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 26.954,99 zł.*

## **2. Zakup tablicy interaktywnej PG nr 2**

**PLAN- 6.800 zł**

Dokonano zakupu tablicy interaktywnej MyBoard 84", projektora Optoma oraz głośników do tablicy za kwotę **6.799,99 zł**. Faktura zakupu nr 000103/SMS/14 z dnia 28.05.2014 r. wystawiona przez **MENTOR** ze Szczecina.

*W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 6.799,99 zł.*

## **3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa monitoringu) w PG nr 8**

**PLAN- 7.000 zł**

Wykonano monitoring pomieszczeń szatni szkoły (nowe kamery). Prace wykonywała firma Zakład Elektroniczny **ELFRO** z Łomży. Wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 718/2014 w dniu 22.09.2014 r. na kwotę **6.835,73 zł**.

*W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 6.799,99 zł.*

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

### **1. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym**

**PLAN – 8.191.000 zł**

Dokumentacja techniczna została opracowana w 2013 r. Realizacja - w latach 2013-2015. Koszt – 9.153.906 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.000.000 zł. Obiekt będzie składał się z głównej Sali ćwiczeń oraz związanych z nią konstrukcyjnie i funkcjonalnie siłowni, Sali fitness, pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz łącznika do istniejącego budynku szkoły. Realizacja Projektu przyczyni się do realizacji programów i zajęć obejmujących dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis. Pozwoli na przeprowadzanie zawodów w tych dyscyplinach o randze wojewódzkiej. Podstawowy zakres rzeczowy zadania: arena sportowa - 23,67 x 44,67 m, boisko do piłki ręcznej - 20x40 m, boisko do siatkówki - 9x18 m, boisko do koszykówki - 15x28 m, boisko do tenisa - 10,97x23,77 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę **Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rodex Sp. z o.o. z Białegostoku, Partner – INSTAL BIAŁYSTOK S.A.**, z ceną **9.153.906 zł** (spośród otrzymanych 5 ofert). W dniu 18.09.2013 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji robót do 30.04.2015 r. W dniu 30.09.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania. Roboty rozpoczęto w dniu 02.10.2013 r.

W dniu 17.11.2014 r. Wykonawca zakończył realizację zadania z wyłączeniem wykonania warstwy antygraffiti na ścianach zewnętrznych oraz dostawy wyposażenia siłowni. Z uwagi na zgodną wolę Zamawiającego i Wykonawcy, wynikającą przede wszystkim z konieczności udostępnienia pomieszczeń sali do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w dniu 15.12.2015 r. dokonano częściowego odbioru obiektu i przekazano do użytkowania administracji II Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym 17.12.2014 r. wykonano warstwę antygraffiti na ścianach zewnętrznych. W dniu 18.12.2014 r. organ Powiatowego Inspektora Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży udzielił Miastu Łomża pozwolenia na użytkowanie obiektu. W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej. Wyposażenie siłowni, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, zostanie dostarczone i zamontowane do 31.01.2015 r.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 8.168.987,37 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 83.576,00 zł*

## **2. Wykonanie układu samoczynnego załączenia rezerwy energii elektrycznej – II LO.**

### **PLAN- 10.086 zł**

Zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami „Regulaminu postępowania przy zamówieniach publicznych II LO w Łomży” w trybie postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 €. Dnia 10.10.2014 r. zaproszono firmy działające na rynku do złożenia ofert – odpowiedziało czterech oferentów. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w ofertach, zgodnie z procedurą 21.10.2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego, którym została firma **INSBUD** Sylwia Olszewska z Łomży z ceną **10.086 zł**. Po przedstawieniu przez firmę projektu technicznego w dniu 27.10.2014 r. podpisano umowę na wykonanie prac w terminie do 10.11.2014 r. Prace zostały wykonane na ścianie zewnętrznej budynku szkoły od strony ul. Zjazd (tablica rozdzielcza główna). Dnia 5 listopada 2014 r. sporządzono protokół odbioru końcowego i określono czas gwarancji – od 06.11.2014 r. do 06.11.2017 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 10.500 zł.*

## **3. Zakup kserokopiarki dla ZSO**

### **PLAN- 16.950 zł**

Zakupu dokonano w firmie Pro COP Serwis P Głębocki J Piątek ul. Aleja Legionów 141 C Łomża. Fakturę VAT nr 6892/ŁOM/12/2014 na kwotę 16.950,00 zł wystawiono w dniu 22.12.2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 16.950,00 zł.*

## **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

### **1. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSzwio nr 7 - II etap**

#### **PLAN- 177.126 zł**

Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie ocieplenia dwóch ścian szczytowych i prace remontowe wewnątrz sali: remont z cyklinowaniem i lakierowaniem posadzki, tynków ścian wewnętrznych z malowaniem. Malowanie konstrukcji stalowej dachu. Wykonanie nowej instalacji c.o. i elektrycznej. Ocieplenie ścian szczytowych budynku. Przetarg na wykonanie w/w zadania został ogłoszony w dniu 10.06.2014 r. W dniu 25.06.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert.

Na przetarg nieograniczony wpłynęło 5 ofert:

1. **REMAN** Firma Remontowa Budowlana Krzysztof Niewiński z Łomży – 138.900,00 zł
2. **Zakład Budowlano Remontowy** mgr Sylwester Zawadzki z Łomży – 190.000,01 zł
3. **JL** Jarosław Lewiarz z Piątnicy – kwota 228.587,26 zł
4. **Zakład Remontowo Budowlany** Telesfor Parafiński z Zambrowa – 199.011,44 zł
5. **Zakład Budowlany** S.c. Sawicki Piechowicz z Łomży – kwota 177.125,25 zł

Najtańsza oferta z ceną 138.900 zł została złożona przez firmę REMAN z Łomży. Niestety po otwarciu ofert wykonawca zrezygnował z podpisania umowy w wyniku błędnego obliczenia ceny. Następną ofertą opiewała na kwotę 177.125,25 zł. Ponieważ ZSzWiO nie dysponował taką kwotą złożył wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję.

W dniu 21.07.2014 zawarto umowę nr 01/2014/196374-2014 z wykonawcą wyłonionym w przetargu - **Zakład Budowlany S.c. Sawicki, Piechowicz** z Łomży. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.07.2014 r. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 03.09.2014 r. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 23.09.2014 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 177.125,25 zł.*

## **2. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzWiO nr 7 w Łomży**

### **PLAN- 100.000 zł**

Inwestycja została zgłoszona do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 (w II etapie kompleksu projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska wynosić będzie 1.860 m<sup>2</sup>. Szerokość: 26+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56 m + 2x 3m wybiegi = 62 m.

Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sztuczna trawa ułożona zostanie w pasy o różnych odcieniach zielonego, będzie mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej. Koszt całkowity – 1.358.989,47 zł. Wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 474.000 zł. Środki własne – 884.989,47 zł. Planowana realizacja boiska w latach 2014-2015. Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkaatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

W dniu 25.07.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk do piłki nożnej w Łomży” realizowanych w ramach dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części: 1. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży oraz 2. Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dokumentacji projektowej oraz przesuwaniem w uwagi na to terminem otwarcia ofert, otwarcie ofert nastąpiło dopiero 10.09.2014 r.. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta Konsorcjum: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM Robert Armanowicz** z siedzibą w Sejnach, z ceną oferty na część II tj. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży” w kwocie **1.358.989,47 zł.** W dniu 27.10.2014 r. podpisano z w/w Konsorcjum umowę na w/w kwotę z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

W dniu 4.11.2014 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją. Dokumentacja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane **EKOBUD S.c.** Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89 B w 2013 r. Wykonanie dokumentacji na budowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży przy ulicy Przykoszarowe kosztowało 18.327,00 zł.

W roku 2014 przy budowie boisk przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży został wykonany niżej wymieniony zakres prac:

- wytyczenie geodezyjne,
- wycinka 17 drzew kolidujących z terenami sportowymi,
- na boisku do piłki nożnej wykonano roboty ziemne i warstwę odsączającą w 90% oraz podbudowy (z obrzeżem betonowym) 5%
- na bieżni lekkoatletycznej roboty ziemne i warstwy odsączające w 90%, podbudowy (z obrzeżem betonowym) w 5%.

Prace zostały przerwane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **100.000,00 zł**, w tym środki niewygasłe- 100.000,00 zł.

### **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

#### **1.Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej**

##### **PLAN- 39.200 zł**

Zadanie dotyczyło modernizacji sieci strukturalnej w budynku Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Zakres prac obejmował: modernizację sieci, zakup materiałów i urządzeń do budowy sieci IT, wykonanie testów i dokumentacji powykonawczej. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego, w którym kryterium wyboru była najniższa cena. W trakcie postępowania zostały złożone 3 oferty. Najniższą ofertę złożył wykonawca **MOLP** Łukasz Goździkiewicz z Białegostoku, na kwotę **39.114,00 zł**. Zadanie zostało zakończone 08.07.2014 r. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową Nr 1/R/2014 z dnia 26.06.2014 r. i SIWZ.

Wykonanie na 31.12.2014 r. - **39.114,00 zł**.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

#### **1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **PLAN- 52.615 zł**

Na w/w zadaniu nie poniesiono wydatków.

#### **2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **PLAN- 9.285 zł**

Na w/w zadaniu nie poniesiono wydatków.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

##### **1. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego (Urologia)**

###### **PLAN- 250.000 zł**

W 2014 r. zakupiono:

1/ laser do litotrypsji dla Oddziału Urologicznego, za 124.956,00 zł, w tym 100.000,00 zł z dotacji z Urzędu Miejskiego w Łomży, a 24.956,00 zł to środki własne szpitala. Zakupiono na podstawie przetargu od firmy **"KOSMED"** Sp. z o.o. z Kielc.

2/ tor wizyjny HD dla Oddziału Urologicznego, za kwotę 182.783,20 zł, w tym 150.000,00 zł dotacji z Urzędu Miejskiego w Łomży, a 32.127,54 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Zakupiono na podstawie przetargu od firmy **OLYMPUS Polska** Sp. z o.o. z Warszawy.

Wykonanie na 31.12.2014 r.- **250.000,00 zł**.

## **Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze**

### **1.Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego**

**PLAN- 0 zł**

Miasto Łomża w 2013 r. wystąpiło do Marszałka Województwa Podlaskiego o przekazanie w formie darowizny na rzecz Miasta Łomża nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej - Curie, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego. Pozyskanie i modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego wynika z pilnej potrzeby powstania w Łomży Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakłady te mogłyby objąć opieką około 70 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

W 2014 r. Miasto Łomża ponowiło wniosek.

*Do 31.12. 2014 r. nie poniesiono wydatków. Inwestycja została przewidziana do realizacji w roku 2015 (pod warunkiem przejęcia obiektu).*

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85305 Żłobki**

### **1.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6050)**

**PLAN- 194.300 zł**

Uchwałą nr 462/LIII/14 z dn.28.05.2014 r. Rada Miejska Łomży powołała z dniem 01.09.2014 r. Miejski Żłobek nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 – w budynku Przedszkola Publicznego nr 8. Placówka została objęta Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH”- edycja 2014”- moduł 1 – realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu – 01.09.2014 – 31.12.2014 r. Planowane koszty realizacji zadania na 2014 r. w ramach Programu: Liczba dzieci przyjętych - 30; wydatki inwestycyjne – 214.300 zł; środki własne (20%)- 42.860 zł; dotacja (80%)- 171.440 zł. Oraz Wydatki bieżące: środki własne (20%) – 23.520 zł i dotacja (80%)- 94.080 zł.

Na przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przedszkola na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 1 wpłynęło cztery oferty:

1. **Zakład Remontowo Budowlany** z Łomży - kwota 198.000,00 zł,
2. **Zakład Budowlany S.c.** z Łomży, ul. Chabrowa 16 - kwota 257.698,76 zł,
3. **Zakład Budowlano Instalacyjny DOMET** z Łomży - kwota 199.936,59 zł,
4. **REMAN Firma Budowlano-Remontowa** z Łomży - kwota 189.939,70 zł.

W dniu 25.07.2014 r. wybrano Firmę **REMAN** Niewiński (najniższa cena oferty). Termin zakończenia budowy wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji technicznej dotyczącej części dostosowania budynku do przepisów p.poż. i uzyskaniu niezbędnych podpisano aneks dzielący prace na dwa etapy i przesunięto ostateczny termin zakończenia robót na 24.12.2014 r. Pierwszy etap obejmował wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na żłobek (wykonanie nowej izolacji, podłoża i posadzki), podział pomieszczeń ściankami działowymi, remont instalacji c.o. i wod.-kan. z remontem pomieszczeń sanitarnych, wymiana oświetlenia. Drugi etap obejmował wykonanie instalacji oddymiającej i nawiewnej klatek schodowych oraz wykonanie podziałów za pomocą przegród p.poż. (drzwi p.poż i okładziny ścienne p.poż.). W dniu 27.12.2014 r. podpisano protokół odbioru robót.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 189.939,70 zł (dotacja 167.951,76 zł.)*

### **2.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 4 na Miejski Żłobek nr 2 (§ 6050)**

**PLAN- 87.960 zł**

Uchwałą nr 464/LIII/14 z dn.28.05.2014 r. Rada Miejska Łomży powołała z dniem 01.09.2014 r. Miejski Żłobek nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – w budynku Przedszkola Publicznego nr 4. Placówka została objęta Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku

do 3 lat „MALUCH”- edycja 2014”- moduł 1 – realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji Programu – 01.09.2014 – 31.12.2014 r. Planowane koszty realizacji zadania na 2014 r. w ramach Programu: Liczba dzieci przyjętych - 23; wydatki inwestycyjne – 87.960 zł; środki własne (20%)- 17.592 zł; dotacja (80%)- 70.368 zł. Oraz Wydatki bieżące: środki własne (20%)- 18.032 zł i dotacja (80%)- 72.128 zł.

Wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac do 5 firm. Oferty złożyły dwie firmy:

1. **Zakład Budowlano Instalacyjny DOMET** z Łomży - 93.976,08 zł
2. **MAR-TECH** Mariusz Chludziński z Łomży – 85.713,41 zł

W dniu 21.07.2014 r. wybrano firmę Mar-Tech Mariusz Chludziński (najniższa cena oferty). Termin zakończenia budowy wyznaczono na dzień 29.08.2014 r. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji technicznej dotyczącej części dostosowania budynku do przepisów p.poż. i uzyskaniu niezbędnych odstępstw podpisano aneks dzielący prace na dwa etapy i ustalający ostateczny termin zakończenia robót na 24.12.2014 r. Pierwszy etap obejmował wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na żłobek (wykonanie lakierowania posadzki, szpachlowanie i malowanie ścian, montaż osłon grzejnikowych). Drugi etap obejmował wykonanie instalacji oddymiającej i nawiewnej klatek schodowych oraz wykonanie podziałów za pomocą przegród p.poż. (drzwi p.poż. i ściany działowe). W dniu 27.12.2014 r. podpisano protokół odbioru robót. Dokonano zakupu wyposażenia pomieszczeń żłobka (łóżeczka, meble wyposażenie kuchni). Całkowity koszt inwestycji 85.713,41 zł (w tym dotacja 68.570,72 zł). Wykonanie na 31.12.2014 r.- **85.713,41 zł.**

### **3.Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr 8 na Miejski Żłobek nr 1 (§ 6060)**

**PLAN- 20.000 zł**

Środki finansowe zostały przeznaczone na nw. zakupy inwestycyjne.

Lp.	Numer faktury	data faktury	data zapłaty	dostawca/ produkt/ opis	kwota w złotych
1.	F/13/08/2014	07.08.2014	14.08.2014	<b>FHU Małpka Anna</b> Wądołowska- zestaw łóżeczek Tymon II z opuszczanym bokiem z materacami	4.845,00
2.	FS-2281/08/2014/RO	13.08.2014	27.08.2014	<b>Moje Bambino Sp.z. o.o.</b> Zestaw mebli Zoo	5.000,00
3.	1492/MAG/2014	25.08.2014	08.09.2014	<b>"Przemko" Przemysław Biedrzycki-</b> Zmywarka 6,4 KW z dozownikiem	6.150,00
4.	1743/MAG/2014	23.09.2014	06.10.2014	<b>"Przemko" Przemysław Biedrzycki-</b> Zestaw mebli ze stali nierdzewnej	4.005,00
<b>RAZEM</b>					<b>20.000,00</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

#### **1.Modernizacja i doposażenie pionu żywieniowego w BS Nr 2**

**PLAN- 447.600 zł**

Celem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń pionu żywieniowego do obowiązujących obecnie przepisów.



W dniu 13.06.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w prac. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2014 r. Wpłynęła jedna oferta **konsorcjum REMAN-PRZEMKO-ZDUNCZYK** z Łomży na kwotę **399.903,49 zł**.

W dniu 15.07.2014 r. zawarto umowę nr 272.11.2014//198/2014 na kwotę 399.903,49 zł.

Zakończenie robót wyznaczono na dzień 31.08.2014 r. Wykonano następujący zakres robót: skucie starych i wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury oraz posadzek z gresu. Wykonano szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji: elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej i wywiewnej wentylacji mechanicznej. Wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i wyposażenie kuchni. Prace o wartości – 399.903,49 zł zostały odebrane w dniu 12.09.2014 r. W dniu 30.09.2014 r została podpisana umowa na roboty uzupełniające między innymi wykonanie nawiewnej instalacji wentylacji mechanicznej z instalacją ciepła technologicznego z terminem wykonania do 15.11.2014 r. Wartość robót uzupełniających 47.628,23 zł. Wykonane prace zostały odebrane w dniu 26.11.2014 r.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 447.531,72 zł.*

## **2. Zakup i montaż windy towarowej w Bursie szkolnej nr 3**

PLAN- 29.000 zł

Zadanie obejmowało demontaż starej, zakup i montaż nowej windy towarowej.

W wyniku zapytania o cenę wybrano dostawcę nowej windy towarowej - **Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.**, Bolęcín 41, 09-110 Sochocin. Dostawca wystawił fakturę VAT nr FV/2014/00351 z dnia 12.12.2014 r. na kwotę 28.522,80 zł.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. – 28.522,80 zł.*

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### **1. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów- opracowanie dokumentacji**

PLAN- 65.805 zł

Zadanie nadzorowane i realizowane przez **MPGKiM**.

Wysłano zapytania ofertowe w trybie art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na realizację usługi dotyczącej opracowania „dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia, w postaci raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wraz z reprezentowaniem Zleceniodawcy przed organami administracji samorządowej i państwowej w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego w zakresie zgodnym z udzielonym pełnomocnictwem”.

Wpłynęły 3 oferty:

1. **24/7 solutions**, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 107 – cena 58.000,00 zł netto;
2. **„LEX-EKO”** Olszar Alicja, 43-430 Skoczów, ul. Ochabska 105 – cena 64.000,00 zł netto;
3. **EKO-KONSULT** Biuro Doradcze, 05-091 Żąbki, ul. Kopernika 31/21 – cena 53.500 zł netto.

W dniu 14.05.2014 r. została podpisana umowa z firmą EKO-KONSULT. W harmonogramie jako złączniku był wskazany termin dostarczenia karty, który opiewał na 7 dni. Termin byłby możliwy gdyby nie fakt, że w tamtym okresie to jest na przełomie maja i czerwca było sporne stanowiska co do zgodności MBP z funkcjonującymi instalacjami. „Ak Nova”, która zrobiła opracowanie dla GDOŚ i wskazała, że rękawy i goretex nie spełniają wymagań rozporządzenia MBP.

W związku z tą sytuacją na konferencji 29 maja 2014 r. Marek Górski zajął stanowisko w tej sprawie. 25 czerwca 2014 r. Polska Izba Gospodarki Opadami przedstawiała stanowisko w tej sprawie, dementując to opracowanie, wskazując, że sporządzenie tak ważnego dokumentu nie może wykonać firma, która sama jest producentem instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Mając również na uwadze fakt, że Ministerstwo opublikowało ten raport i nakazało sugerować się nim, organom w trakcie rozpatrywania wniosków. Ta przepychanka trwała ok. 2

miesiące, a Łomża miała zaplanowane przedsięwzięcie przy wykorzystaniu rękawów. Inna technologia nie wchodziła w rachubę z racji kosztów.

Stagnacja dla powyższego uniemożliwiła jakiegokolwiek kroki w kierunku wszczęcia postępowania, bo nikt nie wiedział jak to będzie dalej. Dopiero pod koniec czerwca Pan V-ce Minister Ostapik zajął stanowisko wskazując, że nie ma konieczności podpierania się tymi wytycznymi, które sporządziła na zlecenie GDOŚ firma wyżej wspomniana.

Ponadto na co należy również zwrócić uwagę, wystąpiła konieczność pozyskania nowego tła zanieczyszczeń z WIOŚ, ponieważ podjęliśmy decyzję, że idziemy rozbudowana kartą i może skrócimy tym postępowanie. Przepisy prawa nie nakładają obligatoryjnie obowiązku sporządzenia raportu, a jak wiemy tam jest już istniejący Zakład, który oddziałuje w jakiś sposób na otoczenie, a wprowadzenie rozbudowy może jedynie zmniejszyć emisję. Dlatego to również spowodowało wydłużenie terminu, na tło czekaliśmy miesiąc.

Z informacji Gminy Miastkowo wynika, iż obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy Urzędu. W związku z tym po 21 dniach będzie wydana decyzja środowiskowa, która uprawomocnia się w ciągu 14 dni. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i ogłoszenie postępowania przetargowego.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 65.805,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 41.205,00 zł.*

## **2. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin**

**PLAN- 55.000 zł**

Zadanie dotyczyło sporządzenia aktualizacji studium wykonalności dla Projektu "Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin". Aktualizacja dotyczyła wprowadzenia do projektu budowy kompostowni tlenowej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Studium jest załącznikiem do Aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności. Wykonawcą studium była Firma **OPTIMA** Baca Robert za kwotę **25.000 zł**.

*Do 31.12.2014 r. wydatkowano – 25.000,00 zł.*

## **3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- opracowanie dokumentacji**

**PLAN- 54.120 zł**

Zadanie nadzorowane i realizowane przez **MPGKiM**.

Wykonano zapytania cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro obejmujące: projekt budowlany adaptacji budynku byłej kotłowni na punkt poboru i magazyn odpadów niebezpiecznych na bazie MPGKiM ZB przy ul. Akademickiej 22 w Łomży, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Wpłynęły 3 oferty:

1. Pracownia Projektowa Beata Popławska z Łomży – cena 44.000,00 zł netto;
2. Paweł Konarzewski z Łomży – cena 48.500,00 zł netto;
3. Pracownia Projektowa arch. Anna Antoniuk-Duda z Łomży – cena 54.000,00 zł netto.

W dniu 13.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.06.2014 r.

Dokumentację wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 54.120,00 zł.*

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża**

**PLAN- 10.000 zł**

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 212.840 zł ze środków Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt realizacji zadania- 250.400 zł. Lata realizacji: 2014-2015. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie składał się z

następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń). Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru „Gospodarka niskoemisyjna” w okresie programowania 2014-2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z terenu miasta, w tym MPEC Sp. z o.o. i osoby prywatne.

*Do 31.12.2014 r. nie poniesiono wydatków.*

## **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

### **1. Odwodnienie osiedla Zawady Przedmieście- budowa kanału deszczowego – I etap**

#### **PLAN- 108.000 zł**

Projektowany kanał deszczowy odwadniający osiedle Zawady Przedmieście ma być włączony do istniejącej komory na kanale deszczowym w skrzyżowaniu ulic: Przykoszarowej z Raganowicza. W celu uniknięcia w przyszłości rozbiórki nowej jezdni, wykorzystując remont ul. Przykoszarowej przez firmę UNIBEP, zlecono podwykonawcy robót sanitarnych tj. Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Andrzej Konarzewski wykonanie przejścia poza pas drogowy ul. Przykoszarowej kanałem deszczowym z rur GRP średnicy 1000 mm. Roboty zgodnie z umową z dnia 20.08.2014 r. na kwotę 108.000 zł zostały odebrane w dniu 30.08.2014 r.

*Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 108.000,00 zł.*

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej (budowa), M. Skłodowskiej – Curie (przygotowanie dokumentacji).**

#### **PLAN- 109.000 zł**

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Sadowej, wyłoniono Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. j. Jankowski, Sienicki z Łomży, z którym podpisano umowę w dniu 28.04.2014 roku na kwotę **96.985,50 zł**, termin realizacji wyznaczono na 15.07.2015 roku. Prace przy budowie oświetlenia ul. Sadowej zostały zakończone w terminie i odebrane. Oświetlenie zostało uruchomione.

W dniu 14 maja 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ul. M.C. Skłodowskiej za sumę **11.685,00 zł**, z terminem wykonania do 30.11.2014 r. Dokumentacja została wykonana. Realizacja zadania musi być zsynchronizowana z terminem modernizacji linii komunalnej przez PGE.

*Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 108.670,50 zł.*

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

### **1. Rozbudowa cmentarza przy ul. Przykoszarowej**

#### **PLAN- 47.000 zł**

W dniu 17.03 2014 r. wysłane zostały do 6 projektantów zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza. W wyznaczonym terminie ofertę złożył tylko jeden projektant z ceną brutto 37.944 zł. Nie przyjęto tej oferty i w dniu 21.03.2014 r. zamieszczono na stronie BIP zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie w/w dokumentacji. Na powyższe zaproszenie wpłynęło 4 oferty z cenami od 27.707,55 zł do

60.270,00 zł. Wybrano najtańszą ofertę z ceną **27.707,55 zł** - którą złożyła firma **Landar Architektura Krajobrazu**, Urszula Ćwiek z Warszawy. Umowa została zawarta w dniu 03.04.2014 r. Termin umowny wykonania dokumentacji został ustalony na 31.07.2014 r.

Z uwagi na wynikiłe problemy z ustaleniem dokładnej lokalizacji kabli energetycznych, koniecznością wykonania pełnych badań geologicznych i długim okresem oczekiwania na ustalenie ostatecznej lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie rozszerzenia cmentarza (opracowanie wykonywane przez inną firmę projektową – KOMI z Białegostoku). Termin opracowania dokumentacji był aneksami przedłużany dwukrotnie – ostateczny termin dostarczenia dokumentacji został ustalony na 30.11.2014 r. Dokumentacja została dostarczona w dniu 22.12.2014 r. Stwierdzono w niej niedoróbki, na których usunięcie wyznaczono termin do 20.01.2015 r. Środki na zapłatę za dokumentację zostały zabezpieczone w postaci wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 r.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją będzie należało wykonać makroniwelację terenu przeznaczanego na rozszerzenie cmentarza, wykonać ogrodzenie, aleję dojazdową od ulicy Przykoszarowej i alejki na terenie cmentarza, elementy sieci wodociągowej i deszczowej. W projekcie zagospodarowania rozszerzenia cmentarza przewidziane jest miejsce na 560 grobów.

W celu uniknięcia w przyszłości rozbiórek nowej nawierzchni ul. Przykoszarowej, w sierpniu 2014 roku wykonany został odcinek przyłącza wodociągowego na potrzeby cmentarza – przejście przez ul. Przykoszarową. Wykonawcą robót był **Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.** Andrzeja Konarzewskiego z Łomży – podwykonawca robót sanitarnych na zadaniu: Przebudowa ul. Przykoszarowej. Koszt robót zgodnie z umową wyniósł 18.450,00 zł.

*Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **46.158,00 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 27.708,00 zł.*

## **2. Hala targowa na Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej 2013**

### **PLAN- 129.212 zł**

Umowa z biurem projektowym Atelier ZETTA Zenon Zabagło z Białegostoku zawarta została 26 czerwca 2012 r. Projektanci opracowali i przedstawili kilka wariantów koncepcji hali targowej, z których w listopadzie 2012 r. wybrany został wariant koncepcji nr VII. W dniu 27.02.2013 r. wszedł w życie **aneks nr 1** do umowy, zgodnie z którym został przedłużony okres realizacji do 14.10.2013 r. Przeprowadzone konsultacje społeczne, w których uczestniczyli głównie przedsiębiorcy zainteresowani działalnością w hali, zmieniły zasadniczo program funkcjonalno - użytkowy. Od dnia 14.08.2013 r. zaczął obowiązywać **aneks nr 2** do umowy, w którym uwzględniono wcześniejsze rozliczenie za wykonaną część opracowania projektowego (prace koncepcyjne, ekspertyza techniczna) oraz wydłużono termin realizacji umowy do 31.12.2014 r. Koncepcję programowo-przestrzenną oraz ekspertyzę techniczną projektant dostarczył i przekazał 28.08.2013 r. Faktura w wysokości 20.787,00 zł została opłacona we wrześniu 2013 r. Na tym etapie wykonania dalsze prace projektowe zostały wstrzymane.

W 2014 r. odbyły się kolejne konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy Łomży mogli przedstawić swoje opinie oraz pomysły dotyczące funkcjonalnego zagospodarowania Hali targowej na Starym Rynku w Łomży. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców, wypracowanie pomysłów na zagospodarowanie obiektu oraz przekazanie rekomendacji władzom miasta. Konsultacje prowadzone były w ramach projektu „Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży”, a ich temat zaproponowany został przez uczestników projektu.

Zgodnie z zawartym na przełomie roku 2014/2015 **aneksem nr 3** z biurem projektowym Atelier ZETTA, Miasto Łomża zobowiązało się na przekazanie projektantowi w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ostatecznej wersji programu funkcjonalno-użytkowego, ten zaś w terminie do końca 2015 roku opracuje przedmiotową dokumentację.

W najbliższym czasie planowane są konsultacje z zainteresowanymi (instytucje kultury, organizacje turystyczne, przedsiębiorcy) prowadzeniem działalności w odrestaurowanej hali targowej.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – **129.212,00 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 129.212,00 zł.*

### **3. Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia**

**PLAN- 2.713 zł**

Z uwagi na podpisaną umowę z PGE na zasilanie przyłącza oświetlenia parkowego środki na jego wykonanie zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.713,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 2.713,00 zł.*

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92106 Teatry**

#### **1. Zakup systemu realizacji światła i dźwięku TLiA w Łomży**

**PLAN- 20.000 zł**

W ramach realizacji projektu "Zakup realizacji światła i dźwięku na potrzeby objazdowej działalności kulturalnej" dofinansowanego przez Urząd Miejski w Łomży kwotą 20.000,00 zostały zakupione:

I. System realizacji dźwięku zestaw: komputerowy mikser cyfrowy z mediami audio; komputer z kompatybilnym oprogramowaniem oraz mediami audio; systemy mikrofonów bezprzewodowych typu microport wraz ze splitterem antenowym i mediami audio; kolumny szerokopasmowe aktywne z cyfrowym wzmacniaczem i statywem

II. System realizacji światła zestaw: horyzont winylowy; reflektor automatyczny „ruchoma głowa” LED; naświetlacze w technologii LED; listwy ledowe; reflektory profilowe wraz z przysłoną Iris i mediami; wytwornice do dymu i baniek z akcesoriami.

Podstawowym celem zadania realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży był zakup sprzętu niezbędnego do nagłaśniania i oświetlania spektakli granych poza siedzibą teatru, doposażenie teatru w urządzenia niezbędne do przeprowadzania objazdu w należytych warunkach technicznych.

Teatr od wielu lat prowadzi działalność objazdową, w ramach której realizował program "Brama na Podlasie" Przez prowadzenie takiej działalności teatr ma wpływ na eliminowanie szarej strefy w terenie i zapewnienie dostępu do kultury wysokiej większej ilości odbiorców.

Projekt zakładał doposażenie teatru w urządzenia niezbędne do realizacji spektakli w terenie, podniesienie jakości i ilości spektakli prezentowanych poza siedzibą. W wyniku projektu wzrosła liczba wydarzeń artystycznych i powiększyła się liczba odbiorców sztuki.

Dzięki zakupionemu sprzętowi wystawienie spektakli jest możliwe w niemal każdych warunkach przy zapewnieniu jednocześnie bardzo dobrej jakości technicznej przedstawień. Teatr zacieśnił współpracę oraz nawiązał nowe kontakty z ośrodkami kultury w terenie, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, do których dotarcie było utrudnione ze względu na ograniczenia techniczne.

Doposażenie możliwa realizację w terenie nawet tych najbardziej skomplikowanych pod względem technicznym przedstawień, z czego najbardziej korzystają nasi widzowie.

Dzięki realizacji programu dofinansowanego przez Urząd Miejski, Teatr Lalki i Aktora w Łomży ma możliwość wykorzystywania najnowszych technologii scenicznych w przygotowywaniu widowisk premierowych, a samo doposażenie teatru w sprzęt audio i oświetlenie niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na wyposażenie techniczne teatru.

Rozliczenie finansowe zadania przedstawiono w zamieszczonej na następnej stronie tabeli.

L.p	Nazwa kosztu	Koszt ogółem	Dotacja z Urzędu Miejskiego	Dotacja MKiDN	Wkład własny
1.	System realizacji dźwięku zestaw: komputerowy mikser cyfrowy z mediami audio; komputer z kompatybilnym oprogramowaniem oraz mediami audio; systemy mikrofonów bezprzewodowych typu microport wraz ze spliterem antenowym i mediami audio; kolumny szerokopasmowe aktywne z cyfrowym wzmacniaczem i statywem F-ra nr FVR/000041/14 z 31-10-2014, PK 1/ŚT/2014 Lt Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa Oplacono przelewem dnia 25-11-2014 RB 127	37.313,87	7.000,00	30.000,00	313,87
2.	System realizacji światła zestaw: horyzont winylowy; reflektor automatyczny „ruchoma głowa” LED; naświetlacze w technologii LED; listwy ledowe; reflektory profilowe wraz z przysłoną Iris i mediami; wytwornice do dymu i baniek F-ra nr FVR/000041/14 z 31-10-2014, PK 1/ŚT/2014 Lt Sp. z o.o. , ul. Łopuszańska 20, 02-220 Warszawa Oplacono przelewem dnia 25-11-2014 RB 127 F-ra nr 1617/12/2014 z 04-12-2014, PK 2/ŚT/2014 Elwolight Firma Handlowo-Usługowa Elwo-Light, Os. II Pułku Lotniczego 28, 31-869 Kraków. Oplacono przelewem dnia 11-12-2014 RB 135	26.348,13  9.324,94	6.000,00  7.000,00	20.000,00  0	348,13  2.324,94
	<b>Razem netto:</b>	<b>72.986,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.986,94</b>
	Wartość zakupu w kwocie brutto	89.773,94			

## **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

### **1.Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży – I etap PLAN- 344.890 zł**

Całe zadanie (I i II etap) obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Pod koniec 2013 r. ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę, zabezpieczono też środki w postaci wydatków niewygasających z upływem 2013 r.

Umowa z firmą **MAR-TECH** Mariusz Chłudziński – Wykonawcą **I etapu** rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży z ceną: **777.656,17 zł** i terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r. została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Teren budowy pod realizację zadania został przekazany w dniu 13.01.2014 r. Prace wyprzedzały załączony do umowy harmonogram.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (numer ogłoszenia: 457482 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013 r.) udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. W postępowaniu podstawowym na „Rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowa 2 - etap I” ze względu na ograniczone środki budżetu wyłączone zostały między innymi roboty związane z przebudową części administracyjnej obiektu zawartej pomiędzy osiami 2-4/I-F. Po wygospodarowaniu w budżecie dodatkowych środków postanowiono rozszerzyć zakres przebudowy o pozostałą część zaplecza administracyjno-socjalnego tj. przebudowę garderób i sali prób oraz wykonanie robót polegających na zamurowaniu dolnego pasa okien w foyer celem poprawienia estetyki wnętrza. Zaistniała również konieczność wykonania robót branży elektrycznej celem dostosowania obiektu do wymagań przepisów p.poż. za uzasadnione uznano również wykonanie robót budowlanych (malowanie) celem poprawienia estetyki wnętrza łącznika. Wszczęto zatem postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki i po przeprowadzeniu negocjacji, w dniu 16.04.2014 r. udzielono zamówienia na w/w roboty uzupełniające z terminem zakończenia realizacji zamówienia 18.08.2014 r. za kwotę **299.057,16 zł**.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.01.2014 r. z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, Miasto Łomża zobowiązało się do demontażu na własny koszt zainstalowanego w zapleczu sali koncertowej systemu alarmu pożarowego oraz systemu alarmowego. Demontażu urządzeń mogła dokonać wyłącznie uprawniona do tego firma specjalistyczna, dokonująca w tym czasie konserwacji systemu przeciwpożarowego budynku PUW. Firma **SUPONEX** przedstawiła ofertę na 3.188,16 zł za demontaż czujek i po jego wykonaniu przekazanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku 16 sztuk czujek jonizujących. Po negocjacjach ustalono ostatecznie cenę na **3.000 zł**.

W dniu 18.07.2014 r. (na miesiąc przed planowanym odbiorem) Wykonawca poinformował o zakończeniu wszystkich robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Roboty wykonane na podstawie umowy z dn. 09.01.2014 r. oraz umowy na wykonanie robót uzupełniających z dn. 16.04.2014 r. odebrano w dniu 31.07.2014 r.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 344.714,07 zł*

## **Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

### **1.Modernizacja chodników i odwodnienia budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 PLAN- 30.000 zł**

Miejski Dom Kultury –Dom Środowisk Twórczych w Łomży otrzymał kwotę 30.000 zł przyznaną na ten cel Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 476/LVI/14 z dnia 9.07.2014 r.

Zakres modernizacji obejmował:

- roboty budowlane (m.in. naprawa chodników, schodów wejściowych z położeniem gresu, naprawa murku oporowego, uzupełnienie tynków, uzupełnienie i naprawa rur spustowych),
- roboty sanitarne (demontaż i wykonanie spustów deszczowych z uwzględnieniem robót ziemnych, wykonanie odwodnień liniowych w chodniku, wykonanie odwodnienia z rury spustowej, itp.).

W celu wyboru wykonawcy w dniu 29.09.2014 r. skierowane zostało zapytanie ofertowe (e-mail) do 4 podmiotów oraz zamieszczona informacja na stronie BIP Domu Kultury. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca znacząco kosztorys określony przedmiarem robót oraz kwotę przeznaczoną na ten cel. W dniu 14.10.2014 r. ponowiono zapytanie ofertowe. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 35.000,00 zł. z firmy **Zakład Remontowo-Budowlany** mgr. Sylwester Zawadzki, z Łomży. W wyniku podjętych negocjacji kwota została obniżona do 33.000 zł. Oferta została przyjęta i w dniu 5.11.2014 r. została podpisana umowa. Umowa została zrealizowana w terminie (do 15.12.2014 r.) i w dniu 23.12.2014 r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót. Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło - 33.000 zł.*

## **Rozdział 92118 Muzea**

### **1.Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji**

**PLAN- 100.000 zł**

- Wydatki inwestycyjne poniesione na aranżację wystawy stałej Lamp. W 2014 r. zakończono realizację wystawy stałej Lamp naftowych „Światło z wdziękiem” – koszt 865,40 zł.
- Wydatki poniesione na aranżację wystawy stałej Rzeźby Ludowej. W 2014 r. zakończono realizację wystawy stałej Rzeźby Ludowej „Kurpiowskie osóbkki” – koszt 11.994,85 zł.
- Wydatki poniesione na zakup regałów do eksponatów – koszt 3.500,94 zł.
- Wydatki inwestycyjne na realizację wystawy stałej Bursztynu w dorzeczu Narwi – koszt 83.638,81 zł.

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystawy stałej Bursztynu będą kontynuowane w 2015 r.

Łącznie w 2014 r. wydatkowano 100.000 zł.

W 2014 r. realizowano dostawy i usługi związane z zakupem odpowiedniego wyposażenia, wykonaniem i aranżacją ekspozycji stałych w budynku Muzeum. Zamówień powyżej 30.000 € nie realizowano. Procedury obowiązujące dla zakupu materiałów, towarów i usług nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, tj. do 30.000 € określa Regulamin udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 30.000 € w Muzeum opracowany w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża. Zamówienia te realizowane były zgodnie z obowiązującą procedurą odnośnie rozpoznania rynku, a następnie wyboru oferty wykonawcy, który proponował najniższą cenę za przedmiot zamówienia. Pozostałe zamówienia zostały również udokumentowane, bądź w formie notatki służbowej z dokonanego wyboru, bądź opisu na fakturze. Sfinansowanie w/w zadania ze środków budżetu miasta jest kontynuacją projektu unijnego: „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego”, realizowanego w latach 2009-2010 z RPOWP 2007-2013.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 100.000,00 zł.*

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

#### **1.Zakup wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego MOSiR**

**PLAN- 5.077 zł**

Realizacja zakupu wyposażenia do izby Pamięci Sportu Łomżyńskiego w 2014 r.:

- Wykonanie projektu graficznego oraz obróbka zdjęć pod tablice wystawowe oraz baner. Wykonawca: **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. zostało wykonane – 28.06.2014 r.
- Wykonanie tablic plexi, liter 3d oraz wydruk baneru wraz z montażem. Wykonawca: **Masterland Reklama i Poligrafia** z Łomży wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 23.06.2014 r. zostało wykonane – 25.06.2014 r.
- Wykonanie blatu oraz ściany ekspozycyjnej z płyty meblowej. Wykonawca: **Meble na zamówienie** Michał Jastrzębski ze Śniadowa, wyłoniony na podstawie notatki z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie udzielone 17.06.2014 r., zostało wykonane do 18.06.2014 r.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości - 5.229,90 zł.*

#### **2.Niwelacja terenu i utwardzenie placu pod miejsca parkingowe przy boisku Biały Orlik**

**PLAN- 9.500 zł**

Wykonawcą niwelacji było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. wyłonione z przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zadanie zostało wykonane.

*W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 7.350 zł.*



### **3. Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik**

**PLAN- 13.900 zł**

Wykonawcą zadania jest PPUH SPRINGER S.C. I. Just, D. Just z Łomży. Na podstawie zapytania ofertowego podpisano w dniu 28.11.2014 r. umowę na kwotę 13.825,20 zł. Zadanie przeniesiono na wydatki niewygasłe z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r.

*Wykonanie na 31.12.2014 r. -13.826,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2014 r. w kwocie 13.826,00 zł*

### **4. Wykonanie brodzika przejściowego na Pływalni Miejskiej nr 2**

**PLAN- 9.840 zł**

Wykonawcą zadania był PPUH „RODEX” Sp. z o.o., Kolonia Koplany 118 na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku. Zamówienie zostało wykonane.

*W 2014 r. wydatkowano – 8.000 zł.*

### **5. Wykonanie podestów i pomostów w Porcie Rzeczny Łomża**

**PLAN- 55.014 zł**

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” S.A. z Wyszkowa, wyłoniony zgodnie z procedurą wylaniania dostawców dla zamówień nie przekraczających równowartości 30.000 €. Zadanie zostało zakończone w terminie (do 15.09.2014 r.), wykonano oraz zmontowano 24 szt. podestów zejściowych i 2 szt. pomostów pływających z zawiasami trapezowymi w basenie mariny w Porcie Łomża.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości. – 44.726,70 zł.*

### **6. Zakup maszyny do konserwacji tafli lodowej na lodowisku Biały Orlik**

**PLAN- 116.100 zł**

Dostawcą maszyny do konserwacji tafli lodowej na lodowisko Biały Orlik jest N-ICE GROUP sp. z o.o. z Kępna, który wyłoniony został zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych dla postępowań, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 30.000 €.

Maszyna została dostarczona i odebrana 22.12.2014 r.

*W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości. – 95.193,70 zł.*

### **7. Zakup sceny mobilnej MOSiR**

**PLAN- 82.793 zł**

Dostawcą sceny mobilnej był Alspaw Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, wyłoniony zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 €. Zamówienie zostało udzielone 09.06.2014 r. Scena została dostarczona i odebrana 27.06.2014 r. za kwotę 99.000 zł.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 81.279,15 zł.*

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

### **1. Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dmowskiego**

**PLAN- 60.000 zł**

Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla. W tym rejonie nie ma zadbanych placów zabaw, a istniejące nie mogą służyć bezpiecznej zabawie dzieci.

W dniu 19.05.2014 r. Miasto Łomża zwróciło się do MPGKiM ZB w Łomży z zapytaniem o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie placu zabaw przy ul. Dmowskiego pomiędzy budynkami 2a i 2b, składającego się z:

- zestawu zabawowego w formie statku lub zamku, przeznaczonego zgodnie z zaleceniami producenta dla dzieci od lat 3 do minimum 7,

- huśtawki drewnianej podwójnej,
- piaskownicy o wymiarach min. 3x3m,
- bujaka sprężynowego – 2 szt.,
- ławki o konstrukcji stalowej z oparciem – 2 szt.,
- stalowego kosza na śmieci – 2 szt.,
- tablicy z regulaminem – 1 szt.,
- ogrodzenia placu zabaw z dwoma furtkami wraz z utwardzonymi dojazdami.

W dniu 30.05.2014 r. wpłynęła oferta w trzech wariantach wyposażenia za cenę **60.000** złotych z terminem realizacji 35 dni.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wybrano wariant II wyposażenia placu zabaw.

W dniu 18.06.2014 r. zlecono **MPGKiM ZB** w Łomży wykonanie wybranego wariantu placu zabaw z terminem realizacji do 31.07.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie do 31.07.2014 r. - plac zabaw, 03.09.2014 r. - ogrodzenie placu. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.09.2014 r.

*Do 31.12.2014 r. poniesiono nakłady w wysokości – 60.000 zł.*

Łomża, dnia 04.02.2015 r.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji oraz informacji z WRF, WOS, WSB i placówek podległych Miastu Łomża sporządził:

Marek Raszczyk

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji  
Urząd Miasta w Łomży

*mgr inż. Marek Raszczyk*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*mgr Andrzej Zdzisław Garlicki*

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r.,

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i Łączność</b>	<b>51 615 896,00</b>	<b>59 511 085,00</b>	<b>58 352 273,79</b>	<b>883 027,00</b>	<b>98,05%</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 345 760,00</b>	<b>1 300 998,82</b>	<b>186 564,00</b>	<b>96,67%</b>
		6050	Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży	30 000,00	68 130,00	23 370,00	23 370	34,30%
		6050	Hala Targowa – dostosowanie instalacji elektrycznej i p. poz do wymogów PSP	0	16 100,00	16 099,49	0	100,00%
		6050	Targowisko miejskie-2013	0	1 261 530,00	1 261 529,33	163 194,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 467,37</b>	<b>0</b>	<b>97,45%</b>
		6210	Modernizacja myjni na bazie MPK ZB( dokumentacja techniczna)	20 000,00	20 000,00	18 467,37	0	92,34%
		6210	Zakupy inwestycyjne dl MPK ZB	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	100,00%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>1 390 834,68</b>	<b>0</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Przebudowa ul Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul Polnej – I etap	1 000 000,00	1 391 000,00	1 390 834,68	0	99,99%
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>30 898 503,00</b>	<b>33 024 059,00</b>	<b>32 403 098,26</b>	<b>258 481,00</b>	<b>98,12%</b>
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji).	150 000,00	295 570,00	261 275,00	40 490	88,40%
			<b>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap.</b>	<b>7 297 986,00</b>	<b>9 048 235,00</b>	<b>9 048 063,98</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		6050	udział własny	0	52 830,00	52 661,52	0	99,68%
		6057	udział środków UE	6 568 187,00	8 208 641,00	8 208 640,01	0	100,00%
		6059	wkład własny	729 799,00	786 764,00	786 762,45	0	100,00%
			<b>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.</b>	<b>23 450 517,00</b>	<b>23 680 254,00</b>	<b>23 093 759,28</b>	<b>217 991,00</b>	<b>97,52%</b>
		6050	wkład własny	1 577 054,00	2 160 849	1 574 355,48	217 991,00	72,86%
		6057	udział środków europejskich	19 686 117,00	19 367 464	19 367 463,37	0	100,00%
		6059	udział środków własnych	2 187 346,00	2 151 941,00	2 151 940,43	0	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 627 393,00</b>	<b>23 690 266,00</b>	<b>23 198 874,66</b>	<b>437 982,00</b>	<b>97,93%</b>
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	150 000,00	202 000,00	184 712,00	70 294	91,44%
		6050	Budowa ul Akademickiej	0	839 100,00	839 064,17	0	100,00%
		6050	Budowa ul Wiosennej	800 000,00	9 520,00	8 591,00	0	90,24%
		6050	Budowa ul Szafirowej	150 000,00	0	0	0	0,00%
		6050	Budowa ul Turkusowej	150 000,00	0	0	0	0,00%
		6050	Budowa ul Rubinowej	200 000,00	0	0	0	0,00%
		6050	Budowa ul Strusiej	350 000,00	410 217,00	410 216,43	0	100,00%
		6050	Inwestycje realizowane w ramach inicjatyw lokalnych" Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul Bartnicza-Nowogrodzka oraz Modernizacja drogi miejskiej przy ul Piłsudskiego	0	134 000,00	133 800,55	0	99,85%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	300 000,00	870 800,00	864 499,35	0	99,28%
		6050	Przebudowa ul Krzywe Koło		1 013 000,00	1 011 588,95	176 965	99,86%
			Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	<b>17 427 393,00</b>	<b>20 161 629,00</b>	<b>19 696 403,21</b>	<b>140 724,00</b>	<b>97,69%</b>
		6050	wkład własny	1 387 400,00	1 562 400,00	1 097 392,12	140 724,00	70,24%
		6057	udział środków europejskich	9 464 639,00	11 322 644,00	11 322 486,22	0	100,00%
		6059	udział środków własnych	6 575 354,00	7 276 585,00	7 276 524,87	0	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r.	100 000,00	50 000,00	49 999,00	49 999	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 451 895,00</b>	<b>1 559 611,00</b>	<b>1 513 420,02</b>	<b>0</b>	<b>97,04%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 451 895,00</b>	<b>1 559 611,00</b>	<b>1 513 420,02</b>	<b>0</b>	<b>97,04%</b>
			Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	3 451 895,00	1 559 611,00	1 513 420,02	0	97,04%
		6050	wkład własny	0	165 000,00	155 810,00	0	94,43%
		6057	udział środków europejskich	2 962 706,00	1 261 000,00	1 227 699,00	0	97,36%
		6059	udział środków własnych	489 189	133 611,00	129 911,02	0	97,23%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 234 978,00</b>	<b>3 588 936,00</b>	<b>3 075 120,16</b>	<b>0</b>	<b>85,68%</b>

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 745 936,00	2 236 412,48	0	81,44%
	6060	Wykup gruntów	3 000 000,00	2 745 936,00	2 236 412,48	0	81,44%
	70095	Pozostała działalność	2 134 978,00	743 000,00	738 707,68	0	99,42%
	6050	Budowa budynku komunalnego.	1 391 978,00	0	0	0	0,00%
	6220	Rewitalizacja budynków komunalnych.	743 000,00	743 000,00	738 707,68	0	99,42%
710		Działalność usługowa	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	0	100,00%
	71095	Pozostała działalność	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	0	100,00%
	6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	4 589 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	0	100,00%
720	72095	Pozostała działalność	3 938 394	4 388 966,00	4 388 964,37	0	100,00%
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa- udział UE	3 938 394	4 388 966,00	4 388 964,37	0	100,00%
	6057	udział środków europejskich	0	186 088,00	186 087,82	0	100,00%
	6059	udział środków własnych	0	14 007,00	14 006,30	0	100,00%
	6067	udział środków europejskich	3 938 394	3 560 540,00	3 560 539,70	0	100,00%
	6069	udział środków własnych	150 009	628 331,00	628 330,55	0	100,00%
750		Administracja publiczna	225 490,00	1 872 236,00	1 721 084,53	0	91,93%
	75022	Rady gmin	0	15 000,00	14 846,10	0	98,97%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BRM	0	15 000,00	14 846,10	0	98,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	1 857 236,00	1 706 238,43	0	91,87%
	6060	Zakupy inwestycyjne – wyposażenie urzędu	100 000,00	100 000,00	85 005,78	0	85,01%
	6050	Opracowanie Zintegrowanej strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	0	0	0	0,00%
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	125 490,00	1 757 236,00	1 621 232,65	0	92,26%
	6057	udział środków UE	106 667,00	1 440 506,00	1 330 685,26	0	92,38%
	6059	udział środków krajowych	18 823,00	254 208,00	234 826,83	0	92,38%
	6059	Udział własny		62 522,00	55 720,56	0	89,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne	100 000,00	128 420,00	128 097,16	0	99,75%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	70 000,00	69 974,90	0	99,96%
	6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	50 000,00	70 000,00	69 974,90	0	99,96%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	54 000,00	53 769,86	0	99,57%
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	50 000,00	26 000,00	25 998,08	0	99,99%
	6050	Przebudowa i modernizacja dojazdu do budynku KM PSP w Łomży	0	28 000,00	27 771,78	0	99,18%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 420,00	4 352,40	0	98,47%
	6060	Zakup zniszczonego sprzętu specjalistycznego na potrzeby KMPSP w Łomży	0	4 420,00	4 352,40	0	98,47%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0	0	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0	0	0	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski	300 000,00	0	0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 150 500,00	9 878 470,00	9 792 569,48	486 606,00	99,13%
	80101	Szkoły Podstawowe	654 500,00	890 414,00	889 787,66	303 030,00	99,93%
	6050	Budowa drogi dojazdowej do szkoły podstawowej nr 5	250 000,00	250 000,00	249 999,99	0	100,00%
	6050	Modernizacja korytarza na I p.(wymiana posadzki) w Sz P nr 4	44 500,00	44 500,00	43 891,07	0	98,63%
	6050	Modernizacja pokrycia dachu w Sz.P nr 2	300 000,00	135 000,00	135 000,00	0	100,00%
	6050	Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP Nr 2	40 000,00	42 384,00	42 383,29	0	100,00%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy S P nr 10i PG nr 2 w Łomży	0	303 030,00	303 030,00	303 030	100,00%
	6050	Modernizacja Łazienki w S P nr 10	0	50 000,00	49 991,69	0	99,98%
	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię S P nr 7	0	20 000,00	19 997,40	0	99,99%

	6060	Zakupy inwestycyjne w SZ P nr 5 ( zestawy komputerowe, pompa do pieca gazowego )	0	25 500,00	25 498,72	0	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ( nagłośnienie, kserokopiarka ) w SP nr 7	20 000	20 000,00	19 995,50	0	99,98%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>58 000,00</b>	<b>329 439,00</b>	<b>328 328,48</b>	<b>0</b>	<b>99,66%</b>
	6050	Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP nr 5	10 000,00	10 000,00	9 963,00	0	99,63%
	6050	Modernizacja placu zabaw przy PP Nr 15	0	61 000,00	61 000,00	0	100,00%
	6060	Zakup obieraczki – PP nr 1	7 000,00	0	0	0	0,00%
	6060	Zakup zmywarki PP 1	0	7 000,00	6 895,38	0	98,51%
	6050	Modernizacja budynku przy ul Studenckiej 11	0	180 603,00	179 765,58	0	99,54%
	6060	Zakup pieców gazowych w PP nr 1	0	29 836,00	29 766,00	0	99,77%
	6060	Zakup piekarnika konwencyjnego – PP nr 2	18 000,00	18 000,00	17 997,52	0	99,99%
	6060	Zakup kserokopiarki – PP nr 5	5 000,00	3 999	3 999,00	0	100,00%
	6060	Zakup pieca konwencyjno-parowego – PP nr 5	18 000,00	19 001,00	18 942,00	0	99,69%
<b>80110</b>		<b>Główna</b>	<b>47 000</b>	<b>62 355,00</b>	<b>62 190,72</b>	<b>0</b>	<b>99,74%</b>
	6050	Modernizacja łącznika seg A-D PG 1	40 000	48 555,00	48 555,00	0	100,00%
	6060	zakup tablicy interaktywnej PG nr 2	0	6 800,00	6 799,99	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( rozbudowa monitoringu ) w PG nr 8	7 000	7 000,00	6 835,73	0	97,65%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>5 241 000,00</b>	<b>8 218 036,00</b>	<b>8 196 023,37</b>	<b>83 576,00</b>	<b>99,73%</b>
	6050	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	5 241 000,00	8 191 000,00	8 168 987,37	83 576,00	99,73%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSO i W nr 7 w Łomży	0	0	0	0	0,00%
	6050	Wykonanie układu samoczynnego załącznika rezerwy energii elektrycznej - II LO	0	10 086,00	10 086,00	0	100,00%
	6050	Zakup kserokopiarki w ZSO	0	16 950,00	16 950,00	0	100,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>277 126,00</b>	<b>277 125,25</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących. Nr 7 -II etap	150 000,00	177 126,00	177 125,25	0	100,00%
	6050	Budowa boiska piłki nożnej przy ZSO i W nr 7 w Łomży	0	100 000,00	100 000,00	100 000	100,00%
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 114,00</b>	<b>0</b>	<b>99,78%</b>
	6050	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	0	39 200,00	39 114,00	0	99,78%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>61 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 615,00	0	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 285,00	0	0	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze i Pielęgnacyjno- Opiekuńcze</b>	<b>2 500 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>85117</b>	6050	Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	2 500 000	0	0	0	0,00%
	6220	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wojewódzkiego ( Urologia )	0	250 000,00	250 000,00	0	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>302 260,00</b>	<b>295 653,11</b>	<b>0</b>	<b>97,81%</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>302 260,00</b>	<b>295 653,11</b>	<b>0</b>	<b>97,81%</b>
	6050	Adaptacja pomieszczeń PP nr 8 na Miejski Żłobek nr 1	0	194 300,00	189 939,70	0	97,76%
	6050	Adaptacja pomieszczeń PP nr 4 na Miejski Żłobek nr 2	0	87 960,00	85 713,41	0	97,45%
	6060	Adaptacja pomieszczeń PP nr 8 na Miejski Żłobek nr 1	0	20 000,00	20 000,00	0	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 000,00</b>	<b>476 600,00</b>	<b>476 054,52</b>	<b>0</b>	<b>99,89%</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>476 600,00</b>	<b>476 054,52</b>	<b>0</b>	<b>99,89%</b>
	6050	Modernizacja i wyposażenie pionu żywieniowego BSZ nr 2	450 000	447 600,00	447 531,72	0	99,98%
	6050	Zakup i montaż windy towarowej w BSZ nr 3	0	29 000,00	28 522,80	0	98,35%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>580 850,00</b>	<b>539 678,50</b>	<b>200 838</b>	<b>92,91%</b>

90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0	174 925,00	144 925,00	41 205	82,85%
	6050	Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji	0	65 805,00	65 805,00	41 205	100,00%
	6050	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	0	55 000,00	25 000,00	0	45,45%
	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - opracowanie dokumentacji	0	54 120,00	54 120,00	0	100,00%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		10 000,00	0	0	0,00%
	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomży	0	8 500,00	0	0	0,00%
	6059	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomży	0	1 500,00	0	0	0,00%
90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	0	108 000,00	108 000,00	0	100,00%
	6050	Odwodnienie osiedla Zawady Przedmieście - budowa kanału deszczowego - I etap	0	108 000,00	108 000,00	0	100,00%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	200 000,00	109 000,00	108 670,50	0	99,70%
	6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: Sadowej ( budowa), M C Skłodowskiej( przygotowanie dokumentacji)	200 000,00	109 000,00	108 670,50	0	99,70%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	100 000	178 925,00	178 083,00	159 633	99,53%
	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul Przykoszarowej	100 000	47 000,00	46 158,00	27 708	98,21%
	6050	Hala sportowa przy Starym rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	0	129 212,00	129 212,00	129 212	100,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Jana Pawła II Pielgrzymia		2 713,00	2 713,00	2 713	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	100 000	494 890,00	494 714,07	0	99,96%
92106		<b>Teatry</b>	0	20 000,00	20 000,00	0	100,00%
	6220	Zakup systemu realizacji światła i dźwięku dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0	20 000,00	20 000,00	0	100,00%
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	0	344 890,00	344 714,07	0	99,95%
	6050	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.	0	344 890,00	344 714,07	0	99,95%
92109		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		30 000,00	30 000,00	0	100,00%
	6220	Modernizacja chodników i odwodnienie budynku przy ul wojska Polskiego 3	0	30 000,00	30 000,00	0	100,00%
92118		<b>Muzea</b>	100 000	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
	6220	Organizacja wystaw stałych działu bursztynu i Etnografii, wyposażenie pracowni foto i administracji	100 000	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	60 000	352 224,00	315 452,29	13 826,00	89,56%
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	0	292 224,00	255 452,29	13 826,00	87,42%
	6060	Zakup wyposażenia do Izby Pamięci sportu Łomżyńskiego MOSIR	0	5 077,00	5 076,74	0	99,99%
	6050	Niwelacja terenu i utwardzanie placu pod miejsca parkingowe przy lodowisku Biały Orlik	0	9 500,00	7 350,00	0	77,37%
	6050	Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik	0	13 900,00	13 826,00	13 826,00	99,47%
	6050	Wykonanie brodzika przejściowego na Pływalni Miejskiej Nr 2	0	9 840,00	8 000,00	0	81,30%
	6050	Wykonanie podestów i pomostów w Porcie rzeczny Łomża	0	55 014,00	44 726,70	0	81,30%
	6060	Zakup maszyny tafl lodowej na lodowisku Biały Orlik	0	116 100,00	95 193,70	0	81,99%
	6060	Zakup scent mobilnej MOSIR	0	82 793,00	81 279,15	0	98,17%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	60 000	60 000,00	60 000,00	0	100,00%
	6050	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul Dmowskiego	60 000	60 000,00	60 000,00	0	100,00%
		<b>OGÓLEM</b>	79 016 153	87 973 548,00	85 932 082,00	1 584 297,00	97,68%

84 347 785,00

Sp Elżbieta Karwowska , Wioleta Chojnowska, Joanna Fiedorowicz