

Łomża 10.03.2017

WIN.0012.1.2017

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża

Dotyczy: Informacji na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W załączeniu przedkładam Szanownej Komisji, zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej, informacje dotyczące:

- realizacji inwestycji opłacanych ze środków finansowych własnych miasta oraz przy udziale realizacji projektów współfinansowanych okres czterech kwartałów 2015 i 2016 roku

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Adam Szymański
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wykonanie inwestycji w 2015 r.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Budowa Centrum handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 23.370 zł

Realizacja zadania znajduje się na etapie prowadzenia negocjacji z inwestorami celem wyłonienia partnera prywatnego na budowę Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Zlecono analizę ekonomiczno-finansową z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia inwestycji Budowy Miejskiego Centrum Handlowo komunikacyjnego zgodnie z umową z dnia 21.08.2014 r. z **Dragon Partners Sp. z o.o.** z Warszawy. Wartość umowy 23.370 zł. Analizę odebrano w dniu 28.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 23.370 zł.

2. Targowisko miejskie

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 163.194 zł

Zgodnie z nakazem PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży wykonano przy ulicy Dworcowej parking dla osób niepełnosprawnych. Parking wykonał **MPGKIM** w Łomży za kwotę 3.150 zł, w terminie do 31.08.2015 r. na podstawie udzielonego zlecenia z dnia 10.08.2015 r.

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. akt I Aca 595/15 na skutek apelacji Miasta Łomża od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku sygn. akt VII GC 331/13 w sprawie z powództwa Stanisława Przestrzelskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Łomży przeciwko Miastu Łomża o zapłatę kwoty 97.125,72 zł, Sąd Apelacyjny obniżył zasądzoną kwotę do 53.411,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski z Łomży wykonywało prace ziemne pod halę targową na rzecz PBK Ostrołęka (podwykonawcy firmy MASBUD INWEST z Suwałk). W grudniu dokonano zapłaty na podstawie prawomocnego wyroku w kwocie 68.665,03 zł (53.411,52 zł z ustawowymi odsetkami oraz 55% kosztów sądowych w wysokości -128,04 zł pomniejszone o zasądzone o powoda 1.916 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 71.815,03 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną

PLAN- 20.000 zł

Zakupiono i ustawiono 5 sztuk wiat przystankowych przy ulicach: Sybiraków - 1 szt., Wojska Polskiego - 4 szt. za kwotę 19.783,45 zł. Dostawcą wiat - **Zakład Wielobranżowy „Sopel” Sławomir Sobczyk**, Lipniki, ul. Aleja Akacyjowa 3 wybrano w postępowaniu do 30 tys. €, (wartość oferty -13.500 zł), termin dostawy to 28.08.2015 r. Wiaty zamontowane zostały we własnym zakresie przez pracowników MPK (koszt montażu – 5.950,45 zł) w terminie do 5.11.2015 r. Poniesiono także wydatki w wysokości 333 zł na kopie mapy zasadniczej.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 19.783,45 zł.

2. Dokumentacja techniczna związana z pozyskiwaniem środków na publiczny transport zbiorowy

PLAN – 0 zł

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

3.Modernizacja myjni

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 65.460 zł

Zakupiono i zamontowano 2 bramy wjazdowe do budynku myjni - dostawcą bram wjazdowych (wraz z montażem) wyłoniono na podstawie postępowania do 30 tys. €. **Firma Handlowo-Uslugowa „Mag Bud” Piotr Lipski** z Grajewa zrealizowała zamówienie w terminie umownym- 31.10.2015 r. Za wykonaną dostawę z montażem zapłacono 21.159,40 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu wykonawczego dotyczącej przebudowy i modernizacji istniejącego budynku myjni. Projektanta wyłoniono w postępowaniu do 30 tys. €. **Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „Profil” Spółka z o.o.** z Białegostoku wykonało dokumentację zgodnie z umową w terminie 22.12.2015 r., za którą zapłacono 24.300 zł.

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji fotowoltaicznej i konstrukcyjnej na budynku myjni. Projektanta wyłoniono w postępowaniu do 30 tys. €. **Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego „Profil” Spółka z o.o.** z Białegostoku zrealizowało zlecenie zgodnie z umową w terminem 22.12.2015 r., za którą zapłacono 19.800 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 65.259,40 zł.

4.Zakup autobusów

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 134.540 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego, ponieważ przygotowane i ogłoszone dwa przetargi zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60011 Drogi krajowe

1.Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z ul. Ks. Anny

PLAN 01.01.2015 r.- 2.500.000 zł, PLAN 31.12.2015 r.– 450.000 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 2.029,50 zł, na aktualizację mapy do celów projektowych opracowywanej dokumentacji projektowej na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska ze względu na zmiany naniesione po zakończeniu scalenia terenów pomiędzy ulicami: Księżnej Anny / Szosa Zambrowska / Sikorskiego / Zawadzka.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją do wykonania będzie:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,
- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

W grudniu 2015 r. uzyskano decyzję ZRID Wojewody Podlaskiego (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydawane na podstawie specustawy drogowej).

Dokumentacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ulic Szosa Zambrowska i Ks. Anny została opracowana pod koniec 2013 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po złożonym w maju proteście mieszkańców i zarządu S.M. PERSPEKTYWA dotyczącym ograniczenia liczby likwidowanych miejsc postojowych w rejonie projektowanego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podjęta została decyzja o przeprojektowaniu wlotu ul. Ks. Anny.

Biuro projektowe **DROGOWSKAZ S.C.** z Białegostoku (autor projektu) na podstawie zamówienia z wolnej ręki opracowało projekt zamienny za kwotę 18.450 zł.

Na początku września 2015 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie sygnalizacji. Zakres obejmował budowę sygnalizacji świetlnej wraz z korektą geometrii skrzyżowania, przebudowa sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz hydrantu. Przetarg wygrała firma: **P.H.U. „Kurpiewski” Jan Kurpiewski** z Łomży z ceną brutto 421.810 zł. Roboty zostały wykonane

w okresie 13.10.2015 - 30.11.2015 r. W dniu 01.12.2015 r. dokonano odbioru końcowego. Roboty zostały rozliczone drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 448.266,29 zł.

2.Ciąg pieszo-jezdny w ciągu ul. Wojska Polskiego – droga do cmentarza

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 323.000 zł

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Projektanta przedmiotowego zadania - **Projektowanie w budownictwie inż. Z. Bieryło** z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym, który za kwotę 14.500 zł. opracował dokumentację projektową zgodnie z umową w terminie - 26.05.2015 r.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.** z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 20.10.2015 r. za kwotę 306.227,63 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 26.10. 2015 r. Zakres prac obejmował budowę ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem. Inwestycja rozliczona została drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 320.727,63 zł.

3.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN – 0

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 160.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ulicy Sikorskiego do granicy administracyjnej miasta (droga wojewódzka). Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 21.10.2015 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.11.2015 r. Na postępowanie wpłynęło 8 ofert, z czego 2 oferty zostały odrzucone. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę: **Z.R.I. DROMOBUD W. Borzuchowski**. Cena oferty: 159.875,40 zł. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 30.11.2015 r. z terminem realizacji 30.06.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. - 159.876,00 zł, w tym wydatki niewygasające – 159.876,00 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, studia wykonalności, dokumentacja)

PLAN na 01.01.2015 r.- 50.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 190.490 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska opracowana została w terminie 18.08.2015 r. (umowny termin opracowania dokumentacji aneksowano z powodu: przedłużającego się procesu scalenia terenów pomiędzy ulicami: Księżnej Anny / Szosa Zambrowska / Sikorskiego / Zawadzka, protestu właściciela działki bezpośrednio przyległej do inwestycji, niezależnych od stron przedłużających się procedur uzyskania stosownych uzgodnień projektowych) przez **Projektowanie w budownictwie inż. Z. Bieryło** z Juchnowca Kościelnego za kwotę 38.724 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 38.724 zł.

2. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap (ul. Zawadzka i Wiosenna)

PLAN na 01.01.2015 r.- 30.050.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 4.250.000 zł

Inwestycja została zgłoszona w lipcu 2014 r. do Indyktywnej Listy Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013 w związku z informacją opublikowaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego o możliwości dofinansowania w 2015 r. projektów drogowych z powstałej rezerwy. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 30 milionów zł. Planowano dofinansowanie

w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Celem głównym Projektu miała być poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Cel ten miał być osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dwóch ulic w Łomży: ulicy Zawadzkiej na odcinku ok. 1,6 km oraz ulicy Wiosennej długości ok. 0,98 km wraz z infrastrukturą techniczną.

Do realizacji Projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV” ostatecznie nie doszło, ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie przyznała środków pochodzących z rezerwy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego. Z tego powodu unieważniono ogłoszone trzy przetargi na wykonanie zadania inwestycyjnego. Koszt realizacji zadania na podstawie otrzymanych ofert wyniósłby: około 11,5 mln zł za wybudowanie ul. Zawadzkiej, około 3,3 mln zł za wybudowanie ul. Wiosennej i około 5,2 mln zł za wykonanie odwodnienia ul. Zawadzkiej, Wiosennej poprzez Zawady Przedmieście i Działkową do ul. Przykoszarowej.

Z uwagi na brak dofinansowania do realizacji Projektu ze środków RPO WP 2007 – 2013 z budżetu zdjęto przewidziane na ten cel środki z UE. Pozostałą kwotę (wkład własny) próbowano przeznaczyć na budowę ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem. Rada Miejska nie zgodziła się na realizację w/w zadania ze środków własnych.

Do dnia 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.500 zł na aktualizację projektu podziału działki nr 40583/7 oraz związaną z tym aktualizację projektu budowlanego ul. Wiosennej. Sporządzenie studium wykonalności Projektu pn. „Usprawnienia - IV etap” to wydatek 38.395 zł.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską we wrześniu 2015 r. ogłoszono przetarg na budowę odwodnienia od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście. Na otwarciu ofert w dniu 20.10.2015 r. wpłynęło 8 ofert z cenami od 4.140.000 zł do 8.548.500 zł, z których w listopadzie wybrano najkorzystniejszą złożoną przez firmę POLAQUA z Piaseczna z ceną 4.140.000 zł. Do końca 2015 r. firma nie podpisała umowy przedłużając okres związania ofertą do 20.01.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 4.140.000 zł, w tym wydatki niewygasające – 4.140.000 zł

3.Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – (ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa) - III etap

PLAN na 01.01.2015 r.- 1.993.534 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 1.962.134 zł

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako projekt kluczowy. Realizacja w latach 2013-2015. Poziom dofinansowania stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.
Inwestycja została zakończona w 2014 r. (odbiór końcowy odbył się w dniu 23.10.2014 r.). Inwestycja została rozliczona drukami OT.
- ulica Browarna o długości 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych, zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżycze, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.
Większość robót firma **BIK – PROJEKT Sp. z o.o.** z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę 9.358. 886,20 zł, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r. W 2015 r. wykonano warstwę ścieralną na moście oraz oznakowanie poziome i pionowe całej ulicy. Odbiór końcowy odbył się w dniu 24.04.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

- ulica Meblowa (odcinek drugi o długości 0,8 km - od projektowanej ul. 4KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.
Większość robót firma **PBK Sp. z o.o.** z Łomży wykonała w 2014 r. Umowę podpisano na kwotę 7.223.789,58 zł, z terminem wykonania zamówienia do 30.04.2015 r.
W 2015 r. wykonano oznakowanie poziome, pionowe, zamontowano wiaty przystankowe oraz uruchomiono oświetlenie uliczne. Odbiór końcowy odbył się w dniu 21.04.2015 r.
Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wartość całkowita projektu: 23.658.471 zł, dofinansowanie 21.292.624 zł (90%). W styczniu 2016 r. odbyła się kontrola końcowa projektu przez IZRPOWP, w II kwartale 2016 r. nastąpi refundacja poniesionych wydatków w ramach płatności końcowej na projekcie. Płatność końcowa zostanie pomniejszona o korekty finansowe za nieprawidłowości przy procedurach dot. zamówień publicznych w ramach Projektu:

- 1) Korekta finansowa w wysokości 352.212,87 zł plus odsetki - dot. uchybienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych na ul. Browarnej. Decyzję tą Miasto Łomża zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyznaczył termin rozprawy na 03.02.2016 r.
- 2) Korekta finansowa w wysokości 27.508,95 zł plus odsetki - dot. uchybienia w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Browarną.
- 3). Korekta finansowa w wysokości 16.854,07 zł plus odsetki - dot. uchybienia w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Przykoszarową.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.961.899,13 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na 01.01.2015 r.- 100.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 310.294 zł

Przygotowanie inwestycji odbywa się na podstawie Programu Budowy Ulic na lata 2012-2016.

Zgodnie z nim do zaprojektowania została: przewidziana do realizacji w 2015 r. ulica KDL1(Zawady Przedmieście) oraz przewidziane do realizacji na 2016 r. ulice: Ptasia, Piaski, Piaskowa, Stawowa, Pawia, Podleśna, sięgacz Al..Legionów, KD- teren byłej rezerwy pod kolej od ul. Sikorskiego do ul. W. Polskiego.

W dniu 3.07.2015 r. ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży”. Otwarcie ofert: 13.07.2015 roku. Na przetarg wpłynęło 5 ofert w kwotach od 28.300 zł do 74.415 zł. Wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez P.P.I PROJEKT z Wąsosz, która w terminie do marca 2016 r. wykona przedmiotową dokumentację. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

W 2015 r. zapłacono dla ZRI **DROMOBUD** z Warszawy kwotę 11.500 zł za wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę ul. Kopernika, w związku z protestem ZSEiO Nr 6.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Podleśnej i ul. Piaski w Łomży. Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 21.10.2015 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.11.2015 r. Na postępowanie wpłynęło 7 ofert, z czego 1 oferta została odrzucona w wyniku postępowania. Najtańsza oferta (wybrana), została złożona przez firmę: **Z.B.I. K. Szymański** z Zambrowa. Cena oferty: 87.699 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma P.P.i R.I.K. INKOM z Białegostoku z ceną: 162.360 zł. Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 18.12.2015 r. z terminem realizacji 25.05.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży. Ogłoszony w dniu 02.12.2015 r. pierwszy przetarg nieograniczony został unieważniony, ponieważ ceny ofert były wyższe niż środki zamawiającego przeznaczone

na realizację. Drugi przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 11.12.2015 r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.12.2015 r. Na postępowanie wpłynęło 4 oferty, z czego 1 oferta została odrzucona w wyniku postępowania. Najtańsza oferta (wybrana), została złożona przez firmę: **DROGOWSKAZ s.c.** z Białegostoku. Cena oferty: 50.676,00 zł, terminem realizacji 05.05.2016 r. Najdroższą ofertę złożyła firma SBI-I PROSTA-PROJEKT z Piotrkowic gm. Chmielnik z ceną: 81.180,00 zł. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta w dniu 19.01.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ulicy Poligonowej na działce o numerze geodezyjnym 40110/4 Wykonawcy **BIK-PROJKET** z siedzibą w Łomży za kwotę 14.145 zł. Z uwagi na skomplikowane rozwiązania sieciowe i liczne kolizje oraz warunki terenu termin opracowania anektowano z 30.11.2015 r. na 15.12.2015 r. Wykonawca nie dostarczył w w/w terminie kompletnej dokumentacji z uwagi na brak uzgodnień z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej spowodowanej niemożnością rozplanowania sieci oraz rezerw pod nie – zgodnie z oczekiwaniami gestorów. Dokumentacja po dokonaniu poprawek wg woli gestorów oraz uzyskania uzgodnień ZUD zostanie przekazana na początku 2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ul. Szosa Zambrowska – Rycerska (01 KD) – obszar MPZP „P5 – Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska Wykonawcy **BIK-PROJKET** z siedzibą w Łomży za kwotę 22.386 zł. Z uwagi na skomplikowane rozwiązania sieciowe i liczne kolizje oraz warunki terenu termin opracowania aneksowano z 30.11.2015 r. na 15.12.2015 r. Wykonawca nie dostarczył w w/w terminie kompletnej dokumentacji z uwagi na brak uzgodnień z Powiatowym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej spowodowanej niemożnością rozplanowania sieci oraz rezerw pod nie – zgodnie z oczekiwaniami gestorów. Dokumentacja po dokonaniu poprawek wg woli gestorów oraz uzyskania uzgodnień ZUD zostanie przekazana na początku 2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 277.436 zł, w tym wydatki niewygasające – 203.666 zł

2. Budowa ul. Kamiennej

PLAN na 01.01.2015 r- 2.000.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.250.100 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Niezrealizowana w latach 2013/14 z powodu protestów Wspólnoty Mieszkaniowej JARZĘBINA. W dniu 29.10.2014 r. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkaniową JARZĘBINA decyzję ZRID nr 3/D/14 z dnia 10.07.2014 r. na budowę ulicy Kamiennej w Łomży. Od decyzji Wojewody przysługiwało stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z którego ponownie skorzystała Wspólnota. W marcu br. WSA w Białymstoku utrzymał decyzje Wojewody w mocy.

W dniu 31.03.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kamiennej (od skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina do połączenia z ul Handlową) wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej o zakresie obejmującym:

- budowę jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3 (na połączeniu z ul. Handlową nawierzchnia z kostki betonowej brukowej),
- budowę skrzyżowań ul. Kamiennej z ul. Majową (3 skrzyżowania), Turkusową, Szafirową i Rubinową,
- budowę chodników i zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej (wraz z odcinkami w ulice Turkusową, Szafirową oraz Rubinową do pierwszych studni w tych ulicach i tymi studniami),

- budowę oświetlenia drogowego (budowę sieci kablowych, montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi),
- budowę drenażu,
- budowę kanału technologicznego dla sieci szerokopasmowej,
- przebudowę przyłącza wodociągowego zasilającego budynki wielorodzinne przy Alei Legionów 147B i 147C oraz przebudowę istniejących hydrantów p.poż. i zasuw wodociągowych,
- przebudowę dwóch odcinków sieci ciepłowniczej,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (w zakresie elementów sieci elektroenergetycznej i sieci telefonicznej),
- wycinkę kolidującego drzewostanu,
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Otwarcie ofert odbyło się 15.04.2015 r. Na przetarg wpłynęły cztery oferty z cenami od 1.248.048,06 zł do 1.592.346,65 zł.

Zamówienia na budowę ulicy Kamiennej udzielono w dniu 22.04.2015 r. dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży, termin realizacji zamówienia – 31.08.2015 r. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

PBK z Łomży zrealizowało przedmiotową inwestycję za kwotę 1.248.048,06 zł. Dodatkowo dokonano przedłużenia wjazdu z kostki betonowej za kwotę 1.224,53 zł. Odbiór końcowy odbył się 20.08.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.249.272,59 zł.

3. Budowa ul. Szafirowej

PLAN na 01.01.2015 r.- 300.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 154.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową za kwotę 153.471,12 złotych. Inwestycja polegała na budowie: jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Długość ulicy 100,09 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 153.471,12 zł.

4. Budowa ul. Turkusowej

PLAN na 01.01.2015 r.– 250.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 154.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową za kwotę 153.918,77 złotych. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Długość ulicy to 99,74 m, nawierzchnią z kostki betonowej. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 153.918,77 zł.

5. Budowa ul. Rubinowej

PLAN na 01.01.2015 r.- 350.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 242.400 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową za kwotę 220.538,94 złotych. Wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Długość ulicy to 122,56 m, nawierzchnią z kostki betonowej.

Dodatkowo Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży dokonało rozbiórki ogrodzenia długości 120 mb z uporządkowaniem terenu szerokości 3 m za kwotę 14.145 zł. Odbioru dokonano w dniu 30.11.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 234.683,94 zł.

6. Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD (213 mb)

PLAN na 01.01.2015 r.- 600.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 244.500 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 15.09.2015 r. za kwotę 227.706,40 zł. Wybudowano jezdnię długości 180 m z kostki betonowej gr. 8 cm, jednostronny chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, zjazdy na posesje oraz kanalizację deszczową zakończoną separatorem. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 227.706,40 zł.

7. Przebudowa ul. Kaktusowej

PLAN- 430.000 zł

Realizacja zadania wynika z Programu Remontów Ulic 2013-2017.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca – P.U.H. **Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski Krzysztof** z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 30.11.2015 roku za kwotę 426.728,69 złotych. Zakres prac obejmował:

- budowę jezdni z kostki betonowej o długości około 180 m,
- budowę zjazdów na posesje,
- budowę chodników,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci energetycznej NN,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę kanalizacji teletechnicznej.

Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 426.728,69 zł.

8. Niwelacja terenu pod drogi na os. Wschód

PLAN na 01.01.2015 r.- 300.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 268.000 zł

Wykonawca **MPGKiM** w Łomży wykonał przedmiotową inwestycję zgodnie ze zleceniem za kwotę 268.000 zł. Prace polegały na zniwelowaniu terenu pod projektowane drogi do ich rzędnej projektowej oraz budowie tymczasowej nawierzchni z mieszanki gruzobetonu z kruszywem naturalnym. Zakres obejmował ul. 3KDL łączącą ul. Wąską z ul. Kierzkową oraz sięgacze tej ulicy: 1KDD, 2KDD, 3KDD. Odbiór końcowy odbył się w dniu 07.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 268.000 zł.

9. Modernizacja chodników i dróg dojazdowych

PLAN na 01.01.2015 r.- 200.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 530.000 zł)

Wykonawca **MPGKiM** w Łomży wykonał chodniki w ulicy Wesolej o długości 528 mb i powierzchni 1.104 m² za kwotę 120.532,56 zł, w ulicy Kwiatowej o długości 326 mb i powierzchni 841 m² za kwotę 79.399,37 zł zgodnie ze zleceniem. **MPGKiM** dokonało także przełożenia chodników przy Alei Legionów na długości 305,10 mb od Statoi do łącznika ulicy Słowackiego (strona lewa) i od Stokrotki do ul. Spółdzielczej (strona prawa) za kwotę 57.254 zł zgodnie z udzielonym zleceniem. Na podstawie zlecenia za kwotę 22.746 zł połączyło ulice: Beztroska, Promienna, Pogodna, Księżycowa, Spacerowa, Uśmiechu, Zacisza, Miła chodniczkami z wykonanym w ramach BO ciągiem pieszo- rowerowym. Wykonał chodniki w

ulicy Chabrowej za kwotę brutto 88.930 zł, w ulicy Zabawnej za kwotę 74.740 zł i w ulicy Dębowej za kwotę 86.330 zł. Wszystkie wymienione roboty zostały rozliczone drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 529.931 zł.

10. Modernizacja chodników w ramach BO – trakt pieszo – rowerowy na os. Łomżyca

PLAN – 150.000 zł

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 € wyłoniono Wykonawcę Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., które do 30.06.2015 roku zrealizowało przedmiotową inwestycję zgodnie z zawartą umową.

Wybudowano z kostki betonowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 585 m (na odcinku od ul. Obrońców Łomży do ul. Przyjaźni). Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 149.998,50 zł.

11. Modernizacja chodników w ramach BO – park przy ul. Reymonta/Prusa/Bema – II etap

PLAN na 01.01.2015 r.- 150.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 143.100 zł

Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze zleceniem przez MPGKiM za kwotę 135.600 zł.

Wykonany zakres prac:

- wymiana nawierzchni alejek o szerokości 2 m na kostkę betonową na długości 673 m,
- wymiana nawierzchni chodników o szerokości 1+1,5 m na kostkę betonową na długości 37 m,
- zakup wraz z montażem 30 szt. ławek parkowych.

Zakupiono dodatkowo 10 szt. ławek parkowych z oparciem za kwotę 7.500 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 22.10.2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 143.100 zł.

12. Przebudowa ul. Jana z Kolna w ramach BO

PLAN na 01.01.2015 r.- 130.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 129.914 zł

Zadanie uzyskało największe poparcie mieszkańców w okręgu „Centrum”. Planowana jest sesje. Zadanie polegające na przebudowie jezdni, chodników i wjazdów zlecono 8 kwietnia br. dla MPGKiM w Łomży za kwotę 87.000 zł, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. W trakcie wykonywania robót wynikła konieczność wykonania dodatkowo stabilizacji podłoża gruntowego oraz wymiany oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania robót dodatkowych to 42.980,65 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.06.2015 r. Zadanie zostało rozliczone drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 129.913,41 zł.

13. Budowa chodników przy ul. Śniadeckiego – BO

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 65.507 zł

Inwestycja wprowadzona do budżetu po w październiku 2016 r. po podziale rezerwy BO. Realizację przedmiotowej inwestycji zlecono MPGKiM, za kwotę 59.460 zł, z terminem wykonania do maja 2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 65.507 zł, w tym wydatki niewygasające – 65.507 zł.

14. Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej

PLAN – 22.200 zł

Zadanie zlecono 30.03.2015 r. dla MPGKiM w Łomży za kwotę 22.200 zł, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie ze zleceniem wykonano 10 stanowisk postojowych na samochody osobowe. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30.04.2015 r. Inwestycja wykonana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 22.200 zł.

15. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap

PLAN na 01.01.2015 r.- 2.357.022 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 2.258.039 zł

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmował przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicach: Ciepłej, Meblowej, W. Polskiego w Łomży. W 2015 roku kontynuowano roboty rozpoczęte w 2014 r. oraz zakończono realizację inwestycji.

W wyniku ponownie przeprowadzonej analizy potrzeb oraz ze względu na rozwój technologii informatycznej (wniosek o dofinansowanie został złożony w 2012 r.) – Miasto odstąpiło od realizacji zadania pn. Działania doradczo-promocyjne (Przewodnik dla Inwestora – opracowanie, tłumaczenie i druk) w ramach Projektu. Planowany koszt zadania wynosił 73.800 zł. Zadanie zostało wykonane przez COI w ramach zadań własnych i opublikowane na stronie internetowej miasta. Oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji z powyższego zadania zostały przesunięte na opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża (oszczędność w postaci wkładu własnego).

Celem Projektu jest **WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.**

Realizacja projektu w latach: 2012-2015. Wartość całkowita projektu: 23.346.279 zł, koszty kwalifikowalne 20.004.343 zł, dofinansowanie 14.523.153 zł (72,6 % kosztów kwalifikowalnych).

Po przeprowadzeniu postępowania (na początku 2014 r.) o udzielenie zamówienia publicznego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej wyłoniono Wykonawcę, Konsorcjum – Lider-Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży, - Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszcu, z którym podpisano umowę w dniu 17.02.2014 r. na kwotę 17.823.149,32 zł, z terminem realizacji inwestycji do 30.04.2015 r. Większość prac wykonano w 2014 r. W 2015 roku dokończono prace zgodnie z umową (wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulic, zamontowano wiaty przystankowe, uruchomiono oświetlenie uliczne). Odbiór końcowy odbył się 20 kwietnia 2015 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

W maju 2015 r. został złożony do IZ RPOWP końcowy wniosek o płatność. W dniach 28.09. – 30.10.2015 r. odbyła się kontrola na zakończenie realizacji projektu. W dniu 11.12.2015 r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła ostatnia transza płatności w ramach projektu. Kwota została pomniejszona o naliczoną korektę finansową w wysokości 12.259,23 zł - dot. nieprawidłowości przy procedurze przetargowej na usługi wykonania prac studyjno-koncepcyjnych dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej oraz opracowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 2.257.972,22 zł

16. Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2015-2016.

PLAN na 01.01.2015 r.- 50.000 zł PLAN na 31.12.2015 r.- 0 zł

Podjęta została decyzja odnośnie przesunięcia **opracowania dokumentacji remontów ulic:** Stacha Konwy, Wiejska, Słowackiego i 3-go Maja, na rok 2016, które zgodnie z Programem Remontów Ulic przewidziane są do remontu na 2016 r. Miasto Łomża posiada opracowaną i niezrealizowaną jeszcze dokumentację na remont ulic: Kopernika, Studencka, Krzywe Koło (realizacja zgodnie z Programem przewidziana była na 2014 r.) oraz Polygonowa (przewidziana w Programie na 2015 r.).

Do dnia 31.12.2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa stref rekreacji w ramach BO - miejsce do grillowania na Bulwarach

PLAN- 60.000 zł

„Miejsce do grillowania na Bulwarach” zajęło drugą pozycję w głosowaniu BO w okręgu Centrum. Inwestycja polegać będzie na dostawie wraz z montażem grilli betonowych, stołów, ławek, koszy na śmieci oraz altan. Zaprojektowano trzy stanowiska do grillowania w uzgodnionych z MOSiR i

Konserwatorom Zabytków lokalizacjach. Koszt opracowania projektu budowlanego przez **Pracownię Architektoniczną Skiepmo** z Łomży wyniósł 7.134 zł.

W dniu 08.12.2015 r. została zawarta umowa nr WIN.272.1.29.2015 na realizację zadania. Wykonawca **Ricoland-Dom Górscy s.c.**, z Suwałk został wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert. Termin realizacji: 31.05.2016 r. Wartość zamówienia: 52.612 zł. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.746 zł, w tym wydatki niewygasające – 52.612 zł

2. Budowa stref rekreacji w ramach BO – skwerek na os. Łomżyca

PLAN na 01.01.2015 r. - 100.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. - 86.500 zł

Wniosek na urządzenie „skwerku” został złożony przez mieszkańców os. Łomżyca i zajął drugie miejsce w głosowaniu w tym okręgu. Zakres prac obejmował modernizację chodnika na długości 150 m, ustawienie koszy na śmieci, pojemników na psie odchody, ławek oraz stojaka na rowery. Wykonawca **MPGKiM** w Łomży wykonał przedmiotową inwestycję zgodnie ze zleceniem za kwotę 86.500 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 22.09.2015 r. Inwestycja rozliczona została drukiem OT.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 86.500 zł

3. Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN - 2.905.195 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.** Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013 r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 2015 r.

W trakcie prowadzenia robót okazało się, że należy wykonać roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji (którą miasto Łomża przejęło wraz z pozwoleniem na budowę od instytucji zewnętrznej). Były to roboty konieczne ze względu na: wymogi ppoż., zły stan techniczny budynku, nadanie charakteru stylowego wnętrzem z podniesieniem standardu ich wykończenia, wprowadzenie do Projektu w 2014 r. iluminacji ściany północnej budynku, wymogi HACCP (w budynku jest funkcja gastronomiczna), wprowadzenie rozwiązań poprawiających możliwości korzystania z obiektu. W celu ich zrealizowania udzielono w dniu 19.02.2015 r. zamówienia z wolnej ręki dla firmy **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** z Łomży - wykonawcy wybranemu w 2013 r. w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu i przebudowy Domku pastora w Łomży.

Zakresu udzielonego zamówienia obejmował:

- wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- wykonanie stropu żelbetowego nad klatką schodową,
- wykonanie okładzin stropów na poddaszu dodatkową warstwą płyt gipsowych,
- wykonanie przebudów schodów do piwnicy i na zewnątrz budynku z wykonaniem balustrad,
- zamurowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami nr 6 i 8 na parterze,
- wykonanie w rozszerzonym zakresie instalacji hydrantowej (instalacja dodatkowego hydrantu i zaworu przeciwpożarowego),
- wykonanie nowych tynków wewnętrznych w całym budynku - rozszerzenie o zakres, który nie jest ujęty w umowie podstawowej,
- wykonanie wzmocnienia stropów pod piec garncarski i kominek,
- wykonanie posadzki z gresu technicznego w pomieszczeniu nr 6 na parterze,
- wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego,
- wykonanie zmian w systemie instalacji wywiewnej w stosunku do projektu oraz rozbudowę o instalację nawiewną i wykonanie wentylacji grawitacyjnej łazienki usytuowanej pod schodami,
- wykonanie robót w zakresie branży elektrycznej: zwiększenie ilości opraw oświetleniowych i zmiana ich typu w stosunku do ujętych w umowie podstawowej, wykonanie instalacji do zasilania pieca do wypalania gliny i kominka, uwzględnienie w rozdzielniach nowych obwodów –

wykonanie ich w wersji zmodernizowanej w stosunku do projektu podstawowego, wykonanie instalacji do zasilania iluminacji, na potrzeby „kina letniego” i instalacji oświetleniowej w ogrodzeniu oraz wykonanie rozdzielni zewnętrznej,

- wykonanie elementów dekoracyjnych ścian i sufitów w pomieszczeniach na parterze,
- wykonanie parapetów z elementów kamiennych w pomieszczeniach na parterze oraz z konglomeratu w pomieszczeniach na poddaszu i na poziomie piwnic,
- wykonanie osłon grzejników w pomieszczeniach na parterze i poziomie piwnic,
- wykonanie instalacji wodno-kan. w pomieszczeniu gospodarczym i montaż w nim umywalki i brodzika,
- wykonanie odwodnienia podestu dla niepełnosprawnych (przy wejściu na poziomie piwnic),
- wykonanie furtki w ogrodzeniu od strony parkingu i wykonanie chodnika od strony hotelu Gromada.

Ustalona wartość wynagrodzenia to kwota 307.894,34 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustalony został na 30.04.2015 r.

Dnia 20.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na uzupełniające roboty wykończeniowe w Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 08.04.2015 r. Wpłynęła jedna oferta firmy: **Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Cena oferty: część 1 zamówienia (wykonanie posadzki kamiennej) - cena oferty **131.773,58 zł**; część 2 zamówienia (wykonanie posadzki drewnianej) - cena oferty **41.674,96 zł**; część 3 (zakup i montaż drzwi wewnętrznych) - cena oferty **59.040 zł**. W dniu 22.04.2015 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 15.05.2015 r. (cz.1 i cz.2) oraz 29.05.2015 r. (cz.3). Prace zostały zrealizowane i odebrane zgodnie z umową.

W dniu: 16.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie iluminacji Domku pastora. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 04.05.2015 r. Złożone zostały dwie oferty złożone przez: 1) **Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński** z Łomży z ceną **98.400 zł**; 2) **Konsorcjum firm: „INSBUD” Sylwia Olszewska** z Łomży i **Instalatorstwo Elektryczne Michał Parzych** ze Zbójnej z ceną **72.939 zł**. Udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) nastąpiło w dniu 15.05.2015 r. z w/w Konsorcjum firm. Prace zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu.

Dnia 29 maja 2015 r. Generalny Wykonawca Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski z Łomży zgłosił zakończenie robót i gotowość obiektu do odbioru końcowego. Urząd Miejski powołał komisję odbioru końcowego na dzień 12.06.2015 r., która zakończyła swoją działalność w dniu 18.06.2015 r. poprzez spisanie protokołu odbioru końcowego i przejęcie inwestycji na stan Miasta Łomża. WIN rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla obiektu pn. Domek pastora w Łomży obejmującą dwie części: I - dostawę mebli do wszystkich pomieszczeń w budynku i II – dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej.

Otwarcie ofert odbyło się 03.06.2015 r. Na przetarg oferty złożyło 7 wykonawców:

1. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – **na część I: cena oferty 124.462,47 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
2. **PHPU ZUBER**, Andrzej Zuber z Wrocławia – **na część II: cena oferty 28.363,80 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
3. **Solidni** sp. z o.o. z Poznania – **na część I: cena oferty 246.704,79 zł**, deklarowany termin gwarancji – **72 miesiące**, **na część II: cena oferty 38.262,84 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania - do 6 tygodni obu części od daty podpisania umowy.
4. **Fabryka Mebli Mikołajczyk** Sp. z o.o. z Piotrowic – **na część I: cena oferty 219.227,82 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. **Starpol** Meble z Puław – **na część I: cena oferty 196.260,03 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 31.07.2015 r.
6. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – **na część I: cena oferty 230.502,00 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, **na część II: cena oferty**

- 31.795,50 zł**, deklarowany termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania obu części do 31.07.2015 r.
7. Biuro Inżynieryjne **Martex** Marcin Puźniak z Gorzeszowa – **na część II**: cena oferty **43.599,81 zł**, deklarowany termin gwarancji – **60 miesięcy**, termin wykonania do 31.07.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez czterech wykonawców oraz dokonanych wyjaśnieniach do złożonej oferty przez jednego wykonawcę stwierdzono, że trzech wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ (w tym: na I część: Solidni sp. z o.o. i Starpol Meble i na II część: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber i Solidni sp. z o.o.) .

Na wykonawcę II części zamówienia dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej wybrano PHPU ZUBER, Andrzej Zuber. Zamówienia udzielono 02.07.2015 r.

Wyposażenie zostało dostarczone i odebrane w terminie umownym.

Natomiast postępowanie w zakresie I części zamówienia - dostawy mebli unieważniono, ponieważ stwierdzono wadę w postępowaniu.

W dniu 25.06.2015 r. został ogłoszony po raz drugi przetarg nieograniczony na dostawę mebli do Domku pastora.

Otwarcie ofert odbyło się 03.07.2015 r. Na przetarg oferty złożyło 4 wykonawców:

1. **Starpol Meble** z Puław – cena oferty **215.931,42 zł**, deklarowany termin gwarancji - **60 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
2. **TRONUS** Polska sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty **186.522,12 zł**, termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
3. **SALON MEBLOWY CADABRA**, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp.- cena oferty **165.861,85 zł**, deklarowany termin gwarancji – **24 miesiące**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.
4. **BRYTANIA** –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku – cena oferty **177.612,00 zł**, termin gwarancji – **36 miesięcy**, termin wykonania – do 25.08.2015 r.

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów i materiałów przez trzech wykonawców stwierdzono, że trzech wykonawców: Starpol Meble z Puław, SALON MEBLOWY CADABRA, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. i BRYTANIA –BW Bojczuk Wiesław z Białegostoku spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom SIWZ.

Na wykonawcę dostawy mebli do Domku pastora wybrano SALON MEBLOWY CADABRA, Tomasz Przybył z Ostrowa Wlkp. Zamówienia udzielono 17.07.2015 r.

Meble oraz inne wyposażenie wchodzące w zakres zamówienia (pralka, płyta gazowa, zabudowa lady i zabudowa w pom na poddaszu) zostały dostarczone i odebrane w terminie umownym tj. 25.08.2015 r. Opłaty dokonano we wrześniu w kwocie umownej – 165.861,85 zł

W dniu 29.05.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęła 1 oferta z firmy: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia na kwotę 88.018,80 zł. Umowę na dostawę zawarto w dniu 08.07.2015 r. na kwotę **81.095,80 zł**. (aneks nr 2 - w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług). Termin realizacji: 31.07.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o II zamówieniu na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Jedna z firmy: **Platforma biznesu** Spółka z o.o. ze Szczecina na kwotę: 119.925,00 zł. i druga od firmy: **WEBICON** z Płocka na kwotę: **73.518,57 zł**. Wybrana została oferty firmy **WEBICON**. Termin realizacji: 31.08.2015 r.

Wykonawca nie zawarł umowy na wykonanie zadania w terminie związania ofertą pomimo wielokrotnych monitów ze strony Zamawiającego. Wobec tego, na mocy przepisów ustawy Pzp Zamawiający zatrzymał wniesione wadium w kwocie 3.000 zł.

W dniu 19.08.2015 r. ogłoszono kolejny przetarg (III), ale w procedurze poniżej 30 tys. €, z terminem realizacji: 15.10.2015 r. Na dzień 24.08.2015 r., (termin składania ofert) zostało złożonych 8 ofert. Najdroższa oferta z ceną: 155.595 zł. Ofertę z najniższą ceną: 101.967 zł i z wymaganym terminem realizacji, która została jednocześnie wybraną - złożyła firma **GLIP** sp.

z o.o. z Poznania. Dwie oferty zostały odrzucone ponieważ nie spełniały warunku: termin realizacji. Firma GLIP przystąpiła w dniu 02.09.2015 r. pismo w sprawie wydłużenia terminu realizacji do dnia 15.11.2015 r. W dniu 03.09.2015 r. firma GLIP poinformowała w kolejnym piśmie o odstąpieniu od podpisania umowy.

W dniu 07.09.2015 r. został ogłoszony IV przetarg, także w procedurze poniżej 30 tys. € - na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków (tylko wewnętrznych) z terminem realizacji na dzień: 15.10.2015 r. Na dzień składania ofert, 11.09.2015 r. zostało złożonych 6 ofert. Spełniającą wymagania zamawiającego i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **EPICENTER** sp. z o.o. z Łomży z ceną brutto: 47.970 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi. Najdroższa oferta została złożona przez szczecińską firmę na wartość 154.980 zł. Umowa z EPICENTER została zawarta w dniu: 21.09.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Domku pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży w zakresie wyposażenia kuchni oraz ogrodu w dniu 09.07.2015 r. zawarto 3 umowy z Wykonawcami:

1. **MIG IMPORT – EXPORT GŁOWACKI** Sp. J. z Białegostoku na dostawę wyposażenia kuchni z ceną **66.653,70** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.
2. **PHPU ZUBER** Andrzej Zuber z Wrocławia na dostawę wyposażenia AGD z ceną **17.121,60** złotych oraz 36 miesięczną gwarancją.
3. **PHPU ZUBER** Andrzej Zuber Wrocławia na dostawę wyposażenia ogrodu z ceną **44.772,00** złotych oraz 48 miesięczną gwarancją.

Zadanie na etapie rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim – złożono wniosek o płatność końcową.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.879.265,24 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

1.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie

PLAN na dzień 01.01.2015 r. – 0 zł. PLAN na 31.12.2015 r. –116.839 zł

W dniu 9.06.2015 r. Miasto Łomża podpisało umowę wykonawczą na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. Nazwa handlowa Projektu - Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo.

Liderem Projektu jest Województwo - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Zadanie obejmuje budowę MOR Łomża (Miejsce Obsługi Rowerzystów) oraz wykonanie oznakowania szlakowego w ciągu dróg miejskich stanowiących element trasy rowerowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało przeprowadzone przez Województwo. Został wyłoniony Wykonawca – **Konsorcjum Firm: PBK sp. z o.o. z Łomży (Lider) i BUDREX KOBİ sp. z o.o. (Partner)**. Prace zostały zakończone i podpisano protokół ostateczny w dniu 1.12.2015 r.

W dniu 29.09.2015 r. Miasto Łomża podpisało Porozumienie Partnerskie z Województwem Podlaskim na wykonanie na terenie bulwarów łomżyńskich kładki drewnianej nad rowem melioracyjnym łączącej istniejący ciąg pieszo-rowerowy z MOR wraz z wykonaniem utwardzenia terenu kostką betonową. Zgodnie z Porozumieniem podpisano umowę z **Zakładem Produkcji i Usług Drzewnych Ireneusz Daszyński** z Węgorzewa – na dostawę i montaż kładki oraz zlecono dla **MPGKiM** wykonanie robót z zakresu utwardzenia terenu kostką betonową wraz z wykonaniem 6 stóp fundamentowych z kotwami do posadowienia kładki. W dniu 4.11.2015 r. podpisano umowę wykonawczą z Województwem Podlaskim na udzielenie dotacji na zakres Porozumienia Partnerskiego z 29.09.15 r. W dniu 16.11.2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie w/w prac.

Źródła dofinansowania projektu: budżet państwa (15%) oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2. promocja tras rowerowych.

W grudniu 2015 r. nastąpiło rozliczenie końcowe projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 111.581,59 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych

PLAN - 0 zł

Do 31.12.2015 nie poniesiono wydatków

2.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 250.000 zł

Wykonanie: 237.000 zł, w tym:

- zakup dwóch ciągników rolniczych Deutz-FAHR 183.800 zł,
- zakup kosiarki wysięgnikowej koliber 36.000 zł,
- zakup kosiarki bijakowej Kangu 140 17.200 zł.

W/w sprzęt został zakupiony na potrzeby utrzymania terenów zielonych. Zakupu dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 237.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Wykup gruntów

PLAN na 01.01.2015 r.- 7.500.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 8.750.000 zł

1) Rozliczenie finansowe w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w części terenów pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Księżnej Anny – kwota **3.742.930,00 zł.**

2) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Nowogrodzką, specustawa drogowa – kwota **6.120,00 zł.**

3) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Wąską i Kierzkową, specustawa drogowa – kwota **231.214,00 zł.**

4) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Zawadzka, specustawa drogowa – kwota **764.942,30 zł.**

5) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną – Kamienną, specustawa drogowa – kwota **214.514,00 zł.**

6) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Meblową, specustawa drogowa – kwota **542.783,00 zł.**

7) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Wiosenną, specustawa drogowa – kwota **325.566,00 zł.**

8) Odszkodowanie za grunty przejęty pod drogę publiczną –Strusią, specustawa drogowa – kwota **5.594,40 zł.**

9) Odszkodowanie dla Wspólnoty Gruntowej Łomżyca – zajęcie pod drogę Piaski, Podleśna – kwota **1.796.742,00 zł.**

10) I rata za zakup nieruchomości od Spółdzielni Jedność – ul. Rycerska kwota **150.000,00 zł.**

11) zakup pod kanał technologiczny – ul. Meblowa, kwota **736,00 zł.**

12) pozostała kwota została wydatkowana między innymi na odszkodowania za przejęcie nieruchomości wydzielonych zgodnie z planem pod drogi publiczne (**289.419,00 zł**).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 8.081.164,88 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego

PLAN na 01.01.2015 r.- 1.300.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 0 zł

Zmieniono nazwę zadania celem pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie.

2. Budowa budynku socjalnego

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 764.610 zł

Budynek będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota dofinansowania 2.129.010,69 zł. W dniu 24.12.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na: budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży, z terminem realizacji: 31.08.2017 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.01.2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 120 zł na kserokopie dokumentacji (załączniki do wniosku o dofinansowanie).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 120 zł.

3. Rewitalizacja i termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych

PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 431.000 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 2.706 zł. na aktualizację projektu remontu elewacji i fasad budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 15/17. Aktualizację wykonał autor projektu **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** z Łomży na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 2.706 zł.

4. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 60.000 zł

Zadanie realizowane jest przez **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy** w Łomży. Wykonanie: 59.930 zł – rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sosnowej 2. Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan Mierzejewski** z Łomży wyłoniony został w oparciu o zapytania cenowe.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.930 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 3.313.000 zł

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym wydatków inwestycyjnych Miasto Łomża objęło udziały o wartości 3.313.000 zł (3313 udziałów) w spółce Park Przemysłowy Łomża na podstawie aktu notarialnego nr 80/2015 z dnia 26.01.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 3.313.000 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 581.129 zł

Dla projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.II, administracja samorządowa" w pierwszym kwartale 2015 r. planuje się dokończenie realizacji w większości wykonanych w 2014 r. zadań:

- „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń" (EZD);
 - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" (GIS);
 - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń"(PPE);
 - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" (PC), w ramach których zakończony będzie proces integracji i uruchomienia produkcyjnych dostarczonych aplikacji i systemów oraz realizacji szkoleń.
- Dodatkowo na 2015 r. w ramach przyjętego harmonogramu ponoszenia wydatków założono wydatki za elementy projektu wykonane, a nieopłacone w 2014 r.
- Plan wydatków po zmianach na 2015 r. – 681.588 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 679.085,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne - **581.127,19 zł** i pozostałe wydatki (szkolenia) - 97.958,20 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. dokonano:

1) odbioru zadania EZD - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, EZD, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń” – MAXTO.

W ramach prac firma **Maxto** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów SmartDoc oraz Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadziła szkolenia dla użytkowników EZD oraz specjalistyczne dla informatyków.

2) odbioru zadania GIS - "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń" – INTERGRAPH.

W ramach prac firma **Intergraph** skonfigurowała i wdrożyła oprogramowanie GIS Podlasia oraz przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi wdrożonej platformy GIS.

3) odbioru zadania PPE - „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” – ZETO.

W ramach prac firma **ZETO** wdrożyła i skonfigurowała oprogramowanie Elektronicznego Dziennika i platformy wspólnej eLearningu.

W ramach projektu dokonano przyjęcia na stan środki trwałe oraz dokonano rozliczeń faktur na kwotę 679.085,39 zł

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 581.127,19 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.System konferencyjno – nagrywający

PLAN – 75.000 zł

Zaplanowane środki miały być przeznaczone na zakup systemu konferencyjnego do zarządzania przebiegiem sesji. Po prezentacji na sesjach dwóch systemów HD System Plus oraz eSesja nie zdecydowano się na zakup żadnego z prezentowanych systemów. Ustalono, że zostanie poddany przeglądowi i renowacji obecnie użytkowany system.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN - 114.000 zł

W 2015 r. zakupiono następujące wyposażenie:

- 4 286,00 zł – zakup kamery Canon na potrzeby WKP, w czerwcu 2015 r. wysłano zaproszenie o złożenia oferty do 3 dostawców. W wyniku analizy otrzymanych ofert dokonano wyboru oferty **Sklepu Komputerowego Expert Paweł Gutowski**. Data zamówienia 15.06.2015 r.

- 11.200,00 zł – zakup kserokopiarki Kyocera Taskalfa 3051 ci. Na wniosek Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w sierpniu wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 3 firm. W wyniku analizy ofert wybrano ofertę **Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax**. Data zamówienia 20.08.2015 r.
- 10.885,50 zł - montaż klimatyzatorów w pokojach BRM (203) oraz 208 i 209 (WGN). Na wnioski Naczelników BRM i WGN w sierpniu skierowano do 3 wykonawców zaproszenie do złożenia oferty. W wyniku analizy ofert biorąc pod uwagę zebrane informacje w zakresie cen na rynku. Montażu dokonała firma **PPHU „Przemko” Klimatyzacja, Chłodnictwo Przemysław Biedrzycki** ul. Spokojna 9c, Łomża. Data zamówienia 19.08.2015 r.
- 8.241,00 zł - montaż klimatyzatorów w Kancelarii Ogólnej i Kancelarii EZD (pok.nr 106). W sierpniu skierowano do 3 wykonawców zaproszenie do złożenia oferty. W wyniku analizy ofert biorąc pod uwagę zebrane informacje w zakresie cen na rynku, skierowano zamówienie na montaż klimatyzatorów. Montażu dokonała firma **PPHU „Przemko” Klimatyzacja, Chłodnictwo Przemysław Biedrzycki** ul. Spokojna 9c, Łomża. Data zamówienia: 27.08.2015 r.
- 11.200,00 zł – zakup kserokopiarki Kyocera Taskalfa 3051 ci. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej w listopadzie wysłano zaproszenie do złożenia oferty do 3 firm. W wyniku analizy ofert, biorąc pod uwagę rynkową cenę kserokopiarek, wybrano ofertę **Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Lemfax**. Data zamówienia 03.11.2015 r.
- 18.887,95 zł – zakup 5 szt. swichy do serwerowni. W celu zapewnienia przepływności sieci szkieletowej w szafach znajdujących się na piętrach umożliwiających dostęp do sieci urzędu wszystkim pracownikom, w listopadzie 2015 r. skierowano zaproszenia do złożenia ofert do 3 wykonawców. W wyniku rozeznania cen na rynku i analizy otrzymanych ofert, wybrano firmę **Centrum Informatyki ZETO S.A.** Data zamówienia 22.10.2015 r.
- 14.875,84 zł – montaż monitoringu wizyjnego zewnętrznego. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony obiektu – Urzędu Miejskiego w Łomży, konieczna była wymiana systemu monitoringu wizyjnego. W dniu 30.11.2015 r. skierowano telefonicznie zaproszenie do złożenia oferty do 5 wykonawców. W wyniku analizy ofert wybrano firmę **EXE CONSULTING ERNEST ŻEBROWSKI**. Wymieniona powyżej oferta została uznana za najkorzystniejszą. Firma EXE CONSULTING ERNEST ŻEBROWSKI zaoferowała sprzęt o najlepszych parametrach technicznych, nowszej technologii. Data zamówienia: 09.12.2015 r.
- 3.911,40 zł - zakup licencji na oprogramowanie użytkowe Archsys www Premium (moduł archiwum, udostępnień, selekcji, statystyk). Na wniosek pracownika zakładowego archiwum UM w Łomży, w grudniu, na skutek zapytania ofertowego zebrano 3 oferty. 15.12.2015 r. dokonano zakupu w/w programu. Wybrano firmę: **Usługi Informatyczne „KOM-PRO”**. Umowa nr 413/2015 z dnia 31.12.2015, obowiązująca od 01.01.2016 r.

*Do dnia 31.12.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **74.963,48 zł**.*

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap

PLAN na 01.01.2015 r.– 266.420 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 533.501 zł

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych oraz z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Koszt całkowity – 6.039.833,55 zł. Dofinansowanie – 5.513.782,46 zł

Lata realizacji: 2011-2015.

We wrześniu 2015 r. Wykonawca **Eitel Networks S.A.** zakończył realizację wszystkich prac związanych z budową infrastruktury sieciowej i instalacjami u 500 Beneficjentów, poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 363.499,99 zł (PLAN na to zadanie 363.501 zł).

Dodatkowo w związku z problemami z Wykonawcą konieczne było zlecenie tzw. awaryjnego uruchomienia sieci (ze względu na konieczność przestrzegania decyzji UKE oraz zasad

projektu). Zlecenie odbyło się w trybie § 3 ust. 4 Zarządzenia PMŁ nr 91/15 z dn. 27.03.2015 r. Plan na to zadanie 170.000 zł; wykonanie 111.315 zł.

W roku 2015 r. poniesiono wydatki bieżące tj: usługa dostępu do sieci Internet (dostarczanie sygnału do sieci) – 19.042,86 zł; administrowanie siecią (w tym prowadzenie Biura Obsługi Klienta) – 92.249,99 zł; szkolenia prowadzone przez **Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji** z obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu – 68.994,00 zł; personel prowadzący projekt (w tym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) – 112.982,55 zł; promocja projektu (zakup materiałów promocyjnych, artykułów sponsorowanych i tablic pamiątkowych) – 11.663,94 zł.

Zmiany planu wynikały z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do dn. 31.10.2015 r. oraz z problemów z Wykonawcą i przesuwaniem terminu odbioru końcowego. W chwili obecnej zakończyła się realizacja, a projekt przeszedł w okres trwałości.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 474.814,99 zł.

3.Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Nowej 2

PLAN na 01.01.2015 r.– 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 10.000 zł

Zostało wysłane zapytanie cenowe do 5 projektantów. Termin złożenia ofert 15.01.2016 r. Realizacja nastąpi w 2015 r.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

4.Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża

PLAN na 01.01.2015 r.– 40.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 44.090 zł

W dniu 25.02.2015 r. Uchwałą Nr 21/VI/15 Rady Miejskiej Łomży przystąpiono do opracowania Programu Rozwoju Miasta Łomża (PRMŁ). Uchwała ustanowiła jednocześnie tryb opracowania Programu - prace mają zostać wykonane w formule partnersko-eksperckiej. Zarządzeniem Nr 93/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27 marca 2015 r. został powołany Zespół ds. opracowania Programu. W dniu 7.04.2015 r. zostały podpisane umowy na opracowanie PRMŁ z ekspertami zewnętrznymi: prof. Bogusław Plawgo - Ekspert Wiodący; dr Paweł Piątkowski – Ekspert w ramach obszaru problemowego infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne; dr Adam Miara – Ekspert w ramach obszaru problemowego gospodarka; dr Krystyna Leszczewska – Ekspert w ramach obszaru problemowego edukacja kultura sport; dr Cecylia Sadowska-Snarska – Ekspert w ramach obszaru problemowego polityka społeczna; dr Dariusz Perło – Ekspert ds. Koordynacji.

W marcu 2015 r. na stronie internetowej Miasta została stworzona specjalna zakładka, gdzie na bieżąco były prezentowane informacje dot. procesu budowania Programu – link: <http://www.lomza.pl/index.php?k=169>

Prace zespołów zainaugurowała konferencja, która odbyła się w dniu 5.03.2015 z udziałem członków wszystkich grup roboczych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, podczas której przedstawiono procedurę tworzenia Programu oraz podjęto dyskusję nad głównymi wyzwaniami rozwojowymi. W okresie kwiecień - czerwiec 2015 r. odbyło się osiem spotkań zespołów problemowych, w ramach których opracowano założenia diagnozy. W tym okresie odbywały się także cykliczne spotkania panelu ekspertów. Każdy z zespołów problemowych przeprowadził w ramach swoich prac jedno spotkanie otwarte o charakterze konsultacji społecznych. Podczas spotkań wszyscy zainteresowani mieli możliwość wniesienia uwag do diagnozy. Etap diagnostyczny zakończyło spotkanie panelowe z udziałem członków zespołów, podczas którego panel ekspertów zaprezentował całość diagnozy i jej podsumowanie w postaci analizy SWOT. Omówiono także propozycję misji, celów strategicznych oraz celów szczegółowych. Następnie odbyły się spotkania zespołów problemowych, w ramach których dokonano weryfikacji proponowanych celów.

W dniach 1.07. - 22.07.2015 r. prowadzono otwarty nabór propozycji zadań służących realizacji postawionych celów w formie tzw. KART DZIAŁAŃ. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 50 kart zawierających propozycje i pomysły planowanych do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i tzw. miękkich projektów.

W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Programu Rozwoju Miasta Łomża przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu. Proces ten stworzył możliwość przedstawienia uwag, opinii i propozycji zapisów do dokumentu strategicznego dla Miasta - partnerom społecznym i gospodarczym, a także wszystkim zainteresowanym obywatelom. Konsultacje prowadzone były w okresie od 15.09. do 2.10.2015 r. Na stronie internetowej Miasta (link: <http://www.lomza.pl/index.php?wiad=4803>) przedstawiony został Raport, który zawiera omówienie form przeprowadzonych konsultacji oraz prezentuje wyniki konsultacji.

W okresie październik - listopad 2015 r. przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Miasta. Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Programu na środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań szczegółowych proponowanych w PRMŁ. W stosunku do każdego zaplanowanego przedsięwzięcia przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne). Rozważono także potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe.

Projekt Programu Rozwoju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały udostępnione społeczeństwu (od 09.11.2015 do 30.11.2015) w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prezydent Miasta Łomża w obwieszczeniu z dnia 9.11.2015 r. poinformował o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu..." oraz o możliwości zapoznania się z treścią "Programu..." i treścią prognozy oddziaływania na środowisko i wnoszenia ewentualnych uwag.

Podczas przeprowadzonych konsultacji, zgodnie z propozycją Pana Łukasza Kacprowskiego Radnego Rady Miejskiej Łomży w zakresie wprowadzenia zapisów dot. rodziny - dokonano zmiany ostatecznego tekstu „Programu...”. Zmienione zostały zapisy na stronie 56 dokumentu, w rozdziale pn. MISJA.

Proces oceny środowiskowej został opisany w Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus.

Program Rozwoju Miasta procedowany na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.01.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 44.089 zł, w tym wydatki niewygasające – 15.551 zł

5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN na 01.01.2015 r.– 10.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r.- 36.000 zł

Miasto Łomża nie posiada LPR do nowej perspektywy 2014-2020. Dokument jest opracowaniem strategicznym do planowania inwestycji w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej.

W roku 2015 nie przystąpiono do opracowania Programu, ponieważ zgodnie z planami IZ RPOWP w drugim kwartale roku 2016 będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs dotacji, którego celem będzie wsparcie finansowe w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji. W związku z powyższym zadanie zostało zapisane w budżecie na rok 2016.

W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

6. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego

PLAN- 53.382 zł

Łomżyński Obszar Funkcjonalny obejmuje łącznie około 560 km² terenu i zamieszkuje ponad 88 tys. osób. O przynależności do Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyraziły wolę: Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Miasto Łomża. W tym celu zostało zawarte Porozumienie Ramowe między Partnerami ustalające warunki współdziałania Partnerów w zakresie programowania, wdrażania, finansowania, ewaluacji, uzgadniania wspólnych inwestycji, bieżącej obsługi i rozliczeń dla wykorzystania możliwości, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało zleczone

w 2014r. firmie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych **DELTA PARTNER** - Cieszyn za kwotę **53.382 zł**. Partnerzy projektu partycypowali w kosztach opracowania proporcjonalnie do liczby mieszkańców w Gminie. **Miasto Łomża jako Lider poniosło 71% wydatków, tj. 37.901,22 zł**

Opracowano Strategię Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowano wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Dokument został opracowany w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy. Jest on narzędziem realizacji wspólnej polityki społeczno – gospodarczej z wykorzystaniem zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych. Opracowanie przyczyniło się do wzmocnienia współpracy pomiędzy JST: Miastem Łomża, Gminą Łomża, Gminą Piątnica, Gminą Nowogród.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 37.901,22 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne **Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji**

Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP **PLAN – 40.000 zł**

Zaplanowany przez KMP zakup samochodu oznakowanego z napędem na cztery koła za kwotę 40.000 zł, w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

KWP z siedzibą w Radomiu w wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego zakupiła i skierowała do KMP w Łomży samochód Skoda Yeti Active 1,4 . Zgodnie z Porozumieniem 198/2015 z dnia 12.06.2015 r. Miasto Łomża do przedmiotowego auta dołożyło 40.000 złotych (całkowita wartość pojazdu 83.503,76 zł.).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 40.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN na 01.01.2015 r.– 4.500 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 54.500 zł

Dokonano zakupu kombinezonu ratowniczego z osprzętem na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych.” Dostawcą sprzętu była firma: **Technika Podwodna Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie. W dniu 17.03.2015 r. wystawiono fakturę o numerze F/000396/15, z terminem płatności 31.03.2015 r. na kwotę **4.500 zł**.

W dniu 18.03.2015 r. zamówiony sprzęt został dostarczony do tutejszej Komendy. Fakturę opłacono w dniu 30.03.2015 r.

Maszynki najałniczy 24V za kwotę 16.232,93 zł w terminie 09.10.2015 r. dostarczył **Wawraszek ISS**, Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko Biała wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Manekin szkoleniowy Ambu za kwotę 10.365,51 zł w terminie 20.11.2015 r. dostarczył **Biameditek** Spółka z o.o. z siedziba w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Platforma ratownicza za kwotę 10.336,68 zł w terminie 23.11.2015 r. dostarczył **FENIX MARKET Artur Marszał** z siedzibą - Stobierna 253, 36-002 Jasionka wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Układ samoczynnego załączania rezerwy za kwotę 13.064,88 zł dostarczyło 04.12.2015 r. **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki** Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, ul. Żabia 8, 18-400 Łomża wyłoniony w trybie postępowania do 30 tys. €.

Przyznaną dotację wykorzystano w 100%.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 54.500 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Rozbudowa monitoringu miejskiego

PLAN 01.01.2015 – 0 zł, PLAN 31.12.2015 r. – 11.066 zł

Miasto Łomża zleciło na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 €, załącznika nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 91/2015 wykonanie robót związanych z poprawą funkcjonowania monitoringu i wykonanie monitoringu plaży miejskiej przy ul. Sikorskiego. Budowa stacji bazowej na budynku UW ul. Nowa 2 i linii radiowych kierunek Policja i ul. Sikorskiego oraz do słupa na plaży. Budowa punktu kamerowego z kamerą obrotową na słupie plaży miejskiej wraz z całą infrastrukturą przesyłu. Koszt realizacji: 11.065,08 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 29.06.2015 r. Wykonawca: **ZOK Konserwator Arkadiusz Kulik** z Łomży (konserwator monitoringu).

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.065,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Budżet obywatelski

PLAN na 01.01.2015 r.– 100.000, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Zespół Koordynujący zaopiniował Prezydentowi podział pozostałych środków ze zrealizowanych inwestycji w ramach BO oraz rezerwy, wskutek czego do budżetu miasta wprowadzono 3 nowe zadania:

Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - boisko na os. Łomżyca

Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na ul. Polowej

Budowa chodników przy ul. Śniadeckiego – BO

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Modernizacja schodów wejściowych do budynku i wejścia głównego SP Nr 2

PLAN- 25.000 zł

Wykonawcy zostali wyłonieni jako najtańsi na podstawie zapytań ofertowych. Roboty posadzkowe na klatce schodowej na zewnątrz budynku oraz w wiatrołapie wykonał **KRYSBUD Usługi Remontowo- Budowlane Krzysztof Świdorski**, ul. Talesa z Miletu 11, 18 – 400 Łomża w terminie 07+ 24.07.2015 r. za kwotę 11.375 zł Roboty posadzkowe na holu wejścia głównego oraz w przebieralniach dziewcząt i chłopców wykonał **JUR-BUD Jerzy Andrzejczyk**, ul. Kolejowa 17/31, 18 – 411 Śniadowo w terminie 17 + 24.08.2015 r. za kwotę 13.625 zł.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 25.000 zł.

2. Budowa boiska do piłki nożnej przy SP Nr 10 i PG Nr 2

PLAN na 01.01.2015 r.– 1.179.109 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 1.462.894 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego (w II etapie planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m), wykonanie piłkochwyłów oraz skoczni w dal. Ponadto projekt objął budowę ciągów pieszych i jezdnych z kostki betonowej, przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Została wykonana droga wewnętrzna związana z boiskiem i zjazd z ul. Kołłątaja powiązany z obsługą boiska. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m². Szerokość: 30 m, długość: 62 m. Wybudowane boisko do piłki nożnej będzie służyło dzieciom i młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Publicznemu Gimnazjum nr 2, gdzie uczy się łącznie 1117 uczniów. Boisko będzie też dostępne dla młodzieży innych szkół, będzie służyło zarówno do gry w piłkę nożną jak i do zajęć

lekkoatletycznych. Boisko jest przeznaczone do prowadzenia sportowych gier zespołowych i indywidualnych oraz zajęć wychowania fizycznego. Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider – Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o. o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM** Robert Armanowicz z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę 1.478.569,04 zł, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Po przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy w 2014 r., wykonał on sprawdzające badania geologiczne, z których wynikała konieczność wykonania drenażu pod płytą boiska. Konieczność wykonania drenażu potwierdził też Projektant. Miasto Łomża wystąpiło o zwiększenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z kwoty 435.000 zł na kwotę 511.400 zł.

Umowę na wykonanie drenażu odsączającego zawarto 24.04.2015 r. z Konsorcjum firm: **PANORAMA / FACHTERM** na kwotę 69.987 zł, z terminem wykonania do 29.05.2015 r. Prace wykonane zostały zgodnie z umową i opłacone.

Odbiór końcowy odbył się 15.09.2015 r. Inwestycja rozliczona została drukiem OT.

Zadanie zostało w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.458.040,08 zł.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 30.000 zł

W maju 2015 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano rozpoczęcie budowy boiska oraz jego zakończenie w 2016 r. 19.11.2015 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży w wyniku, którego na początku 2016 roku zostanie zawarta umowa z Wykonawcą **GRUMIX** z siedzibą w Budziszawie na kwotę 366.540 złotych z terminem realizacji do 31.07.2016 r.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

4. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy SP nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 50 000 zł

SP nr 7 otrzymała środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł, Uchwałą nr 40/VIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2015 r. Dnia 8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania pomiędzy szkołą a **Zakładem Drogowym KAFIL** z Łomży na kwotę 47.970 zł. Roboty zakończono w dniu 26.08.2015 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 47.970 zł.

5. Przebudowa ogrodzenia w SP nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 85.500 zł

Wykonawca **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.** ul. Poznańska 152,18-400 Łomża wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. € (złożono 3 oferty). Pełna realizacja zamówienia nastąpiła w lipcu 2015 r. za kwotę wynikającą z zawartej umowy: 85.500 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 85.500 zł.

6. Termomodernizacja budynku SP Nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. - 100.000 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla SP 7 z Wykonawcą **Biurem Projektowym DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 34.560 zł, z terminem wykonania do 16.05.2016 r. *Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.*

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 34.560 zł, w tym wydatki niewygasające - 34.560 zł.

7.Modernizacja monitoringu SP 10

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. - 35.000 zł

W zamówieniu do 30.000 € w odpowiedzi na zaproszenie otrzymano 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą: **KUGUAR Koncesjonowana Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych M.P. KLIMA S.C.** z siedzibą w Łomży. Modernizacji dokonano w terminie 27.10÷ 04.11.2015 roku za kwotę 34.999,99 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 34.999,99 zł.

8.Modernizacja Sali gimnastycznej przy SP Nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 45.006 zł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 € opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży opracowuje **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp z o.o.**, ul. Waszyngtona 22, 15-274 Białystok za kwotę 45.006 złotych. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na 21.04.2016 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 45.006 zł, w tym wydatki niewygasające - 45.006 zł.

9.Zakup kserokopiarki - SP Nr 4

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 9.000 zł

Zakup kopiarki został zrealizowany na kwotę 9.000 zł w miesiącu grudniu 2015 (Faktura vat nr 6726/ŁOM/12/2015 – kopiarka Konica Bizhub 227, Dostawca: **ProCop Serwis s.c. Roman Głębocki Jarosław Piątek**, ul. Aleja Legionów 141c, 18-400 Łomża) Dostawcę kopiarki wyłoniono w trybie uproszczonym o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 € – zapytanie ofertowe.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 34.999,99 zł.

10.Zakup pieca konwencyjno - parowego SP Nr 7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 36.500 zł

Piec konwencyjno – parowy został zakupiony i zamontowany w grudniu 2015 roku za kwotę 36.500 zł przez **PRZEMKO Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego** w Łomży wyłonionego w trybie zapytania cenowego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 36.500 zł.

11.Zakup pieca konwencyjno - parowego SP Nr 9

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 35.215 zł

Piec zakupiony zgodnie z zachowaniem zasady oszczędnego wydawania środków budżetowych, porównując oferty cenowe i dokonując wyboru oferty o najniższej cenie tj. - **PRZEMKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe** - data zakończenia montażu pieca 17.12.2015 r. za kwotę 35.214,90 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 35.214,99 zł.

12.Zakup pieca konwencyjno - parowego SP Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 34.150 zł

Zrealizował dostawca **PRZEMKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe** na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty (poniżej 30 tys. €). Data zakupu 17.12.2015 r. Wartość umowy 34.150 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 35.214,99 zł.

13.Zakup pompy tłoczącej - SP Nr 4

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 7.713 zł

Wykonawca został wyłoniony na podstawie zarządzenia nr 91/2015 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.03.2015 r. Zakupu i montażu pompy tłoczącej dokonała firma: **Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Zduńczyk**, 18-400 Łomża, ul. Zawady Przedmieście 60.

Wartość zamówienia zgodnie z umową wyniosła: 7.450 zł. Prace zostały odebrane w dniu 28.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 7.450 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe specjalne

1.Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZSS

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 21.722 zł

Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytanie o cenę, inwestycję zrealizował PPHU PRZEMKO Przemysław Biedrzycki w Łomży, ul. Spokojna 9c, 18-400 Łomża za kwotę 21.722 złotych do dnia 08.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 21.722 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1.Modernizacja wejścia do PP Nr 9

PLAN- 94.066 zł

W trybie zapytań cenowych wyłoniono **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych** sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152 jako wykonawcę. Zadanie zostało wykonane we wrześniu, potwierdzone protokołem odbioru prac. Poniesione koszty to 94.065,24 zł.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 94.065,24 zł.

2. Termomodernizacja PP nr 1, PP nr 4 PP nr 9

PLAN na 01.01.2015 r.– 1.600.000, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Do 31.12.2015 nie poniesiono wydatków

3. Przebudowa ogrodzenia w PP nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 74.500 zł

Wykonawcę wyłoniono z analizy zebranych ofert, który przedstawił najniższą cenę - 74.000 zł. Wykonawca: **BUDOWNICTWO Joanna Świdorska**, ul. Fabryczna 17, 18-400 Łomża. Data odbioru i zakończenia inwestycji: 31.08.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 74.000 zł.

4. Budowa sceny koncertowej przy PP Nr 14 w ramach BO

PLAN- 150.000 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpić mogła na podstawie pozwolenia na budowę. W związku z tym zaszła konieczność opracowania projektu budowlanego. Projektanta wybrano w zapytaniu ofertowym. Ofertę z najniższą ceną złożyło: Architekci Toagi Biuro Projektów A. Cylwik z Białegostoku. Umowę podpisano 10.06.2015 r. na kwotę 12.300 zł. Dokumentacja projektowa została dostarczona 70 dni po terminie umownym (za opóźnienie naliczono kary umowne). Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Miasta Łomża zaproszenia na złożenie oferty (postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 30.000 €), efektem którego było wyłonienie jako wykonawcy firmy **Zakład Remontowo—Budowlany Jan W. Mierzejewski**, 18-400 Łomża, ul. Projektowana 12 na kwotę brutto 136.530 zł, która zmieściła się w posiadanych środkach. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 18.12.2015 r. Plac budowy został przekazany w dniu 22.12.2015 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 148.830 zł, w tym wydatki niewygasające – 136.530 zł

5. Budowa ogrodzenia - PP Nr 9

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 42.200 zł

W trybie zapytań cenowych wyłoniono **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o** 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152 jako wykonawcę. Zadanie zostało wykonane w listopadzie, potwierdzone protokołem odbioru prac. Koszty poniesione to 42.200 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 42.200 zł.

6. Termomodernizacja budynków PP Nr 1, PP Nr 2, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 14, PP Nr 15

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 315.647 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla PP nr 2 oraz PP nr 9 z WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka z terminem do 31.05.2016 roku za kwotę 83.025 zł.

W związku z dezaktualizacją dokumentacji projektowej na termomodernizację PP1, PP4, PP8 zlecono projektantowi firmie „DOM – BUD” z siedzibą w Suwałkach jej aktualizację za kwotę 22.140 zł (umowa nr WIN272.1.16.2015 255/2015 z 23.07.2015 r.). Dokumentacja została opracowana i dostarczona w wyznaczonym terminie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 123.165 zł, w tym wydatki niewygasające – 83.025 zł

7. Zakup kuchni gastronomicznej indukcyjnej PP 14

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 16.800 zł

Dostawcą kuchni gastronomicznej na kwotę 16.800 zł został **MIG Import - Eksport Głowacki Sp.J.**, Białystok, ul. Elewatorska 29A wybrany na podstawie zapytań ofertowych. Zakupu dokonano dnia 14.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 16.800 zł.

8. Zakup pieca konwencyjno - parowego PP 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 25.100 zł

Przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, którego wybrano **MIG**, ul. Elewatorska 29A, Białystok, który w terminie 31.12.2015 r. za kwotę 24.993,60 zł zrealizował przedmiotowe zadanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 24.993,60 zł.

9. Zakup robota planetarnego - PP Nr 15

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 4.000 zł

Przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, którego wybrano **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemko** Przemysław Biedrzycki, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9C, który w terminie 29.12.2015 r. za kwotę 3.997,50 zł zrealizował przedmiotową dostawę.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 3.997,50 zł.

10. Zakup pieca konwencyjno - parowego PP 15

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 31.000 zł

Przeprowadzono postępowanie o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie, którego wybrano **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemko**,

który w terminie 17.12.2015 r. za kwotę 30.489,24 zł zrealizował przedmiotowe zadanie.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 30.489,24 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1.Modernizacja toalet szkolnych (2 łazienki)- PG Nr 1

PLAN- 66.700 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego oraz zaleceń SANEPID-u. Wyonano modernizację dwóch łazienek żeńskich na parterze budynku (segment A). Wybrano Wykonawcę: **Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c. Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik** z Łomży, który wykonał modernizację toalet w terminie 20.08.2015 r. za kwotę 66.523,21 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 66.523,21 zł.

2.Modernizacja zaplecza sportowego przy Sali Gimnastycznej S1 w PG Nr1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 15.000 zł

Na podstawie regulaminu do 30.000 € wyłoniono Projektanta na opracowanie dokumentacji – **Biuro Projektowe DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 11.931 zł. z terminem wykonania do 07.04.2016 roku. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.931 zł, w tym wydatki niewygasające – 11.931 zł

3.Przebudowa ogrodzenia w PG Nr 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 3.700 zł

Wykonano dokumentację techniczną dot. przebudowy ogrodzenia za kwotę 3.690 zł, następnie protokołem zdawczo odbiorczym przekazano dokumentację do UM w dniu 22.12.2015 r. Dokumentację opracowało **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp z o.o.**, ul. Waszyngtona 22, 15-274 Białystok.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 3.690 zł.

4.Wykonanie sieci internetowej PG Nr 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 28.300 zł

ELNETIX Piotr Piątek, 18-421 Piątnica, ul. Czarnocin 16, wyłoniony został w zapytaniu ofertowym. W grudniu 2015 r. wykonano sieć internetową w szkole – za kwotę 28.300 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 28.300 zł.

5.Zakup kserokopiarki - PG Nr 8

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 11.000 zł

Ze złożonych ofert na zakup kserokopiarki została wybrana oferta firmy „**Pro-Cop**”- **Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek**, ul. Al. Legionów 141C, 18- 400 Łomża- kserokopiarka Konica Minolta Bizhup 227 w cenie 10.500 zł. Kserokopiarkę dostarczono i odebrano w miesiącu grudniu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 10.500 zł.

6.Zakup kserokopiarki i oprav oświetleniowych - PG Nr 1

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 95 000 zł

Zakupiono w listopadzie 2015 xero za kwotę – 11.000 zł, wykonawca **XEROMAX**, 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/5, tryb wybory wykonawcy – zapytanie ofertowe.

Zakupiono oprawy oświetleniowe do szkoły w listopadzie/grudniu 2015 za kwotę 83.963,64 zł, wykonawca **PPH ELDOR Łukasz Baronowski**, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 125, tryb wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 94.963,64 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Osuszenie i odwodnienie budynku szkoły ZSzo- I LO- cz.II

PLAN na 01.01.2015 r. – 370.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 320.000 zł

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży – II Etap za kwotę 257.412,20 zł w terminie 01.06÷29.09.2015 r. zrealizował **Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy** 18-400 Giełczyn, ul. Górzysta 10 wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży -II Etap (wykonanie iniekcji krystalicznej zawilgoconych ścian i ciągów pieszo – jezdnych z kostki brukowej betonowej) za kwotę 61.663,16 zł. w terminie 18.08÷29.09.2015 r. zrealizował **Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy** 18-400 Giełczyn, ul. Górzysta 10 wyłoniony z wolnej ręki – koniecznym było wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia pierwotnego zakresu inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 319.075,36 zł.

1. Termomodernizacja budynku III LO

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 30.000 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z **Biurem Projektowym DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 29.160 złotych, z terminem wykonania do 15.04.2016 r. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających 2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 29.160 zł, w tym wydatki niewygasające – 29.160 zł.

2. Zakup kserokopiarki i centrali telefonicznej - III LO

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 15.000 zł

Dostawców wyłoniono na podstawie zapytań ofertowych, spośród złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze:

- centralę telefoniczną w dniu 07.12.2015 r. dostarczyła firma **UNITECHNIK sp. z o.o.** Pusta 4, 15-139 Białystok, Punkt Sprzedaży Łomża Stary Rynek 10.
- kserokopiarkę w dniu 11.12.2015 r. dostarczyła firma **OFFICE CENTER S.C. Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski**, Aleja Legionów 30, 18-400 Łomża.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 14.997,50 zł.

3. Zakup maszyn czyszczących - II LO

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 21.648 zł

W drodze zapytania o cenę (po uprzednim rozeznaniu rynku) został wyłoniony dostawca sprzętu – **Agat – Serwis Sp. z o.o.**, ul. Lodowa 14D, 15 – 698 Białystok , cena oferty - 10.824 zł/sztukę (tj. 21.648 zł za obie maszyny czyszczące). Zadanie zostało wykonane dnia 03.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 21.648 zł.

4. Zakup sprzętu sportowego do siłowni - hala sportowa – II LO

PLAN- 220.000 zł

W wybudowanej hali sportowej znalazło się tylko podstawowe wyposażenie. Do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w pełnym zakresie wymagane było jej doposażenie. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca – **PRE-STIGE SPORT Mieczkowska Aneta**, ul. Leśna 10 lok.46, 05 – 120 Legionowo – na kwotę 219.555 zł. Zadanie zostało wykonane dnia 29.06.2015r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 219.555 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Budowa boiska do piłki nożnej przy ZSzWiO Nr 7 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 - 1.263.910 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.357.910 zł

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. (W II etapie kompleksu zaprojektowano budowę boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż). Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę boiska piłki nożnej, bieżni prostej (100 m) i okólnej (200 m) oraz skoczni w dal i rzut kulą. Ponadto projekt obejmuje wykonanie piłkochwyłów wysokości 6 m, przebudowę drogi dojazdowej z utwardzeniem placu manewrowego oraz wykonanie ciągów pieszych. Wokół projektowanego obiektu wykonane będą chodniki. Na terenie znajduje się budynek szkoły, obok zlokalizowana jest Bursa Szkolna, istniejące boisko asfaltowe do rozbiórki w II etapie budowy kompleksu oraz istniejące ciągi komunikacyjne piesze i jezdne. Teren jest ogrodzony. Działka jest terenem uzbrojonym- występuje tu przyłącze wodociągowe, elektryczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepownicza. Inwestycja wymaga wycinki 17 drzew będących w kolizji z projektowanym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią. Powierzchnia całkowita boiska – 1860 m², szerokość: 26 m+2x2m wybiegi = 30 m. Długość: 56 m + 2x 3m wybiegi = 62 m. Boisko zostanie wykonane o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wysokości włókna 65 mm, montowanej na macie elastycznej. Sektory zabramkowe o nawierzchni z trawy naturalnej.

Główne efekty realizacji boiska do piłki nożnej:

- poprawa dostępności mieszkańców Łomży i regionu do obiektów sportowych promujących dyscypliny sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka,
- rozbudowa bazy sportowej w regionie,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
- wzrost roli sportu w województwie,
- stworzenie miejsca do organizacji masowych imprez sportowych.

Wykonawcę prac wyłoniono w przetargu nieograniczonym w 2014 r. W dniu 27.10.2014 r. podpisano z Konsorcjum firm: **Lider - Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** z siedzibą w Piasecznie, **Partner – FACHTERM Robert Armanowicz** z siedzibą w Sejnach umowę na kwotę 1.358.989,47 zł, z terminem realizacji do 29.08.2015 r.

Zadanie zostało w całości zrealizowane i rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.357.559,19 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 30.000 zł

W maju 2015 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. 19.11.2015 roku wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży, obecnie trwa badanie ofert, rozważa się unieważnienie postępowania z uwagi na możliwość nieuzasadnionego ograniczenia konkurencyjności w zakresie opisu nawierzchni kortu tenisowego. Na potrzeby postępowania w/w przetargowego wykonano inwentaryzację geodezyjną terenu za kwotę 450,50 złotych.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 450,50 zł.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 80.581 zł

W roku 2015 zrealizowano I etap remontu sali gimnastycznej w zakresie wymiany okien, oraz II etap zadania – zakup wyposażenia siłowni szkolnej. III etap polegający na dociepleniu ścian i elewacji sali zostanie wykonany w roku 2016.

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży ogłoszono w dniu 17.09.2015 r. Termin

składania ofert wyznaczono na dzień 02.10.2015 r., a termin realizacji na: 10.11.2015 r. Wpłynęła jedna oferta autorstwa firmy: **PERFEKT Lubelska Fabryk Okien z Lublina**. Cena oferty: 67.650 zł, udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia na: 60 m-cy.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 67.650 zł.

4.Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej ZSTiO Nr 4

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 20.000 zł

Wykonano przystosowanie układu pomiarowego w taryfie B21 do wymogów TPA dostosowując go do zdalnego odczytu. Przebudowy układu SZR w taryfie C11 wraz z materiałami i formalnościami odbiorowymi. Wykonawcę wybrano na podstawie najkorzystniejszej cenowo oferty spośród czterech otrzymanych. Wykonawcą inwestycji była firma **Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński**, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 11, która zakończyła 21 grudnia 2015 r. prace warte 19.311 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 19.311 zł.

5.Termomodernizacja budynków: ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr7

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 89.640 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 placówek: ZSTiO Nr 4, ZSEiO Nr 6, ZSWiO Nr 7 z **Biurem Projektowym DOM-BUD**, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki za cenę ryczałtową 89.640 złotych, z terminem wykonania do 31.05.2016 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 89.640 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 89.640 zł.

6.Zakup kserokopiarki - ZSMiO Nr 5

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 11.000 zł

Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zakupu kserokopiarki KONICA MINOLTA bizhub284e za kwotę 11.000 złotych. Kserokopiarkę dostarczył w grudniu 2015 **OFFICE CENTER s.c. Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski** z Łomży.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.000 zł.

7.Zakup kserokopiarki - ZSEiO Nr 6

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 11.000 zł

Zamówienia dokonano na podstawie rozeznania cenowego dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 €, spośród 3 złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą Wykonawcy: **OFFICE CENTER s.c. Z.Biedrzycki A.Sokalski** z Łomży z ceną 11.000 zł. Dostawę zrealizowano w dniu 14.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 11.000 zł.

8.Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 110 000

II etap zadania polegający na wyposażeniu siłowni sali gimnastycznej w sprzęt sportowy.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w procedurze poniżej 30 tys. € wybrano ofertę firmy **STAR FITNESS S.A.** z siedzibą w Poznaniu. W dniu 23.09.2015 r. podpisano z w/w firmą umowę na dostawę trzynastu urządzeń sportowych za kwotę 97.406,01 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono w umowie na dzień 20.10.2015 r. Protokół odbioru urządzeń spisano w dniu 16.12.2015 r. Za opóźnienie naliczono kary przekraczające 20 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 97.407 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego PLAN na 01.01.2015 r.– 1.082.800, PLAN na 31.12.2015 r.– 0 zł

Do 31.12.2015 nie poniesiono wydatków.

2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania "Hospicjum"

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 10.000 zł

Wymianę pieca dokonał Wykonawca, z którym Hospicjum zawarło umowę na prowadzenie obsługi eksploatacyjnej serwisu i nadzoru technicznego kotłowni – **Zespół Jemielity Inżynieria Sanitarna S.C. Witold i Andrzej Jemielity**. Całkowity koszt wymiany pieca CO na gaz wyniósł 24.500,87 zł i został wykonany w listopadzie 2015 roku – dofinansowanie Miasta Łomża wyniosło 10.000 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1. Zakup garażu blaszanego – POW

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 5.000 zł

W trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę wykonawcy – **P.P.H.U KONSTAL Andrzej Kurnik**, 34-620 Jodłownik, Krasne Lasocice 102 do dnia 31.08.2015r wykonawca zakończył montaż garażu za kwotę 5.000 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 5.000 zł.

Rozdział 85201 Ośrodki wsparcia

1. Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 PLAN na 01.01.2015 r.- 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 46.000 zł

Zaproszenie do składania ofert wysłano drogą elektroniczną w dniu 27.11.2015 r. W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty od:

-Pracowni Projektowej „ARCHIPOP” Beata Popławska z Łomży- cena oferty 48.585 zł

-„DOMBUD” Suwałki cena oferty 45.360 zł

Po przeprowadzonych negocjacjach najniższą cenę zaoferowała firma **DOMBUD** – 41.040 zł.

Umowę podpisano w dniu 31.12.2015 r. Termin realizacji umowy do dnia 25.01.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 41.040 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 41.040 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego MŻ Nr 2

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 25.000 zł

Wskutek zapytania ofertowego, otrzymano 3 oferty spośród, których wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Przemko** – cena oferty 24.777,70 zł. W/w Wykonawca dostarczył piec w dniu 15.12.2015 roku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 24.777,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych BS nr 1

PLAN 01.01.2015 – 100 000, PLAN 31.12.2015 – 0 zł

Zadanie zrealizowane z wydatków bieżących.

2. Wymiana dachu w BS Nr 3

PLAN- 150.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dachu. Wymiany wymagało przeciekające pokrycie dachu oraz jego konstrukcja.

W trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 € wyłoniono Projektanta: **Pracownia Projektowa Bogucki Lech** z Łomży, który za kwotę 8.979 zł wykonał projekt na wymianę dachu oraz projekt wymiany instalacji odgromowej budynku BS Nr 3. Na podstawie tej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie Konserwatora Zabytków na wykonywanie prac na zabytku.

W dniu 30 czerwca 2015 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dot. zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży”. Wpłynęły 3 oferty na wartość od 123.944 zł. do 149.898,84 zł. Umowę na wykonanie zadania zawarto z firmą: „**NORTECH**” **Norbert Niewiński** z Łomży na kwotę 123.944 zł, z terminem realizacji do 25.08.2015 r.

W dniu 16.07.2015 r. został protokólnie przekazany plac budowy Wykonawcy, rozpoczęto prace rozbiórkowe dachu nad pomieszczeniem pralni.

W dniu 25.09.2015 r. został podpisany protokół odbioru końcowego, Wykonawca „**NORTECH**” zakończył roboty z 18 dniowym opóźnieniem, dlatego też potrącono z jego wynagrodzenia kary umowne w kwocie 17.847,94zł.

W ramach tego zadania zlecono także:

- wycinkę trzech drzew wraz z usunięciem dwóch karp firmie **Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży za kwotę 9.963 zł, umowa nr WIN. 272.1.25.2015 354/2015 z 09.11.2015 r. Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytań ofertowych.

- naprawę dachu budynku gospodarczego firmie **Zakład Remontowo-Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży za kwotę 7.111,86 zł, umowa nr WIN 272.1.28.2015, 365/2015 z 26.11.2015 r. Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytań ofertowych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 149.997,87 zł.

3. Termomodernizacja BS Nr 2, BS nr 3

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 39.000 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla placówek BS nr 2 oraz BS nr 3 z Wykonawcą **PHU TAROS Tadeusz Rostkowski Pracownia Projektowa** z siedzibą w Gdańsku za cenę ryczałtową 38.130 zł, z terminem wykonania do 15.04.2016 roku.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN na 01.01.2015 r.- 9.700.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 622.857 zł

W ramach zadania planowano zrealizować rozszerzenie Projektu o budowę zamkniętej kompostowni tlenowej. Jednak ze względu na późne otrzymanie zgody Instytucji Zarządzającej oraz pozyskanie wszystkich zezwoleń - w tym pozwolenia na budowę i Decyzji Środowiskowej

oraz zakończenia budowy kompostowni i opłacenia wszystkich faktur do dnia 31.12.2015 r. – odstąpiono od realizacji.

W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

2.Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.055.110 zł)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Czartorii – Korytkach Leśnych. Rekultywacją objęta była kwatery nr X.

Inwestycja była realizowana w ramach Projektu pod nazwą: *Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*, którego Liderem jest Miasto Kolno. Środki dofinansowania w wysokości 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych będą pochodziły z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 2.1. Wykonawca zakresu podstawowego robót budowlanych była Firma MIPA z Białegostoku za kwotę **885.475,77 zł**. Dodatkowo w ramach zadania zrealizowano: dokumentację techniczną, aktualizację dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności – wykonawcą była firma **HYDROS Jacek Sawicki** z Białegostoku. Wykonano także ścieżkę edukacyjną za kwotę 32.998 zł. Wykonawca była **Firma MIPA z Białegostoku**.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.047.481,69 zł

3.Utworzenie spółki z o.o. Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.

PLAN na 01.01.2015 r.– 0 zł, PLAN na 30.06.2015 r.– 320.000 zł

Spółka została zarejestrowana w Sądzie z dniem 01.04.2015 r. Dla nowopowstałej spółki przekazano aportem środki w wysokości 294.860,20 zł. Spółka jest w 100 % własnością Miasta Łomża.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 200.000 zł

4.Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria - Korytki Leśne

PLAN na 01.01.2015 r.– 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r.– 1.196.790 zł

W grudniu 2016 r. odbył się przetarg na wykonanie rekultywacji kwater VII i IX. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – **Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz** za kwotę 1.196.790 zł. Termin wykonania robót – 15.06.2016 r. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje rekultywację na cele przyrodnicze kwatery nr VIII i IX położonej na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne gmina Miastkowo. Planowana powierzchnia rekultywacji około 4 ha.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 1.196.790 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.196.790 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży

PLAN na 01.01.2015 r. – 240 340 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 26.397 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 22 437 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt realizacji zadania- 250.400 zł. Lata realizacji: 2014-2015. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących elementów: plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, szkolenia dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POLiŚ. Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru „Gospodarka niskoemisyjna” w okresie programowania 2014-2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z terenu miasta, w tym MPEC Sp. z o.o. i osoby prywatne.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Wykonawcą planu została **Firma Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.** z Krakowa za kwotę 26.397 zł. Termin realizacji planu – 17.10.2015 r. Plan został przyjęty przez Radę Miejską Łomży Uchwałą nr 115/XVII/15 w dniu 28.10.2015 r.
Wykonanie na 31.12.2015 r. – 26.397 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M.C. Skłodowskiej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 350.000 zł

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki z siedzibą w Łomży zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 30.10.2015 roku za kwotę 162.951,51 złotych .

W trakcie wykonywania robót stwierdzono protokołem konieczności – zasadność wykonania robót uzupełniających polegających na:

- wyposażeniu pola w szafce oświetleniowej w aparaturę sterowania i zabezpieczenia.
- montażu słupów wraz z oprawą L2 , L5, L9, L4, L8 – 5 szt. (słupy i oprawy takie same, jak w projekcie podstawowym)
- ułożeniu kabla zasilającego i bednarki ocynkowanej z szafki oświetleniowej do w/w słupów po trasach zgodnie z projektem budowy Parkingu.

Ponadto w dniu 30.09.2015 roku wpłynął od Rady Osiedla nr 7 w Łomży wniosek o montaż słupa oświetleniowego L3 przy bloku Wojska Polskiego nr 25, który również został uwzględniony i zasadnym było zrealizowanie go w ramach robót uzupełniających. W związku z w/w okolicznościami zawarto umowę na roboty uzupełniające z Wykonawcą realizującym zadanie podstawowe za kwotę 22.212,43 złotych z terminem realizacji jak umowa podstawowa tj. do 30.10.2015 r.

Zadania wraz z robotami uzupełniającymi zostało zakończone i odebrane w dniu 06.11.2015 r.

W grudniu 2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z RRB-ELEKTRIC Robert Bagiński z Łomży na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Wiejskiej z odgałęzieniami w kierunku ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Pięknej, Kolegialnej i Kanalnej za kwotę 6.765 zł

W 2015 r. poniesiono wydatki – 191.928,94 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN na 01.01.2015 r. – 60.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 660.000 zł

Jest kontynuacją inwestycji z 2014 r., tj. rozszerzenia cmentarza przy ul. Przykoszarowej.

W 2014 r. zamówiono sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W kolejnym etapie na podstawie przygotowanego projektu rozszerzenia cmentarza zostaną wybudowane alejki cmentarne wraz z kanalizacją deszczową, rozbudową wodociągu, budową ogrodzenia i bramy. Warunkiem rozbudowy cmentarza jest wybudowanie przed jego urządzeniem kanału deszczowego odwadniającego w przyszłości os. Zawady, który planowany był do wybudowania w ramach Usprawnień... - IV etap.

W związku ze stwierdzeniem gruzu, odpadów na działce przeznaczonej pod rozszerzenie cmentarza - nabytej od Pana Z.A. Marczyka, w dniu 21.10.2015 r. zawarte zostało Porozumienie, zgodnie z którym Pan Marczyk zobowiązał się wywieźć z działki grunt zawierający gruz i odpady na własny koszt. Obsługę geodezyjną robót zgodnie z porozumieniem zleciło Miasto, wykonała ją firma GEOPLAN s.c. Zdzisława i Antoni Toczyłowski z Łomży za kwotę 500 zł.

W dniu 09.11.2015 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z rozszerzeniem cmentarza. Główny zakres to: budowa dojazdu do rozszerzonej części cmentarza, budowa głównej alejki i 3 ciągów pieszo-jezdnych, budowa elementów kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody z alejek cmentarza, budowa 2 punktów czerpania wody, przepięcie instalacji wodociągowej na istniejącej części cmentarza do nowego wodociągu oraz budowa ogrodzenia rozszerzanej części cmentarza.

W dniu 24.11.2015 r. odbyło się otwarcie ofert. Na przetarg wpłynęło sześć ofert:

1. **PROBUK** Barbara Mściwujewska, adres: 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16A - cena oferty 578.100 zł, termin gwarancji - 48 miesięcy.
2. Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka adres: 07-410 Ostrołęka Łazy, ul. Prosta 8 - cena oferty 559.507,13 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.
3. **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków** Andrzej J. Wszeborowski, adres: 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 82 – cena oferty **500.901,20 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.**
4. **PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI**, adres:18-400 Łomża, ul. Poznańska 37- cena oferty **515.957,27 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.**
5. **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”** Ryszard Zieja, adres: 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9 - cena oferty **756.450 zł, termin gwarancji - 60 miesięcy.**
6. **Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „CHOJNOWSKI”** Jan Chojnowski, adres: 18-400 Łomża, ul. Szeroka 4 - cena oferty **676.769,28 zł, termin gwarancji - 36 miesięcy.**

Po przeprowadzonej procedurze uzupełnień dokumentów stwierdzono, że pięciu wykonawców: PROBUK Barbara Mściwujewska, Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz ich oferty odpowiadają wymogom specyfikacji warunków zamówienia.

Na wykonawcę robót wybrano **Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski**. Termin realizacji zamówienia – 20.06.2016 r. Zamówienia udzielono 17.12.2015 roku. W dniu 18.12.2015 r. przekazano wykonawcy dokumentację projektową i kserokopię pozwolenia na budowę.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 551.402 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 550.902 zł.

2.Hala targowa przy Starym Rynku - dokumentacja techniczna

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 129.212 zł

Projektant wystąpił z propozycją aneksu nr 4 w związku z planowanymi zmianami w PFU, znacznymi zmianami w konstrukcji budynku odnośnie terminu realizacji przedmiotu umowy do 10.03.2016 r. oraz zwiększenia wartości umowy o kwotę 30 tys. zł netto.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 129.212 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 129.212 zł.

Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 1.102.713 zł

Został przygotowany i ogłoszony w dniu 22.09.2015 r. przetarg nieograniczony na rewitalizację Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap z podziałem na dwie części. W zakres I części wchodziło wykonanie na całym terenie parku makroniwelacji, ukształtowania terenu i rozrzucenie ziemi żyznej pod trawniki oraz rozbiórka alei głównej, przesadzenie drzew i usunięcie drzew wskazanych w dokumentacji oraz wykonanie wszystkich alejek i placyków. Natomiast II część obejmowała wykonanie w pełnym zakresie nowego oświetlenia i demontaż istniejącego.

Otwarcie ofert odbyło się 07.10.2015 r. Oferty złożyło 12 wykonawców, w tym: 7 wykonawców na część I zamówienia (prace drogowe) i 7 wykonawców na część II zamówienia (oświetlenia).

Wykaz złożonych ofert:

1. Oferta nr 1 – „**ADA-LIGHT**” sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin – na część II: cena oferty 686.485,72 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
2. Oferta nr 2 – **DRO-MAR Marcin Drózdź** Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew – na część I: cena oferty 1.499.505,67 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy, na część II: cena oferty 833.352,91 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
3. Oferta nr 3 – **PROBUK Barbara Mściwujewska**, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty brutto 1.348.500 zł, termin gwarancji – 48 miesięcy.

4. Oferta nr 4 – „MADO” Przedsiębiorstwo-Handlowo-Uslugowe Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki – na część II: cena oferty 676.500 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
5. Oferta nr 5 – LUBREN Monika Wereski, ul. Kasztelańska 8, 20-825 Lublin – na część I: cena oferty 2.207.772,77 zł – termin gwarancji - 48 miesięcy, na część II: cena oferty brutto 832.095 zł, termin gwarancji – 48 miesięcy.
6. Oferta nr 6 – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1.532.273,13 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
7. Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1.425.785,09 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
8. Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe „JUMIRPOL” Jerzy Grzymała, ul. Nowogrodzka 118, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1.371.475,01 zł, termin gwarancji – 48 miesięcy.
9. Oferta nr 9 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża – na część II: cena oferty – 613.770 zł, termin gwarancji – 36 miesięcy.
10. Oferta nr 10 – Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża – na część II: cena oferty – 581.580,95 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.
11. Oferta nr 11 – Zakład Drogowy „KAFIL” Wiktor Chyczyński, ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża – na część I: cena oferty – 1 574 400 zł, termin gwarancji – 84 miesiące.
12. Oferta nr 12 – „INSBUD” Sylwia Olszewska, ul. Kazańska 17/43, 18-400 Łomża – na część II: cena oferty – 568.998 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.

Ze względu na niewystarczające środki w budżecie na udzielenie zamówień na zakresy robót ujęte w przetargu, postępowanie w dniu 28.10.2015 r. zostało unieważnione.

W dniu 29.12.2015 r. udzielono zlecenia dla MPGKiM na wykonanie robót wchodzących w zakres rewitalizacji parku na części jego terenu. Zlecono rozbiórkę alei głównej, wykonanie makroniwelacji i ukształtowania terenu, rozrzucenie ziemi żyznej pod trawniki, wycinkę drzew, przesadzenie drzew rosnących przy głównej alei, wykonanie alejek i placyków oraz budowę oświetlenia i demontaż istniejącego oświetlenia za kwotę 1.100.000 zł. Termin wykonania robót - 20.06.2016 r.

Zapłacono 2.212 zł za wykonane przyłącze do szafki oświetleniowej do zasilania oświetlenia Parku JP II dla PGE Dystrybucja zgodnie z zawartą umową.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **1.102.212 zł**, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1.100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i apele

1.Zakup pianina cyfrowego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 6.960 zł

Pianino w miesiącu grudniu dostarczył Kam-i Music Media Jarosław Igielski z Łomży, koszt zakupu 6.960 złotych. W związku z faktem, iż Filharmonia Kameralna jest podatnikiem czynnym VAT dokonano częściowego odliczenia podatku VAT od zakupu pianina i z tego tytułu zwrócono 469 zł na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – **6.491 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.Przebudowa systemu wentylacyjnego w MDKDŚT

PLAN- 60.000 zł

Inwestycję realizowano w trybie zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. €. Zaproszenie do składania ofert było zamieszczone na stronach BIP Urzędu Miejskiego i MDK - DŚT. Naprawę i modernizację systemu wentylacyjnego w budynku MDK - DŚT wykonała firma **Elektrowent**, Damięty 5, 07-440 Gaworowo, wyłoniona w drodze wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Prace zakończono 31.10.2015 r., wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło 59.265,87 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 59.265,87 zł.

Rozdział 92118 Muzea

1.Organizacja wystaw bursztynu i wyposażenie pracowni Bursztynu

PLAN- 85.000 zł

Procedury obowiązujące dla zakupu materiałów, towarów i usług nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych tj. do 30.000 € w Muzeum opracowano w oparciu z Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża. Zamówienia te realizowane były zgodnie z obowiązującą procedurą odnośnie rozpoznania rynku, a następnie wyboru oferty wykonawcy, który proponował najniższą cenę za przedmiot zamówienia. Pozostałe zamówienia zostały również udokumentowane w formie notatki służbowej z dokonanego wyboru i opisu na fakturze.

1. Wydatki inwestycyjne poniesione na aranżację wystawy stałej Bursztyn **31.807,47**
Wydatki ewidencjonowano na koncie 080-06 – środki inwestycyjne w budowie, w 2015 zakończono realizację wystawy stałej – Bursztyn w dorzeczu Narwi
2. Wydatki poniesione na aranżację wystawy stałej na holu **16.103,58** Wydatki ewidencjonowano na koncie 080-11 – środki trwałe w budowie, w 2015 r. zakończono realizację wystawy stałej „Historia miasta Łomży w fotografii”
3. Wydatki poniesione na wyposażenie pracowni bursztynu, pomieszczeń **37.088,95** administracyjnych i pracowni fotograficznej z przystosowaniem do obróbki zdjęć cyfrowych ewidencjonowano odpowiednio na koncie 080-09, 080-011 i 080-10 - środki trwałe w budowie, w 2015 r. zakończono zadanie.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 85.000 zł.

2.Zakup serwera do programu Musnet

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 10.000 zł

Zakup realizowano zgodnie z obowiązującą procedurą odnośnie rozpoznania rynku, dokonano wyboru oferty wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę za przedmiot zamówienia. Zakupiono zestaw-serwer Dell PE R220 E3-1220v3 z osprzętem Win Svr do programu Musnet – F Nr 2142/2015 z dnia 15.12.2015r **SPEED s.c. M. Maliszewski, X.Grylik**, ul. Dworna 39, Łomża. na kwotę 10.000 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1.Zakup szczotki twardej do kosiarki samobieżnej

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 7.500 zł

Dostawca **PERFETTO** z siedzibą w Poznaniu wyłoniony poprzez porównanie ofert dostarczył kosiarkę samobieżną do konserwacji płyty głównej Stadionu miejskiego w dniu 28.08.2015 r. za kwotę 7.500 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 6.097,56 zł.

2. Zakup maszyny do pielęgnacji boisk sztucznych

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 140.000 zł

Dostawca **Hein Sp. z o.o.** z siedzibą w Baninie wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert dostarczył maszynę do pielęgnacji sztucznej nawierzchni w dniu 14.12.2015 r. Dostawca **CETUS Julian Liszcz** z siedzibą w Warszawie wyłoniony poprzez zapytanie ofertowe dostarczył lawetę do przewozu maszyny do pielęgnacji sztucznej nawierzchni w dniu 16.12.2015 roku. Łączna suma zakupów wyniosła 108.209,25 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 108.209,25 zł.

3. Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 150.000 zł

Dostawca **Autoryzowany Koncesjoner CITROEN Auto Park Sp z o.o.** z siedzibą w Olszewie Borki wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert dostarczył samochód osobowo-ciężarowy w dniu 28.12.2015 r. za kwotę 149.800 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 149.800 zł.

4. Zakupy na potrzeby Parku Wodnego

PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 100.000 zł

Dostawca **KLUBBEN POLSKA Sp. z o.o.** z siedzibą w Białych Błotach wyłoniony poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert dostarczył urządzenia do sali zabaw (za kwotę 79.950 złotych) oraz dmuchane urządzenie wodne (za kwotę 20.000 złotych) w dniu 14.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 99.950 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO - przy ul. Kaznodziejskiej

PLAN na 01.01.2015 r. – 60.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 47.508 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **APIS Jadwiga Oziębło**, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 roku za kwotę 47.507,52 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 47.507,52 zł.

2. Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w ramach BO przy ul. Dwornej

PLAN na 01.01.2015 r. – 60.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 40.122 zł

Zadanie „Place zabaw na Starym Mieście” zgłoszone z okręgu Centrum, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **APIS Jadwiga Oziębło** z Jarosławia zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 roku za kwotę 40.121,37 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 40.121,37 zł.

3. Budowa stref rekreacji w ramach BO – siłownia zewnętrzna na os. Bawełna

PLAN na 01.01.2015 r. – 40.000 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 32.349 zł

Zadanie zgłoszone z okręgu Łomżyca, weszło do realizacji z trzeciej pozycji w głosowaniu BO w tym okręgu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **Fit Park Sp. z o.o.** z Torunia zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 roku za kwotę 32.349 złotych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 32.349 zł.

**4. Budowa placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Browarnej z Podleśną
PLAN- 60.000 zł**

Budowa placu zabaw jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu obiekty osiedlowe, zgłaszane w licznych prośbach mieszkańców osiedla Maria. W tym rejonie tylko przy ulicy Modrzewiowej zmodernizowano istniejący plac zabaw.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca - **APIS Jadwiga Oziębło** z Jarosławia zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 r. za kwotę 44.703,12 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 44.703 zł.

**5. Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - boisko na os. Łomżyca
PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 55.000 zł**

Roboty zostaną wykonane przez **MPGKiM** w Łomży na podstawie zlecenia z dnia 16.12.2015 roku w terminie do 31.05.2016 r. Zakres robót do wykonania:

- makroniwelacja terenu,
- wykonanie nawierzchni trawiastej pod boiskiem – 23x43 m. Boisko o wymiarach 20x40 m,
- dostawa i montaż dwóch bramek,
- dostawa i montaż piłkochwyty o wys. 6 m, długość 20 mb,
- dostawa i montaż dwóch ławek parkowych – konstrukcja żeliwna z siedziskiem oparciem drewnianym,
- wykonanie 63 mb chodnika o szerokości 1,2 m - kostka betonowa gr. 6 cm w obrzeżach 6/20 na podbudowie 10 cm z kruszywa frakcji 0-31 na podsypce cementowo-piaskowej.

Wartość robót na 55.000 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 55.000 zł, w tym wydatki niewygasające -55.000 zł.

**6. Budowa otwartych stref rekreacji w ramach BO - siłownia zewnętrzna na ul. Polowej
PLAN na 01.01.2015 r. – 0 zł, PLAN na 31.12.2015 r. – 40.000 zł**

Wykonawca **FIT PARK Sp. z o.o.** z Torunia został wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert. Termin realizacji: 31.05.2016 r. Wartość zamówienia: 26.887,80 zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. – 26.888 zł, w tym wydatki niewygasające -26.888 zł.

Łomża, dnia 04.02.2016 r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży
inż. Krzysztof Święcki

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji oraz informacji z:

WRF, WOS, WGN, WSB oraz jednostek zewnętrznych sporządził:

Marek Raszczyk

Adam Szymański

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji – 2016 rok

Uzupełniono informacje o źródłach finansowania zadań ze środków zewnętrznych na dokumencie sporządzonym przez WYDZIAŁ INWESTYCJI

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1.Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. - 0 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 0,00 zł

W dniu 13.06.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego unieważnił konkurs na działanie 5.1. podając Ponowne ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Działania przewidziano w I kwartale 2017r.

Do dnia 31.12.2016 r. nie poniesiono wydatków

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych z UE

PLAN na dzień 01.01.2016 -200.000 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 r. – 300,00 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Nie zrealizowano z uwagi na brak perspektyw sfinansowania wykonania przedmiotowej inwestycji, środki przeniesiono na inne zadania związane z projektowaniem dróg.

208,78 zł – wykonanie wydruku map na potrzeby złożenia wniosku do PGE

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 208,78 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

2.Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 4 791 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zadanie w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zmieniło nazwę, środki przeniesiono.

Wykonanie 31.12.2016 -0,00 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

3. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Kościele Św. Brunona

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 81 942,00 zł

Projekt został opracowany i dostarczony w terminie tj. 20.07.2016 r za cenę brutto 11 685,00 zł. W dniu 21.07 2016r. wysłano zgłoszenie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zamiarze wykonania robót. W dniu 13.09.2016 r PUW przysłał informację , że nie wnosi sprzeciwu. W dniu 4.10.2016 r zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na budowę sygnalizacji. W dniu 14.10.2016 r. wpłynęły 3 oferty tj.

-PUH Kurpiewski ; 18-400 Łomża ul. Strusia 9 – cena brutto 115 620,00 zł

-MB7 Mariusz Brzozowski ; Otwock , ul. Szczecińska 7 – cena brutto 88 683,00 zł

-Insbud Sylwia Olszewska ; Łomża za cenę brutto – 70 110,00 zł

Podpisano umowę z firmą Insbud. Roboty zostały zakończone i odebrane , sygnalizację uruchomiono w dniu 16.12.2016 r. Poniesiono również koszt opłaty przyłączeniowej dla PGE Dystrybucja 146,05 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 - 81 941,05 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

4. Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej nr 63

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 7 118 700,00 zł

Wniosek na przedmiotową inwestycję złożono na ogłoszony konkurs z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet IV – Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu.

Wartość projektu - 17 450 167,24 zł

Wartość dofinansowania - 14 832 642,15 zł.

Realizacja zadania w latach 2016-2017.

Szosa Zambrowska – wszczęto postępowanie 15.04.2016 - termin składania ofert na – 01.07.2016 roku. Najtańsza złożona oferta – UNIBEP 2 488 977,95 złotych brutto, umowę zawarto 22.07.2016 roku, plac budowy przekazano 26.07.2016 roku. Umowny termin zakończenia inwestycji do 15.11.2016 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 359,04 zł – opłata przyłączeniowa PGE – sterownik sygnalizacji świetlnej; 23 370,00 zł – firma OPTIMA z siedzibą w Warszawie opracowała studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji.

15.12.2016 roku dokonano odbioru technicznego przedmiotowej inwestycji, po okresie zimowym Wykonawca dokończy niezrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne oznakowanie poziome za kwotę 38 000,00 złotych.

Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 - ul. Sikorskiego (odc I - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań oraz II od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań)– z uwagi na wydłużającą się procedurę oceny wniosku o dofinansowanie przesunięto termin składania ofert na 16.01.2017 r.

Wykonanie 31.12.2016 r. – 2 706 276,17 zł.

Kwotę 38 000, 00 przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 159 877,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia **159 875,40 zł**, termin umowny wykonania dokumentacji został aneksowany do 30.09.2016 r. – powodem są trudności w uzyskaniu warunków melioracyjnych oraz z PGE. W dniu 07.09.2016 r. został podpisany terminowy aneks nr 2 do umowy, który przedłużył termin na opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2016 r. z powodu długotrwałej procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem nowej tzw. decyzji środowiskowej dla projektowanego przedsięwzięcia. Projektant przekazał w terminie wykonany przedmiot zamówienia tj. w dnia 30.11.2016 r. Następnie ze strony zamawiającego sprawdzono otrzymaną dokumentację i w dniu 16.12.2016 r. przekazano wraz z uwagami projektantowi do poprawy/uzupełnienia wyznaczając jednocześnie termin 30.12.2016 r. jako ostateczny na ich usunięcie lub poprawę. W dniu 28.12.2016 r. dokumentacja wróciła do zamawiającego jako pozbawiona wad i gotowa do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Kwotę 159 877, 00 przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 150 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016– 455 700,00 zł

- a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2604B – ul. Polowa i Szosa Zambrowska

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 05.04.2016 r. z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD z siedzibą w Warszawie. Wartość wynagrodzenia **96 530,40 zł**, termin umowny wykonania dokumentacji - **30.11.2016 r.**

W dniu 28.06.2016 r. został złożony wniosek o decyzję środowiskową dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wyprzedzająco w stosunku do terminu umownego wykonany został projekt budowlany i złożono wniosek o decyzję ZRID, została ona wydana w dniu 13.09.2016 r. Całość dokumentacji została dostarczona w terminie umownym i po wyeliminowaniu przez

projektanta stwierdzonych niedoróbek odebrana w dniu 20.12.2016 r. (w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi). Opłata za dokumentację w kwocie umownej została dokonana.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 96 530,40 zł

Wniosek o dofinansowanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)” został złożony w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wartość całkowita 7.575.378,00zł;

wnioskowane dofinansowanie 3.000.000,00 zł,

Realizacja zadania 2017r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 96 530,40 zł

b) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dwornej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę w dniu 08.04.2016 r. z firmą Drogowskaz - M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska z Białegostoku. Wartość wynagrodzenia 129 519,00 zł, termin umowny wykonania dokumentacji - 30.11.2016 r.

Dokumentacji została dostarczona w terminie umownym i po wyeliminowaniu przez projektanta stwierdzonych niedoróbek odebrana w dniu 20.12.2016 r. (w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi). Faktura za dokumentację na kwotę umowną została złożona w Urzędzie 29.01.2016 r. i w styczniu 2017 r. przekazana do opłaty.

Kwotę 129 519,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

c) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Giełczyńskiej, Rządowej oraz Woziwodzkiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 173 430,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 26.05.2017 roku

Kwotę 173 430,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

d) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piłsudskiego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 48 708,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 26.05.2017 roku

Kwotę 48 708,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

2. Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016– 3 599 006,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę: 3 489 733,44 zł – złożoną przez firmę: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. z siedzibą w Łomży. Umowę zawarto 07.07.2016 z terminem realizacji do 14.06.2017 r. W zakres rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży (odcinek I) - od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Przykoszarową (włącznie). Długość odcinka jezdni lewej: 425,7 m, a jezdni prawej 432,8 m. Realizacja obejmuje: a) w zakresie branży drogowej: - wykonanie nowej nawierzchni klasy Z (jezdni o przekroju 2x2) KR4, - przebudowa wlotów ulic: J. Niemcewicza, Por. Łagody, Sybiraków, Przykoszarowej, - przebudowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, - budowa ścieżek rowerowych, - budowa zatok autobusowych, - przebudowa zjazdów, - umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi, - przebudowa miejsc postojowych, - gospodarka zielenią. b) w zakresie branży sanitarnej: - rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej, - rozbiórka i budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, do studni istniejących i projektowanych, - regulacje studni, - rozbiórka i budowa wodociągu, - rozbiórka i budowa gazociągu. c) w zakresie branży elektrycznej: - rozbiórka i budowa oświetlenia drogowego, - rozbiórka i budowa linii energetycznych, - budowa kanału technologicznego, - budowa kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzka-Przykoszarowa. d) w zakresie branży teletechnicznej: - rozbiórkę i budowę odcinków linii teletechnicznej.

Na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Niemcewicza wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego bez górnej warstwy, tymczasową organizację ruchu, ścieżkę rowerową i chodnik po jednej stronie inwestycji. Termin zakończenia robót mija 18.06.2017r. Koszt wykonanych robót w 2016r wyniósł 967 623,63 brutto.

Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 85 577,20 zł
Wykonanie na 31.12.2016 r. – 3 598 950,83zł

Kwotę 2 545 750,00zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa i przebudowa parkingów wg Programu Budowy Parkingów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016– 849 999,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Łomży na budowę parkingu na 32 stanowiska postojowe przy *Przedszkolu Publicznym Nr 2* położonym przy ul. Polowej 57B na kwotę 295 692,00 zł brutto, w trakcie realizacji rozszerzono zakres o kolejne 17 miejsc postojowych na kwotę 59 482,80 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji 23.08.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Łomży na budowę parkingu na 21 miejsc postojowych przy *Przedszkolu Publicznym Nr 8* położonym przy ul. Studenckiej 13 oraz poszerzenie jezdni ulicy na wysokości w/w parkingu na kwotę 47 970,00 złotych brutto. Termin zakończenia inwestycji 15.07.2016.

Odbiór końcowy parkingów przy ulicy Sadowej i Niemcewicza zrealizowanych przez MPGKiM odbył się w dniu 01.09.2016r. Koszt wykonanych parkingów wynosi 84 000,00 zł brutto.

Parkingi przy ulicy Wojska Polskiego 25 i 27 wraz z drogą do bloku 29 oraz parkingi przy Szkole Muzycznej wykonywała firma PUH Centrum Budownictwa – Dociepień Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży. Odbiór końcowy parkingów przy ulicy Wojska Polskiego odbył się w dniu 10.11.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 216 370,77zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Odbiór końcowy parkingów przy Szkole Muzycznej odbył się w dniu 10.11.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 85 861,86zł. brutto.

Inwestycje zostały rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 789 377,43 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

2. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 90 760,00 zł

Dokumentację projektową opracowała zambrowska firma: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański. Zgodnie z „terminowym” aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r.

Projektant przekazał dokumentację w dniu 12.08.2016 r. Ze strony zamawiającego dokumentację sprawdzono do 25.08.2016 r. i przekazano projektantowi w celu usunięcia/poprawy wad lub niedoróbek do dnia 02.09.2016 r. W dniu 02.09.2016 r. dokumentacja projektowa została odebrana przez stronę Zamawiającego jako już poprawiona. Projektant został obciążony karą umowną w wys. 8068,31 zł brutto za 46 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 88 704,30 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

3. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Przykoszarowej do ul. Zawady Przedmieście wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 4 288 137,00 zł

Zakres robót do wykonania: budowa sieci kanalizacji deszczowej w Łomży, od ulicy Przykoszarowej poprzez ulicę Działkową do ulicy Zawady Przedmieście. Długość kanału kanalizacji deszczowej do wykonania wynosi 1060 mb, od studni D3 (wykonana) do studni D24, w tym do wykonania metodą bezwykopową około 732m. (odcinek od studni D9 do D24).

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 05.04.2016 r. została podpisana umowa z PRI ABIKORP sp. z o.o. Warszawa na kwotę za 4.302.048 złotych z terminem wykonania kanału do dnia 16.12.2016 r – zgodnie z aneksem nr 1. W dniu 7.12.2016 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji zadania do 30.04.2017 r. W dniu 15.12.2016 r. dokonano odbioru technicznego kanału.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 4 287 142,49 zł

Kwotę 20 093, 00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

5. Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 100 000,00 zł

Przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji parkingów:

- przy ul. Nowogrodzkiej na działce 10085 (przed Powiatowym Urzędem Pracy)
- za budynkiem Dworna 27 – na działce 10489
- przy blokach Śniadeckiego 16 i 26 – na działce 12259/3 i 12260
- przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego – droga serwisowa w pasie drogowym ul. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Raganowicza do budynku nr 59

Postępowanie wszczęto w grudniu 2016, w dniu 03.01.2017 roku wyłoniono najkorzystniejsze ofert na opracowanie dokumentacji parkingów przy blokach Śniadeckiego 16 i 26 – na działce 12259/3 i 12260, przebudowa parkingu przy ul. Piłsudskiego. Zaprojektuje Zygmunt Bieryło z siedzibą w Białymstoku w terminach i za kwoty

- do 30.05.2017, za kwotę brutto 36 250,00 – Śniadeckiego,
- do 28.04.2017 za kwotę brutto 27 350,00 – Piłsudskiego.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 0

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

6. Budowa terenów przy Żabiej – 01KL

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 800 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 212 189,00 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Budowa do zapewnienia obsługi terenów inwestycyjnych.

Inwestycja polegała na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- oświetlenia ulicznego.

Weryfikacja możliwości dofinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 4.1.

W dniu 30.06.2016 roku wydano pozwolenie na budowę.

Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży . W ramach zadania wykonano 190,00 mb drogi z betonu asfaltowego szerokości 7,0m, obustronne chodniki , oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 10.11.2016r. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 422 808,81 zł. Koszt inwestycji wyniósł 1 212 188,28 zł. brutto. Inwestycje rozliczono drukami OT.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. – 1 212 188,28 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

7. Budowa ulicy Piaski

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 800 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 247 800,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,

-przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 1305 m.

Całkowita szacunkowa wartość zadania ok. 2.300.000 zł.

W dniu 30.09.2016 r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ulicy Piaski. W dniu 04.11.2016 r. wniosek o sprostowanie treści wniosku z dnia 30.09.2016 r. 06.12.2016 r. uzyskano decyzję tzw. ZRID dla ul. Piaski, której ostateczność nastąpiła po 28 dniach tj. 04.01.2017 r. Z uwagi na problemy z Projektantem rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2016 roku nie było możliwe – w styczniu 2017 zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Wykonanie na dzień 30.12.2016 r. - 0

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

8. Budowa ulicy Podleśnej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 400 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 748 000,00 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

W dniu 13.09.2016 r. dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagającego pozwolenia na budowę. W dniu 27.09.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ulicy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.10.2016 r. Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyło PBK Sp. z o.o. z Łomży z ceną 743.178,34 zł i terminem realizacji: 28.04.2017 r. Przekazanie placu odbyło się 07.11.2016r. Na dzień 31.12.2016 r na odcinku około 150mb wykonano podbudowę z kruszywa łamanego. Ustawiono krawężnik, wykonano parking z kostki polbruk h-8cm. Wykonano kanał deszczowy (bez wpustów i przykanalików na odcinku od ul. Włókienniczej).

Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 3 999,00 zł

Wykonano przebudowę sieci energetycznej będącej własnością PGE Dystrybucja oraz wybudowano i uruchomiono oświetlenie.

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. –747 177,63 zł

Kwotę 494 336, 00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

9. Budowa ulicy Ptasiej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 240 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 208 000,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegała będzie na budowie:

- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego,
- wykonaniu wpustów deszczowych na skrzyżowaniach z ul. Wyzwolenia.

Długość ulicy – 190 m.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony w dniu 05.07.2016r. Zakres prac do wykonania: wykonanie nowej konstrukcji jezdni w kategorii KR2, budowa i przebudowa chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych, wymiana opraw oświetleniowych, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowa hydrantu, zabezpieczenie istniejącego gazociągu w obrębie budowanej kanalizacji deszczowej i regulacja wysokościowa elementów naziemnych sieci uzbrojenia podziemnego.

Inwestycję realizowało Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. ul. Poznańska 152 w Łomży.

Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.10.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 206 749,50zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 206 749,50 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

10. Budowa ulicy Stawowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 340 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 328 938,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji (aktualizacji) projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegała na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- zjazdów na posesje,
- placu do zawracania samochodów,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 27.06.2016 r. zgodnie z zawartą umową. 21.07.2016 ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej inwestycji, termin składania ofert do 09.08.2016r.

Na przetarg swoje oferty złożyły dwie łomżyńskie firmy. Najkorzystniejsza oferta pochodziła od firmy: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI z ceną 328 938,53 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 25.08.2016 r.

Inwestycja realizowana była przez firmę PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży. Przekazanie placu budowy pod realizację inwestycji odbyło się w dniu 25.08.2015r. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 18.11.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 328 938,53 zł brutto. Zadanie zostało rozliczone drukami OT.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 328 938,53 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

11. Modernizacja chodników – wykonanie alejek łączących Park Jana Pawła II z parkiem przy ul. Reymonta/Bema – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 99 320,00 zł

Wykonał MPGKiM. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 27.07.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 99 320,00 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 99 320,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

12. Modernizacja chodników przy Kołtątaja – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 127 159,00 zł

W trakcie realizacji zadania przeprowadzony został remont chodników przy ulicach Kołtątaja 2/4/6 oraz pomiędzy Przedszkolami nr 14 i 15, przy Przedszkolu nr 14 i dalej w stronę Niemcewicza 17 przy Szkole Podstawowej nr 10.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja realizowana przez firmę ŁPRI sp. z o.o. Łomża ul. Poznańska 152 za kwotę 127 158,63 zł brutto. W dniu 29.06.2016r przekazano plac pod realizację zadania. W dniu 29.08.2016r odbył się odbiór inwestycji. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Chodniki realizowane były w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt inwestycji wyniósł 127 158,63 zł brutto. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 127 158,63 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

13. Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 127 747,80 zł

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja została zrealizowana przez firmę PUH CBD Krzysztof Mroczkowski za kwotę 127 747,80 zł brutto. W dniu 27.06.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 127 747,80 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

14. Przebudowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 50 000,00 zł

Inwestycję zrealizował MPGKiM za kwotę 50 000,00 zł. W lipcu został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 05.10.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 50 000,00 zł. Inwestycję rozliczono drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 50 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

15. Przebudowa schodów i chodnika od ul. Zielonej do ul. Rybaki – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 30 000,00 zł

Przebudowę wykonał MPGKiM za kwotę 30 000,00 zł brutto. W lipcu został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 05.10.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 30 000,00 zł brutto. Zadanie zostało rozliczone drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 30 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

16 Budowa ul. Zielonej – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 102 315,00 zł

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty inwestycja zrealizowana przez firmę PUH Krzysztof Mroczkowski Łomża ul. Poznańska 37 za kwotę 93 480,00zł brutto. Termin zakończenia do 31.07.2016. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 03.08.2016r. Koszt wykonanych robót wyniósł 93 480,00 zł brutto. Dodatkowo przy schodach został wykonany podjazd dla niepełnosprawnych przez MPGKiM za kwotę 8 835,00 zł brutto. Zadanie rozliczono drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 102 315,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

17. Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 5 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016–3 380 491,00 zł

Został złożony wniosek 30.10.2015 r. do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z wnioskowanym dofinansowaniem 2 471 268 zł. Dnia 5.08.2016r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Realizacja zadania 2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 3 380 490,50 zł, dofinansowanie 1.559.223,87 zł (50% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zostało w całości rozliczone z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Ulica posiada opracowaną dokumentację projektową w 2015 r. oraz wydane na jej podstawie zezwolenie na realizację. Inwestycja polega na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowie skrzyżowań z ulicami bocznymi.

Długość ulicy – 961,67 m.

Długość kanału deszczowego w ul. Zawady Przedmieście – 472,50 m.

Poniesiono wydatki w kwocie 4 900,00 zł za wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników oraz 11 798,50 zł tytułem odszkodowania za grunty przejęte pod drogę publiczną – ul. Wiosenną.

W wyniku przeprowadzonego przetargu inwestycje realizuje firma PBK sp. z o.o. Łomża ul. Sikorskiego 156. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 24.10.2016r. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 2 915 992,81 zł brutto. Zadanie rozliczono drukami OT.

Kanał w wyniku postępowania przetargowego realizował MULTIKOM z siedzibą w Ostrołęce, kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście odebrano w dniu 03.11.2016 r. Wartość zadania wyniosła: 447 799,19 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

18. Budowa ulicy Piaskowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 480 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016– 290 610,00 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 286 m.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piaskowej w Łomży przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony po uzyskaniu decyzji ZRID. W dniu 06.06.2016r. (dzień otrzymania dokumentacji) złożono wnioski o opinię do Prezydenta, Starostwa Powiatowego i Zarządu Województwa. Opinia od Prezydenta jest, od Starostwa Powiatowego brak i od. 01.07.2016r. jest opinia Zarządu Województwa Podlaskiego. Złożono wniosek o decyzję ZRID.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę PHU MROCZKOWSKI z siedzibą w Łomży za 270 600,00 zł brutto – termin realizacji 18.04.2017. W dniu 27.10.2016r przekazano plac budowy pod realizację zadania. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 19 550, 00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 290 150,00 zł

Kwotę 123 000,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

19. Modernizacja chodników wg Programu Remontów Ulic

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 402 300,00 zł

Według kolejności określonej w „Programie Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”: ul. Kwadratowa, Przyjaźni, Pułaskiego, Szeroka – I etap (realizacja do kwoty przewidzianej w budżecie).

W dniu 12.04.2016r przekazano plac budowy dla MPGKiM pod realizację chodników w ulicy Kwadratowej, Szerokiej, Przyjaźni i ulicy Pułaskiego. Obecnie realizowane są chodniki w ulicy Pułaskiego. Chodniki przy ulicy Pułaskiego, Kwadratowej , Przyjaźni i Szerokiej zostały zrealizowane . Koszt wykonanych robót wyniósł 607 910,52 zł brutto.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. ul. Poznańska 152 w Łomży zrealizowało chodniki przy ulicy Kolegialnej, Kurpiowskiej, Leona Kaliwody i obustronne chodniki w ulicy Wyzwolenia od strony Szerokiej do ulicy Wojska Polskiego . Koszt wykonanych robót wyniósł 318 680,70 zł. Z uwagi na warunki atmosferyczne został zawarty aneks z Wykonawcą na modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej i Kaliwody z terminem wykonania 30.04.2017

Firma MPGKiM za kwotę 353 290,00 zł brutto zrealizowała chodniki:

- Plac Niepodległości dł 75mb.,
- Ks. Kard.S. Wyszyńskiego dł 195mb,

- Wojska Polskiego(od Włókienniczej do Tkac,
- Kierzkowa – od Sikorskiego do Górnej – strona lewa,
- Łącznik Woziwodzka/Senatorska dł. 55mb,
- Plac Zielony,
- Wojska Polskiego – odc. od Sorelli ,
- Wojska Polskiego/Spokojna dł. 115mb,
- chodnik przy Archiwum Państwowym.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 371 331,19 zł

Kwotę 66 285,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

20. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0 zł

Zadanie zmieniło nazwę, środki przeniesione.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 434 485,00zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Niemcewicza – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok w terminie do 12.05.2017 za kwotę brutto 58 855,50

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3 Maja – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok w terminie do 28.04.2017 za kwotę brutto 19 557,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kolejowej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp z o.o, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 97 908,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 26.05.2017 roku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Partyzantów – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIN HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 55 350,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 09.06.2017 roku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Małachowskiego – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIN HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 36 900,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 28.04.2017 roku.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 12 KD-D – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIN HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica z ceną ryczałtową brutto 36 900,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 12.05.2017 roku.

Do wykonania w 2017 – 305 471,00 złotych.

Kwotę 305 471,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

23. Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 50 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 50 000,00 zł

Przebudowę parkingów przy ulicy Śniadeckiego zlecono dla MPGKiM. W dniu 28.04.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji .Koszt wykonanych robót wynosi 50 000,00 zł brutto.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 50 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

24. Przebudowa ulicy Kopernika

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 269 320,00 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic na lata 2013-2017”. Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentacją projektową. Zakres prac obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego,
- budowę chodników oraz zjazdów na posesje,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

Długość ulicy – około 540 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę najkorzystniejszą - Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża za cenę brutto 1 161 222,66 i 60 miesięczny okres gwarancji. 08.07.2016 zawarto umowę z terminem realizacji do 14.10.2016 roku. 14.07.2016 r. przekazano plac budowy. W dniu 26.10.2016r odbył się odbiór końcowy inwestycji. Koszt wykonanych robót wyniósł 1 249 648,17 zł brutto. Inwestycja zgłoszona do Nadzoru Budowlanego i rozliczona drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 249 648,17 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

25. Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II Etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 500 000 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 504 200,00 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”. Jest to kontynuacja zadania z 2014/2015 r. Do wykonania pozostał odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej. Zakres robót:

budowa jezdni z betonu asfaltowego,
budowa chodników, zjazdów i parkingów,
budowa kanalizacji deszczowej i brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej
budowa oświetlenia ulicznego,
budowa kanału teletechnicznego
przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej.

Długość ulicy – około 350 m.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża. Umowę o wykonanie przebudowy ulicy Krzywe Koło podpisano z tym wykonawcą w dniu 06.05.2016 r. Termin realizacji zadania to: 30.10.2016 r.

Roboty elektryczne i telekomunikacyjne – budowa oświetlenia i przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych .

Wykonano około 240 mb kanału deszczowego.

Płatność w umowie została ustalona po odbiorze końcowym całości przedmiotowej inwestycji. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 28.10.2016r. Całkowity koszt zrealizowanych robót wyniósł 1 496 426,33zł, nadzór archeologiczny „Stowarzyszenia Starożytników” z Warszawy wyniósł 7 000 zł. Zadanie zgłoszono do Nadzoru Budowlanego i rozliczono drukami OT.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 503 426,33 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

26. Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 000 000 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 56 253,00 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja została złożona przez projektanta, w chwili obecnej jest w trakcie odbioru przez Urząd Miejski.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zawady Przedmieście w Łomży, polegająca na:

- budowie nawierzchni jezdni ul. Zawady Przedmieście oraz wlotów nowoprojektowanych ulic: KDD8, KDL1, KDD11, KDD12,,

- budowie chodników dla pieszych,
- przebudowie i budowie zjazdów,
- budowie zatok postojowych,
- rozbudowie kanalizacji deszczowej,
- rozbiórce i budowie linii oświetlenia ulicznego,
- rozbiórce i budowie sieci energetycznej nn,
- rozbiórce i budowie sieci telekomunikacyjnej

Budowa kanału deszczowego ujęta jest w zadaniu „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w ulicy Zawady Przedmieście”.

Długość ulicy – około 746 m.

Zadanie wstrzymane do realizacji, ze względu na protest właściciela posesji, którego działka podlegała podziałowi. W związku z powyższym wycofano wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Mając na uwadze możliwie jak najszybszy czas na opracowanie dokumentacji zamiennej zawarto umowę z pierwotnym Projektantem dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Zawady Przedmieście, tj. z firmą PPIRIK INKOM Sp. z o.o. w Białymstoku w dniu 06.06.2016r. na kwotę 18 573,00 zł z terminem realizacji 30.09.2016r., który z uwagi na kolejne protesty mieszkańców termin opracowania wydłużono do 17.10.2016 roku. Dokumentację wykonano i odebrano, wydano decyzję ZRID. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowej inwestycji II kwartał 2017 roku. Wykupiono grunt pod inwestycję za kwotę 37 680,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 56 253,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

27. Przebudowa ul. Studenckiej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 200 000,00 zł

Na przebudowę ul. Studenckiej ogłoszono przetarg nieograniczony w dniu 30.06.2016 r. z terminem składania ofert przypadającym na 15.07.2016 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę – UNIBEP Oddział w Łomży za kwotę 1 185 116,48 złotych brutto z 60 miesięcznym okresem gwarancji, umowę zawarto 01.08.2016. Wyznaczony termin realizacji zadania to: 15.11.2016 r. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 290mb, szerokości 7,0mb, chodników obustronnych, ścieżki rowerowej, parkingów, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę sieci energetycznej będącej własnością PGE, budowę oświetlenia drogi oraz chodnika i ścieżki rowerowej.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się 14.12.2016r. Inwestycja została zrealizowana z 29 dniowym opóźnieniem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 188 105,38 zł. brutto. Kary umowne wynoszą 55 883,54 zł netto.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 188 105,38 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

28. Rozbudowa ulicy Dworcowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 100 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 100 000,00 zł

Do wykonania zgodnie z decyzją PINB fragment ulicy wraz z przyległymi miejscami postojowymi. Długość ulicy – około 30 m (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do połączenia drogą wewnętrzną pomiędzy halą targową a terenami PKP).

W wyniku zaproszenia do składania ofert inwestycję zrealizowało Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych za kwotę 99 964,56 złotych. Prace odebrane w miesiącu kwietniu.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 99 964,56 zł.

Dział 630 Turystyka

1. Opracowanie dokumentacji II etapu Bulwarów

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016– 300 000 zł

Od 19 maja do 9 czerwca trwały konsultacje społeczne koncepcji II etapu zagospodarowania bulwarów nad Narwią. Po opracowaniu raportu z konsultacji zostały sporządzone wytyczne do projektowania. W grudniu wszczęto postępowanie na wyłonienie Projektanta, w styczniu 2017 wybrano najkorzystniejszą ofertę, po dokonaniu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej została zawarta umowa z Wykonawcą Elektrownie Wodne ZENERIS Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 147 600,00 zł brutto z terminem wykonania 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programem Budowy Ulic i Remontów oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego), Ks. Bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 315 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto n/w umowy:

Dokumentację przebudowy ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego wykona konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., - Lider Konsorcjum; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24/197; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 415 z ceną brutto – 17 220,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Śmiarowskiego wykona konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., - Lider Konsorcjum; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24/197; KOMI- Zdzisław Kozikowski – Partner; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 415 z ceną brutto – 21 525,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Modrzewiowej złożyła firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 z ceną brutto – 37 700,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Glogera wykona firma: Projektowanie w Budownictwie Inż. Zygmunt Bieryło, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19 z ceną brutto – 36 800,00 zł. Termin realizacji – 31.01.2017r.

Dokumentację przebudowy ulicy Stacha Konwy wykona ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 66 272,40 zł i terminem realizacji - 14.10.2016 r. Z uwagi na wydłużające się konsultacje społeczne zawarto aneks terminowy do 31.01.2017 roku.

Dokumentację przebudowy ulicy Wiejskiej wykona ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, ul. Namysłowska 2A/74, 03-454 Warszawa z ceną brutto 69 538,05 zł i terminem realizacji - 14.10.2016r. Z uwagi na konsultacje społeczne oraz dodatkowe rozwiązania projektowe – dodatkowe miejsca parkingowe zawarto aneks wydłużający termin do 15.03.2017 roku oraz podwyższające wynagrodzenie Projektanta o 22 000,00 zł netto do łącznej kwoty brutto umowy 96 598,05 złotych .

Do wykonania w 2017 – 313 329,00 zł

Kwotę 313 329,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku socjalnego

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 3 494 251,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 4 084 251,00 zł

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrano ofertę najtańszą – ofertę Firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „AGBAKAR” inż. Maria J. Pakosińska, 18-400 Łomża, Al. Legionów 147D - z ceną brutto: 6.086.768,72 zł. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 04.02.2016 r., z terminem realizacji 31.08.2017 r.

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 10.02.2016 r.

Do 31.12.2016 r. wykonano:

- roboty budowlane – 78%
- instalacje elektryczne – 52,16%
- instalacje sanitarne – 40,08%

Dokonano przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej do miejskiej sieci ciepłej na podstawie umowy przyłączeniowej z dnia 22.01.2016 r. nr 21/01/2016 na kwotę 4 687,65 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 4 082 652,11zł.

1. Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zmieniono nawę zadania.

2. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 462 700,00 zł

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE.

Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26.

W ramach zadania zrealizowano dokumentację techniczną:

Budynki Polowa 59 i Al. Legionów 26:

-przetarg nieograniczony

-umowa do 13.06.2016r - Wykonawca AIRCAD Biuro Projektowe Wojciech Perkowski z Kleosina, kwota umowy 159 900 zł brutto

Budynki Wojska Polskiego 15/17 i Polowa 65:

-przetarg nieograniczony

-umowa do 13.06.2016r – Wykonawca DF-STUDIO Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku, kwota umowy 196 800 zł brutto

Budynek ul. Polowa 19, Ul. Nadnarwiańska 2

- przetarg nieograniczony

- umowa z dn. 16.12.2016r., Wykonawca DF-STUDIO Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku, kwota umowy 98 400,00zł

Wykonanie na 31.12.2016r. - 455 100,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji trzech budynków: Budynki Wojska Polskiego 15/17, Polowa 65, Polowa 59. Planowane do pozyskania środki będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek w trakcie oceny.

Kwotę 98 400,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy u. Rubinowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 99 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.11.2016 roku umowę z biurem projektowym „Dombud” z Suwałk z ceną 97.170,00 zł brutto i z terminem realizacji do 31.05.2017 r. Umowę z B.P. „Dombud” podpisano w dniu 24.11.2016 r.

Do wykonania w 2017 – 97.170,00 zł

Kwotę 97.170,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 36000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Miasta Łomża jest zgodne z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –2020 oraz z innymi wytycznymi funduszy unijnych i krajowych. LPR ma stanowić wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie dla zadań dot. rewitalizacji. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP na lata 2014-2020.

Do dnia 31.12.2016 r. - 0,00zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Smart City – I etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł –PLAN na dzień 31.12.2016 –52 883,00 zł

W ramach agregacji jednostek podległych Miastu Łomża oraz optymalizacji kosztów związanych z użytkowaniem infrastruktury sieciowej została wybudowana część infrastruktury optycznej w jednostkach oraz zostaną zakupione urządzenia do zarządzania siecią. Zadania wykonywane w ramach projektu Smart City. Podłączono dodatkowe jednostki do sieci szerokopasmowej Miasta Łomża –MOSIR, Park Wodny przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Publiczne Gimnazjum nr 1, Pływalnie przy ul. Niemcewicza, Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Edukacji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. –52 883,00zł

2. Smart City – I etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł –PLAN na dzień 31.12.2016 –26 464,00zł

W ramach zadania zamontowano urządzenie transmisji danych w lokalizacjach: UM Łomża, ul. Dworna PZON, ul. Polna ŁCRE, ul. Polna Biblioteka.

Wykonanie na 31.12.2016 r. –26 464,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 343 340,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 396 233,00 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł – podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowalnych). Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Zrealizowała firma GRUMIX ze Słupi za 366 540,00 zł. W trakcie prac udzielono zamówienia uzupełniającego (wydatek niekwalifikowany) na wykonanie robót związanych z dodatkowym piłkochwytem oraz podwyższeniem barier zewnętrznym do wysokości odpowiadającej obowiązującym przepisom (oferta Wykonawcy: 29 692,20 zł) z terminem wykonania 31.08.2016 oraz z uwagi na warunki atmosferyczne wydłużono do w/w terminu zakończenie przedmiotu umowy. W dniu 21.09.2016 odebrano inwestycję protokołem

odbioru końcowego. Zadanie w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zgodnie z umową o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 396 232,20 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 5 176,00 zł

Z uwagi na wprowadzanie reorganizację w systemie szkolnictwa polegającej na likwidacji gimnazjów oraz wprowadzania nowego planu podziału szkół podstawowych oraz ich rejonizacji inwestycja nie została rozpoczęta w 2016 roku. Planowane rozpoczęcie postępowania przetargowego celem wyłonienia Wykonawcy II kwartał 2017 roku.

136,67 – wykonanie kserokopii niezbędnych do przygotowania inwestycji

5 038,73 – wykonanie przyłącza przez PGE

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 5 175,40 zł.

Dnia 14 września 2016r. podpisano umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowalnych). Kwota dofinansowania 2 435 000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2017 i 2018r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

3. Budowa sali gimnastycznej przy SP 7

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 100 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Nazwa zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie została zmieniona.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 206 469,00 zł

Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych (pierwsze unieważnione z uwagi na niewystarczające środki pieniężne posiadane przez Miasto na wybór najkorzystniejszej oferty) oraz uchwale Rady Miejskiej z dnia 06.07.2016 r. zwiększające środki na przedmiotową inwestycję, dokonano wyboru wykonawcy robót: Konsorcjum Firm: 1. Grinvest Damian Zembrzuski 2. Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski 3. Embrus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Cena wybranej oferty 1 198 698,96 zł, termin wymagany w przetargu wykonania robót 30.09.2016 r. W dniu 12.07.2016r. zawarto umowę, przekazano plac budowy. W dniu 15.07.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 30.09.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 198 868,54zł.

Zadanie dofinansowane w kwocie 220 742,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ze środków PFRON. Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z ww. umową.

W związku z zaistnieniem konieczności wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu zmywalni celem wyeliminowania zawilgocenia ścian pomieszczenia, w dniu 23.12.2016 r. zawarto umowę z firmą Grinvest Damian Zembrzuski na kwotę 7 000,00 zł brutto, termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 15.02.2017 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 205 868,54zł

Kwotę 7 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

5. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 1 089 500,00 zł

Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych (pierwsze unieważnione z uwagi na niewystarczające środki pieniężne posiadane przez Miasto na wybór najkorzystniejszej oferty) oraz uchwale Rady Miejskiej z dnia 06.07.2016 r. zwiększające środki na przedmiotową inwestycję, dokonano wyboru wykonawcy robót: Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki, adres: 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 C. Cena wybranej oferty **1 068 870,00 zł**, termin wymagany w przetargu wykonania robót 30.09.2016 r. W dniu 12.07.2017r. zawarto umowę, przekazano plac budowy W dniu 14.07.2016 r. przekazano plac budowy, w dniu 30.09.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego. W dniu 14.12.2016 r. zawarto umowę dodatkową z firmą Przemko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Przemysław Biedrzycki polegającą na montażu 16 sztuk opraw oświetleniowych w pomieszczeniach piwnic, podłączeniu okapów pieców konwekcyjno-parowych do instalacji wentylacji wyciągowej oraz ułożeniu glazury w pomieszczeniach piwnic na kwotę brutto 15 058,19 zł. W związku z pilną koniecznością wykonania instalacji detekcji, w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchu gazu w trakcie eksploatacji urządzeń gazowych w dniu 23.12.2016 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Zduńczyk na montaż detektorów gazu i modułu sterującego na kwotę 5 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 15.02.2017 r.

Zadanie dofinansowane w kwocie 227 000,00 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ze środków PFRON. Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z ww. umową.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 1 088 928,19 zł

Kwotę 5 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

6. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP9 w Łomży PLAN na dzień 01.01.2016 r. 125 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zrealizowano w ramach zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

7. Modernizacja pionu żywieniowego SP 10

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zrealizowano w ramach zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

8. Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 0,00 zł

Miasto Łomża wycofało złożony wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze względu na nieopłacalność inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

9. Modernizacja sali gimnastycznej SP 4

PLAN na dzień 01.01.2016r. 70 000 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 132 410,00 zł

Zakres prac obejmuje wymianę parkietu w sali gimnastycznej na atestowaną podłogę sportową oraz dodatkowo remont sali gimnastycznej m.in. szpachlowanie z malowaniem ścian.

Wyłoniono wykonawcę w drugim przetargu nieograniczonym w dniu 04.07.2016 r podpisano umowę z wykonawcą Zakład Budowlany s.c. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech na kwotę

114 500,00 zł i terminem realizacji 19.08.2016 r. W dniu 12.07.2016 przekazano plac budowy pod modernizację sali gimnastycznej. W dniu 19.08.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 26.08.2016.

W dniu 14.12.2016 r podpisano umowę na wykonanie modernizacji zaplecza sali gimnastycznej w ramach zadania na kwotę 15 796,40zł. Z terminem realizacji 23.12.2016 r. W dniu 23.12.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru podpisano w dniu 27.12.2016

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 130 296,40 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

10. Modernizacja stołówki szkolnej w SP 9

PLAN na dzień 01.01.2016r. 700 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zrealizowano w ramach zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

11. Schody ewakuacyjne w SP 4

PLAN na dzień 01.01.2016r. 11 350,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 11 350,00 zł

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży stwierdzającą uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe dotyczące długości dróg dojścia ewakuacyjnego (kwalifikujące budynek jako zagrażający życiu ludzi) konieczne jest wykonanie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw ppoż. dodatkowych schodów ewakuacyjnych skracających długość drogi ewakuacji.

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 5 043,00 złotych i złożono wniosek o pozwolenie na budowę

W wyniku kilkakrotnie powtarzanej procedury wyłonienia wykonawcy w procedurze do 30 000,00 zł nie wyłoniono wykonawcy. Na dzień 31.12.2016 poniesiono koszty tylko dokumentacji technicznej schodów w wysokości 5 043,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 5 043,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja pionu kuchennego w PP 10

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 300 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 758 000,00 zł

W listopadzie 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego Przedszkola Publicznego. Kuchnia nie spełnia wymogów higieniczno-sanitarnych i nie jest możliwe zachowanie zasad dobrej praktyki higienicznej.

Zakres prac obejmował :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wyminę instalacji wodno- kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

Na wykonanie modernizacji pionu kuchennego przeprowadzony został przetarg nieograniczony. Po zwiększeniu środków przez Radę Miejską w dnia 06.07.2016 r. środki zostały zabezpieczone i w tym samym dniu wystosowano zawiadomienia do wykonawców o wyborze oferty. Na wykonawcę modernizacji pionu kuchennego w PP 10 wybrano Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech z siedzibą w Łomży. Cena wybranej oferty 750 450,00 zł, termin wymagany w przetargu wykonania robót 20.09.2016 r.

W dniu 12.07.2016 r. zawarto umowę, przekazano plac budowy.

Poza tym z uwagi na awarię przyłącza sanitarnego w miesiącu marcu konieczna była natychmiastowa interwencja. Wykonawca wyłoniony w trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża – Inżynieria Sanitarna Jemielity z siedzibą w Łomży usunęła awarię za kwotę 6 706,62 złotych.

W dniu 13.07.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 20.09.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego. Całkowita wartość zadania wyniosła 757 156,62 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 757 156,62 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

2. Modernizacja ciągu komunikacyjnego – PP Nr 14

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 - 26 000 zł

Wykonawca wyłoniony metodą zapytania o cenę (protokół nr 2/2016 z dnia 24 maja 2016r) firma Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o.o.. W dniu 13.06.2016 podpisano umowę na wykonanie modernizacji ciągów komunikacyjnych a z wykonawcą ŁPRI Sp. z o.o. na kwotę 18 480,00 zł z terminem realizacji 30.07.2016. Następnie podpisano aneks do umowy zwiększający zakres robót i ustalający Kwotę 20 000,00 zł. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 29.07.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 20 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

3. Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 4 265 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 2 178 000,00 zł

Termomodernizacja budynków przedszkolnych przewiduje wykonanie:

- izolacji ścian fundamentowych budynku
- wykonanie opaski drenażu budynku
- izolacji ścian zewnętrznych budynku
- ocieplenia dachu budynku
- wymiany instalacji CO i CW

Wykonanie termomodernizacji wymusza dostosowanie wszystkich obiektów przedszkolnych do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym ppoż. i sanitarnych.

Termomodernizacja PP nr 1

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z JL Lewiarz z siedzibą w Piątnicy na kwotę 724 164,70 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Terminy realizacji robót wewnętrznych do 16.08.2016 r., robót zewnętrznych do 14.10.2016r. W dniu 02.08.2016r. przekazano plac budowy. W dniu 26.10.2016 r. podpisano aneks do umowy zwiększający wartość do kwoty 766 410,12 zł z uwagi na decyzję o zamówieniu uzupełniającym nie ujętym w pierwotnej dokumentacji projektowej tj. montażu nawiewników. W dniu 17.11.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego.

Termomodernizacja PP nr 4

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Budowlano Remontowym Aleksander Świdzki z siedzibą w Starych Kupiskach za kwotę 340 000,00 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Terminy realizacji robót wewnętrznych do 16.08.2016 r., robót zewnętrznych do 14.10.2016r. Z uwagi na odkryty w trakcie stan ścian zewnętrznej, szczytowej nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które zwiększyły koszt inwestycji do kwoty 373 616,24 zł brutto oraz wydłużyły termin jej realizacji. W dniu 03.08.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 16.11.2016r. komisyjnie odebrano roboty – został spisany protokół odbioru końcowego.

Termomodernizacja PP nr 8

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym, mgr Sylwester Zawadzki z siedzibą w Łomży, za kwotę 799 900,00 zł brutto. Termin wykonania inwestycja w zakresie robót wewnętrznych do 26.08.2016 r., robót zewnętrznych do 30.09.2016, aneksem nr 1 do umowy wydłużono termin robót zewnętrznych budynku do 21.10.2016 r. W dniu 08.07.2016r. przekazano plac budowy, w dniu 14.11.2016r. komisyjnie odebrano roboty z umowy podstawowej. Dnia 1.12.2016 r. podpisano aneks nr 2 do umowy na roboty uzupełniające na kwotę 146 455,12 brutto.

Z uwagi na fakt, iż na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8” w ramach zawartej umowy WIN 272.2.32.2016 286/2016 z dnia 08.07.2016 roku w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady w wykonanych robotach budowlanych, które z uwagi na warunki atmosferyczne nie mogą zostać usunięte w sezonie zimowym strony zgodnie postanowiły: Wykonawca usunie stwierdzone w protokole odbioru końcowego z 14.11.2016r. wady polegające na zakończeniu odtworzenia trawników i poprawie wyprawy elewacyjnej wraz z niektórymi obróbkami blacharskimi w terminie do 31.05.2017 roku oraz do momentu usunięcia wad Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z ostatniej płatności wynikającej z umowy WIN 272.2.32.2016, 286/2016 z dnia 08.07.2016 roku 100 000,00zł (sł.: sto tysięcy złotych). W/w środki zostaną przekazane Wykonawcy po usunięciu wad i ich odbiorze przez Zamawiającego do dnia 31.05.2017 r..

Wykonanie całkowite zadania na 31.12.2016 r. – 2 086 381,48 zł.

Kwotę 100 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 80104 Przedszkola

4. Dostosowanie pomieszczeń na sale dla dzieci – PP Nr 15

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 34 000,00 zł

Wykonał Zakład Budowlano Instalacyjny Domet S.C. Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę 29 998,61 zł z terminem realizacji 15.08.2016 r. W dniu 19.07.2016 r wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 20.07.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 29 998,61zł

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Modernizacja II piętra w szkole PG nr 1

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 260 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 380 000,00 zł

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek
- wymiana drzwi
- malowanie holu i klatek schodowych
- remont 4 łazienek (2 damskie, 2 męskie)

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Aleksander Stanisław Świdorski Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21A 18, 400 Łomża za cenę ryczałtową 375 000,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.

W trakcie prac wykonano wymianę posadzek sal lekcyjnych II piętra na wykładzinę zgrzewaną, szpachlowanie i malowanie ścian korytarzy, wymianę drzwi wewnętrznych do sal II piętra, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów klatek schodowych, remont łazienek 4 szt. (wykonanie nowych ścianek działowych, Wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem, wymianę instalacji sanitarnych z urządzeniami).

Wykonawca zgłosił zakończenie prac w dniu 12.08.2016 r. W dniu 26.08.2016 r podpisano protokół odbioru robót.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 375 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

2. Modernizacja klatki schodowej w PG nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 32 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 32 000,00 zł

Konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego klatki schodowej. Modernizacji wymagała cała klatka schodowa gimnazjum.

Zakres prac obejmował:

- ułożenie płytek gresu na schodach
- naprawa nawierzchni ścian i biegów schodowych (spękany odpadający tynk).
- malowanie ścian i biegów

- wymianę balustrad schodowych

Wykonawcę robót wyłoniono dopiero podczas procedury ogłoszonej w dniu 20.12.2016 r wyłoniono wykonawcę. W dniu 30.12.2016 podpisano umowę z wykonawcą Usługi Remontowo-Budowlane Kazimierz Krysiak z terminem realizacji 10.02.2016 r na kwotę 26 800,00 zł.

Do wykonania w 2017 – 26 800,00 zł

Kwotę 26 800,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 80110 Gimnazja

3. Modernizacja trzech łazienek w PG nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 48 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 48 000,00 zł

Niezbędne było wykonanie modernizacji trzech łazienek, ponieważ ich stan stwarzał zagrożenie dla uczniów z nich korzystających.

Zakres prac obejmował:

- skucie starej glazury i terrakoty
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem
- wymianę urządzeń sanitarnych
- montaż nowych okładzin ściennych i posadzkowych.

W wyniku przeprowadzonej procedury w dniu 10.08.2016 wyłoniono wykonawcę. W dniu 24.08.2016 r podpisano umowę z wykonawcą Mariuszem Chłudzińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAR-TECH Mariusz Chłudziński z data realizacji zadania - 23.09.2016r. na kwotę 47 689,00 zł

W dniu 23.09.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 07.10 2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 47 689,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

4. Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą w PG nr 1

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 200 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 220 000,00 zł

W związku z przekazaniem terenu dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod budowę bloków mieszkalnych okazało się, że część ogrodzenia wybudowana jest na terenie przekazanym spółdzielni. Zaistniała konieczność przeniesienia ogrodzenia od strony ul. Reymonta. Pozostałe ogrodzenie było w złym stanie technicznym. Plac przed szkołą wykorzystywany jest jako plac na uroczystości szkoły. Wykonany był z płytek chodnikowych częściowo połamanych. Plac posiadał nierówną nawierzchnię.

W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski z siedzibą w Łomży za kwotę 187 939,76 złotych i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Umowny termin zakończenia 12.08.2016. W dniu 08.08.2016 r wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 19.08.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 187 939,76 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Modernizacja pomieszczeń w III LO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 120 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 120 000,00 zł

W związku ze złym stanem instalacji elektrycznej powodującej częste awarie istniała konieczność jej wymiany. Część instalacji w salach została wymieniona w trakcie prac konserwacyjnych. Pozostała głównie stara instalacja na korytarzach szkoły. Po wymianie instalacji konieczne było wykonanie prac malarskich w celu doprowadzenia pomieszczeń korytarza do właściwego stanu. Zakres prac obejmował:

- wymianę instalacji elektrycznej korytarza
- prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej
- wymiana posadzek w pomieszczeniach pracowni chemicznej i historii

Przygotowano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej i przygotowano kosztorysy na prace elektryczne i budowlane. W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża ogłoszono procedurę poniżej 30 000 euro na wyłonienie wykonawcy prac – wpłynęła jedna oferta firmy EKOTECHNIKA z siedzibą w Łomży z ceną oferty 127 778,55 złotych, po przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacjach w dniu 22.07.2016r ustalono kwotę 120 000,00 złotych brutto tj. mieszczącą się w posiadanych na ten cel środkach.

W dniu 01.08.2016 podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 26.08.2016r.

I na kwotę 120 000,00. W dniu 26.08.2016r. wykonawca zgłosił zakończenie w robót. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 31.08.2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 120 000,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

2. Modernizacja pomieszczeń klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 120 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 120 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścianki działowej przesuwnej dzielącej salę gimnastyczną na dwie klasopracownie. W poprzednich latach z braku sali gimnastycznej wykonano połączenie dwóch sal lekcyjnych w celu otrzymania pomieszczenia do ćwiczeń. Ponieważ wybudowano halę sportową przy II LO sala do ćwiczeń stała się zbędna. Postanowiono wykonać podział pomieszczenia na dwie sale lekcyjne.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ścianki działowej
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- prace wykończeniowe malowanie , szpachlowanie ścian
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki
- sufit podwieszany
- prace wykończeniowe (malowanie) Sali 31

Dokumentację techniczną za kwotę 9 840,00 wykonało biuro projektowe ASPEKT z siedzibą w Piątnicy, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro wyłoniono wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski 18 -400 Łomża Stare Kupiski ul Łomżyńska 21. Umowę podpisano w dniu 29.09.2016 r z terminem realizacji na kwotę 109 186,44. W trakcie realizacji podpisano dwa aneksy ustalające termin wykonania na dzień 31.01.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 119 027,00 zł

Do wykonania w 2017 – 109 186,44. zł

Kwotę 109 187,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r.

Rozdział 80120

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży – opracowanie dokumentacji i realizacja I etapu zadania

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 269 917 zł

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 10 600,00.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im Marii Konopnickiej w Łomży.

W dniu podpisano umowę z wykonawcą LECZ-MUR inż. Henryk Józwiak za cenę ryczałtową 259 316,12 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji, termin realizacji 28.04.2017 W dniu 12.12.2016 przekazano plac budowy.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 269 917,00 zł

Do wykonania w 2017 – 259 316,12. zł

Kwotę 259 317,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

4. Zakup dławika do kompensacji mocy biernej oddanej – Hala Sportowa II LO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 - 15 000,00 zł

Urządzenie zamontowane, odbiór dokonany w dniu 03.06.2016 r. Wartość robót brutto 8 917,50 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 8 917,50 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

5. Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 123,00 zł

Celem inwestycji jest zachowanie materialnej wartości zabytku poprzez renowację elewacji, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych. Zadanie obejmuje renowację elewacji budynku, obróbki zewnętrzne, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. Całkowita wartość zadania 1 200 000 zł. 28.10.2016 złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Ochrona Zabytków” z możliwością dofinansowania do 50% wartości zadania. Trwa ocena wniosku. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 123,00 zł brutto na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 123,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 908 048,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 759 659,00 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016 w kwocie 270 000,00 zł.

W związku z udzieleniem zamówienia publicznego na kwotę niższą niż planowano, obniżono dofinansowanie do kwoty 221 400,00 zł (maksymalnie do 33%). Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą PHU GRUMIX z siedzibą w Słupi za cenę ryczałtową 759 402,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji – termin realizacji pierwotny do 31.07.2016 r. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 17.05.2016 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły Wykonawcy zakończenie przedmiotu umowy w terminie został on wydłużony do 16.08.2016 roku. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy oraz wyznaczony czas na ich usunięcie przez Wykonawcę – inwestycję w dniu 06.09.2016 odebrano protokołem odbioru końcowego. Roboty zostały odebrane w dniu 06.09.2016r. Poniesiono wydatki za skanowanie i wykonanie kopii dokumentów – wartość 256,20 zł brutto.

Wartość robót wyniosła 759 658,20 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 759 030 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 697 320,00 zł

Podpisano umowę nr 2016/0335/1645/SubA/DIS/T w dniu 28.10.2016r. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, współfinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dofinansowanie w kwocie 229.700,00 zł. Realizacja zadania 2016 r.

Zadanie zostało w całości rozliczone z Ministerstwem Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą ZIEL-BUD z siedzibą w Warszawie za cenę ryczałtową 621 150,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji – termin realizacji 26.08.2016

Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 06.05.2016 r.

Zakres robót obejmował:

- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
- ciągi pieszce
- elementy małej architektury
- piłkochwył
- oświetlenie

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 19.07.2016 r. Wartość robót 621 150,00 zł. W dniu 5.07.2016 r przekazano plac budowy pod budowę oświetlenia boiska do piłki nożnej oraz zakup ławek i innego wyposażenia. W wyniku przetargu roboty wykonała Firma INSBUD Sylwia Olszewska , Łomża, ul. Kazańska 17/43 za sumę 75.030,00 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 09.09.2016 r.

Poniesiono wydatki za skanowanie i wydruki dokumentów na kwoty 32,00 zł, 107,22 zł oraz za pielęgnację drzew na terenie ZSZWiO nr 7 na kwotę 1 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 697 319,22 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 185 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 122 320,00 zł

Kontynuacja zadania z 2015 r. W roku 2015 miasto pozyskało dofinansowanie na zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2015. Przyznana kwota dofinansowania na rok 2016 wynosi – 64 950,00 zł

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku sali i pomieszczeń zaplecza sali
- wymiana obróbek blacharskich okien i gzymsów.

W dniu 17.06.2016 dokonano odbioru robót.

Dofinansowanie w całości rozliczone zgodnie z umową o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 122 318,57 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

4. Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 200 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Zadanie zmieniło nazwę Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5, środki przeniesiono.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację ZCKPiU

PLAN- 50.000 zł

Z uwagi na wprowadzony pomysł realizacji 16 budynków 3. w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Audyt dotyczący przedmiotowego budynku został ujęty w zadaniu Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 200 000,00 zł

W budynku ZSDiG zaplanowano umiejscowienie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Pociągnęło to za sobą konieczność dostosowania pomieszczeń szkolnych do pobytu dzieci niepełnosprawnych. Istniała konieczność wykonania pomieszczenia kuchni i wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy przyściennej na poszczególne kondygnacje. Przed przystąpieniem do wykonania prac adaptacyjnych konieczne było wykonanie na nie dokumentacji technicznej. W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża

- wyłoniono projektanta Project and Design z siedzibą w Piasecznie wykona dokumentację za 49 000 zł z terminem wykonania 120 dni od zawarcia umowy, planowany termin podpisania umowy 02.08.2016, przedmiotowy termin należało aneksować z uwagi na dodatkowe wymagania użytkownika obiektu do 16.01.2017 oraz

- wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych (rozbudowa schodów, pochylnia dla niepełnosprawnych, łazienki) – ZRB Sylwester Zawadzki, który wykona przedmiotową inwestycję za kwotę 102 000,00 złotych brutto w terminie do 19.08.2016

Poniesiono wydatki w kwocie 1 095,38 – opłata przyłączeniowa budynku ZSDiG dla PGE

W dniu 27.07.2016 podpisano umowę z wykonawcą wybranym w procedurze do 30 000,00 euro na kwotę 102 000,00 zł i terminem realizacji 19.08.2016 r. W dniu 19.08.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 31.08.2016 r. W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża - wyłoniono projektanta Project and Design z siedzibą w Piasecznie wykona dokumentację za 49 000 zł z terminem wykonania 120 dni od zawarcia umowy, planowany termin podpisania umowy 02.08.2016, przedmiotowy termin należało aneksować z uwagi na dodatkowe wymagania użytkownika obiektu do 16.01.2017

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 103 095,38 zł.

Do wykonania w 2017 – 49 000,00. zł

Kwotę 49 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

W wyniku zaproszenia do składania ofert zawarto umowę z Renault Retail Group Warszawa za kwotę 45 100,00 złotych brutto. Samochód został przekazany placówce w dniu 16.06.2016
Wykonanie na 30.06.2016 r. – 45 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 214 920,00zł

Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej

Wykonanie I etapu osuszenia murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Prace wykonane zostały na podstawie Umowy nr 10/2016 zawartej w dniu 10/11/2016r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym Chojnowski, Jan Chojnowski, ul. Szeroka 4, 18-400 Łomża. Roboty zostały wykonane w terminie od 10/11/2016r. do 21/12/2016r. zgodnie z protokołem przekazania placu budowy oraz zgłoszenia wykonawcy o wykonaniu robót.

Wykonanie planu – 214 920,00zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 609 266,00 zł

W wyniku procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę MAR-TECH Mariusz Chludziński Łomża ul. Wiosenna 39. W dniu 24.08.2016 podpisano z wykonawcą umowę z terminem realizacji 30.11.2016 i na kwotę 474 905,00 zł. W dniu 05.09.2016 przekazano plac budowy. W dniu 30.11.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru podpisano w dniu 15.12.2016 r

1. Prace zewnętrzne

- wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny
- montaż dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych na dwie kondygnacje
- wykonanie schodów żelbetowych wyjściowych w ścianie szczytowej budynku

2. Prace wewnątrz budynku

Budowlane

- wykucie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych do dźwigu i schodów zewnętrznych
- rozbiórka ścianek działowych i wykonanie nowych w celu uzyskania wymaganego podziału pomieszczeń
 - wykonanie tynków gipsowych na ścianach
 - montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej
 - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
 - malowanie ścian i sufitów
 - przebudowa łazienki zgodnie z dokumentacją
 - zerwanie starych posadzek i wykonanie nowych zgodnie z dokumentacją (gres lub wykładzina)

Instalacje sanitarne

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej
- montaż nowego osprzętu sanitarnego

Instalacje elektryczne

- montaż nowego osprzętu elektrycznego
- wykonanie zasilania z głównej rozdzielni elektrycznej
- ułożenie nowych przewodów elektrycznych zgodnie z dokumentacją
- montaż nowych opraw oświetleniowych

Do dnia 31.12.2016 poniesiono koszty na wykonanie zadania 474 905,00 zł, zakupy- pierwsze wyposażenie w kwocie 100 717,90 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 575 622,90zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dzienny Dom „Senior Wigor”

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 30.06.2016 – 30 000 zł

Wykonanie zadania Remont i adaptacja lokalu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Zakres prac obejmował skucie starych posadzek i wykonanie nowych łącznie z izolacją i podkładem. Demontaż drzwi wejściowych i wewnętrznych. Montaż nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie stropów podwieszanych. Wstawienie nowych parapetów. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów. Wykonanie podziału pomieszczeń zgodnie z dokumentacją. Montaż rur do wentylacji mechanicznej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia. Montaż nowych urządzeń sanitarnych. Wymiana grzejników. W wyniku procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę MAR-TECH Mariusz Chludziński. W dniu 03.11.2016 podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania robót 15.12.2016 i kwotą wykonania 549 309,75 zł. W dniu 15.12.2016 wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru podpisano w dniu 27.12.2016 r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 552 809,75.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 2

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 70 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 70 000,00 zł

Modernizacja 20 pokoi mieszkalnych. Zakres prac obejmował:

- szpachlowanie i malowanie ścian
- wymianę posadzki na wykładzinę zgrzewaną.
- wymianę instalacji elektrycznej.

Pokoje w złym stanie, posadzki zniszczone w trakcie użytkowania, ściany z otarciami i ubytkami tynku w trakcie eksploatacji wymagały odświeżenia.

W trybie Zarządzenia Prezydenta nr 91/15 w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża wybrano wykonawcę ZBI DOMET s.c. z siedzibą w Łomży, który wykonała przedmiotowe roboty za kwotę 66 981,64 zł. Termin realizacji 31.07.2016. W dniu 29.07.2016 podpisano protokół odbioru końcowego robót.

Do dnia 31.12.2016 poniesiono koszty w wysokości 66 981,64 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

2. Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 38 130,00 zł

Pomimo wielokrotnych telefonicznych i pisemnych monitów i ponagleń, projektant nie złożył dokumentacji na termomodernizację BS Nr 2 i BS Nr 3. Termin opracowania upłynął 15.04.2016 – umowa Projektantem PHU TAROS z siedzibą w Gdańsku została rozwiązana a Projektantowi naliczone kary. Ogłoszono ponownie postępowanie na prace projektowe związane z termomodernizacją BS 3, zawarto umowę z Pracownią Audytorską Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za cenę ryczałtową 26 568,00 złotych brutto oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia do 17.03.2017 roku.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Kwotę 26 568,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 500 000,00 zł, – PLAN na dzień 31.12.2016 – 35 000,00zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Dnia 30 grudnia 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej beneficjentem wniosku jest ZGO SP z o.o.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa Szaletu na Placu Niepodległości

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 160 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 198 800,00 zł

Ustawiono toaletę publiczną kontenerową, wyposażoną w wandaloodporne wyposażenie ze stali nierdzewnej, automatykę zamykania itp. podłączoną do sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W południowym narożniku placu postojowego doprowadzono przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej energetyczne.

W dniu 25.05.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg i wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy WC Serwis z Łodzi za kwotę 183.270 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przewidziany w postępowaniu przetargowym 11.07.2016 r. musiał zostać wydłużony z uwagi na niezależny od woli stron wydłużający się proces uzyskania uzgodnień z Konserwatorem

Zabytków w zakresie lokalizacji budynku szaletu. Po zmianie lokalizacji, na którą zgodę wyraził Konserwator Zabytków koniecznym było uzyskanie nowych warunków przyłączenia mediów – niezbędnych do opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Mając na uwadze powyższą sytuację zawarto aneks z terminem realizacji do 31.08.2016 roku. Z uwagi na zmianę lokalizacji zawarto aneks dotyczący robót dodatkowych – konieczny dodatkowy słup na kamery monitoringu oraz oświetlenie z uwagi na lokalizację szaletu wśród drzew – na kwotę 10 670,25 zł. z terminem zakończenia na 30 września 2016.

W dniu 30.09.2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 158 478,28 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 379 572,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 379 572,00 zł

Termin zakończenia robót został aneksowany – przedłużony do 16.08.2016r.

MPGKiM wykonało na zlecenie miasta rozbiórkę oraz budowę drogi dojazdowej z płyt JOMB za kwotę 6 910,57 zł

W dniu 16.08.2016r. odebrano roboty w zakresie umowy podstawowej. W dniu 26.08.2016r. została podpisana z ROKZ A. Wszeborowski z Łomży umowa na roboty uzupełniające opiewające na kwotę brutto 36 254,74zł, roboty uzupełniające zostały odebrane 16.09.2016r.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 320 590,58 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

3. Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzyma

PLAN – 15 000 zł

W związku z decyzją o potrzebie wykonania dodatkowych alejek na terenie Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma zlecona została dokumentacja zamienna uwzględniająca wnioskowane zmiany układu alejek oraz oświetlenia na terenie parku. Umowa została zawarta w dniu 06.05.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 14 145 zł. Dokumentacja została wykonana, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian w projekcie zagospodarowania terenu parku.

Oplaty za dokumentację w kwocie umownej dokonano na początku lipca 2016 roku.

Wykonanie na 31.12.2016 r. 14 145,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

4. Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Pielgrzyma w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 31.12.2016 – 154 000,00 zł

Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń zieleni zostanie złożony wniosek do NFOŚ o dofinansowanie.

W dniu 20.07.2016 r. podpisano umowę z firmą Optima Management na opracowanie studium wykonalności dla Projektu oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót na kwotę 17 220,00 zł. Dokumentacja została wykonana i opłacona w kwocie umownej.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przebiegu części alejek na terenie parku zlecono wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania zielenią terenu parku oraz bilansów powierzchni zagospodarowania terenu parku - opracowań niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie rewitalizacji parku ze środków unijnych i udzielenia zamówień na realizację robót i usług. Umowa została zawarta w dniu 22.07.2016 r., z autorem projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 6 765,00 zł. Dokumentacja została wykonana i opłacona w kwocie umownej.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych oraz dodatkowymi oczekiwaniami społecznymi zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowych elementów w zagospodarowaniu Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży: fontanny, tętni, sieci letniej, monitoringu, wykonaniu dokumentacji technicznej toalety zlecono wykonanie dodatkowych opracowań oraz aktualizację projektu zagospodarowania terenu parku w zakresie wszystkich branż. Umowa została zawarta w dniu 27.10.2016 r., z autorem

projektu rewitalizacji parku – Piotrem Dońcem na kwotę 76 260,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 90 dni od daty zawarcia umowy.

Dnia 30 grudnia 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 23 985,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

5. Opracowanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków miejskich PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 300 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowy:

dla części I – „Urząd Miejski” Wykonawcy: Pracownia Audytorska Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z ceną ryczałtową brutto 6 150,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).

dla części II – „Teatr Wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 10 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).

dla części III – „Przedszkole” Wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 9 500,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).

dla części IV – „Gimnazjum” Wykonawcy: Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 12 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy (tj. 03.04.2017).

Do wykonania w 2017 – 37 650,00. Zł

Kwotę 37 650,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 500 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 –2 500 000,00 zł
„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej - II Etap” Umowa nr 05233/15/FPK/DEK z dnia 30.12.2015r. – w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury.

Wartość całkowita 8.432.221,88 zł dofinansowanie ogółem 3 mln zł: 2016 r. – 1mln zł, 2017 r. – 2mln.

Zadanie zostało w części rozliczone (za 2016r.) z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Zapewnione zostaną właściwe warunki do funkcjonowania Filharmonii oraz innych instytucji działających w sferze kultury, które będą mogły gościnnie korzystać z obiektu. Budynek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i zapewnione zostanie bezpieczne użytkowanie obiektu ulegającego stopniowej degradacji.

Na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Kameralnej w II etapie robót ogłoszono PN w dniu 15.03.2016 r. w celu wybrania wykonawcy tych robót. Termin składania

ofert wyznaczono na 15.04.2016 r. Na niniejsze postępowanie wpłynęła jedna oferta, którą złożyła białostocka firma: MERX sp. z o.o. - z ceną brutto: 2.187.063,01 zł. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 24.05.2016 r., z terminem realizacji 31.10.2016 r. i wydłużona aneksem nr 1 do 23.12.2016 r. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 31.05.2016 r. W związku z odstąpieniem od części robót branży elektrycznej zmniejszeniu uległa wartość umowy z firmą MERX do kwoty 2 095 551,01 zł.

W dniu 28.12.2016r. dokonano odbioru II etapu rozbudowy Filharmonii. Wartość robót wyniosła: 2 095 551,01 zł – umowa podstawowa, 56 630,42 zł – umowa na roboty dodatkowe. 29.11.2016 r. podpisano umowę z firmą SOUND AND SPACE z Poznania na wykonanie dodatkowej zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę Sali widowiskowej przy ul. Nowa 2 na kwotę 60 000,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. - 2 212 181,43 zł

Kwotę 60 000,00 zł przeniesiono w wydatki, które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.Modernizacja Hali Targowej

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 2 000 000,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 0,00 zł

Nazwa zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie została zmieniona.

Wykonanie na 31.12.2016 r.– 0 zł.

2. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 81 000,00 zł

„Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży” wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 30.03.2016r. z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Miasto Łomża wnioskowało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o wprowadzenie przedmiotowego zadania do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pozwala to na aplikowanie w 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno - gospodarczej na rok 2016. Miasto planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, na poziomie 50-85%. Wartość całkowita inwestycji 10.050.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Poniesiono wydatki za wykonanie studium wykonalności dla projektu zgodnie z umową nr 10/2016 z dnia 11.01.2016 r. na kwotę 16 000,00 zł.

Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z firmą Atelier ZETTA Zenon Zabagło z dnia 26.06.2012 r. termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 10.03.2016 r. Dokumentacja została odebrana i opłacona przy zachowaniu warunków umowy.

Koszty poniesione w ramach procedury odwoławczej to kwota 300 zł.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 53 199,50 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 120 000 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 14 760,00 zł

W IV kwartale 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa na posadowienie przedmiotowego hangaru na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży na

działce przy ul. Zjazd. Po dostarczeniu, weryfikacji i odebraniu dokumentacji projektowej złożono wnioski oraz wydano pozwolenie na budowę w dniu 29.12.2016 roku. Z uwagi na niemożność przeprowadzenia postępowania przetargowego jeszcze w 2016r. inwestycja nie została zrealizowana.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 14 760,00 zł - dokumentacja

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref rekreacji – fitness na Łomżycy – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 39 139,00 zł

Siłownię zewnętrzną zrealizował wyłoniony w dniu 10.10.2016 Wykonawca P.W. PRONAT Roman Bochniarz, Stara Wieś Stasin 1, 21-010 Łączna, za kwotę 39 138,60 złotych brutto z terminem realizacji do 31.10.2016 roku. Inwestycja odebrana oraz rozliczona.

Wykonanie na 31.12.2016 r. – 39 138,60 zł.

Rozdział 92695 Instytucje kultury fizycznej

92695 Pozostała działalność

2. Budowa otwartych stref rekreacji – boisko wielofunkcyjne na Łomżycy – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 150 000,00 zł

W wyniku wielokrotnych zaproszeń do złożenia oferty zawarto umowę z Wykonawcą Complexe Sportif Grażyna Kowalska ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz za cenę 150 000,00 złotych brutto i terminem realizacji do 31.05.2017

Do wykonania w 2017 – 150 000,00. zł

Rozdział 92695 Instytucje kultury fizycznej

92695 Pozostała działalność

3. Budowa otwartych stref rekreacji – psi park – wybieg dla psów – BO

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 – 45 658,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM trwa ustalenie jej lokalizacji z uwagi na kolejne protesty mieszkańców.

Do wykonania w 2017. – 45 658 zł.

Kwotę 45 658,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 92695 Instytucje kultury fizycznej

92695 Pozostała działalność

4. Kompleks sportowy Łomżycy

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 110 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM

Do wykonania w 2017 - 110 000,00 zł

Kwotę 110 000,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 92695 Instytucje kultury fizycznej

92695 Pozostała działalność

5. Siłownia fitness na wolnym powietrzu

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 55 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM

Do wykonania w 2017 - 55 000,00 zł

Kwotę 55 000,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r

Rozdział 92695 Instytucje kultury fizycznej

6. Ścieżka zdrowia

PLAN na dzień 01.01.2016 r. 0,00 zł – PLAN na dzień 31.12.2016 70 000,00 zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w I połowie 2017 roku. Została zlecona MPGKiM

Do wykonania w 2017 - 70 000,00 zł

Kwotę 70 000,00 zł przeniesiono w wydatki , które nie wygasają z upływem 2016r

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży
inż. Krzysztof Święcki

