

**Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2014 w/g stanu na 30.06.2015 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2015	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2015 30.06.2015	Wykonanie w %	Zwrot środków na dochody
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					
<b>Dział 600</b>		<b>883 027,00</b>	<b>585 676,33</b>	<b>66,33%</b>	<b>297 350,67</b>
<b>Rozdział 60003</b>		<b>186 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>186 564,00</b>
Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul Sikorskiego	6050	23 370,00	0,00	0,00%	23 370,00
Targowisko miejskie	6050	163 194,00	0,00	0	163 194,00
<b>Rozdział 60015</b>		<b>258 481,00</b>	<b>217 991,00</b>	<b>84,34%</b>	<b>40 490,00</b>
<b>Inwestycje zgłaszane do Funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)</b>	6050	<b>40 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 490,00</b>
-Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul Szosa Zambrowska	6050	38 724,00	0,00	0,00%	38 724,00
- Zasilanie sygnalizacyjni świetlnej skrzyżowania ul Zawadzka i Przykoszarowa , oraz skrzyżowanie ul Księżnej Anny i Szosy Zambrowska	6050	1 766,00	0,00	0,00%	1 766,00
<b>Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap</b>		<b>217 991,00</b>	<b>217 991,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
-opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów	6050	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00
<b>-wykup gruntów</b>	6050	<b>206 921,00</b>	<b>206 921,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 60016</b>		<b>437 982,00</b>	<b>367 685,33</b>	<b>83,95%</b>	<b>70 296,67</b>
Przebudowa ulicy Krzywe Koło -II etap	6050	176 965,00	176 964,23	100,00%	0,77
Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2014-2015	6050	49 999,00	49 999,00	100,00%	0,00
<b>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży -II etap</b>	6050	<b>140 724,00</b>	<b>140 722,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,90</b>
- nadzór laboratoryjny	6050	20 501,00	20 500,04	100,00%	0,96
-przyłączenie oświetlenia ulicznego ul Meblowej ul Fortecznej	6050	8 094,00	8 093,06	99,99%	0,94
-wykup gruntów	6050	112 129,00	112 129,00	100,00%	0,00
<b>Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez U E</b>		<b>70 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70 294,00</b>
-opracowanie dokumentacji projektowej ul Zawady Przedmieście	6050	62 730,00	0,00	0,00%	62 730,00
przyłączenie oświetlenia ulicy 01 KL-sięgacza ul Spokojnej .	6050	7 564,00	0,00	0,00%	7 564,00
<b>Dział 801</b>		<b>486 606,00</b>	<b>274 155,90</b>	<b>56,34%</b>	<b>212 450,10</b>
<b>Rozdział 80101</b>		<b>303 030,00</b>	<b>90 580,04</b>	<b>29,89%</b>	<b>212 449,96</b>
Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży	6050	303 030,00	90 580,04	29,89%	212 449,96
<b>Rozdział 80120</b>		<b>83 576,00</b>	<b>83 575,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14</b>
Budowa hali sportowej przy II LO w Łomży	6050	83 576,00	83 575,86	100,00%	0,14
<b>Rozdział 80130</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych nr 7 w Łomży	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
<b>Dział 900</b>		<b>200 838,00</b>	<b>68 912,55</b>	<b>34,31%</b>	<b>131 925,45</b>
<b>Rozdział 90002</b>		<b>41 205,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji	6050	41 205,00	41 205,00	100,00%	0,00
<b>Rozdział 90095</b>		<b>159 633,00</b>	<b>27 707,55</b>	<b>17,36%</b>	<b>131 925,45</b>
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej	6050	27 708,00	27 707,55	100,00%	0,45

Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej	<b>6050</b>	129 212,00	0,00	0,00%	129 212,00
Opracowanie dokumentacji technicznej – rewitalizacji parku Jana Pawła II	<b>6050</b>	2 713,00	0,00	0,00%	2 713,00
<b>Dział 926</b>		<b>13 826,00</b>	<b>13 825,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,80</b>
<b>Rozdział 92604</b>		<b>13 826,00</b>	<b>13 825,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,80</b>
Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik		13 826,00	13 825,20	99,99%	0,80
<b>Razem inwestycyjne</b>		<b>1 584 297,00</b>	<b>942 569,98</b>	<b>59,49%</b>	<b>641 727,02</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Dział 854</b>		<b>72 660,00</b>	<b>72 660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 85415</b>		<b>72 660,00</b>	<b>72 660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów	<b>3240</b>	72 660,00	72 660,00	100,00%	0,00
<b>Razem bieżące</b>		<b>72 660,00</b>	<b>72 660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki niewygasłe</b>		<b>1 656 957,00</b>	<b>1 015 229,98</b>	<b>61,27%</b>	<b>641 727,02</b>