

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
<b>Transport i łączność</b>			
1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE /w tym wykup gruntów/	460,00	706,27	
	<b>460,00</b>	<b>706,27</b>	
2. Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	370,40	789,00	
	<b>370,40</b>	<b>789,00</b>	
3. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63-Szosa Zambrowska II etap	4 750,00	5 315,99	Inwestycja dofinansowana przez Ministerstwo Transportu w wys.1,5 mln zł
	<b>3 250,00</b>	<b>3 815,99</b>	
4. Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul.Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Aleja Legionów ( od ul. Piłsudskiego do granic miasta), ul.Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.Piłsudskiego)		49,95	
		<b>49,95</b>	
5. Budowa ul.Żabiej			
6. Budowa ul.Browarnej			
7. Budowa ul.Zawadzkiej			
8. Budowa ul. Meblowej			
9. Budowa połączenia ul. Spokojnej i Poznańskiej		148,48	
		<b>148,48</b>	
10. Modernizacja ul.Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul.Sikorskiego			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
11. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - etap I i etap II	60,00 <b>60,00</b>	92,78 <b>92,78</b>	
12. Budowa ścieżek rowerowych			
13. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej z odtworzeniem nawierzchni ulic			
14. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ul. Nadnarwiańska i ul. Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na Łomżycze	3 201,17 <b>3 201,17</b>	3 214,86 <b>3 214,86</b>	
15. Modernizacja ul. Senatorskiej i Długiej			
16. Budowa ul. Pawiej			
17. Budowa ul. Sybiraków wraz z odwodnieniem			
18. Budowa ul. Cichej			
19. Budowa ul. Prostej			
20. Budowa ul. Kanarkowej			
21. Budowa ul. Miodowej			
22. Budowa ul. Żeromskiego (kontynuacja z 2007 r)			
23. Modernizacja ul. Staffa ( inwestycja kontynuowana z 2007 r.)			
24. Budowa węzła komunikacyjnego z rondem na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z ul. Ks. Janusza I i budowa części ul. Żeromskiego i Staffa	1 669,01 <b>1 669,01</b>	1668,53 <b>1668,53</b>	

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
25. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Wschód			
26. Budowa ul. Kazańskiej			
27. Modernizacja ul. Śniadeckiego przy bud. 1,3,7			
28. Budowa ul. Wiśniowej			
29. Budowa ul. Bartniczej			
30. Budowa ul. Piwnej			
31. Modernizacja ul. Kierzkowej			
32. Modernizacja ul. Słowackiego			
33. Modernizacja ul. Reymonta			
34. Modernizacja ul. Spółdzielczej	230,00	456,87	
	<b>230,00</b>	<b>456,87</b>	
35. Budowa ulicy przy kościele pw. św. A. Boboli , połączenie ul. Kierzkowej z Wąską ( w kierunku ul. Ks. Anny) oraz budowa ulicy Wąskiej do końca zabudowy z łącznikiem do Szosy Zambrowskiej			
36. Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich			
37. Budowa ul. Marynarskiej			
38. Modernizacja ul. Krzywe Koło			
39. Modernizacja ul. Zielonej			
40. Budowa ul. Mała Kraska			
41. Budowa ul. Radosnej			
42. Budowa ul. Kapitana Skowronka			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
43. Budowa ul.Ptasiej , Obrońców Łomży i Kwiatowej	280,00	184,72	Budowa ul. Kwiatowej
	<b>280,00</b>	<b>184,72</b>	
44. Modernizacja ulic: Bema i Prusa I, II i III I etap	450,00	501,45	
	<b>450,00</b>	<b>501,45</b>	
45. Budowa ul.Podleśnej			
46.Modernizacja ul..Ks.Anny	523,29	603,83	
	<b>523,29</b>	<b>603,83</b>	
47.Modernizacja ul.Glogera			
48.Budowa ul. Zabiej			
49.Budowa ul. Łąkowej			
50.Modernizacja nawierzchni Pl.Kościuszki			
51.Budowa ul.Kanarkowej i Słowikowej			
52. Modernizacja pozostałego odcinka ul. Poznańskiej- od Al.Legionów do PEPEES S.A			
53.Budowa zaułka od ul. Wesolej do Spokojnej			
54.Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: ul.I.Piaskowa, Jasna Łączna, Poprzeczna,Krzywa, Włókiennicza)	150,00	148,72	Budowa ul.Włókienniczej
	<b>150,00</b>	<b>148,72</b>	
55. Budowa ul..Modrzewiowej			
56. Budowa ul..Piaski			
57. Budowa ul..Zielnej i ukończenie ul..Sosnowej			
58.Budowa ul. Polnej i Staszica			
59.Budowa łącznika ul.Nowogrodzkiej(dojazd do działek:138,138a,140,142,144 i 146)			
60.Budowa mostu na rzece Łomżyczka ( w rejonie:ul..Strzelców Kurpiowskich-Modrzewiowa			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
61. Budowa przedłużenia ul. Przykoszarowej od skrzyżowania z Al. Legionów			
62. Budowa i modernizacja chodników na os. Łomżyca, ul. W. Polskiego- na cmentarz, Sikorskiego, Boczna i innych	80,00 <b>80,00</b>		
63. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic I i II etap, w tym:	270,00 <b>270,00</b>	269,20 <b>269,20</b>	
63A/ Zakup autobusów szt.31, modernizacja tras autobusowych i ustawienie wiat przystankowych			
63B/ Modernizacja bazy MPK ZB	270,00 <b>270,00</b>	269,20 <b>269,20</b>	
63C/ Budowa systemu bezpieczeństwa i informacji komunikacji zbiorowej			
63D/ Wprowadzenie systemu biletu elektronicznego			
64. Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej (bud.202,204,204a,204b, 204c,204d,204e,206)			
65. Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej			
66. Budowa ul. Wiosennej			
67. Budowa ul. Fabrycznej			
<b>RAZEM transport i łączność</b>	12 493,87 <b>10 993,87</b>	14 419,85 <b>12 650,65</b>	

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
1. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin-II etap	2 328,00 <b>350,00</b>	350,00 <b>350,00</b>	W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną w ul. Nadnarwiańskiej(34,9 tys.zł), sieć wodociagową w ul. Nadnarwiańskiej(201,3 tys.zł) i ul.Kołątaja(114,3 tys.zł)
2. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin			
3. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłownicze go w Łomży, w tym:	6 032,00 <b>4313,00</b>	6 755,00 <b>5 212,00</b>	
3A/ Modernizacja sieci ciepłych przesyłowych,	2 977,00 <b>2 417,00</b>	3 186,00 <b>2 789,00</b>	
3B/ Modernizacja węzłów ciepłych,	863,00 <b>553,00</b>	970,00 <b>673,00</b>	
3C/ Modernizacja źródła wytwarzania energii ciepłej	2 192,00 <b>1 343,00</b>	2 599,00 <b>1 750,00</b>	
4. Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Łomży	1 870,00 <b>1 870,00</b>	1 868,03 <b>1 868,03</b>	
5. Modernizacja gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży	8 816,20 <b>2086,20</b>	8 980,90 <b>8 980,90</b>	
6. Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków			
7.Wymiana kabli zasilających oczyszczalnię ścieków			
8. Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży	100,00 <b>100,00</b>		Realizacja przełożona na 2008 r.
9. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul.Żabiej /1800 m/			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
10. Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zawady Przedmieście /2400 m/			
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej /250m/ oraz kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy( w 2009 r.)			
12. Budowa kanału sanitarnego w ul. Łąkowej przy ul..Nadnawiańskiej	37,60 <b>37,60</b>		Realizacja przełożona na 2008 r.
13. Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla przy Szosie do Mężenina przy ogródkach działkowych			
14. Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu II ul..Strzelców Kurpiowskich			
15. Budowa kanalizacji do osiedla między ulicami: Sikorskiego, Al..Legionów i Mickiewicza	275,00 <b>275,00</b>	331,90 <b>331,90</b>	
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul..Górnej	28,00 <b>28,00</b>	9,40 <b>9,40</b>	Zakres rzeczowy wykonany w 100%
17. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłych zakładów bawełnianych			
18. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami w ul.. Nowogrodzkiej od PSS do granic miasta			
19. Przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łomży			
20. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie byłej bazy PSS przy ul.. Nowogrodzkiej	225,00 <b>225,00</b>	680,00 <b>680,00</b>	
21. Budowa dublera kolektora "A"			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
22. Budowa kanału sanitarnego w ul. Sybiraków			
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej			
24. Przebudowa wodociągu w ul. Polnej /400 m/			
25. Budowa wodociągu do osiedla przy Szosie do Mężenina obok ogródków działkowych (ok..530 m.)	185,50 <b>185,50</b>	58,60 <b>58,60</b>	Zakres rzeczowy wykonany w 100%
26. Budowa wodociągu do osiedla pomiędzy ulicami Sikorskiego, Al.. Legionów i Mickiewicza ( ok..380 m.)	133,00 <b>133,00</b>	190,60 <b>190,60</b>	
27. Budowa wodociągu do bazy MPGKiM przy ul..Poznańskiej (150 m.)	52,50 <b>52,50</b>	43,60 <b>43,60</b>	Zakres rzeczowy wykonany w 100%
28. Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl. Kościuszki			
29. Budowa wodociągu do budynku wielorodzinnego przy Fabryce Mebli (230 m.)	80,50 <b>80,50</b>	27,30 <b>27,30</b>	Zakres rzeczowy wykonany w 100%
30. Budowa wodociągu rozdzielczego w sięgaczu II ul. Strzelców Kurpiowskich	47,00 <b>47,00</b>		Realizacja przełożona na 2008 r.
31. Budowa wodociągu w ul. Browarnej			
32. Budowa wodociągu w ul..Meblowej (700 m.)	280,00 <b>280,00</b>		Realizacja przełożona na 2008 r.
33. Budowa wodociągu na terenie byłych zakładów bawełnianych	329,00 <b>329,00</b>	278,30 <b>278,30</b>	Zakres rzeczowy wykonany w 100%
34. Budowa wodociągu w ul. Zawady Przedmieście z wodociągiem rozdzielczym w ul. Przykoszarowej			
35. Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Krzywe Koło			



TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
36.Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zielonej			
37.Przebudowa wodociągu tłocznego ze studni w ul. Rybaki na odcinku ul. .Kapucyńskiej do SUW			
38.Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Długiej			
39.Przebudowa koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	159,22 <b>79,61</b>	79,60 <b>79,60</b>	
40. Budowa i modernizacja punktów świetlnych	138,30 <b>100,00</b>	138,30 <b>138,30</b>	
41. Monitoring miasta Łomża	100,00 <b>100,00</b>	99,96 <b>99,96</b>	
42. Budowa cmentarza komunalnego			
43.Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM	500,00 <b>500,00</b>	500,00 <b>500,00</b>	
44.Modernizacja bazy MPGKiM przy ul..Poznańskiej			
45. Roboty i zakupy inwestycyjne MKSP.Zakup samochodu gaśniczego*	277,00 <b>30,00</b>	152,90 <b>152,90</b>	
46.Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów oświatowych	8,00 <b>8,00</b>	212,00 <b>212,00</b>	
47.Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Pielgrzyma			
48.Modernizacja Hali Targowej na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego			
49. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej do Grodziska Łomżyńskiego			
<b>RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 001,82 <b>11 209,91</b>	20 756,39 <b>19 213,39</b>	

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
1.Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży- I, II i III etap			
2.Budowa budynku komunalnego	2 256,20	2 585,56	
	<b>2 256,20</b>	<b>2 585,56</b>	
3.Budowa budynku socjalnego	50,00		
	<b>50,00</b>		
<b>RAZEM gospodarka mieszkaniowa</b>	2 306,20	2 585,56	
	<b>2 306,20</b>	<b>2 585,56</b>	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
1.Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych	300,00	222,00	
	<b>300,00</b>	<b>222,00</b>	
2. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	200,00	13,45	
	<b>200,00</b>	<b>13,45</b>	
3.Budowa Grodziska Łomżyńskiego	250,00	250,00	
	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
4. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW, ul. Nowa 2 na potrzeby ŁOK	1 000,00	201,56	
	<b>250,00</b>	<b>201,56</b>	
<b>RAZEM kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 750,00	687,01	
	<b>1 000,00</b>	<b>687,01</b>	
<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>			
1.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP10	180,26		
	<b>180,26</b>		
2.Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	600,00	900,00	
	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 5	230,37	249,17	
	115,19	75,00	
4. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy LO nr 2			
5. Modernizacja stadionu miejskiego	810,90	1 160,96	
	810,90	1160,96	
6. Budowa zespołu otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu "Maria", Staszica i pozostałych.			
7. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		15,00	
		15,00	
8. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią /bulwary/ wraz z amfiteatrem/	500,00		
	500,00		
9. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Osiedlu. Konstytucji 3 Maja w Łomży	2 000,00	1 050,38	
	1 409,00	1 050,38	
10. Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul. Senatorska 3 i 3A. Urządzenie terenu do rekreacji: pomiędzy ul. Przytulną i Malinową			
11. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych			
<b>RAZEM kultura fizyczna i sport</b>	4 321,53	3 375,51	
	3 415,35	3 201,34	
<b>Administracja</b>			
1. Usprawnienie systemu zarządzania UM /zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego, zakup samochodu osobowego/	200,00	271,07	
	200,00	271,07	
2. Rozbudowa ratusza wraz z parkingiem podziemnym			
<b>RAZEM administracja</b>	200,00	271,07	
	200,00	271,07	

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
<b>Informatyka</b>			
1. Budowa sieci teleinformatycznej LOMAN miasta Łomża i przyległych gmin	650,00	49,54	WiMax
	<b>97,50</b>	<b>49,54</b>	
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	540,00	9,80	
	<b>135,00</b>	<b>9,80</b>	
<b>RAZEM informatyka</b>	1 190,00	59,34	
	<b>232,50</b>	<b>59,34</b>	
<b>Oświata i wychowanie</b>			
1. Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	940,00	937,88	
	<b>940,00</b>	<b>937,88</b>	
2. Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Przedszkolach	350,00	589,40	
	<b>350,00</b>	<b>589,40</b>	
3. Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkołach Średnich	2 965,00	1 049,03	
	<b>2 965,00</b>	<b>1 049,03</b>	
4. Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury	300,00		
	<b>300,00</b>		
5. Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej			
<b>RAZEM oświata i wychowanie</b>	4 555,00	2 576,31	
	<b>4 555,00</b>	<b>2 576,31</b>	
<b>Plany Zagospodarowania Przestrzennego</b>			
1. Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1	24,00		Trwa przygotowanie przetargu nieograniczonego. W 2007 r. wykonawca nie został wyłoniony.
	<b>24,00</b>		
2. Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul. : Al. Piłsudskiego, Spokojną, Wesoląj rz. Łomżycką- OBSZAR P7	21,96		Projektant nie uzyskał pozytywnej opinii MKUA
	<b>21,96</b>		
3. Opracowanie mpzp – obszar byleję rezerwy pod kolej-OBSZAR P9a,P9b,P9c oraz tereny przy ul. Nowogrodzkiej – OBSZAR P10	8,29		Projektant planu odstąpił od umowy. Ponownie wyłoniony projektant prowadzi konsultacje z mieszkańcami i zamawiającym.
	<b>8,29</b>		

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
4.Opracowanie mpzp – tereny os.Wschód, w rejonie ul. Wąskiej-OBSZAR P11	14,03	22,68	
	<b>14,03</b>	<b>22,68</b>	
5.Opracowanie mpzp- tereny położone w obrębie lewego brzegu Narwi oraz rejonu starego mostu w ciągu ul.. Sikorskiego do nowego mostu w ciągu ul..Zjazd	70,00		Odstąpiono od prac związanych z planem.
	<b>70,00</b>		
6.Opracowanie mpzp- tereny położone przy ul.. Zdrojowej			
7.Opracowanie zmiany Studium	0,00	31,70	Tereny położone w rejonie ul. Wyszyńskiego, Sikorskiego i Zawa-dzkiej ( nakłady : 17,07 tys.zł) oraz tereny położone w rejonie ulic: Wojska Polskiego, i projektowanego przedłużenia ul. Meblowej ( nakłady: 14,63 zł)
	<b>0,00</b>	<b>31,70</b>	
8.Opracowanie mpzp – obszary przyległe do os.KRASKA - OBSZAR P16	0,00	5,85	
	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	
9. Opracowanie “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” - aktualizacja w granicach administracyjnych miasta	0,00		Realizacja opracowania uzależniona jest od uściślenia przebiegu obwodnicy miasta
	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM plany zagospodarowania przestrzennego</b>	138,28	60,23	
	<b>138,28</b>	<b>60,23</b>	
<b>Gospodarka nieruchomościami</b>			
1. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Mickiewicza-Sikorskiego	530,00	160,30	Środki w wysokości 160,3 tys. zł zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji technicznej uzbrojenia technicznego ulic wydzielonych w scaleniu ( w ramach środków zarezerwowanych przez Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji
	<b>530,00</b>	<b>160,30</b>	
2. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Żabia-Piłsudskiego	100,00		Pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2008 r
	<b>100,00</b>		

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA i FIRM MIEJSKICH w 2007r ( w tys. zł)	Wykonanie finansowe WPI 2007-2013 w 2007 r ( w tys. zł)	UWAGI
3. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna-Winiarskiego			
4. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Wojska Polskiego-Nowogrodzka			
5. Scalenie i podział gruntów w obrębie ul. Wąskiej			
6. Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Szosa Zambrowska - Zawadzka			
7. Scalenie i podział gruntów w kompleksie Szosa do Mężenina koło ogrodów działkowych			
8. Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście			
9. Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów	200,00	275,00	
	<b>200,00</b>	<b>275,00</b>	
10. Wykupy gruntów zajętych pod drogami miejskimi ( ul. Podleśna, Piaski, przedłużenie ul. Rycerskiej)			
<b>RAZEM gospodarka nieruchomościami</b>	830,00	435,30	
	<b>830,00</b>	<b>435,30</b>	
<b>Pozostałe przedsięwzięcia z rejonu miasta Łomża</b>			
1. Budowa campusu i hali sportowej dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości			
2. Budowa parku naukowo-technologicznego dla Podregionu Łomżyńskiego			
<b>RAZEM pozostałe przedsięwzięcia z rejonu miasta Łomża</b>	0,00	0,00	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	49786,69	45226,57	
	<b>34881,1</b>	<b>41740,2</b>	
W tym:			
<b>MPEC</b>	6 032,00	6 755,00	
	<b>4 313,00</b>	<b>5 212,00</b>	
<b>MPWiK</b>	12 917,30	10 951,00	
	<b>4 209,30</b>	<b>10 951,00</b>	

<b>DZIAŁY</b>	<b>PLAN na 2007r.</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Transport i łączność	12 493,87	14 419,85	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 001,82	20 756,39	
Gospodarka mieszkaniowa	2 306,20	2 585,56	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750,00	687,01	
Kultura fizyczna i sport	4 321,53	3 375,51	
Administracja	200,00	271,07	
Informatyka	1 190,00	59,34	
Oświata i wychowanie	4 555,00	2 576,31	
Plany zagospodarowania przestrzennego	138,28	60,23	
Gospodarka nieruchomościami	830,00	435,30	
Pozostałe przedsięwzięcia	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 786,69</b>	<b>45 226,57</b>	