

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA w 2007r (w tys.zł)	Realizacja Programu w 2007 r (w tys.zł)	UWAGI
**Inwestycje miejskie współfinansowane z Funduszy Strukturalnych (zakładany 85 %-owy udział środków w kosztach kwalifikowanych)			
Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży / od poz.1 do 20/, w tym:	4 870,00	5245,14	
	4 870,00		
1.Modernizacja ul.Piłsudskiego (od ul. Spokojnej do Szosy Zambrowskiej wraz ze skrzyżowaniami z Al.Legionów Zawadzka)			W 2007 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej
2.Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677- Al.Legionów - etap II		49,95	W 2007 r. poniesiono koszty związane z energetyką
3.Nadnarwiański ciąg komunikacyjny. ul. Nadnarwiańska i ul. Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na Łomżycze.	2 200,00	3214,86	Kontynuacja w 2008 r.
	2 200,00		
4. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej m. Łomży na osiedlu Nowa Łomżyca: Kpt. Skowronka, Wiśniowa, Piwna, Bartnicza,Dobra		19,52	Opracowano PT .na ul. .kpt .Skowronka
5.Modernizacja ul.Sikorskiego. Skrzyżowanie z ul.Szosa Zambrowska			
6. Budowa ul.Łąkowej z sięgaczami			
7. Budowa ul.Żabiej			
8. Budowa ul.Browarnej			
9.Modernizacja ul.Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul.Sikorskiego			
10. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - etap I i etap II	800,00	92,78	Etap II- odcinek ulicy Kraska przy Kościele : realizacja w 2008 r.
	800,00		
11.Modernizacja ul.Senatorskiej i Długiej			Realizacja ul. Długiej i opracowanie PT ul. Senatorskiej w 2008 r.
12. Budowa ul. Wąskiej (do końca zabudowy oraz łącznik z ul..Sz.Zambrowska)			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU		Realizacja Programu w 2007 r (w tys.zł)	UWAGI
	MIASTA w 2007r (w tys.zł)			
13. Budowa ul. Sybiraków				Planowana realizacja w 2008 r.
14. Budowa ul. Cichej				
15. Budowa ul. Prostej				
16. Budowa ul.Kanarkowej				
17. Budowa ul. Miodowej				
18. Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży	1 870,00	1 870,00	1868,03	Zadanie zostało zakończone
19. Budowa ścieżek rowerowych				
20. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej z odtworzeniem nawierzchni ulic				Rozdział kanalizacji - w ramach modernizacji ul. Długiej w 2008 r. oraz kontynuacja przedsięwzięcia - w następnych latach zgodnie z WPI
21. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią /bulwary/ wraz z amfiteatrem	500,00	500,00		Nawiązano kontakt z SGGW ws opracowania koncepcji i projektu
22. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin -II etap				Udział środków MPWiK, Miasta (koszt przebudowy nawierzchni ul. Sz. Zambrowska) planowany jest udział ,środków UE
23. Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych	1 000,00	1 000,00		Planowane jest zgłoszenie do konkursu na projekty unijne
24. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Osiedlu. Konstytucji 3 Maja w Łomży	850,38	596,00	1050,38	Kontynuacja zadania w 2008 r(planowane zakończenie w 2009 r)
25. Modernizacja Hali Targowej oraz ulicy Stary Rynek				

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU		Realizacja Programu w 2007 r (w tys.zł)	UWAGI
	MIASTA w 2007r (w tys.zł)			
26.Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży- I, II i III etap				
27. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic I i II etap, w tym:	230,00	230,00	278,99	
27A/ Zakup autobusów szt.31, modernizacja tras autobusowych i ustawienie wiat przystankowych				
27B/ Modernizacja bazy MPK ZB	230,00	230,00	269,2	
27C/ Budowa systemu bezpieczeństwa i informacji komunikacji zbiorowej				
27D/ Wprowadzenie systemu biletu elektronicznego				
28.Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	900,00	135,00	9,8	Finansowy udział miasta w programie
29.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE /w tym wykup gruntów/	450,00	450,00	706,27	
30. Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	450,00	450,00	789,0	
RAZEM inwestycje finansowane z Funduszy Strukturalnych	9 250,38	8 231,00	8358,57	
Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ulic miejskich				
31.Modernizacja ul.Staffa	320,00	320,00		W 2007 r. przebudowano 150,0 m ww ulic w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Żawadzka
32.Modernizacja ul.Żeromskiego	250,00	250,00		
33.Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Wschód				

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA w 2007r (w tys.zł)	Realizacja Programu w 2007 r (w tys.zł)	UWAGI
34. Budowa ul. Kazańskiej			
35. Modernizacja ul. Śniadeckiego, w tym przy bud. 1,3,7		42,75	
36. Modernizacja ul. Rycerskiej	600,00	524,57	Inwestycja została zakończona
	600,00		
37. Modernizacja ul. Kierzkowej	250,00		Realizacja ulicy zaplanowana została w 2008 r.
	250,00		
38. Modernizacja ul. Słowackiego			
39. Modernizacja ul. Spółdzielczej	230,00	456,87	Inwestycja została zakończona
	230,00		
40. Budowa ulicy przy kościele pw. św. A. Boboli, połączenie ul. Kierzkowej z Wąską (w kierunku ul. Ks. Anny)			Planowane zatwierdzenie mpzp os. Wschód w II półroczu 2008 r.
41. Budowa sięgacza ul. Strzelców Kurpiowskich			
42. Budowa ul. Marynarskiej			
43. Budowa ul. Radosnej			
44. Budowa ul. Ptasiej, Obrońców Łomży i Kwiatowej		184,72	Wykonanie w 2007 r. ul. Kwiatowej
45. Modernizacja ulic: Bema i Prusa I i II etap	500,00	935,73	Kontynuacja w 2008 r.
	500,00		
46. Budowa ul. Podleśnej			
47. Modernizacja ul. Ks. Anny		603,83	
48. Modernizacja nawierzchni Pl. Kościuszki			
49. Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: ul. Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna Krzywa, Włókiennicza)	150,00	148,72	W 2007 r. w wykonano ul. Włókienniczą
	150,00		

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA w 2007r (w tys.zł)	Realizacja Programu w 2007 r (w tys.zł)	UWAGI
50. Budowa ul..Modrzewiowej			
51. Budowa ul..Piaski			
52. Budowa ul..Zielnej i ukończenie ul..Sosnowej			
53. Budowa ul.Przykoszarowej			
54..Budowa i modernizacja chodników na os.Łomżyca, ul..W.Polskiego- na cmentarz, Sikorskiego, Boczna i innych			
55. Budowa i modernizacja punktów świetlnych	200,00		
	200,00	138,3	
RAZEM inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ulic miejskich	2 500,00		
	2 500,00	3035,48	
Pozostałe inwestycje			
56. Monitoring miasta Łomża	100,00		
	100,00	99,96	Kontynuacja zdania w 2008 r.
57..Budowa budynku komunalnego	3 616,31		Inwestycja została zakończona
	3 616,31	2585,56	
58. Roboty i zakupy inwestycyjne MKSP.Zakup samochodu gaśniczego*	125,00		
	125,00	152,9	
59. Usprawnienie systemu zarządzania UM /zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego, zakup samochodu osobowego/	280,00		
	280,00	271,07	
60. Budowa cmentarza komunalnego			
61.Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych	300,00		
	300,00	222,0	Udzielona została dotacja dla parafii Katedralnej i Klasztorowi Benedyktynek
62.Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM	500,00		
	500,00	500,0	
63.Modernizacja bazy MPGKiM przy ul..Poznańskiej			

TYTUŁY ZADAŃ	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA w 2007r (w tys.zł)	Realizacja Programu w 2007 r (w tys.zł)	UWAGI
64.Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul.Senatorska 3 i 3A. Urządzenie terenu do rekreacji: pomiędzy ul..Przytulną i Malinową			
65.Przebudowa koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	180,40	79,61	Udział miasta w kosztach opracowania koncepcji
	90,20		
66..Budowa łącznika ul. Nowogrodzkiej (dojazd do działek : 138,138a,140,142,144,146)			
RAZEM pozostałe inwestycje	5 000,92	3911,1	
	5 011,51		
Inwestycje związane z obiektami kultury, oświatowymi , sportowymi i rekreacyjnymi			
67.Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Pielgrzymia			
68..Modernizacja Hali Targowej na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego			Opracowanie PT zostało przeniesione na 2008 r.
69.Modernizacja stadionu miejskiego	4 000,00	1160,96	Zadanie znajduje się na liście indykatywnej RPO WP
	2 000,00		
70.Budowa campusu i hali sportowej dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości			Planowany udział środków UE
71.Adaptacja krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul..Bernatowicza w Łomży na Centrum Sportu Walki	1 000,00	900,0	Kontynuacja w 2008 r.
	1 000,00		
72.Adaptacja budynku po PG4 na obiekt Muzeum Północno-Mazowieckiego	200,00	13,45	Planowany udział środków UE i z budżetu państwa
	200,00		
73.Budowa Grodziska Łomżyńskiego	250,00	250,0	Opracowano koncepcję. Projekt zostanie opracowany w 2008 r.
	250,00		
74.Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury			W 2008 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej
Razem planowane nakłady inwestycyjne na obiekty oświaty, kultury,sportu i rekreacji	5 450,00	2324,41	
	3 450,00		
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	22 201,30	17629,55	Realizacja Programu 4-letniego 2007-2010 w 2007 r wyniosła 91,87 %.
	19 192,51		