

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, 2011-04-05

RG.0640.5.2011

Rada Miejska Łomży

Dot.: **informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża 2010-2018
w odniesieniu do 2010 r.**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2011 rok w załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie informację rzeczowo - finansową z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża na lata 2010-2018 w odniesieniu do 2010 r.

Zał.- rozliczenie rzeczowo- finansowe WPI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
Transport i łączność				
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE /w tym wykup gruntów, opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej/	500,00 500,00	246,90 246,90	W trakcie roku budżetowego 2010 zmniejszono plan do 178,0 tys. zł. Zrealizowano 143,08 tys. zł oraz wydatki niewygasłe z 2009 r. w kwocie 140,43 tys. zł. Nie przystąpiono do opracowania programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża z uwagi na nie zakończenie opracowań mpzp.
2	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	700,00 700,00	403,00 403,00	Zmniejszono plan do 100,0 tys. zł. Zrealizowano 69,29 tys. zł oraz wydatki niewygasłe z 2009 r. w kwocie 333,73 tys. zł.
3	Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63-Szosa Zambrowska II etap	0,00 0,00	0,00 0,00	
4	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Aleja Legionów (Piłsudskiego do granic miasta), ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	18 367,09 10 448,61	11 007,49 4 371,67	Nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę oraz zmniejszenie planowanej kwoty w budżecie 2010 r. do 11 446,38 tys. zł. Część robót z 2010r. została przeniesiona na 2011 r. Przekazana kwota dofinansowania w 2010 r. - 3593,262 tys. zł
5	Budowa ul. Browarnej	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Budowa ul. Zawadzkiej	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Budowa ul. Meblowej	0,00 0,00	0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
8	Przebudowa drogi Nr 61 - ul. Wł.Polskiego i Plac Kościuszki	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	Budowa ścieżek rowerowych	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	Przebudowa ul. Senatorskiej	1 260,45 1 260,45	1 260,45 1 260,45	Investycja w planowanym na 2010 r. zakresie została zakończona. Kontynuacja budowy ulicy w 2011 r.
11	Budowa ul. Pawiej	0,00 0,00	0,00 0,00	
12	Budowa ul. Miodowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
13	Modernizacja ul. Śniadeckiego przy bud. 1,3,7	0,00 0,00	0,00 0,00	
14	Budowa ul. Wiśniowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
15	Budowa ul. Bartniczej	702,52 702,52	702,52 702,52	Investycja została zakończona w 2010 r.
16	Budowa ul. Piwnej	0,00 0,00	0,00 0,00	
17	Modernizacja ul. Kierzkowej od budynku nr 63 do 69	0,00 0,00	0,00 0,00	
18	Modernizacja ul. Słowackiego	0,00 0,00	0,00 0,00	
19	Modernizacja ul. Reymonta	0,00 0,00	0,00 0,00	
20	Budowa ulicy Wąskiej wraz połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zambrowskiej	0,00 0,00	0,00 0,00	
21	Budowa ul. Pułkowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
22	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie	0,00 0,00	0,00 0,00	
23	Modernizacja ul. Zielonej	0,00 0,00	0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
24	Budowa ul. Mała Kraska	3 688,17 1 957,17	3 760,01 1 957,17	1.731,0 tys.zł- udział środków NPPDL. Zwiększona kwota wykonania w stosunku do środków planowanych wynika z konieczności realizacji robót energetycznych. Inwestycja została zakończona w 2010 r.
25	Budowa ul. Piasiej, Obrońców Łomży	0,00 0,00	0,00 0,00	
26	Budowa sięgacza Al.. Legionów	0,00 0,00	0,00 0,00	
27	Budowa ul.Podleśnej	0,00	0,00	
28	Modernizacja ul.Glogera i Chętnika	0,00 0,00	0,00 0,00	
29	Budowa ul. Łąkowej	1 565,45 794,51	1 565,45 794,51	772,68 tys.zł-udział środków NPPDL. Inwestycja została zakończona w 2010 r.
30	Budowa ul.Kanarkowej i Słowikowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
31	Przebudowa ul. Poznańskiej	0,00	0,00	
32	Budowa zaułka od ul. Wesołej do Spokojnej	0,00 0,00	0,00 0,00	
33	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza	0,00 0,00	0,00 0,00	
34	Budowa ul.Modrzewiowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
35	Budowa ul.Piaski	0,00	0,00	
36	Budowa ul.Zielnej i ukończenie ul.Sosnowej	103,94 103,94	96,47 96,47	W 2010 r. została zakończona budowa ulicy Zielnej. Na ulicę Sosnową opracowano dokumentację techniczną.
37	Budowa ul. Polnej i Staszica	0,00 0,00	0,00 0,00	
38	Budowa łącznika ul.Nowogrodzkiej (dojazd do działek: 138, 138a, 140, 142, 144 i 146)	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
39	Budowa mostu na rzece Łomżyczka (w rejonie: ul. Strzelców Kurpiowskich-Modrzewiowa)	0,00 0,00	0,00 0,00	
40	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic I i II etap, w tym: zakup autobusów - 30 szt., przebudowa pętli autobusowych, przebudowa bazy MPK, budowa systemu bezpieczeństwa i informacji, system biletu elektronicznego	7 539,73 4 891,36	4 364,20 2 870,38	W trakcie roku budżetowego 2010 zmniejszono plan do 4435,91 tys. zł. Zrealizowano 4405,48 tys. zł w tym wydatki niewygasłe z 2010r. w kwocie 42,24 tys. zł. Zmiana kwoty planowanej wynika z opóźnienia przetargu na autobusy i konieczności przeniesienia nakładów z 2010 na 2011 r. Przekazana przez Urząd Marszałkowski kwota dofinansowania w 2010 r - 1395,84 tys. zł.
41	Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej (bud. 202, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 206)	0,00 0,00	0,00 0,00	
42	Budowa ul. Wiosennej	0,00	0,00	
43	Budowa ul. Przemysłowej i Poligonowej	0,00	0,00	
44	Budowa parkingu przy ul. Nowogrodzkiej (na potrzeby PUP)	0,00	0,00	
45	Przebudowa Starego Rynku	180,00 180,00	190,82 190,82	Koszt dostawy kamienia przez MPGKIM
46	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Żabiej i ulica Akademicka)	32,94 32,94	32,94 32,94	Poniesiono koszty przygotowania studium wykonalności i innych dokumentów do wniosku aplikacyjnego.
47	Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja	0,00	0,00	
48	Modernizacja ul. Przykoszarowej	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
49	Remont i modernizacja drogi miejskiej wraz z odwodnieniem przy ul. Nowogrodzkiej 151	0,00 0,00	0,00 0,00	
50	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Podleśna i Piaski	0,00 0,00	0,00 0,00	
51	Budowa połączenia ulicy Zamiejskiej z Nadnarwiańską	0,00 0,00	0,00 0,00	
52	Budowa połączenia ul. Ogrodnika z Krzywą	0,00 0,00	0,00 0,00	
53	Budowa ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szaflowej, Turkusowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
54	Budowa ul. Stawowej	0,00 0,00	0,00 0,00	
55	Budowa ul. Kaktusowej z ul. Wojska Polskiego	0,00 0,00	0,00 0,00	
56	Budowa oświetlenia ul. Cegielnianej	0,00 0,00	0,00 0,00	
57	Modernizacja ul. Szosa do Mężenina z uzbrojeniem	0,00 0,00	0,00 0,00	
RAZEM transport i łączność		34 640,29 21 571,50	23 630,25 12 926,83	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin	20 378,96 7 246,95	16 759,00 7 687,03	Przeznaczona kwota dofinansowania w 2010 r-6803,575 tys.zł. Niewykonanie planowanej kwoty wynika z przeniesienia zakupów na 2011 r.
1				
2	Przebudowa koryta rzeki Łomżyckiej wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	0,00 0,00	,00 ,00	
3	Budowa i modernizacja punktów świetlnych	250,00 250,00	236,17 236,17	Realizacja planu finansowego wynika z uzyskanych kwot po przetargach.
4	Monitoring miasta Łomża	50,00 50,00	53,10 53,10	
5	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	20,00 20,00	0,00 0,00	
6	Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKIM	0,00 0,00	500,00 500,00	Realizacja zgodnie z planem zadań inwestycyjnych w budżecie miasta na 2010 r.
7	Modernizacja bazy MPGKIM przy ul.Akademickiej	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Roboty i zakupy inwestycyjne KMPSP. Zakup samochodu	150,00 150,00	165,00 165,00	
9	Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Plegrzyma	0,00 0,00	0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
10	Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży - I etap	63,00 15,75	0,00 0,00	Przyznane dofinansowanie z UE (75% kosztów kwalifikowanych, realizacja w 2011 r.), Dokumentacja techniczna opłacona została w 2009 r.
11	Prace na bazie MPK (ogrodzenie, oświetlenie i monitoring)	0,00 0,00	0,00 0,00	
12	Zakupy na potrzeby MPK (samochód osobowo-dostawczy, wyposażenie warsztatu, wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowanie)	0,00 0,00	0,00 0,00	
13	Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną	0,00 0,00	0,00 0,00	
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej			
RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 911,96 7 732,70	17 713,27 8 641,30	
Gospodarka mieszkaniowa				
1	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I, II i III etap	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	Nie ujęto w budżecie na 2010 r. do realizacji .
2	Budowa budynku socjalnego	0,00 0,00	0,00 0,00	
RAZEM gospodarka mieszkaniowa		1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomży w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego				
1	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	3 156,79	3 232,63	Przekazana kwota dofinansowania w 2010 r.- 2255,900 tys.zł. Inwestycja została zakończona w 2010 r.
2	Budowa Grodziska Łomżyńskiego	964,28	1 159,31	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
3	Przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
4	Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury	657,58	236,59	Zakończenie dokumentacji technicznej w 2011 r.
		657,58	236,59	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
5	Remont elewacji budynku MDK DŚT przy ul. W.Polskiego 3	3 814,37	3 469,22	
	RAZEM kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 621,86	1 395,90	
Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka				
1	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy LO Nr 2	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
2	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- II etap	15 644,21	13 921,80	Przekazana kwota dofinansowania w 2010 r.- 6179,486 tys.zł. Stadion został zakończony w 2010 r. i opłacony w 2011 r. Boisko boczne treningowe zostało zakończone w I kw. 2011 r. Zakończenie całego projektu w 2011 r. Na 2011 r. zostały przeznaczone nakłady w wys.2193,09 tys. zł. (przesunięte z 2010 r.)
		8 194,96	7 593,30	
3	Budowa zespołu otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na osiedlu Maria, Słazica, Nowa Łomżyca i pozostałych	150,00	143,75	Planowany zakres został wykonany.
		150,00	143,75	
4	Budowa miejskiej piływalni w Łomży	17 111,63	18 109,03	Przekazana kwota dofinansowania w 2010 r.- 4887,252 tys.zł. Inwestycja została zakończona w 2010 r.
		10 882,00	11 804,14	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
5	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	2 007,63 1 313,29	472,78 472,78	W 2010 r. poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej/Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2011 r.
6	Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul.Senatorska 3 i 3A. oraz inne	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych	0,00 0,00	0,00 0,00	
RAZEM kultura fizyczna i sport		34 913,47 20 540,25	32 647,36 20 013,97	
Administracja				
1	Usprawnienie systemu zarządzania UM (zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego)	170,00 170,00	58,00 58,00	
2	Rozbudowa ratusza wraz z parkingiem podziemnym	300,00 300,00	0,00 0,00	W budżecie miasta na 2010 r. nie ujęto zadania.
RAZEM administracja		470,00 470,00	58,00 58,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
Informatyka				
1	Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	83,10 83,10	70,57 70,57	Poniesiono koszty zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim.
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - cz. II, administracja samorządowa	0,00 0,00	0,00 0,00	Projekt przygotowany przez U. Marszałkowski, wartość całkowita 67 900 tys. zł, udział UE 85%
3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	20,00 20,00	12,58 12,58	Udział środków UE 85%- planowane dofinansowanie z POIG . Wniosek otrzymał dofinansowanie 8 400,00 tys. zł. Rozpoczęcie realizacji w 2011 r.
RAZEM informatyka		103,10 103,10	83,15 83,15	
Oświata i wychowanie				
1	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkolach Podstawowych i Gimnazjach	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 2, 4, 9 i 5	3 656,00 1 884,11	2 956,42 2 956,42	W 2010 r. wykonana została termomodernizacja budynku SP 4. W 2011 r. kontynuacja zadania- termomodernizacja budynku SP 9 i PG 8 (planowany udział środków NFOŚiGW).
3	Prace remontowo-modernizacyjne w przedszkolach	0,00 0,00	0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
4	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w szkołach średnich	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Roboty modernizacyjno-remontowe w bursach szkolnych nr 1, 2 i 3	200,00 100,00	19,27 19,27	zakup kotła warzelnego do kuchni, zakup odśnieżarki
6	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej	0,00 0,00	,00 ,00	
7	Budowa boisk sportowych, w tym: przy SP 10, PG 1, ZST, ZSM	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSM i O Nr 5	63,68 22,29	8,50 8,50	W planie inwestycji na 2010 r. przyjęto nakłady w wysokości 9,00 tys zł. Poniesiono nakłady 8,5 tys zł na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do RPOWP. Projekt został pozytywnie zweryfikowany, lecz nie zakwalifikował się do dofinansowania.
9	Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży	240,00 202,00	178,00 178,00	Wykonano zgodnie z planowanym zakresem wymianę okien w budynku ILO. Udział środków budżetu państwa (38,0 tys.zł)
10	Remont elewacji budynku biblioteki publicznej przy ul. 3 Maja	0,00 0,00 4 159,68 2 208,40	0,00 0,00 3 162,19 3 162,19	
	RAZEM oświata i wychowanie			

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
Plany Zagospodarowania Przestrzennego				
1	Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1	71,37 71,37	39,65 39,65	Projekt planu po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu uległ zmianie w wyniku rozpatrzenia uwag i ponownie został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu, będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
2	Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul.: Al.Piłsudskiego, Spokojną, Wesołą i rz.Łomżycką-OBSZR P7	36,66 36,66	21,96 21,96	Projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu;przełożona procedura wpłynęła na przesunięcie terminu przekazania do uchwalenia
3	Opracowanie mpzp - tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej-OBSZR P-10	24,40 24,40	24,40 24,40	
4	Opracowanie mpzp terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej (rejon byłej Targowicy Miejskiej)	25,64 25,64	25,64 25,64	
5	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży - aktualizacja w granicach administracyjnych miasta	13,42 13,42	0,00 0,00	Projekt Studium został poddany wstępnej ocenie przez MKLUA oraz konsultacjom z jednostkami miasta, trwają konsultacje poprawionych rozwiązań przed skierowaniem do procedury opiniowania.
6	Opracowanie mpzp terenów Zawady Przedmieście-Przykoszarowa	36,60 36,60	21,96 21,96	Projekt planu po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu uległ zmianie w wyniku rozpatrzenia uwag i ponownie został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu, będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
7	Opracowanie mpzp terenów południowo-wschodniej części miasta Łomża	21,96 21,96	2,19 2,19	Projekt planu w terminie przekazany był do wyłożenia do publicznego wglądu, brakowało natomiast prognozy finansowej, stąd płatności za ten etap opracowania zostały zrealizowane w w styczniu 2011 r.
8	Opracowanie mpzp terenów położonych w rejonie ul. Polnej i Łukasińskiego - OBSZAR P8	0,00 0,00	0,00 0,00	Przystąpienie do zmiany planu w roku 2011, po uzyskaniu środków do jego realizacji
9	Opracowanie mpzp dla terenów wyznaczonych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży	0,00 0,00	0,00 0,00	Wywołanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów po uchwaleniu nowego Studium, realizacja możliwa w roku 2012.
RAZEM plany zagospodarowania przestrzennego		230,05 230,05	135,80 135,80	
Gospodarka nieruchomościami				
1	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Żabia-Plisudskiego	90,00 90,00	75,00 75,00	Wykonano płatność pozostałej należności za roboty geodezyjne. Rezerwa na roboty dodatkowe nie została wykorzystana.
2	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna-Winiarskiego	0,00 0,00	0,00 0,00	
3	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic W. Polskiego-Nowogrodzka łącznie z uzbrojeniem	0,00 0,00	0,00 0,00	
4	Scalenie i podział gruntów w obrębie ul. Wąskiej łącznie z uzbrojeniem	60,00 60,00	43,00 43,00	Pozostała kwota nie była wydatkowana, gdyż nie rozstrzygnięto 3 przetargów na wykonawcę prac szacowania nieruchomości, z powodu braku ofert

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2010 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2010 r., w tym środki z budżetu miasta w 2010 r.	Poniesione nakłady WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki budżetu miasta	Uwagi
5	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Sz. Zambrowska-Zawadzka łącznie z uzbrojeniem i realizacją parku	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Szosa do Mężenina koło ogrodów działkowych - budowa dróg	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	Wykupy gruntów zajętych pod drogami miejskimi (ul.Podleśna, Piaski, Akademicka, połączenie od ul. Spokojnej do Al.Legionów i wykupy na ul. Żabiej i Sikorskiego oraz pozostałe poszerzenia ulic)	0,00 0,00	0,00 0,00	
10	Scalenie i podział gruntów dla obszaru - Al.Legionów, Poznańska, Piłsudskiego (na potrzeby WSiLP)	0,00 0,00	0,00 0,00	
RAZEM gospodarka nieruchomościami		150,00 150,00	118,00 118,00	

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży, w tym:	2 791,00	2 756,00	środki MPEC
		2 791,00	2 756,00	
1A	modernizacja sieci ciepłych przesyłowych	2 340,00	2 298,00	środki MPEC
		2 340,00	2 298,00	
1B	modernizacja węzłów ciepłych,	218,00	231,00	środki MPEC
		218,00	231,00	
1C	modernizacja źródła wytwarzania energii cieplnej	233,00	227,00	środki MPEC
		233,00	227,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej, Bazowej i Przemysłowej			Planowana realizacja inwestycji w 2012 r.
3	Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków	1 079,00	108,50	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Spółka starała się o środki na realizację zadania jednak wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny. Zadanie będzie realizowane w miarę możliwości finansowych Spółki.
		579,00	108,50	

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
4	Wymiana kabli zasilających Miejską Oczyszczalnię Ścieków (5,5 km)			Planowana realizacja inwestycji lata 2011-2012.
5	Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży		60,00 60,00	Wykonano kompletną dokumentację techniczną, przeprowadzono przetarg. Zadanie będzie realizowane w 2011 roku.
6	Przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łomży	1 150,00 350,00	117,60 117,60	W ramach przebudowy ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków, które zgodnie z Wieloletnim Planem Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych jest przewidziana do realizacji na lata 2009-2012 zostanie wykonany montaż instalacji do odzysku ciepła i linii trocin oraz zakup i montaż nowej instalacji do odwadniania osadów ściekowych. Zadanie jest na etapie projektowania.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Kraska - kanał sanitarny (Dn 0,2 m dt.1396 m, kanał łączny Dn 75 dt.378 m z przepompownią)	630,00 630,00	689,80 689,80	Zrealizowano zgodnie z planem
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul.Żabiej (Dn 0,2 m, 1800 m)			Planowana realizacja inwestycji 2012 r.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej (Dn 0,2m, 386 m.)			Zadanie jest powiązane z budową ulicy, która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Łomży. Ścisłe powiązanie tych zadań wynika z licznych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi kanałami sanitarnymi. Spółka ujęła budowę kanału w swoim planie inwestycyjnym na rok 2011.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi na 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowikowej (Dn 0,2 m, 258 m i tłoczny Dn 63, 137 m z przepompownią)	135,50 135,50	12,30 12,30	Zadanie jest w trakcie realizacji. Został wybudowany kanał sanitarny oraz przygotowano przepompownię do montażu armatury. Z uwagi na brak zasilenia, przepompowni, które powinien zapewnić Zakład Energetyczny, montaż przepompowni przewidziano w okresie wiosennym.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy (Dn 0,2 m , 149,0 m i tłoczny Dn 63, 137,0 m z przepompownią)	125,00 125,00	9,80 9,80	Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowano zbiornik przepompowni ścieków do montażu, prace przenawo z uwagi na okres zimowy. Prace budowlane zostaną wznowione w okresie wiosennym.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zawady Przedmieście wraz z 2 przepompowniami			Planowana realizacja inwestycji lata 2012-2013.
13	Budowa kanalizacji w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 0,2 m i długości ok. 910 m.			Planowana realizacja inwestycji 2014 r.
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami w ul. Nowogrodzkiej od PSS do granic miasta (Dn 0,2 m , 970 m)			Planowana realizacja inwestycji 2013 r.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
15	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wiśniowej (Dn 0,2 m, 161 m)	75,00 75,00	32,80 32,80	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
16	Budowa dublera kolektora "A", Dn 1,2 m, 1400,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2013 r.
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sybiraków, Dn 0,2 m, 250,0 m	100,00 100,00	66,50 66,50	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej, Dn 0,2 m, 225,0 m			Planowana realizacja inwestycji lata 2016-2017.
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Nowogrodzkiej przy ul. Sikorskiego (Dn 0,2 m, 158,0 m z przepompownią)			Planowana realizacja inwestycji 2012 r.
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Poznańskiej przy Meblach, Dn 0,2 m, 165,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2012 r.
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Maria Dn 0,2m dl 1000m			Planowana realizacja inwestycji 2013 r.
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Piaski Dn 0,2 m, 210 m			Planowana realizacja inwestycji 2013 r.
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Zawadzkiej Ø 0,2 m dl.800 m			Planowana realizacja inwestycji lata 2015-2016.
24	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl.Kościuszki, Dn 110, 400,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2012 r.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi na 2010-2018 w tym na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI w 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
25	Połączenie wodociągu w ul. Wiosennej z wodociągiem rozdzielczym w ul. Przykoszarowej. Dn 110, 415,0 m			W 2011 roku planuje się wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
26	Przebudowa wodociągu w ul. Senatorskiej (Dn 160, 906 m, Dn 200, 18,0 m, Dn 110, 64, 0 m, Dn 90, 28,0 m)	367,00 275,00	189,00 189,00	W 2010 roku zrealizowano I etap inwestycji. Realizacja jest powiązana z przebudową drogi prowadzoną przez Urząd Miejski w Łomży.
27	Budowa wodociągu w dzielnicy przemysłowej ul. Żabiej (Dn 110, 1800 m)			Planowana realizacja inwestycji 2014 r.
28	Budowa wodociągu w ul. Słowikowej. Dn110, 69 m	17,50 17,50	16,20 16,20	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
29	Budowa wodociągu w ul. Browamej. Dn 200, 343,5 m			Planowana realizacja inwestycji lata 2016-2017.
30	Przebudowa wodociągu w Al. Piłsudskiego Dn 160, 87 m i 160- 113,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2011 r.
31	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Krzywe Koło, dn 110, 245,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2013 r.
32	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zielonej, Dn 200, 230,0 m i Dn110, 60,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2013 r.
33	Budowa wodociągu w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy Dn 110, 125,0 m	25,00 25,00	23,10 23,10	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

LP	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
34	Budowa wodociągu w ul. Polnej Dn 110, 435,0 m	142,40 142,40	78,40 78,40	Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym Spółki na rok 2011. Wykonano I etap zadania. Dalsza realizacja inwestycji jest powiązana z budową ulicy, która będzie realizowana przez Urząd Miejski w Łomży. Ścisłe powiązanie tych zadań wynika z licznych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym wodociągiem.
35	Przebudowa wodociągu ul. Staszica Ø 110 mm na Ø 110 mm, dł. 150 m			Planowana realizacja inwestycji 2011 r.
36	Przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Polygonowej z Dn 160 na 315, 840,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2012 r.
37	Przebudowa wodociągu w ul. Spokojnej Dn 160, 185,5 m i Dn 110, 16,5 m	266,60 266,60	83,00 83,00	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
38	Przebudowa wodociągu w Al. Legionów Dn 160, 355 m			Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym Spółki na rok 2011.
39	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Wojska Polskiego Ø 160 mm długości ok. 1000 m			Planowana realizacja inwestycji lata 2014-2015.
40	Przebudowa wodociągu w ul. Stary Rynek Dn 110, 440,0 m			Planowana realizacja inwestycji 2012 r.
41	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Maria Ø 110 mm dl 1000 m			Spółka ujęła w planie inwestycyjnym na 2011 rok wykonanie dokumentacji technicznej. Planowana realizacja inwestycji 2012 r.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
42	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Piaski przy os. Maria Dn 110, 410,0 m			Realizacja w roku 2012 zgodnie z zatwierdzonym Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych
43	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Szosa Zambrowska, Dn 110, 380,0 m			Realizacja w roku 2012 zgodnie z zatwierdzonym Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych
44	Przebudowa wodociągu w ul. Łąkowej Dn 110, 366,0 m	175,00	124,20	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
45	Przebudowa wodociągu w ul. Zielnej ø 110 mm dł. 115m	44,00	44,00	
		23,00	46,20	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
46	Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 110 mm dł ok. 1060 m	23,00	46,20	Planowana realizacja inwestycji 2012 r.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2010 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi na 2010 r., w tym środki własne w 2010 r.	Wykonanie WPI w 2010 r., w tym środki własne	Uwagi
47	Budowa wodociągu w przedłużeniu ul. Łukasieńskiego ø 110 mm dł 275m	55,00 55,00	7,90 7,90	W 2010 roku wykonano kompletną dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku.
48	Budowa wodociągu w siegaczu ul.Sybiraków /SM PERSPEKTYWA/ ø 110 mm dł 202,5 m			Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym Spółki na rok 2011.
49	Przebudowa wodociągu w ul. Łagody ø 200 mm długości 600 m			Zadanie ujęte w planie inwestycyjnym Spółki na rok 2011.
50	Budowa wodociągu w ul.Zawadzkiej ø 400 mm długości 400 m			Planowana realizacja inwestycji lata 2015-2016.
51	Modernizacja Hali Targowej na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego			planowane dof. z UE ew. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (realizacja pod warunkiem znalezienia partnera)
52	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów oświatowych			środki MPEC
RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.2-50 środki MPWiK sp. z o.o.)		7 157,00 5 634,00	4 421,30 4 421,30	