

Łomża, 16.08.2011 r.

WRF.0003.2.16.2011

Rada Miejska Łomży

Dot.: Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji miejskich w I półroczu 2011 r.

W załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady na 2011 rok, informację z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji miejskich w I półroczu 2011 r.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik:

Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji miejskich w I półroczu 2011 r.

**Informacja z realizacji planu
rzeczowo – finansowego
inwestycji miejskich
w I półroczu 2011 r.**



Łomża sierpień 2011 r.

Informacja z realizacji planu inwestycji w I półroczu 2011 r.

Dział 600

Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia

PLAN- 100 000 zł

Dokumentacja zostanie opracowana w ramach realizacji ustawy Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Realizacja w I półroczu 2011 r.

Podpisano umowę z firmą doradcą Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na opracowanie *Koncepcji organizacyjno-biznesowej dla projektu „Rewitalizacja terenu targowiska miejskiego oraz centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży”*, zawierającą .

1. Określenie zakresu i charakterystyka potencjalnego przedsięwzięcia
2. Wstępną analizę ekonomiczno - finansową
3. Wstępną analizę organizacyjno - prawną
4. Harmonogram realizacji działań
5. Memorandum informacyjne.

Koszt opracowania oszacowano na 24.600 zł brutto.

W dniu 24.05.2011r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .**

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta:

1. Konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa-LIDER, 8+8 Concept Studio Krzysztof Kotala, ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa, 2MB FUH Katarzyna Szczepańska, ul. Nawojowska 10A, 33-300 Nowy Sącz z cena brutto 597 780,00 zł i terminem wykonania: 4 miesiące od podpisania umowy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : **75 000,00 zł brutto.**

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 uPZP.

W dniu 10.06.2011r. otwarto oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko do torów kolejowych oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .**

Na II przetarg wpłynęła jedna oferta:

1. Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok z cena brutto 487 080,00 zł i terminem wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 uPZP. Do 30.06.2011r. nie wszczęto kolejnego postępowania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 22,0 zł.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1.Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - II etap PLAN- 25 270 606 zł

Inwestycja została objęta przygotowanym w 2009 r. projektem pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II" i objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i została w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr UDA- RPPD.02.03.00- 20 - 002/09 -00. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu – 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu 30 058 535,04 zł. Dofinansowanie – 14 375 104,46 zł.

1. W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli

autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość 4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.

2. W dniu 16.11 2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania. Zakres robót obejmował również wyposażenie 15 szt. autobusów Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011r. Koszt zadania 24 196 190, 46 zł. Umowa została zrealizowana.
 3. Pierwszy przetarg na dostawę samochodu pomocy technicznej został unieważniony z powodu braku ofert. Na II przetarg w dniu 28 marca 2011 r. wpłynęła jedna oferta Mercedesa za kwotę 169 863 zł. Umowa została podpisana w dniu 24 maja 2011r. z terminem dostawy do 31.08.2011r.
 4. Pierwszy przetarg na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego został unieważniony z powodu zbyt drogiej oferty. Na II przetarg w dniu 18.05.2011r. wpłynęła jedna oferta firmy Pixel za kwotę 618 431,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.05.2011r. z realizacją do dnia 30.10.2011r.
 5. Aktualnie trwa testowanie wdrażanych systemów zarządzania.
- Z Instytucją Zarządzającą został podpisany 6.05.2011 r. aneks przedłużający okres realizacji projektu z 31.07.2011 r. do 30.11.2011 r. Powodem powyższego były przedłużające się procedury przetargów na autobusy, samochód pomocy technicznej i bilet elektroniczny.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 22 555 778,74 zł.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 400 000 zł

W celu skorzystania ze środków pomocowych UE i innych programów należy w 2011 r. przygotować dokumentację techniczną na następujące zadania: przebudowa drogi krajowej Nr 63- ul. Sikorskiego od Szosy Zambrowskiej do Wojska Polskiego (remont), przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645- ul. Sikorskiego od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej (remont).

Ogłoszono w dniu 31-05-2011r przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię Veneda w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sikorskiego w Łomży w czterech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

1. Odc. 1 – droga krajowa nr 63 od ul. Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowania z Al. Legionów. Droga dwujezdniowa. długości ok. 300 mb,

2. Odc. 2 – droga krajowa nr 63 od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego droga dwujezdniowa długości ok. 700 mb,

3. Odc. 3 – droga wojewódzka nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką - droga dwujezdniowa długości ok. 850 mb,

4.Odc.4 – droga powiatowa nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska do ul. Dwornej ze skrzyżowaniem z ul. Dworną - droga jedno jezdniowa długości ok. 540 mb.

Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2011 roku, na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 10 ofert

Została wybrana oferta firmy: Egis Poland Sp. z o.o. , ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa z ceną brutto: 177 735,00zł, umowę podpisano w dniu 28.06.2011 Termin realizacji zamówienia: 31-12-2011r.

2.Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina

Po rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.03.2011r. o opracowanie dokumentacji na Szosę do Mężenina w dniu 30.03.2011r ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta z terminem składania ofert do 07.04.20011r Z uwagi na zapytania wykonawców termin składania ofert przedłużono do dnia 18.04.2011r.

Na przetarg oferty złożyło 14 wykonawców:

Na wykonawcę dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szosa do Mężenina w Łomży na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta wybrano Pana Zygmunta Bieryło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE w BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło, 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34/34.- cena oferty netto 44 353,66 zł, cena oferty brutto – 54 555,00 zł. Termin realizacji całości zamówienia - 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamówienia udzielono w dniu 02.05.2011 r., termin wykonania całości opracowań 02.02.2012 r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3 660 zł. (koszty przygotowania inwestycji).

2.Rozbudowa ul. Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej PLAN- 222 485 zł

Przyjęta w budżecie kwota przeznaczona jest na opłacenie należności za opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych minął 4 .02.2011 r. Zostaną naliczone kary umowne. Do 30.06.2011r. Projektant nie złożył dokumentacji.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN- 27 365 512 zł**

Zadanie znajduje się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jest dofinansowane z Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010r. Planowane zakończenie- 2011 r.

Planowany zakres rzeczowy do wykonania :

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów:
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m).

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.

1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna. Przebudowa ulicy w trzech etapach.:

I etap przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego): - Długość przebudowywanego odcinka – 930,53m. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo).

II etap budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka - 1136,88m.

III etap budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka - 157,87m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy Spokojnej: - 2225,28m (w tym budowany odcinek ma długość1294,75m).

W dniu 21.03.2011r. rozpoczęto realizację zadania.

Na dzień 30.06.2011r. stan zaawansowania inwestycji określa się na 63% wartości zadania:

ZADANIE I „Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów”

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętym w 2011r. Zaawansowanie wynosi 86% całości zadania. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe nawierzchni oraz teren kolejowy przejazd przez tory z wlotem w ul. Al. Legionów.

ZADANIE II „Przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska z wyłączeniem Ronda Solidarności”

Stan zaawansowania określa się na 38 % wartości zadania wg harmonogramu ustalonego na 2011r. Wykonano w części chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe na całości Zadania II oraz warstwy wyrównawcze i wiążące na odcinku prawa jezdni (od strony szpitala) od Ronda Solidarności do Sz. Zambrowskiej.

ZADANIE III „Przebudowa Ronda Solidarności”

Stan zaawansowania określa się na 59 % wartości zadania wg harmonogramu ustalonego na 2011r. Wykonano część sygnalizacji świetlnej w części chodniki, ścieżki rowerowe oraz warstwy wyrównawcze i wiążące na wlotach w ul. Zawadzka .

ZADANIE V „Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina włącznie”

Zadanie realizowane z opóźnieniem w odniesieniu do harmonogramu przyjętego w 2011r na poziomie 21% . Wykonano w części ścieżki ,chodniki, ustawiono częściowo krawężnik kamienny rozpoczęto zatoki autobusowe oraz skrzyżowanie z ul. Przykoszarową.

ZADANIE VI „Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta”

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2011r.. Do wykonania pozostało ułożenie ostatniej warstwy – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nawierzchni.

Zadanie VII „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Al .J. Piłsudskiego”

Inwestycja zakończona, przygotowana do odbioru końcowego.

Zadanie VIII „Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego”

Zadanie zaawansowane w 95% wg harmonogramu robót. Do wykonania pozostało oznakowanie pionowe i poziome inwestycji.

W II kwartale 2011 roku wykonywane były prace przy przebudowie i budowie urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej w ulicy Spokojnej, Piłsudskiego oraz w Alei Legionów związane z budową tych ulic.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8 515 085,44 zł.

4. Przebudowa ul. Poznańskiej PLAN- 2 666 000 zł

Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD L (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 2008-2011. Wg ogłoszonej listy rankingowej inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania na drugim miejscu na liście rezerwowej. Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. Dofinansowanie z budżetu państwa na dzień 30.06.11 r. wynosi 606 542 zł.

W dniu 21.01.2011 r. wysłano do 7 biur projektowych zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku od Al. Legionów do ul. Poligonowej, a dokładnie od granicy pasa kolejowego (dz. nr 40385 – równoległa do Al. Legionów) do połączenia z odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka obejmującego most na rzece Łomżycze. Oferty złożyło 3 biura projektowe.

Po ich analizie wybrano ofertę z najniższą ceną - Adama Łazarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, adres: ul. Kierzkowa 118 A, 18-400 Łomża. W dniu 02.02.2011 r. zawarta została umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę **46.986,00 zł brutto**. w terminie do 30.04.2011 r.

Dokumentacja została dostarczona w dniu 04.05.2011 r. i po sprawdzeniu dokonano jej odbioru oraz zapłaty w kwocie umownej.

Uwzględniając stan prawny, że inwestycja posiadała tylko zgłoszenie na wykonanie robót drogowych dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu w części kolizyjnej z remontem ulicy oraz przeprowadzono procedurę w celu uzyskania pozwolenie na budowę sygnalizacji świetlnej, budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz na przebudowy odcinków linii energetycznych kolidujących z remontem ulicy.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku 788,33 m od granicy pasa kolejowego do ul. Poligonowej, do połączenia z odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka 9,9 m obejmującego most na rzece Łomżycze wraz z wykonaniem remontu skrzyżowania z ul. Akademicką został ogłoszony w dniu 21.06.2011 r.

Remont ulicy Poznańskiej będzie polegał na:

- wykonaniu nowej jezdni o szer. 10,00 m z poszerzeniem do 12,5 m w rejonie dojazdu do przejazdu kolejowego i wykonaniu nowego skrzyżowania z ulicą Akademicką o pełnej nowej konstrukcji, z tym że na dojeździe do mostu (odcinki o długości ok. 10 m ze zwężeniem do 7 m z każdej strony mostu) będzie remont częściowy,

- wykonaniu zatok autobusowych,
- wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na posesje,
- budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Akademicką,
- budowie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz przebudowie odcinków linii kablowych oświetlenia drogowego i odcinków linii kablowej SN 15 kV,
- przebudowie elementów kanalizacji deszczowej i 2 odcinków wodociągu.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty netto **3.230.268,52 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **3.973.230,28 zł**. Termin wykonania do 30.10.2011r. W dniu 25.07.2011r Zamawiający przekazał wykonawcy: Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego z siedzibą w Łomży, ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizacją zadania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 47 088,93 zł.

5. Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska PLAN-80 000 zł

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie lądowiska dla motolotni i lekkich samolotów. Inicjatorem jest Towarzystwo Lotnicze Cumulus w Łomży. Lądowisko będzie służyło skróceniu czasu przejazdu inwestorom oraz zawodom paralotniarskim różnej rangi, w tym Mistrzostwom Europy.

W dniu 08.04.2011r otrzymano dokumenty ze stowarzyszenia paralotniarzy.

Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, przedłożyło Miastu Łomża wstępny harmonogram prac dla wykonania przedmiotowej inwestycji oraz dokumentacji z badań geotechnicznych „Lokalizacja lotniska dla motolotni i lekkich samolotów sportowych” opracowanych przez SALIX s.c Usługi Geologiczne z 2000 roku.

Na podstawie w/w informacji, posiadanej „Oceny oddziaływania na środowisko naturalne istniejących urządzeń melioracyjnych na zadaniu ŁOMŻA – PULWY, woj. łomżyńskie” opracowane przez dr. Marka Łosia w roku 1992 oraz przeprowadzonej analizy przedsięwzięcia Wydział Inwestycji stwierdza:

Dla zapewnienia energii elektrycznej w hangarze obsługującym całe lądowisko konieczne jest ułożenie wzdłuż Grobla Jednaczewskiej kabla 15 kV i budowa nowej stacji kontenerowej. Ponadto dla obsługi w/w stacji koniecznym jest zatrudnienie konserwatora co generuje dodatkowe koszty. Całkowity koszt doprowadzenia energii elektrycznej szacowany jest na około 384 000 złotych

Dla zapewnienia lądowiska w bieżącą wodę koniecznym będzie wykonanie odcinka wodociągu o długości około 1100 metrów. Szacowany koszt przedmiotowego wodociągu to 330 000 złotych z zastrzeżeniem, że ze względu na specyfikę terenu przybliżony koszt

jego wykonania może zostać doprecyzowany dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej jego wykonania zawierającej badania geologiczne gruntu.

Zabezpieczone w budżecie na rok 2011 środki na przedmiotową inwestycję w wysokości 80 000 złotych nie są wystarczające na jej realizację zgodnie z harmonogramem złożonym przez Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, dlatego zlecono opracowanie projektu przepustu na rowie melioracyjnym szer. 6 m wraz z płytą pod hangar dla biura projektowego „Kopańczyk z terminem realizacji do 31.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)

PLAN- 355 000 zł

Planowane są wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej pod realizację budowy ulic w drogach gruntowych (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża).

Planowane jest również: opracowanie dokumentacji na parking przy SP Nr 4 oraz dokumentacji na dojazd i parking przy S P Nr 5.

W dniu 02.05.2011r.skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking przy SP 4 i parking przy ul. Łagody tj: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło ul. Z. Berlinga 34/34 ;15-814 Białystok ; Drejpro- Tomasz Drejer ul. Parkowa 6 16-400 Suwałki, Przedsiębiorstwo POLNET Sp.zo.o. ul.Wypusty3 16-300 Augustów; Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz ul. Elcka 23 16-400 Suwałki; ZPI „Lazar” Adam Łazarski ul. Kierzkowa 118 A 18-400 Łomża ;Zakład Realizacji Inwestycji ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 18-300 Zambrów ul. Białostocka 20F/1.

Na zaproszenie Miasta Łomży w sprawie złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa oraz dokumentacji na parking w ciągu ulicy Porucznika Łagody w Łomży do dnia 13.05.2011r d złożyły swoje oferty 2 Firmy .

W dniu 16.05.2011 roku zaakceptowano wybór **Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz z siedzibą w Elku z ceną brutto 37 023,00zł i terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy** jako Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji. Projektant otrzymał wydane przez Miasto Łomża decyzję lokalizacyjną na ul. Łagody i decyzję celu publicznego na parking przy SP4. Poniesiono nakłady za dokumentację na przebudowę ul. Staszica w wysokości 25.823,20 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze- 58.938,74 zł.

2. Budowa ul. Żabiej PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja techniczna na ul. Żabią została rozpoczęta w 2010 r. Zakończenie nastąpi w 2011 r. Zakres rzeczowy do wykonania w ul. Żabiej zostanie określony na podstawie opracowanej dokumentacji.

Przedsiębiorstwo Polnet z Augustowa w dniu 30.03.2011r przekazało dokumentację techniczną na ul. Żabią. Do rozpoczęcia budowy ulicy Wydział Inwestycji przystąpi po dokonaniu wykupu działek. Wydział GN zlecił podział działek w terminie do 14.04.2011r.

Do dnia 30.06. 2011 r. żadne działki pod pas drogowy ulicy Żabiej umożliwiające wystąpienie o pozwolenie na budowę na realizację ulicy zgodnie z opracowaną dokumentacją (i obowiązującym planem zagospodarowania terenu) nie zostały pozyskane przez miasto (brak tytułów własności).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Budowa ulic Polnej i Staszica PLAN- 400 000 zł

W 2011 r. planowana jest realizacja części zakresu rzeczowego ulic Polnej w ramach planowanych środków. Ulica Polna posiada opracowaną dokumentację projektową. W ul. Polnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Wesolej należy wykonać: kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowę wodociągu, kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię jezdni i chodniki.

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Wesolą w kierunku ulicy Wojska Polskiego na odcinku o długości 150 m został przygotowany w miesiącu czerwcu i ogłoszony w dniu 01.07.2011 r. Do wykonania jest jezdnia ulicy, chodniki, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Główny zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe fragmentów jezdni i ogrodzeń.

Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m o konstrukcji: warstwa mrozoodporna z pospółki gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm o łącznej powierzchni 935,00 m² + wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm o pow. 128 m² – nakładka połączenie z ul. Wesolą.

Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni 385,00 m² .

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm o łącznej pow. 207,00 m²

Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D1 (na istniejącym kanale w ul. Wesolej) do studni D 6 + 6 m dalej w kierunku studni D 7 o średnicy 315 mm z rur PVC SN 8 i łącznej długości 152,50 m, wykonanie odcinka kanału od studni D5 w kierunku planowanej drogi o średnicy 250mm z rur PVC SN8 o długości 8,5 m oraz wykonanie przykanalików z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm i łącznej długości 31,00 m. W w/w kanalizacji są do wykonania: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1,20 m – 6 szt. oraz 4 studzienki

ściekowe z osadnikiem. Wykonane kanały należało będzie ocieplić keramzytem gr. 30 cm - długości kanałów do ocieplenia to 172,5 m. Wykonanie regulacji pionowej zasuw wodociągowych szt. 4.

Roboty telekomunikacyjne: demontaż starej linii telekomunikacyjnej wraz ze słupami i przyłączami do budynków, budowa nowej linii kablowej o długości 297 mb, budowa montaż słupów z wyposażeniem 5kpl., montaż muf przelotowych i rozgałęźnych, montaż nowych przyłączy do budynków dł. 300 mb.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 18.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty netto wynosi **317.628,90 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **390.683,55 zł**. Termin wykonania do 30.09.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba w Łomży - cena oferty netto **324.835,43 zł**, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto **399.547,58 zł**. Termin wykonania do 30.09.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Budowa ulicy Wiśniowej

PLAN- 400 000 zł

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. Zakres rzeczowy do wykonania: kanalizacja deszczowa i jezdnia z chodnikami.

Przygotowany kosztorys inwestorski do rozpoczęcia procedury przetargowej lub zlecenia do realizacji dla MPGKiM.

W dniu 15.06.2011r. MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży poinformował ,że nie posiada możliwości wykonania w/w robót ze względu na rodzaj nawierzchni (asfaltowa).

W dniu 14.07.2011r. w BZP został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej w Łomży.

Otwarcie ofert : 29.07.2011r.

Planowany termin zakończenia robót 15.10.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

5. Budowa ul. Senatorskiej

PLAN- 1 041 000 zł

W 2010 r. ze środków budżetu miasta Łomża był realizowany odcinek dług. 260,0 m ulicy Senatorskiej od ul. Giełczyńskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja została zgłoszona przez Miasto do dofinansowania w 2011 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011., lecz z braku środków została zakwalifikowana na dalszej pozycji. W związku z tym inwestycja musi być realizowana z własnych środków. Na 2011 r. zaplanowano środki własne w wysokości 50% pozostałej wartości kosztorysowej.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku o długości 380 m od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego tj. od miejsca wykonanej nawierzchni w 2010 r. do wjazdu na działkę Nr 10566 został ogłoszony w dniu 01.06.2011 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 17.06.2011 r.

Remont ulicy będzie polegał na wykonaniu nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonaniu nowych chodników i zjazdów na posesje oraz przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej.

Główny zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe jezdni, wjazdów i chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej. Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm podbudowa zasadnicza + 5 cm warstwa ścierna i łącznej powierzchni 2477,42 m². Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni 1514,80 m².

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm o łącznej pow. 420,00 m².

Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w miejsce istniejącej na odcinku od istniejącej studni w ul. Plac Zielony do istniejącej studni nr 5 z rur PP, dwuwarstwowych SN 8 o średnicy 600 mm i długości 98,7 m oraz wykonanie kanału na odcinku od studni istniejącej nr 1 do wpustu nr 46 o średnicy 300 mm z rur PP dwuwarstwowych SN o długości 28,5 m oraz wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm do studni na przebudowywanym odcinku ulicy o łącznej długości 111,5 m. Na kanalizacji są do wykonania: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1,50 m – szt. 6 (w miejsce istniejących Dw 1200 - istn, i1, i3, i4, i5 oraz nowa Nr 2), 7 szt. studni o śr. 1,20 m (w tym 5 na kanale istniejącym Nr 8, 10, 11, 12, 14 oraz 2 - Nr 23 i 24 na nowym kanale) oraz 31 wpustów deszczowych z rur betonowych wipro o średnicy 500 mm.

Regulację pionową studzienek na kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drobnym ich remontem, wymianą płyt nastudziennych i włazów – 23 szt. (w tym 18 na kanalizacji sanitarnej - włazy na te studzienki dostarczy MPWiK).

Regulację pionową studzienek na wszystkich innych istniejących urządzeniach podziemnych (w tym zasuw wodociągowych i gazowych szt. 54, studzienek telefonicznych szt. 4).

Montaż odwodnienia liniowego w ciągach pieszych o łącznej długości ok. 40 mb.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

Na przetarg wpłynęły trzy oferty:

W wyniku dokonanej zgodnie z ustaleniami SIWZ oceny ofert komisja przetargowa zaproponowała na wykonawcę przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Senatorskiej w Łomży UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży. cena oferty netto wynosi **1.044.105,85 zł**, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto **1.284.250,20 zł**. Termin wykonania do 15.10.2011 r.

Z uwagi na brak wystarczającej ilości środków finansowych na przedmiotowym zadaniu decyzja o udzieleniu zamówienia w/w wykonawcy została podjęta po zwiększeniu środków na zadaniu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 06.07.2011 r.

W dniu 18.07.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 pod realizację zadania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 43,25 zł.

6. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademicka)

PLAN- 100 000 zł

Miasto planuje złożenie 2 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ww. środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania dokumentów niezbędnych jako załączniki do wniosku aplikacyjnego (Studia Wykonalności, Ocena Oddziaływania na Środowisko).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

7. Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody

PLAN- 250 000 zł

W rejonie ulicy Por.Łagody istnieje potrzeba budowy brakujących parkingów. Zlecono realizację tego zadania do MPGKiM w terminie realizacji do 15.09.2011r. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

8. Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika

PLAN- 70 000 zł

Zadanie będzie wymagało opracowania dokumentacji technicznej, na podstawie której zostanie określony zakres rzeczowy zadania.

Dokumentacja drogowa została opracowana w 2010r .Istnieje linia komunalna do przestawienia – w zakresie PGE Dystrybucja Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża.

Wydział Gospodarki Nieruchomości i Spraw Lokalowych prowadzi negocjacje w sprawie wykupu gruntu 2 działek .

W dniu 08.04.2011r Wydział GN przekazał plac budowy w celu rozbiórki budynków.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap

PLAN- 12 696 439 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach III Osi Priorytetowej , Działanie 3.2. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizacja jej

planowana jest w latach 2010-2012. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 30 grudnia 2010r.

Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego została podpisana 30.12.2010r. na kwotę 13 933 575,09 PLN i 31.03.2010r ogłoszono wybór wykonawcy. Zostało złożone odwołanie do KIO.20.01.2011r odbyła się rozprawa w której Sędzia Krajowej Izby Odwoławczej przyznała rację Zamawiającemu. Po uprawomocnieniu się wyroku podpisano umowę w dniu 11.02.2011r z terminem realizacji do 30.11.2012r. W dniu 24.02.2011r. przekazano plac budowy. Od dnia 01.08.2011r WARBUD z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. Pomimo wystosowanej przez Zamawiającego prośby z dnia 15.02.2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy w okresie czerwiec/lipiec 2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i Wykonawca rozpocznie prace tak jak pierwotnie przewidywano tj. w sierpniu 2011.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zostaną rozpoczęte od karczowania drzew oraz robót sanitarnych, a zakończone robotami drogowymi w październiku/listopadzie 2012 roku. Zgodnie z w/w harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień-listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

. W tym roku do realizacji wg harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy:

- roboty przygotowawcze
- bulwar od ścianki szczelnej do portu
- rozpoczęcie budowy Portu i Mariny
- bulwar od mariny do końca projektu
- rozpoczęcie robót drogowych

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 5.087,51 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

1. Budowa miejskiej pływalni w Łomży PLAN- 473 170 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. **Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 8.02.2011r.** W dniu 07.02.2011r Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie W dniu 24.02.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-5-1/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 11.03.2011r. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25.03.2011r.

Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 228 421,91 zł.

1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II PLAN- 2 193 098 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Dokończenie realizacji boiska do piłki nożnej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Łomży – II etap”.

Od połowy lutego 2011r do 03.03.2011r trwały roboty związane z wypełnieniem zaleceń KM PSP w Łomży oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, których koszt zamknął się kwotą brutto 49 958,00zł.

W dniu 11.03.2011r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży wydał pozwolenie na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego Stadionu Miejskiego w Łomży – II etap, które uprawomocniło się w dniu 25.03.2011r. Uroczyste otwarcie części piłkarskiej stadionu nastąpiło 29.03.2011r.

W dniu 17.03.2011r wznowiono prace przy boisku bocznym. W dniu 31.03.2011r zgłoszono zakończenie robót. Z powodu niedostarczenia dla Zamawiającego dokumentacji powykonawczej nie została powołana komisja odbioru końcowego. Komisja w dniu 14.04.2011r. rozpoczęła czynności odbiorowe, a zakończyła w dniu 20.04.2011r podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonanego zadania. W dniu 17.05.2011r Miasto Łomża złożyło wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży.

W dniu 15.06.2011r została wydana decyzja nr PINB-7353-2-2-1/2011 udzielająca pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu. Obiekt jest już użytkowany przez grupy piłkarskie ŁKS-u Łomża.

Całkowita wartość wykonanego zadania przez firmę POLCOURT – Spółka Akcyjna w Warszawie ul Generała Zajączka 11 lokal C7 wynosi zgodnie z zawartą umową nr

267/2010 z dnia 03.09.2010r 3.082.547,70zł (słownie brutto trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 70/100).

Zrealizowana inwestycja otrzymała dotację z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 1.000.000zł.

W dniu 20.04.2011r. zostało odebrane końcowo boisko treningowe piłki nożnej tym samym jest do data zakończenia rzeczowego całego Projektu. Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2 171 278,25 zł. Miasto otrzymało i rozliczyło dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na boisko boczne kwocie 1,0 mln zł.

Dział 750

Administracja publiczna

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu

PLAN- 100 000 zł

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM-2560na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Budownictwa za kwotę 14.760,0 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 14 760,0 zł.

2. Budowa Hot-Spotów

PLAN- 30 000 zł

Zostaną otwarte w mieście Łomża i udostępnione publicznie punkty dostępu umożliwiające dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie (WiFi).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

PLAN-131 740 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet,

z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych.

Trwa proces przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 245,39 zł – publikacja ogłoszenia prasowego na poszukiwanie partnera.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN- 135 000 zł

W I półroczu 2011 r. dokonano zakupów :

a)dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup - zestawu łączności bezprzewodowej dla grupy pletwonurków ,
- zestaw balonów wypornościowych IRYDYNA - zakupu dokonano na kwotę 4 706,64 zł,

- skokochronu - dokonano zakupu na kwotę 36 396 zł ,

b) środków budżetu miasta na kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi zaburtowej oraz motopompy przenośnej . Dokonano zakupu środków trwałych na łączną kwotę 74 996 zł tj. silnika Honda BF 30 do łodzi zaburtowej na kwotę 17 000 zł oraz motopompę przenośną FoX M 16/8 57 996 zł

Łącznie wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 116 098,64 złotych co stanowi 87,48 %.

2. Wydatki inwestycyjne KMPSP

PLAN- 587 000 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP 2,4 , 9 i 5 PLAN- 4 022 000 zł

Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2008 r., realizowanego w 2009 i 2010 r (termomodernizacja SP nr5 , SP Nr 2 i SP Nr 4). W 2011 r. termomodernizacją zostanie objęty budynek SP Nr 9 i PG Nr 8. Miasto Łomża złożyło w kwietniu 2010 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży” w ramach konkursu: „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I”. **Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane.**

23 marca br. przeprowadzono negocjacje przedumowne z NFOŚ i GW w Warszawie.

Umowy o dofinansowanie inwestycji pn: Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży **tj. Umowa nr 201/2011/ Wn -10/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki i Umowa nr 202/2011/ Wn -10/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji** zostały podpisane pomiędzy Miastem Łomża a NFOŚ i GW w dn. 03.06.2011r.

W dniu 13.05.2011r został ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Publicznego nr 8. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011r. Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

Na wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń „Mroczkowski” 18-400 Łomża ul Poznańska 37. z ceną brutto 2.376.530,17 zł

W dniu 22.06.2011r została podpisana umowa nr 132/2011 pomiędzy Miastem Łomża, a firmą „Mroczkowski” z terminem wykonania:

a/wymiana okien oraz roboty wewnętrzne do 15.08.2011r

b/pozostałe roboty w zakresie termomodernizacji do 30.09.2011r.

Zadanie jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr 204/09 z dnia 12.08.2009r.

W dniu 27.06.2011r została przekazana dla Wykonawcy robót dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji.

Plac budowy został przekazany w dniu 29 czerwca 2011r przy udziale dyrekcji obu szkół, przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Łomży oraz przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży.

Wykonawca robót rozpoczął prace od demontażu starej instalacji centralnego ogrzewania, a przy pracach zewnętrznych od wykonania wykopów pod drenaż opaskowy wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych. Od dnia 18 lipca podwykonawca robót firma „SONAROL” z Jedwabnego rozpoczęła prace związane z wymianą stolarki okiennej.

Na dzień 28.07.2011r wykonano około 80% robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania, trwają prace związane z zabudowami przewodów płytą k-g. Wykonano także około 80% robót związanych z drenażem opaskowym wokół budynku szkoły. Przygotowano materiały do wymiany elementów wentylacji sali gimnastycznej.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1 996,24 zł związane z przygotowaniem inwestycji do przetargu.

2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 PLAN-50 500 zł

Wejście do budynku szkoły wymaga wykonania nowych schodów oraz zadaszenia. Wydział Oświaty zlecił opracowanie PT wejścia.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Modernizacja szkolnych placów zabaw

PLAN – 714 635 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 120 042 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 - 123 924 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 117 147 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7 - 122 622 zł

Szkoła Podstawowa Nr 10 - 230 900 zł

W dniu 08.07.2011r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna Szkoła".** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem placu zabaw dla dzieci z projektu „Radosna Szkoła” zlokalizowanego przy budynku:

w części I: Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Piękna 2 – mały plac zabaw – pow. 230,75 m²;

w części II: Szkoły Podstawowej Nr 4 – ul. Kierzkowa 7 – mały plac zabaw – pow. 240,00 m²

w części III: Szkoły Podstawowej Nr 5- ul. Polna 40a – mały plac zabaw – pow. 236,25 m²

**w części IV: Szkoły Podstawowej Nr 7-ul. Mickiewicza 6 – mały plac zabaw -
pow. 235,75 m²**

**w części V: Szkoły Podstawowej Nr 10-ul. Niemcewicza 17 – duży plac zabaw –
pow. 483,75 m²**

W przedmiotowym postępowaniu na części I, II, III oraz IV złożono 7 ofert a na część V złożono 6 ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : **714 635,00 złotych brutto**

Udzielono zamówienia na „**Utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- ”Radosna Szkoła”**

firmie:

LP	Wykonawca	Kwota brutto oferty	Część zamówienia do realizacji
1	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	118 103,19 zł brutto	I część – Szkoła Podstawowa nr 2
2	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	119 169,99 zł brutto	II część – Szkoła Podstawowa nr 4
3	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	113 500,67 zł brutto	III część – Szkoła Podstawowa nr 5

4	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	120 922,89 zł brutto	IV część – Szkoła Podstawowa nr 7
5	PHU RAKOCZY S.C. Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka	215 583,64 zł brutto	V część – Szkoła Podstawowa nr 10
ŁĄCZNIE		687 280,38 zł brutto	

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**4. Garaż do zeskoku na skoczni wżwyż dla SP Nr 9
PLAN- 17 000 zł**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne

1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)

PLAN- 150 000 zł

Zadanie dotyczy uzupełnienia placów zabaw w urządzenia zabawowe we wszystkich przedszkolach.

W I półroczu nie poniesiono nakładów.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących , w tym aula

PLAN- 464 492 zł

W 2011 r. planowany jest remont elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z wymianą stolarki, wymianą nawierzchni asfaltowej na tereny zielone oraz modernizacja auli.

Zadanie w zakresie remontu okien w ZSzO przy ul. Bernatowicza została przeniesiona do Działu 921 Rozdział 92120 jako wydatki bieżące. W I półroczu 2011 r. została podpisana

umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w kwocie 30.000 zł wymiany okien w budynku szkoły

Zgodnie z umową z dn. 16.06.2011 nr 06/2011, w dniu 27.07.2011r, zawartą z firmą EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok, ul. Zielonogórska 36/27, za kwotę brutto 30 750 zł dostarczono:

projekt remontu i przebudowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z projektem rozdzielnic elektrycznej zasilającej odbiory na auli

projekt instalacji audiowizualnych (nagłośnienie, projekcja),

wyposażenie audiowizualne,

projekt oświetlenia sceny z kurtyną główną,

projekt systemu zaciemniania sali,

projekt systemu sterowania.

Na podstawie w/w opracowań oraz opracowanych już: Projektu wentylacji i klimatyzacji auli, Projektu aranżacji wnętrza auli oraz Ekspertyzy technicznej stropu auli zostanie wykonany remont pomieszczenia auli przy ZSO w Łomży.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 10,09 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz Bursy Nr 1

PLAN- 50 000 zł

W dniu 20.07.2011r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży.

Termin składania ofert w dniu 03.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 150 000 zł

Środki przeznaczone są m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

1. Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Nr 3

PLAN- 100 000 zł

Przyjęta w planie kwota 100.000,00 zł jest to udział Miasta Łomża w realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w Bursie Nr 3 (przy ul. Zjazd i Polnej). W ramach zadania planowana jest modernizacja łazienek. Realizacja jest uwarunkowana otrzymaniem środków finansowych z PFRON, na które Bursa złożyła wniosek i oczekuje na odpowiedź. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2. Zakup kuchni gazowej

PLAN- 5724 zł

Kuchnia gazowa została zakupiona dla Bursy nr 1 (przy ul. Kopernika).

W I półroczu poniesiono wydatków w wysokości 5724,0 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN- 17 469 336 zł

Projekt jest realizowany od 2009 r. z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW została podpisana w dniu 7 maja 2009 r. Planowane zakończenie projektu – w 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków gmin włączonych do systemu gospodarowania odpadami.

W I półroczu 2011r. zostały opłacone faktury za urządzenia, maszyny i wyposażenie dostarczone do końca grudnia 2010r., dotyczące urządzeń: myjnia przejazdowa do kół samochodowych, prasa do puszek i kruszarka do szkła, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych, przetrucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów zielonych, spycharka gąsienicowa, dwa samochody ciężarowe MAN w tym jeden z przyczepą, ciągnik rolniczy, samochód, kontenery, pojemniki na odpady. Realizowano również końcowe roboty Projektu: drogę dojazdową do wysypiska, kwaterę nr 1, kwaterę na azbest, zielen. Realizację projektu planuje się zakończyć w III kw. 2011r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 10 293 201,93 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap

PLAN- 1 722 100 zł

Projekt planowany jest do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1. Przedmiotem projektu jest instalacja solarna ciepłej wody użytkowej (cwu) i basenowej na budynku pływalni i hali sportowej w SP Nr 10. Łączna liczba zaprojektowanych kolektorów słonecznych - 112 szt. Ponadto zostanie wykonana konstrukcja wsporcza, wymiana dachu na Hali Sportowej, zmiany w węźle cieplnym. Cel główny: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Miasta Łomży poprzez wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. W lipcu 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Kwota 418 710 zł jest planowanym udziałem Miasta w realizacji projektu. Planowana kwota dofinansowania- 1 303 389,65 zł.

W dniu 15.03.2011r. ogłoszono przetarg. ze składaniem ofert na dzień 31.03.2011r.

Główny zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczych pod solary słoneczne na dachu i ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 oraz wymianę pokrycia na dachu w/w hali sportowej (pow. dachu ok. 778,94 m²).
2. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczej pod solary słoneczne na dachu pływalni o powierzchni ok. 557,52 m².
3. Wykonanie instalacji solarnej c.w.u. w zakres której wchodzi między innymi 56 kolektorów słonecznych na ścianie i dachu hali sportowej, 2 zbiorniki buforowe i zasobnik ciepłej wody, wykonanie instalacji solarnej C.T.B. w zakres której wchodzi między innymi 56 kolektorów słonecznych na dachu pływalni i zbiornik buforowy. Ponadto do wykonania jest wspólny dla obu instalacji zbiornik na glikol.
4. Wykonanie urządzeń i instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem i technologią układów solarnych (urządzenia i instalacje elektryczne wynikające bezpośrednio z technologii układów solarnych + elementy instalacji odgromowych, wynikające z zainstalowania przedmiotowych kolektorów solarnych na dachach pływalni i sali gimnastycznej).
5. Wykonanie robót polegających na zmianie usytuowania węzła cieplnego, zmianie usytuowania rozdzielaczy c.o. i c.t.w. oraz tras przebiegu przewodów w pomieszczeniu węzła.
6. Wykonanie wszystkich prac naprawczych i wykończeniowych po przeprowadzonych robotach (np. naprawa pokryć dachowych i innych elementów dachów w miejscach objętych pracami montażowymi, naprawa przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków – w sposób zapewniający spełnienie przepisów ochrony p.poż. dla wyznaczonych stref pożarowych w budynkach).

7. ROBOTY MODERNIZACYJNE TOWARZYSZĄCE wykonaniu instalacji solarnych na budynku hali sportowej: wymiana elementów wentylacji (wywietrzaków, wywiewek, wentylatora i wpustów dachowych wraz z robotami elektrycznymi), wykonanie ocieplenia styropianem gr. 12 cm ściany w pasie montowanych solarów, wykonanie 2 drabin wejściowych na dachy (jedna na dach hali sportowej, druga na dach pływalni).

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

1. ECO-TERM Sp. z o.o. adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 – cena oferty brutto 1 307 267,87 zł. Termin wykonania zamówienia – 25.08.2011 r.
2. Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33 – cena oferty brutto 1 561 064,88 zł . Termin wykonania zamówienia: 25.08.2011 r.

W dniu 08.04.2011 r. Komisja przetargowa zaproponowała na wykonawcę zamówienia ECO-TERM Sp. z o.o. adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 i w tym samym dniu propozycja ta została przyjęta oraz zostały wysłane zawiadomienia o wyborze oferty w/w wykonawcy.

W dniu 18.04.2011 r. ECO-TERM Sp. z o.o. w Łowiczu poinformowała, że nie podpisze umowy.

Po otrzymaniu Postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24.05.2011 r. i dokonaniu zgodnych z prawem czynności w postępowaniu dokonano wyboru Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33 na wykonawcę instalacji solarnych.

Zamówienie w/w Konsorcjum firm zostało udzielone w dniu 31.05.2011 r. i

W dniu 07.06.2011r został przekazany plac budowy Wykonawcy :Konsorcjum firm: „SANMET” Spółka Jawna J. Muła, 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 56 i „EKO ENERGA” P. Szutkiewicz Spółka Jawna, 15-206 Białystok, ul. J.K. Branickiego 33. Rozpoczęto roboty od budynku sali sportowej przy SP10. Przerób na dzień 30.06.2011r. netto wyniósł 250 000,00zł.

Na dzień 28.07.2011r. Wykonawca przystąpił do prac montażowych w węźle c.o., trwa montaż urządzeń instalacji solarnej (zbiorniki buforowe, naczynia przeponowe, wymienniki), trwa montaż instalacji solarnej cwu i ct wewnętrznej w węźle c.o. Przygotowano otwory w przegrodach budowlanych pod wprowadzenie instalacji solarnej z zewnątrz.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

1. Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową
PLAN- 150 000 zł

Ogłoszono przetarg (19-07-2011) na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z podłączeniem z ul. Kierzkową. Opracowanie projektowe dotyczy czterech odcinków:

- Odcinek 3KDL - dł. ok. 675 m,
- Odcinek 1KDD - dł. ok. 115 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5KDR dł. ok. 35m
- Odcinek 2KDD - dł. ok. 200 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 4KDR dł. ok. 30m
- Odcinek 3KDD - dł. ok. 280 m,

Termin składania ofert: 5.08.2011r.
W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 200 000 zł

Zakres rzeczowy przyjęty do realizacji:

- dokończenie budowy oświetlenia **ul. Mała Kraska** – ok. 40.000 zł;
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia **ul. Wiosennej i sięgacza I** – ok. 50.000, zł;
- budowa oświetlenia **ul. Bursztynowej** – ok. 40.000, zł;
- pozostałe środki – na zakup ozdób świątecznych

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2. Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej
PLAN- 70 000 zł

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia kablowego ze słupami parkowymi i planowana jest w II półroczu br.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

1.Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika PLAN- 90 000 zł

Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia.

W celu realizacji remontu bramy i ogrodzenia zabytkowego cmentarza dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji. Wartość zamówienia 27675,00 zł brutto. Wykonawcą jest firma Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski.

Zakres zamówionej dokumentacji:

- aktualizacja wykonanej w 1977r. inwentaryzacji architektonicznej ogrodzenia cmentarza,
- ocena stanu technicznego ogrodzenia, bramy, domu przedpogrzebowego (dawna kaplica ewangelicka) którego ściana szczytowa stanowi kontynuację ogrodzenia,
- projekt budowlany renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży wraz z bramą i domem przedpogrzebowym. Projekt ma zawierać program konserwatorski robót na obiekcie zabytkowym zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- obmiar i kosztorys inwestorski

Ww zakres jest I etapem realizacji modernizacji ogrodzenia i ma na celu określenie ilości koniecznych robót i ich koszt.

W związku z wychyleniem bramy od pionu (lewy filar do 28 cm) w dniach 2-4 sierpnia br. zabezpieczono ją podpórami. Koszt brutto wykonania podpór - 1460,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108

Filharmonie, Orkiestry, Chóry

1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Jest obecnie w trakcie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ostatecznie projekt nie otrzymał dofinansowania z RPOWP .

W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na rozbudowę i przebudowę w/w obiektu w dniu 22.06.2011 r. odbyło się spotkanie Dyrektora FK , Prezydenta Miasta ds. inwestycji i projektantów na temat określenia sposobu zminimalizowania kosztów planowanej przebudowy obiektu. Ustalono: Projektanci do **22.08.2011** przeanalizują i przedstawią 3 warianty zmian 1)pozostawienie kubatury obiektu z uwzględnieniem nowych rozwiązań akustycznych ; 2) zmniejszenie wielkości sali i rezygnacja z rozbudowy całości obiektu o funkcję gastronomiczną i obsługi sali; 3)podział realizacji inwestycji na etapy,który umożliwi realizację inwestycji przy zachowaniu możliwości funkcjonowania Filharmonii; Wszystkie warianty zmian będą przygotowane przy założeniu maksymalnego wykorzystania dotychczasowej dokumentacji.

W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków na inwestycję.

Rozdział 92113

Centra Kultury i Sztuki

1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury

PLAN- 263 520 zł

W dniu 28.03.2011r. podpisany został Aneks nr 2 uwzględniający nowe terminy przekazania dokumentacji w związku z przedłużającym się procesem zmian i uzgodnień roboczej wersji PB ŁCK oraz zmiany stawki VAT.

W maju 2011r. została opłacona faktura za Projekt budowlany -79 056 zł brutto.

Pozostała do opłacenia kwota 184 464zł za projekty wykonawcze ŁCK ,dokumentacja została przekazana przez Projektanta, trwa sprawdzanie i przekazywanie uwag, protokół odbioru końcowego nie został jeszcze podpisany.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 79 056,0 zł.

Rozdział 92118

Muzea

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

PLAN-15 000 zł

Przyjęte środki są zaplanowane na rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum, niezbędnej do wydania decyzji o użytkowaniu budynku.

Po odbiorze końcowym z dniem 23.11.2010 obiekt Muzeum został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia i zaleciła wykonanie między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż. o EI30, instrukcji bezpieczeństwa ppoż. w celu podłączenia obiektu do Miejskiego

Stanowiska Kierowania KMPSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie. W dniu 30.12.2010r Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010r.

W dniu 20.01.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-38-1/2010/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011r.

Opłacono fakturę po zatwierdzeniu budżetu miasta po 28.02.2011r. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł (uregulowano zobowiązania z 2010 r.).

Dział 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej

1 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR
PLAN-250 000 zł

Zgodnie z Planem finansowym MOSiR w Łomży opracowanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 25/VII/11 z 23 lutego 2011r. o budżecie Miasta Łomży na 2011r. wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosą w 2011r. 250 000 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową wydatki te mogą być poniesione na: zakup systemu POS TV dla Pływalni na ul. Niemcewicza i Wyszyńskiego; zakup wózka regałowego; zakupy związane z wyposażeniem stadionu; zakupy związane z wyposażeniem Pływalni na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15 w Łomży.

Do dnia 30 czerwca 2011r. plan zakupów inwestycyjnych został wykonany w ujęciu wartościowym w 55,4%% i wydatki te wyniosły 138 522,55 zł (po uwzględnieniu kwoty zwrotu VAT za I kwartał 2011r.)

Były to wydatki związane z wyposażeniem stadionu - kwota 101 178,29 zł i pływalni na ul. Wyszyńskiego- kwota 37 344,26 zł.

Szczegółowa ich specyfikacja znajduje się w poniższym zestawieniu:

Zestawienie wydatków MOSiR na zakupy inwestycyjne za okres od 1/01/2011 do 30/06/20

Nr dok.	Data dok.	Kwota netto bez VAT	Podatek Vat	Kwota brutto	Nazwa wyposażenia inwestycyjnego
Pływalnia Miejska Nr 2 na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15					
FV 199/2	2011-03-15	21 049,68		21 049,68	MASZYNY SPRZATAJĄCE TASKI,ODKURZACZ X 2
FV 161/1	2011-02-28	10 759,58		10 759,58	TABLICE INFORMACYJNE Z REGULAMINAMI NA POSZCZEGÓLNE OBIEKTY
FV 506/1	2011-05-24	4 500,00	1 035,00	5 535,00	zestaw 15 szafek depozytowych dla klientów
Razem		36309,26	1 035,00	37 344,26	
Stadion Miejski w Łomży, ul. Zjazd 18					
RK 109/10	2011-02-25	1 892,00		1 892,00	TABLICZKI INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZE
FV 184/1	2011-03-11	2 730,00	184,12	2 914,12	BIURKO MEDYCZNE, SZAFKA MEDYCZNA, KOZETKA
RK129/1	2011-03-11	4 874,80	1 121,20	5 996,00	Sofy
FV 240/1	2011-03-25	320,00	76,30	396,30	LUSTRA
FV 245/1	2011-03-25	8 037,00	1 848,51	9 885,51	KOSZ ULICZNY
FV 251/1	2011-03-25	8 800,92	2 024,21	10 825,13	DOZOWNIK MYDŁA,POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY,POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE,KOSZ,SUSZARKA DO RĄK
FV 258/1	2011-03-28	14 455,28	3 324,72	17 780,00	BIURKA, SZAFY, KONTENER,PRZYSTAWKA, KRZESŁA
RK 188/1	2011-03-18	354,47	81,53	436,00	ZNAK OSTRZEGAWCZY, TACKA NA BILON,ZWILŻACZ DO PALCÓW PODSTAWKA NA RESZTY
RK 188/5	2011-03-18	2 235,67	514,21	2 749,88	STOLIKI,ZEGAR , FOTELE
RK 188/7	2011-03-18	203,24	46,75	249,99	FOTEL
RK 188/13	2011-03-18	2 515,48	248,56	2 764,04	STÓŁ DO REHABILITACJI, WALEK REHABILITACYJNY
RK 188/30	2011-03-18	2 606,00	599,38	3 205,38	TABLICE INFORMACYJNE
FV 270/1	2011-03-31	110,86	25,50	136,36	PLYN AKTYW DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ+ DOZOWNIK DO POJEMNIKA
FV 271/1	2011-03-31	4 391,00	1 009,99	5 400,99	AUTOMAT SZORUJĄCO ZBIERAJĄCY
FV 300/1	2011-03-31	341,46	78,54	420,00	ŻALUZJE PIONOWE VERTICALE.WIESZAK KĄTOWY Z REGULACJĄ , USŁ. MONTAŻOWA
FV 301/1	2011-03-31	1 747,97	402,03	2 150,00	ROLETY+USŁUGA MONTAŻOWA
FV 302/1	2011-03-31	617,85	142,11	759,96	WIESZAK CACTUS
RK 261/25	2011-03-31	3 823,00	879,29	4 702,29	TABLICZKI, NAPISY NA KIOSKACH, NAPISY W KASACH,REGULAMINY
FV 405/1	2011-04-30	5 320,02	1 453,60	7 773,62	Urządzenia do łączności internetowej
FV 433/1	2011-05-11	471,55		471,55	Namiot 3x3m
RK 578/1	2011-05-20	410,00	94,30	504,30	Regulaminy – tablice
FV 499/1	2011-05-24	4 669,00	1 073,87	5 742,87	Regaly
FV 499/1	2011-05-31	11 400,00	2 822,00	14 022,00	Lawki do szatni
Razem Stadion Miejski		83327,57	17 850,72	101 178,29	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne po rozliczeniu VAT za I kwartał 2011r.		119636,83	18 885,72	138 522,55	

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 138 522,55 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

**1.Zakup kontenerów sanitarnych WC
PLAN- 0 zł**

**2. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej
PLAN- 100 000 zł**

Obiekty będą realizowane w wybranych terenach zabudowy mieszkaniowej. W dniu 21.06.2011r Miasto Łomża zleciło opracowanie zagospodarowania placów zabaw dla

MPGKiM. Zaakceptowano lokalizację przy ul. Harcerskiej ul. Polnej i przy ul. Browarnej.
Dnia 14.07.2011r. MPGKiM przedłożyło do akceptacji wybrane oferty na zabawki .

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Sporządzono
w Wydziale Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

16 sierpnia, 2011 r.


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 30.06.2011r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 2010r pierwotnie uchwalony	Plan na 30.06.2010r	Wykonanie na 30.06.2010r	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
600	600	Transport i Łączność		58 530 623	59 211 603	31 180 617	52,66%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		100 000	100 000	22,00	0,02%
		Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca i jego otoczenia	6050	100 000	100 000	22,00	13,72%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 812 111	25 270 606	22 555 778,74	89,26%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap		24 812 111	25 270 606	22 555 778,74	89,26%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6057	10 350 711	10 691 195	9 584 518,24	89,65%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6059	14 461 400	14 575 440	12 967 289,50	88,97%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	6050	0	3 971	3 971,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		30 502 512	30 724 997	8 565 834,37	27,88%
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy ,dokumentacja)	6050	400 000	400 000	3 660,00	0,92%
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej	6050	0	222 485	0,00	0,00%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna(od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)		27 356 512	27 356 512	8 515 085,44	31,13%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna(od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6057	16 671 059	16 671 059	6 833 557,44	40,99%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w grani-cach Łomży- ul.Piłsudskiego(od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna(od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6059	10 685 453	10 585 453	1 654 281,33	15,63%

Arkusz1

		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego(od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna(od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6050	0	100 000	27 246,67	27,25%
		Przebudowa ul. Poznańskiej	6050	2 666 000	2 666 000	47 088,93	0,19%
		Budowa ładowiska przy ul Grobla Jednaczewska	6050	80 000	80 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 116 000	3 116 000	58 981,99	1,89%
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	355 000	355 000	58 938,74	16,60%
		Budowa ul Żabiej	6050	500 000	500 000	0,00	0,00%
		Budowa ul Polnej i Staszica	6050	400 000	400 000	0,00	0,00%
		Budowa ul. Wiśniowej	6050	400 000	400 000	0,00	0,00%
		Budowa ul. Senatorskiej	6050	1 041 000	1 041 000	43,25	0,00%
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul Żabiej i ul Akademickiej) – prace studyjne	6050	100 000	100 000	0,00	0,00%
		Budowa parkingów w ciągu ul Por. Łagody	6050	250 000	250 000	0,00	0,00%
		Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika	6050	70 000	70 000	0,00	0,00%
630	630	Turystyka		15 348 440	15 362 707	2 404 788	15,65%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 646 439	12 696 439	5 087,51	0,04%
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)		12 646 439	12 696 439	5 087,51	0,00%
		Udział U E	6057	4 845 250	4 845 250	0,00	0,03%
		Udział krajowy	6059	7 796 189	7 796 138	0,00	0,00%
		wydatki niekwalifikowalne	6050	5 000	55 051	5 087,51	9,24%
	63095	Pozostała działalność		2 702 001	2 666 268	2 399 700,16	90,00%
		Budowa miejskiej pływalni w Łomży		523 170	473 170	228 421,91	48,27%
		Udział U E	6057	201 940	201 940	27 701,09	13,72%
		Udział krajowy	6059	321 230	265 730	199 366,26	75,03%
		wydatki niekwalifikowalne	6050		5 500	1 354,56	24,63%
		Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży -II		2 178 831	2 193 098	2 171 278,25	99,01%
		Udział U E	6057	1 128 831	1 128 831	1 121 329,03	99,34%
		Udział krajowy	6059	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		Koszty niekwalifikowalne	6050	50 000	64 267	49 949,22	77,72%
750	750	Administracja publiczna		330 000	261 740	15 005	5,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		330 000	261 740	15 005,39	5,73%
		Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	6060	100 000	100 000	14 760,00	14,76%

Arkusz1

		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	6050	200 000	131 740	245,39	0,19%
		Budowa Hot- Spotów	6050	30 000	30 000	0,00	0,00%
754	754	Bezpieczeństwo publiczne		942 000	722 000	116 099	16,08%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		942 000	722 000	116 098,64	16,08%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KM PSP	6060	135 000	135 000	116 098,64	86,00%
		Wydatki inwestycyjne KM PSP	6050	807 000	587 000	0,00	0,00%
801	801	Oświata i wychowanie		5 072 500	5 618 627	2 058	0,04%
	80101	Szkoły Podstawowe		4 072 500	4 804 135	1 996,24	0,04%
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	6050	4 022 000	4 022 000	1 996,24	0,05%
		Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	6050	50 500	50 500	0,00	0,00%
		Modernizacja szkolnych placów zabaw	6050	0	714 635	0,00	0,00%
		Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla SP 9	6060	0	17 000	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola Publiczne		150 000	150 000	0,00	0,00%
		Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich(kontynuacja)	6050	150 000	150 000	0,00	0,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące		650 000	464 492	10,09	0,00%
		Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ,w tym aula	6050	650 000	464 492	10,09	0,00%
	80195	Pozostała działalność		200 000	200 000	52,00	0,03%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP 10PGnr 2i budynku Bursy nr 1	6050	50 000	50 000	0,00	0,00%
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	150 000	150 000	52,00	0,00%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000	105 724	5 724	5,41%
	85410	Bursy Szkolne		100 000	105 724	5 724,00	5,41%
		Dofinansowanie inwestycji PEFRON w Bursie Nr 3	6050	100 000	100 000	0,00	43,33%
		Zakup kuchni gazowej	6060	0	5 724	5 724,00	0,00%
900	900	Gospodarka komunalna		19 786 427	19 701 436	10 293 202	52,25%
	90002	Gospodarka odpadami		17 554 327	17 469 336	10 293 201,93	58,92%
		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin		17 554 327	17 469 336	10 293 201,93	58,92%
		Udział U E	6057	6 273 310	6 273 310	4 240 463,39	67,60%
		Udział krajowy	6059	11 231 357	11 074 119	5 996 931,09	54,15%
		Nakłady niekwalifikowalne	6050	49 660	121 907	55 807,45	45,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 722 100	1 722 100	0,00	0,00%

Arkusz1

		Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej – I etap		1 722 100	1 722 100	0	0,00%
		Udział U E	6057	1 303 390	1 303 390	0,00	0,00%
		Udział krajowy	6059	418 710	418 710	0,00	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		150 000	150 000	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul Kierzkową		150 000	150 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		270 000	270 000	0,00	0,00%
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	200 000	200 000	0,00	0,00%
		Budowa ul Cegielnianej	6050	70 000	70 000	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		90 000	90 000	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul Kopernika	6050	90 000	90 000	0,00	0,00%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515 000	778 520	94 056	12,08%
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele		500 000	500 000	0,00	0,00%
		Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	500 000	500 000	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		0	263 520	79 056,00	30,00%
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	0	263 520	79 056,00	30,00%
	92118	Muzea		15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego	6050	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
926	926	Kultura Fizyczna i sport		380 000	350 000	138 523	39,58%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		250 000	250 000	138 522,55	55,41%
		Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u, w tym system POS TV dla pływalni przy ul Niemcewicza i Wyszyńskiego, wózek regałowy dla stadionu	6060	250 000	250 000	138 522,55	55,41%
	92695	Pozostała działalność		130 000	100 000	0,00	0,00%
		Zakup kontenerów sanitarnych WC	6050	30 000	0	0,00	0,00%
		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	6050	100 000	100 000	0,00	0,00%
RAZEM				101 004 990	102 112 357	44 250 072	43,33%

Sp: Elżbieta Karwowska, Joanna Buźniak, Wioleta Potocka

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski