

WRF. 0640.1.2011.2012

Rada Miejska Łomży

Dotyczy: **Informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża 2010-2018 w odniesieniu do 2011 r.**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 rok w załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie informację rzeczowo - finansową z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża na lata 2010-2018 w odniesieniu do 2011 r.

Zał.- rozliczenie rzeczowo- finansowe WPI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Transport i łączność		Uwagi
		Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	
Transport i łączność				
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE w tym wykup gruntów, opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej/	300,00	201,88	Dokumentacja na przebudowę ul. Słazca, opracowanie dokumentacji na parking przy Sp 4 i parking przy ul. Por. Łagody, opracowanie dokumentacji na parking oraz dojazd do SP5, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę / budowę ulicy Browarnej.
		300,00	201,88	
2	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych wykupy, dokumentacja/	400,00	455,62	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sikorskiego, wykonanie karty środowiskowej wraz z załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 5 odcinków ul. Sikorskiego, opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina, dokumentacja techniczna na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej, projekt drogowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego – Różana
		400,00	455,62	
3	Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63-Szosa Zambrowska II etap		254,72	Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Odbudowa drogi na odc. 120,0 m: wykonanie nasypu i drenazu odsączającego po deszczach.
		19 587,37	27 998,38	
4	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Aleja Legionów (Piłsudskiego do granic miasta), ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	4 376,40	5 704,94	Zadanie realizowane w latach 2010-2011 r. z udziałem środków UE. Wartość: 39116,88 PLN; dofinansowanie: 29431,06 PLN. Długość: przebudowanych dróg wojewódzkich - 2,44 km, długości: przebudowanych dróg powiatowych - 4,35 km, długość wybudowanych dróg powiatowych - 0,95 km.
5	Budowa ul. Browarnej		0,00	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej - realizacja PT w 2012 r.
			0,00	
6	Budowa ul. Zawadzkiej		0,00	
			0,00	
7	Budowa ul. Meblowej		0,00	Zadanie będzie realizowane z udziałem środków UE w ramach projektu Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap (przy ul. Ciepłej) w latach 2012-2013.
			0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łonża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	w	Uwagi
8	Przebudowa drogi Nr 61 - ul. W. Polskiego i Plac Kościuszki		222,47		w 2011 r. zakończono opracowanie dokumentacji technicznej
9	Budowa ścieżek rowerowych		0,00	0,00	
10	Przebudowa ul. Senatorskiej	2 061,00 1 041,00	1 291,04 1 291,04		Investycja realizowana od 2010 r. W planowanym na 2011 r. zakresie o dług. 380,0 m została zakończona. Kontynuacja i zakończenie budowy ulicy w 2012 r.
11	Budowa ul. Pawłej		0,00	0,00	
12	Budowa ul. Miodowej		0,00	0,00	
13	Modernizacja ul. Śniadeckiego przy bud. 1,3,7		0,00	0,00	
14	Budowa ul. Wiśniowej	400,00	286,55	286,55	Investycja została zakończona w 2011 r. Wykonano 174,0 m ulicy
15	Budowa ul. Bartniczej		0,00	0,00	Investycja została zakończona w 2010 r.
16	Budowa ul. Piwnej		0,00	0,00	
17	Modernizacja ul. Kierzkowej od budynku nr 63 do 69		0,00	0,00	
18	Modernizacja ul. Słowackiego		0,00	0,00	
19	Modernizacja ul. Reymonta		0,00	0,00	
20	Budowa ulicy Wąskiej wraz połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zarbrowskiej		0,00	0,00	w 2011 r. zostało złożone opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkowej"
21	Budowa ul. Pukowej		0,00	0,00	
22	Modernizacja ul. Krzywe Koko, w tym schody i oświetlenie		0,00	0,00	w 2012 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej
23	Modernizacja ul. Zielonej		0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	w	Uwagi
24	Budowa ul. Mała Kraska		0,00	0,00	zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL
25	Budowa ul. Ptasiej, Obrońców Łomży		0,00	0,00	
26	Budowa sięgająca Al. Legionów		0,00	0,00	
27	Budowa ul. Podleskiej		0,00	0,00	
28	Modernizacja ul. Glogera i Chętnika		0,00	0,00	
29	Budowa ul. Łąkowej		0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL.
30	Budowa ul. Kanarkowej i Słowińskiej		0,00	0,00	
31	Przebudowa ul. Poznańskiej	5 331,00 2 666,00	4 391,50 3 299,10		Zadanie zrealizowane w 2011 r. z udziałem środków NPPDL w wys. 1092,40 PLN. Wykonano 774,0 m ulicy z chodnikami, oświetleniem oraz sygnalizację.
32	Budowa zaulka od ul. Wesolej do Spokojnej		0,00	0,00	
33	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna, Krzywa, Włókniemcza		0,00	0,00	
34	Budowa ul. Modrzewiowej		0,00	0,00	
35	Budowa ul. Piaski		0,00	0,00	
36	Budowa ul. Zielnej i ukończenie ul. Sosnowej		141,56	141,56	W 2010 r. została zakończona budowa ulicy Zielnej, w 2011 r ul. Sosnowej dług ok. 106,0 m.
37	Budowa ul. Polnej i Staszica	400,00 400,00	471,58	471,58	Zadanie zrealizowane na dług. 150 m (ul. Polnej, kontynuacja w 2012 r.
38	Budowa łącznika ul Nowogrodzkiej (dojazd do działek: 138, 138a, 140, 142, 144 i 146)		0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018, na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	w	Uwagi
39	Budowa mostu na rzece Łomżyczka (w rejonie ul. Strzelców Kurpiowskich-Modrzewiowa)			0,00 0,00	W 2011 r. zostało złożone opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/budowę ul. Browarnej wraz z projektem mostu. Realizacja dokumentacji w 2012 r.
40	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic I i II etap, w tym: zakup autobusów - 22 szt., przebudowa pięci autobusowych, przebudowa bazy MPK, budowa systemu bezpieczeństwa i informacji, system biletu elektronicznego	22 518,80 11 259,40	25 195,48 14 546,13	0,00 0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2011 z udziałem środków UE. Wartość ogółem: 29 636,72 PLN, dofinansowanie: 14298,99 PLN. Zostało zakoliczone w 2011 r..
41	Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej (bud. 202, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 206)			0,00 0,00	
42	Budowa ul. Wiosennej			0,00	
43	Budowa ul. Przemysłowej i Poligonowej			0,00 0,00	Realizacja ul. Przemysłowej zaplanowana jest na 2012 r.
44	Budowa parkingu przy ul. Nowogrodzkiej (na potrzeby PUP)			0,00	
45	Przebudowa Starego Rynku			0,00	I etap realizacji zaplanowany jest na 2012 r.
46	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (przy ul. Akademickiej)	6,77 1,85	16,57 16,57	0,00 0,00	W 2011 r. poniesiono koszty przygotowania studium wykonalności i innych dokumentów do wniosku aplikacyjnego. Planowana realizacja z udziałem środków UE w latach 2012-2013.
47	Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja			0,00	
48	Modernizacja ul. Przykoszarowej			0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łonża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.		Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta		Uwagi
49	Remont i modernizacja drogi miejskiej wraz z odwodnieniem przy ul. Nowogrodzkiej 151			0,00	0,00	
50	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Podleśna i Piaski			0,00	0,00	
51	Budowa połączenia ulicy Zamiejskiej z Nadnarwińską			0,00	0,00	
52	Budowa połączenia ul. Ogrodnika z Krzywą			0,00	0,00	
53	Budowa ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej			0,00	0,00	
54	Budowa ul. Sławowej			0,00	0,00	
55	Budowa ul.Kaktusowej z ul. Wojska Polskiego			0,00	0,00	
56	Budowa oświetlenia ul. Cegielnianej	100,00		50,67	50,67	Inwestycja została zakończona w 2011 r.; Wykonana długotrasy oświetlenia-426,0 m.
57	Modernizacja ul. Szosa do Mężenina z uzbrojeniem			0,00	0,00	W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej; planowana jest realizacja ulicy w ramach zadania "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łonży – etap II" z udziałem środków RPO Wp.
58	Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Zawadzkiej do bloków mieszkalnych przy osiedlu Perspektywa	50,00		244,70	244,70	Inwestycja została zakończona w 2011 r.
59	Budowa ulicy Zabiej	500,00		599,77	599,77	Ww 2011 r. wykonano I etap zadania Kontynuacja w 2012 r.
60	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łonży- II etap (przy ul. Ciepłej)	1 816,60		0,00	0,00	W 2011 r. poniesiono koszty zakupu gruntów w wys. 1741,86 PLN oraz przygotowania studium wykonalności i innych dokumentów do wniosku aplikacyjnego. Planowana realizacja z udziałem środków UE w latach 2012-2013.
RAZEM transport i łączność		53 441,54		61 822,49	27 787,30	
		21 942,40				

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Uwagi
		Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin	13 071,10 12 213,36	12 975,25 10 123,15	Investycja realizowana w latach 2009-2011, została zakończona w 2011 r. Koszty całkowite: 37596,27 PLN, dofinansowanie z POiŚ: 12482,62 PLN.
2	Przebudowa koryta rzeki Łomżycki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami		0,00	
3	Budowa i modernizacja punktów świetlnych	250,00 250,00	58,90 58,90	Investycja została zakończona w 2011 r. Wykonano oświetlenie na ul. Mała Kraska i Włosezna.
4	Monitoring miasta Łomża	100,00 100,00	0,00 0,00	Nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji
5	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	180,00 90,00	73,15 73,15	W 2011 r. zrealizowano I etap, kontynuacja w 2012 r.
6	Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM		0,00	
7	Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej		0,00	
8	Roboty i zakupy inwestycyjne KMPPSP. Zakup samochodu	1 070,00 200,00	729,51 75,00	
9	Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Pięłgryzma	100,00 100,00	0,00 0,00	Nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji; planowane jest opracowanie koncepcji w 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.		Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta		Uwagi
		W	W	W	W	
10	Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży - I etap	1 674,85	418,71	1 570,28	437,47	inwestycja została zrealizowana ze środków RPOWp. Koszt zadania: 1633,28 PLN; dofinansowanie: 988,04 PLN.Wykonano 112 szt. kolektorów zainstalowanych na obiekcie.
11	Prace na bazie MPK (ogrodzenie, oświetlenie i monitoring)			0,00	0,00	
12	Zakupy na potrzeby MPK (samochód osobowo-dostawczy, wyposażenie warsztatu, wymiiana sprzętu komputerowego i oprogramowanie)			0,00	0,00	
13	Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną	130,00	130,00	0,00	0,00	nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej	100,00	100,00	0,00	0,00	nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji
RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 675,95		15 407,09	
			13 602,07		10 767,67	
Gospodarka mieszkaniowa						
1	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I, II i III etap	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji
2	Budowa budynku socjalnego	70,00	70,00	0,00	0,00	nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji
RAZEM gospodarka mieszkaniowa			1 070,00		0,00	
			1 070,00		0,00	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	W	Uwagi
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego					
1	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży		15,00		15,00
					15,00
					inwestycja była realizowana w latach 2010-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 3027,05 PLN. Koszt całkowity: 4455,80 PLN.
2	Budowa Grodziska Łomżyńskiego		0,00		0,00
3	Przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	500,00	0,00		0,00
		500,00	0,00		nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji
4	Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury		236,59		236,59
					Zakończenie dokumentacji technicznej w 2011 r.
5	Remont elewacji budynku MDK DŚT przy ul. W. Polskiego 3		0,00		0,00
		500,00	251,59		251,59
	RAZEM kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego				
		500,00	251,59		
Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka					
1	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy LO Nr 2		0,00		0,00
			0,00		0,00
2	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- II etap		2 591,98		1 470,66
					1 470,66
					inwestycja była realizowana w latach 2008-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 9364,43 PLN. Koszt całkowity: 22410,41 PLN.
3	Budowa zespołu otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie Łomży	100,00	109,14		109,14
		100,00	109,14		109,14
					inwestycja została zakończona w 2011 r. Wykonano 2 place zabaw przy ul. Winiarskiego i ul. Polnej.
4	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	523,17	235,14		207,44
		321,23	207,44		207,44
					inwestycja była realizowana w latach 2009-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 11829,46 PLN. Koszt całkowity: 35007,26 PLN.

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.		Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta		Uwagi
5	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	12 329,42	8 428,93			Investycja rozpoczęta w 2011 r.; będzie kontynuowana w 2012 r. Realizacja przy udziale środków RP-OWP. Koszt całkowity: 27010,65 PLN; planowane dofinansowanie: 13933,58 PLN.
6	Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul. Senatorska 3 i 3A, oraz inne	8 178,51	4 397,61			
7	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Weteranaryjnych		0,00			
	RAZEM kultura fizyczna i sport	12 952,59	11 365,19			
		8 599,74	6 184,85			
Administracja						
1	Usprawnienie systemu zarządzania UM (zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego)	200,00	94,53			
2	Rozbudowa ratusza wraz z parkingiem podziemnym		0,00			
	RAZEM administracja	200,00	94,53			
		200,00	94,53			

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	w	Uwagi
Informatyka					
1	Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	100,00	0,00	0,00	Investycja nie została ujęta w planie inwestycji na 2011 r.
		100,00		0,00	
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2012 r zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim.
3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	878,26	0,24	0,24	Poniesiono koszty w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 r. Planowane zakończenie - w 2014 r. Planowane dofinansowanie z POIG - 5486,21 PLN.Koszty całkowite: 6454,36 PLN.
4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	131,74	0,24	0,24	Wniosek o dofinansowanie został złożony do POIG.Jest w trakcie oceny.W 2011 r. poniesiono koszty opracowania SW i Programu funkcjonalno-użytkowego.
	RAZEM Informatyka	978,26	5,12	5,12	
		231,74	5,12	5,12	
Oświata i wychowanie					
1	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	100,00	875,26	875,26	Prace remontowo-modernizacyjne były prowadzone w :Sp 4,Sp 5, SP 9, Sp2 i SP 7.
2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 2,4, 9 i 5	3 638,00	2 468,31	534,00	W 2011 r.- termomodernizacja budynku SP 9 i PG 8 - udział środków NFOŚiGW- dotacja w wys. 1934,809 tys.zł.
3	Prace remontowo-modernizacyjne w przedszkolach	350,00	149,12	149,12	Prowadzone były prace przy modernizacji placówek zabaw przy przedszkolach: Nr: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, i 15.
		350,00	149,12	149,12	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.		Wykonanie: 2011 r., w tym środki budżetu miasta		Uwagi
					W	
4	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w szkołach średnich				0,00 0,00	
5	Roboty modernizacyjno-remontowe w bursach szkolnych nr 1, 2 i 3	100,00			22,67 22,67	Pomieszczone koszty na zakup kuchni gazowej, maszynę czyszczącą w Bursie Nr 1; traktora wielofunkcyjnej w Bursie nr 2.
6	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej				0,00 0,00	
7	Budowa boisk sportowych, w tym: przy SP 10, PG 1, ZST, ZSM	300,00			0,00 0,00	Nie ujęto w budżecie na 2011 r. do realizacji.
8	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSM i O Nr 5				236,30 0,00	
					82,70 0,00	
9	Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży	400,00			178,00 178,00	Wykonano zgodnie z planowanym zakresem wymianę okien w budynku IL.O. Udział środków budżetu państwa (30,0 tys.zł)
10	Remont elewacji budynku biblioteki publicznej przy ul. 3 Maja				0,00 0,00	
RAZEM oświata i wychowanie					5 124,30 3 693,36 1 759,05	

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łonża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Plany Zagospodarowania Przestrzennego		W	Uwagi
		Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta		
Plany Zagospodarowania Przestrzennego					
1	Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1			0,00	
				0,00	
2	Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul.: Al. Piłsudskiego, Spokojną, Wesołą i rz.łomżycką-OBSZR P7			14,64 14,64	plan uchwalony-100% płatności
3	Opracowanie mpzp - tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej-OBSZR P10	6,10		3,05	plan uchwalony
		6,10		3,05	
4	Opracowanie mpzp terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej (rejon byłej Tarłowicy Miejskiej)	7,30		3,29	plan uchwalony
		7,30		3,29	
5	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łonży - aktualizacja w granicach administracyjnych miasta			107,36	0,00
				107,36	0,00
6	Opracowanie mpzp terenów Zawady Przedmieście-Przykoszarowa			14,64	
				14,64	plan uchwalony-100% płatności

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.	Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta	w	Uwagi
7	Opracowanie mpzp terenów południowo-wschodniej części miasta Łomża		19,76		
8	Opracowanie mpzp terenów położonych w rejonie ul. Polnej i Łukasińskiego - OBSZAR P8	20,00	0,00		
9	Opracowanie mpzp dla terenów wyznaczonych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży	20,00	0,00		
RAZEM plany zagospodarowania przestrzennego		140,76	55,38		
		140,76	55,38		
Gospodarka nieruchomościami					
1	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Zabia-Piśudskiego	210,00	0,00		
2	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna-Wirniańskiego		0,00		
3	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic W. Polskiego-Nowogrodzka łącznie z uzbrojeniem		0,00		
4	Scalenie i podział gruntów w obrębie ul. Wąskiej łącznie z uzbrojeniem	150,00	0,00		
		150,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łonża w 2011 r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2011 r., w tym środki z budżetu miasta w 2011 r.		Wykonanie 2011 r., w tym środki budżetu miasta		W Uwagi
5	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Sz. Zambrowska-Zawadzka łącznie z uzbrojeniem i realizacją parku	100,00	0,00			
		100,00	0,00			
6	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Szosa do Mężeninna koło ogrodów działkowych - budowa dróg	100,00	0,00			
		100,00	0,00			
7	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście		0,00			
			0,00			
8	Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów	300,00	1 742,00			dokonano wykupu gruntów dla terenów inwestycyjnych w Łonży- II etap (przy ul. Ciepłej)
		300,00	1 742,00			
9	Wykupy gruntów zajętych pod drogiami miejskimi (ul. Podleśna, Piaski, Akademicka, połączenie od ul. Spokojnej do Al. Legionów i wykupy na ul. Zabiej i Sikorskiego oraz pozostałe poszerzenia ulic)	900,00	597,00			
		900,00	597,00			
10	Scalenie i podział gruntów dla obszaru - Al. Legionów, Poznańska, Piłsudskiego (na potrzeby WSIIP)	500,00	0,00			
		500,00	0,00			
RAZEM gospodarzka nieruchomościami		2 260,00	2 339,00			
		2 260,00	2 339,00			

PROGNOZOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2018

DZIAŁ Y	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 ogółem w 2011 r.	Realizacja WPI 2010-2018 w 2011 r.(tys.zł)	Pozyskane środki zewnętrzne w 2011 r.			
Transport i łączność	53 441,54	61 822,49				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 675,95	15 407,09				
Gospodarka mieszkaniowa	1 070,00	0,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	500,00	251,59				
Kultura fizyczna i sport	12 952,59	11 365,19				
Administracja	200,00	94,53				
Informatyka	978,26	5,12				
Oświata i wychowanie	5 124,30	3 693,36				
Plany zagospodarowania przestrzennego	140,76	55,38				
Gospodarka nieruchomościami	2 260,00	2 339,00				
OGÓŁ EM	93 343,40	95 033,75				
UDZIAŁ ŚRODKÓW MIASTA ŁOMŻA W PLANOWANYCH I WYKONANYCH NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH W 2011 r.(tys.zł)			Pozyskane środki zewnętrzne w 2011 r.			
DZIAŁ Y	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 z budżetu miasta w 2011 r.	Realizacja WPI 2010-2018 w 2011 r.(tys.zł)	Środki unijne	Środki krajowe	Środki zewnętrzne ogółem	
Transport i łączność	21 942,40	27 787,30	37 719,23	1 092,40		38 811,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602,07	10 767,67	3 716,09	1 934,81		5 650,90
Gospodarka mieszkaniowa	1 070,00	0,00				0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	500,00	251,59		30,00		318,01
Kultura fizyczna i sport	8 599,74	6 184,85	3 401,21	1 000,00		4 401,21
Administracja	200,00	94,53				0
Informatyka	231,74	5,12				0
Oświata i wychowanie	3 827,70	1 759,05				0
Plany zagospodarowania przestrzennego	140,76	55,38				0
Gospodarka nieruchomościami	2 260,00	2 339,00				0
OGÓŁ EM BUDŻET MIASTA	52 374,41	49 244,49	45 124,54	4 057,21		49 181,75

Lp	Tytuł zadania	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Uwagi
		Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2011 r., w tym środki własne jednostek w 2011 r.	Wykonane w 2011 r., w tym środki MPWiK	
1	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łonży, w tym:	5 215,00	4 502,00	środki MPEC
		5 215,00	2 712,80	
1A	modernizacja sieci ciepłych przesyłowych	4 784,00	3 888,00	
		4 784,00	2 078,80	Dofinansowanie ze środków UE w zakresie zadań wykonanych w 2011r. wynosi 1789,2 tys.zł
		251,00	392,00	środki MPEC
1B	modernizacja węzłów ciepłych,	251,00	392,00	
		251,00	392,00	środki MPEC
1C	modernizacja źródła wytworzenia energii cieplnej	200,00	242,00	
		200,00	242,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowa, Bazowa i Przemysłowa		0,00	
			0,00	
3	Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków	1 079,00	0,00	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Spółka starała się o środki na realizację zadania jednak wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny. Zadanie będzie realizowane w miarę możliwości finansowych Spółki.
		579,00	0,00	

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2011 r., w tym środki własne jednostek w 2011 r.		Wykonanie w 2011 r., w tym środki MiPWIK		Uwagi
4	Wymiana kabli zasilających Klejska (Oczyszczalnie Ścieków (5,5 km)	250,00		130,00		W 2011 roku, zrealizowano I etap inwestycji, następnym etapem budowy będą prowadzone w latach 2013-2014
		250,00		130,00		
5	Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży	150,00		1 124,70		Zadanie zostało zrealizowane w pełnym planowanym zakresie, już w 2011r. W trakcie realizacji robot zaszła potrzeba wymiany dodatkowej ilości kabli na terenie oczyszczalni. Rozporzcęże w tym zakresie prace 2011r. zostaną zakończone w 2012r.
		150,00		1 124,70		
6	Przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łomży	1 950,00		1 339,70		W ramach zadania został przeprowadzony przetarg na zakup i montaż wirówki do oddawiania osadów na oczyszczalni ścieków. W 2011r. po testach dokonano zakupu wirówki. Ponadto w 2011 roku wykonano projekt „Modernizacji ciągu technologicznego obróbki osadów oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoracji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej”. Został również złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 5.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.” W 2012r. wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną, obecnie prowadzona jest ocena merytoryczna.
		1 100,00		1 019,70		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Kraska - kanał sanitarny (Dn 0,2 m dl. 1396 m, kanał tłoczny Dn 75 dl.378 m z przepompownią)			0,00		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemyślowej przy ul.Zabiei (Dn 0,2 m, 1800 m)			0,00		
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Polna (Dn 0,2m, 396 m.)	150,00		148,00		Zgodnie z planem wykonany został I etap inwestycji. W 2012 roku, zostanie wykonany II etap budowy kanału.
		150,00		148,00		
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowikowej (Dn 0,2 m, 258 m i tłoczny Dn 63, 137 m z przepompownią)			76,10		Zadanie zostało częściowo zrealizowane w I etapie w 2010 roku. Budowa została zakończona w II etapie w 2011 roku.
				76,10		
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy (Dn 0,2 m , 149,0 m i tłoczny Dn 63, 137,0 m z przepompownią)			116,90		Zadanie zostało częściowo zrealizowane w I etapie w 2010 roku. Budowa została zakończona w II etapie w 2011 roku.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2011 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2011 r., w tym środki własne jednostek w 2011 r.	Wykonane w 2011 r., w tym środki MPWiK	Uwagi
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zawady Przedmieście wraz z 2 przepompowniami		387,00 387,00	I etap zadania został przesunięty do realizacji w 2011. Planuje się II etap inwestycji w 2012 roku, zadanie zostanie realizowane ze środków własnych spółki i zaciągniętego kredytu w wysokości 310 tys zł.
13	Budowa kanalizacji w drogach dojazdowych do Galerii Narw w 0,2 m i długości ok. 910 m.		0,00 0,00	
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami w ul. Nowogrodzkiej od PSS do Granic masła (Dn 0,2 m, 970 m)		0,00 0,00	
15	Budowa kanału sanitarnego w ul. Włósniowej (Dn 0,2 m, 161 m)		0,00 0,00	
16	Budowa dublera kolektora "A", Dn 1,2 m, 1400,0 m		0,00 0,00	
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sybiraków, Dn 0,2 m, 250,0 m		0,00 0,00	
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej, Dn 0,2 m, 225,0 m		0,00 0,00	
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w sągaczu ul. Nowogrodzkiej przy ul. Skoskiego (Dn 0,2 m, 158,0 m z przepompownią)		0,00 0,00	
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w sągaczu ul. Poznańskiej przy Mehlach, Dn 0,2 m, 185,0 m		0,00 0,00	
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej i Modrzewowej przy os. Maria Dn 0,2m ді 1000m	150,00	0,00	Zadanie zostało przesunięte z 2011 roku i będzie realizowane w 2012 roku.
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w sągaczu ul. Paski Dn 0,2 m, 210 m	150,00	0,00	
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sągaczu ul. Zawadzkiej Ø 0,2 m ді 800 m	0,00	0,00	
24	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl. Kosciuszki, Dn 110, 400,0 m	120,00 90,00	0,00 0,00	Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2014 roku.
25	Połączenie wodociągu w ul. Wiosennej z wodociągiem rozdzielczym w ul. Przykoszarowej, Dn 110, 415,0 m	200,00 200,00	4,00 4,00	W 2011 roku wykonano kompletną dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja realizowana będzie w 2012 r.
26	Przebudowa wodociągu w ul. Senatorskiej (Dn 160, 906 m, Dn 200, 18,0 m, Dn 110, 64, 0 m, Dn 90, 28,0 m)	367,00 275,00	181,60 181,60	W 2011 roku zrealizowano II etap inwestycji. Realizacja jest powiązana z przebudową drogi prowadzoną przez Urząd Miejski w Łomży i będzie prowadzona w III etapie w 2012r.
27	Budowa wodociągu w dzielnicy przemysłowej ul. Żabiej (Dn 110, 1800 m)		0,00 0,00	

Realizacja WPI 2010-2018 w 2011 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2011 r., w tym środki własne jednostek w 2011 r.	Wykonanie w 2011 r., w tym środki MPWiK	Uwagi
28	Budowa wodociągu w ul. Słowikowej, Dn110, 69 m		0,00	
29	Budowa wodociągu w ul. Browarnej, Dn 200, 343,5 m		0,00	
30	Przebudowa wodociągu w Al. Piłsudskiego Dn 160, 37 m i 160-113,0 m	116,00 88,50	0,00 0,00	Spółka zrezygnowała z budowy wodociągu ze względu na zbyt wysoki koszt oraz zbyt niski pobór wody prowadzony przez teren obszaru miasta.
31	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Krzywe Koko, dn 110, 245,0 m		0,00	
32	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zielonej, Dn 200, 230,0 m i Dn110, 60,0 m		0,00	
33	Budowa wodociągu w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy Dn 110, 125,0 m		0,00	
34	Budowa wodociągu w ul. Polnej Dn 110, 435,0 m	0,00 0,00	20,90 20,90	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2010 oraz 2011 roku. W 2012 roku zostanie wykonany III etap inwestycji.
35	Przebudowa wodociągu ul. Staszica Ø 110 mm na Ø 110 mm, dł. 150 m	35,00 35,00	51,70 51,70	Zadanie zostało zrealizowane. Zwiększone wydatki wynikają ze realizacji zwiększonego zakresu zadania.
36	Przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Poligonowej z Dn 160 na 315, 840,0 m	350,00	0,00	Zadanie miało być zrealizowane w 2011 roku, ale zostało przesunięte do realizacji na 2014 rok.
37	Przebudowa wodociągu w ul. Spokojnej Dn 160, 185,5 m i Dn 110, 16,5 m		0,00	
38	Przebudowa wodociągu w Al. Legionów Dn 160, 355 m	266,60 200,00	54,00 54,00	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
39	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Wojska Polskiego ø 160 mm długości ok. 1000 m		0,00	
40	Przebudowa wodociągu w ul. Słany Rynek Dn 110, 440,0 m		0,00	
41	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej i Modrzewowej przy os. Maria ø 110 mm dl 1000 m		0,00	
42	Budowa wodociągu w ścieżaku ul. Piaski przy os. Maria Dn 110, 410,0 m		0,00	

Realizacja WPI 2010-2018 w 2011 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2011 r., w tym środki własne jednostek w 2011 r.	Wykonanie w 2011 r., w tym środki MPWiK	Uwagi
43	Budowa wodociągu w ściegaczu ul. Szosa Zambrowska, Dn 110, 380,0 m		0,00	
44	Przebudowa wodociągu w ul. Łąkowej Dn 110, 366,0 m		0,00	
45	Przebudowa wodociągu w ul. Zielnej ø 110 mm dl. 115m		0,00	
46	Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 110 mm dl ok. 1060 m	265,00	0,00	Zadanie miało zostać zrealizowane w w 2011 roku, ale zostało przesunięte do realizacji na 2012 roku.
47	Budowa wodociągu w przedłużeniu ul. Łukaszyńskiego ø 110 mm dl 275m	265,00	54,40	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
48	Budowa wodociągu w ściegaczu ul. Sybraków/SMI PERSPEKTYWNY ø 110 mm dl 202,5 m	45,00	54,40	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
49	Przebudowa wodociągu w ul. Łąkowej ø 200 mm długości 600 m	250,00	63,20	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
50	Budowa wodociągu w ul. Zawadzkiej ø 400 mm długości 400 m	250,00	122,80	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
			0,00	
		5 743,60	3 875,00	
	Razem zadania inwestycyjne MPWiK (poz. 2-50)	4 177,50	3 555,00	
51	Modernizacja Halli Targowej na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego		0,00	planowane rozpoczęcie realizacji w 2012 r.
			0,00	
52	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów oświetlowych	40,00	0,00	
		40,00	0,00	Nie dokonano nowych podłączeń. Na działania modernizacyjne dotyczące obiektów oświetlowych poniesiono nakłady w wys. 92,00 tys.zł, co zawiera się dane w poz. 1B
		10 998,60	8 377,00	
	ogółem	9 432,50	6 267,80	