

Łomża, dnia 14.08.2012 r.

WIN.0008.02.2012

**Rada Miejska Łomży  
Stary Rynek 14  
18-400 ŁOMŻA**

Dotyczy: Informacja na temat zaawansowania budowy zaplecza socjalnego przy boisku piłkarskim ze sztucznej trawy przy ul. Zjazd .

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 r., informację na temat zaawansowania budowy zaplecza socjalnego przy boisku treningowym ze sztucznej trawy przy ul. Zjazd

Z ul. PREZYDENTA MIASTA  
  
marcin Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

## **Informacja na temat stanu zaawansowania budowy zaplecza socjalnego przy boisku piłkarskim ze sztucznej trawy przy ul. Zjazd oraz budowy dojazdu i parkingu przed hotelem MOSIR**

### **1. Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży PLAN- 471.636 zł**

Przetarg nieograniczony na budowę budynku szatni przy boisku treningowym ze sztucznej trawy odbył się w dniu 27.03.2012 r.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 4 oferty :

1. DROŻĘCKI – Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń k. Zambrowa - cena brutto 562.398,12 zł
2. **Zakład Remontowo- Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski, Kupiski Stare - cena brutto 470.000,00 zł**
3. Zakład Remontowo- Budowlany Sylwester Zawadzki, Łomża - cena brutto 538.000,00 zł
4. Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski, Łomża - cena brutto 520.345,74 zł

Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą ofertę wybrała ofertę złożoną przez **Zakład Remontowo- Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski.**

W dniu 25.04.2012 r. została podpisana umowa nr 103/2012 pomiędzy Miastem Łomża, a Zakładem Remontowo- Budowlanym Aleksander Stanisław Świdorski. Umowa określa termin zakończenia prac do dnia **31.10.2012 r.**

W dniu 11.05.2012 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy wraz z kompletem dokumentacji projektowej.

Na dzień 13.09.2012 r. wykonano konstrukcję budynku, dach z pokryciem, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową , wykonano ocieplenie, instalacje podtynkowe i podposadzkowe, dobiegają końca prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Do wykonania pozostało wykonanie przyłącza gazowego oraz zagospodarowanie terenu (opaska wokół budynku, dojazd z polbruku i zieleni). Przy boisku treningowym wykonano drenaż od strony ul. Zjazd oraz od strony WORD do wykonania pozostał piłkochwył od strony WORD.

### **2. Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion i budowa parkingu przed hotelem oraz wykonanie ogrodzenia. PLAN- 127.440 zł**

Przetarg na budowę parkingu przed hotelem wraz z drogą dojazdową oraz wykonanie ogrodzenia odbył się w dniu 11.04.2012 r. Oferty złożyło ośmiu Wykonawców - wybrano ofertę z najniższą ceną tj. **105.366,74 zł** złożoną przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem realizacji do **31.05.2012 r.**

Wykonano drogę wjazdową od ul. Zjazd do stadionu, parking przed hotelem (450 m<sup>2</sup>) i ogrodzenie odgradzającego hotel od wejścia dla kibiców (68 m).

Po negocjacjach z Wykonawcą za kwotę **22.057,55 zł** wykonano dodatkowo:

- rozbiórkę starego ogrodzenia długości 33.2 m,
- rozbiórkę starej nawierzchni z betonu (100m<sup>2</sup>),
- wykonano nową nawierzchnię z kostki polbruk (100m<sup>2</sup>),

- dokonano wymiany starego krawężnika na nowy betonowy (100mb),
- obłożono schody płytkami ceramicznymi (24m<sup>2</sup>).

Inwestycja została zrealizowana w całości i odebrana protokołem końcowym.  
Łączna wartość wykonanych robót: 127.424,29 zł.

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji  
Urząd Miejski w Łomży  
  
mgr inż. Marek Raszczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Benjamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



ZALĄCZENIE DO PWT. 4







ZABEZPIECZENIE DO PUNKTU 2

