

WRF. 0640.1.2014


Rada Miejska Łomży

**Dotyczy: Informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża 2010-2018 w odniesieniu do 2013 r.**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2014 rok w załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie informację rzeczowo - finansową z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża na lata 2010-2018 w odniesieniu do 2013 r.

Zał. - rozliczenie rzeczowo- finansowe WPI

PREZYDENT MIASTA

  
Mieczysław Leon Czerniawski



**Realizacja  
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
Miasta Łomża  
2010-2018**

**w 2013 r.**

Łomża kwiecień 2014.

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
<b>Transport i łączność</b>				
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE /w tym wykup gruntów; opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)/	300,00 300,00	424,66 424,66	W 2013 r. była opracowywana dokumentacja na : ulicę Wiosenną, sięgacz ul. Nowogrodzkiej O2KDD, sięgacz O4KDL przy Bawelnie oraz odcinek ul. Strusiej Łączny koszt- 114.933 zł. Zakończenie wykonania zlecenia - do maja 2014 r. (ul. Wiosenna i Strusia) i O4KDI przy Bawelnie- 28.02.2014 r. Zakończono opracowanie dokumentacji na budowę nowych ulic na os. Wschód- koszt 136.530 zł ( wykonawca wyłoniony w 2012 r.). Wykonano dokumentację techniczną na modernizację ul. Krzywe Kolo, w tym schody i oświetlenie (koszt 54.243 zł). Zakończono opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kamiennej(wg umowy z wykonawcą podpisanej w 2012 r.). Koszt opracowania- 48.920 zł.W 2013 r. zlecono opracowanie projektu odwodnienia na terenie zlewni ciężającej do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście. Zakończenie planowane jest w marcu 2014 r. Koszt tego zamówienia - 424.656 zł.
2	inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	800,00 800,00	277,38 277,38	W 2013 r. wykonano: dokumentację projektową, na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Szosa Zambrowska i Księżnej Anny (koszt 27.060 zł). Studium wykonalności dla projektu "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych - II etap" ( koszt 2.792 zł) na podstawie umowy z października 2012 r. wykonywano projekt przebudowy i budowy ul. Zawadzkiej na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenien (koszt 199.260 zł)- planowane zakończenie w kwietniu 2014 r oraz projekt sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej (koszt 21.525 zł)- termin wykonania w kwietniu 2014 r. Wykonano projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Kościuszki z skrzyżowania z ul. Parzyżantów ( koszt 19.800 zł).
3	Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63-Szosa Zambrowska II etap	3 700,00 1 850,00		Zadanie zostało zakończone w 2011 r. (Odbudowa drogi na odc. 120,0 m; wykonanie nasypu i drenażu odsadzającego po deszczach). Na 2013 r. zadanie nie zostało zaplanowane do realizacji.
4	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Aleja Legionów (Piłsudskiego do granic miasta), ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)		710,03 710,03	Zadanie realizowane w latach 2010-2011 r. z udziałem środków RPOWP. Wartość 39104000 zł dofinansowanie 24824917 zł. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 2,44 km; długości: przebudowanych dróg powiatowych - 4,35 km; długość wybudowanych dróg powiatowych - 0,95 km. W 2013 r. opłacono roboty dodatkowe.
5	Budowa ul. Browarnej			Zadanie jest realizowane w latach 2012-2014 w ramach projektu "Usprawnienia drogowe...- III etap" z udziałem środków RPOWP - (poz.62)

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
6	Budowa ul. Zawadzkiej			Planowana realizacja w latach 2016-2017 ze środków unijnych RPOWP 2014-2020
7	Budowa ul. Meblowej			Zadanie jest realizowane z udziałem środków RPOWP 2007-2013 w ramach projektu "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap (przy ul. Ciepłej)" w latach 2012-2014. (poz.60 ) i "Usprawnienia drogowe.- III etap" (poz.62)
8	Przebudowa drogi Nr 61 - ul. W. Polskiego i Plac Kościuski			W 2011 r. zakończono opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowana jest przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego w 2014 r. na odcinku od Placu Kościuski do ul. Polnej.
9	Budowa ścieżek rowerowych	2 000,00 300,00		W 2013 r. nie zaplanowano zadania.
10	Przebudowa ul. Senatorskiej			Inwestycja zrealizowana w latach 2010 - 2012 ze środków budżetu miasta.
11	Budowa ul. Pawiej	400,00 400,00		Inwestycja nie została przyjęta do realizacji w 2013 r.
12	Budowa ul. Miodowej	120,00 120,00	112,64 112,64	Inwestycja zrealizowana zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016 w 2013 r. Wykonano: nawierzchnia jezdni z kostki polbruk- 107,0 m o pow. 396,0 m <sup>2</sup> , chodniki o pow. 178,0 m <sup>2</sup> . Kanalizacja deszczowa- dn 250 mm o dług. 47 m. Linia kablowa oświetleniowa- YAKXS 4x35 mm o dług. 124 m oraz 3 słupy oświetleniowe.
13	Modernizacja ul. Śniadeckiego przy bud. 1,3,7		97,69 97,69	Wykonano 160 m nawierzchni ulicy, pow. 1011 m <sup>2</sup> . Chodniki - 560,0 m <sup>2</sup> . Linia kablowa oświetleniowa - 288 m, 12 szt słupów oświetleniowych.
14	Budowa ul. Wiśniowej			Inwestycja została zrealizowana w 2011 r. Wykonano 174,0 m ulicy.
15	Budowa ul. Bartniczej			Inwestycja została zakończona w 2010 r.
16	Budowa ul. Piwnej	170,00 170,00	482,78 482,78	Inwestycja zrealizowana w 2013 r. Nawierzchnia jezdni - 125,0 m (750 m <sup>2</sup> ).
17	Modernizacja ul. Kierzkowej od budynku nr 63 do 69	100,00 100,00		Inwestycja nie przyjęta do realizacji w 2013 r.
18	Modernizacja ul. Słowackiego			Planowana realizacja w 2016 r wg. Programu Remontów Ulic 2013-2017.
19	Modernizacja ul. Reymonta			Inwestycja nie została zaplanowana na 2013 r.

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
20	Budowa ulicy Wąskiej wraz z połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zambrowskiej	900,00 900,00	811,96 811,96	W 2011 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową". W 2013 r. wykonano: nawierzchnia asfaltowa L=260,0 m, pow. 1560,0 m <sup>2</sup> ; obustronne chodniki 1072,0 m <sup>2</sup> , parkingi- 201,0m <sup>2</sup> , zjazdy- 537,5 m <sup>2</sup> . Oświetlenie- linia kablowa YAKXS- 4x35 mm <sup>2</sup> - 446,0 m i 11 szt. słupów oświetleniowych. Kanał deszczowy- dn. 400 mm/123,6 m, dn. 315 mm- 192,8 m, dn. 250 mm - 22,2 m i dn. 200 - 8,8 m. Kanał teletechniczny - 285 m.
21	Budowa ul. Pułkowej			Planowana wg wpi realizacja inwestycji w 2014 r. (nie przyjęta do planu inwestycji na 2014 r.).
22	Modernizacja ul. Krzywe Kolo, w tym schody i oświetlenie			W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną. Inwestycja nie została zaplanowana na 2013 r.
23	Modernizacja ul. Zielonej			Inwestycja nie została zaplanowana na 2013 r.
24	Budowa ul. Mała Kraska			zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL
25	Budowa ul. Ptasiej, Obrońców Łomży			wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.
26	Budowa sięgacza Al. Legionów			wg wpi realizacja planowana w 2014 r. - inwestycja nie została przyjęta do realizacji w 2014 r.
27	Budowa ul. Podlesnej			wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.
28	Modernizacja ul. Glogera i Chętnika			wg Programu Remontów Ulic 2013-2017 realizacja w 2014 i 2017 r.
29	Budowa ul. Łąkowej			Zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL w wys. 772, 680 tys. zł., wykonano nawierzchnię asfaltową - 554 mb.
30	Budowa ul. Kanarkowej i Słowikowej	300,00 300,00	679,98 658,98	Realizacja ulic w 2013 r., w tym ulica Słowikowa wykonana w trybie lokalnych inicjatyw z udziałem mieszkańców w wys. 21,0 tys. zł. Wykonano: w ul. Słowikowej nawierzchnię jezdni z kostki betonowej dług. 163,0 m, pow. 831 m <sup>2</sup> , chodniki- 515,0 m <sup>2</sup> . Kanalizacja deszczowa dn. 250 mm, pow. 156 m. Linia kablowa oświetleniowa YAKXS- 4x35 mm dług. 70 m i 3 słupy oświetleniowe.
31	Przebudowa ul. Poznańskiej			Zadanie zrealizowane w 2011 r. z udziałem środków NPPDL w wys. 1092400 zł. Wykonano 774,0 m ulicy z chodnikami, oświetleniem oraz sygnalizacją. W 2012 r. wykonano nawierzchnię asfaltową - 527,0 m <sup>2</sup> i chodnik z polbruku - 226 m <sup>2</sup> . (koszt 320400zł).
32	Budowa zaułka od ul. Wesolej do Spokojnej			wg wpi realizacja planowana w 2015 r.

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
33	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza	300,00 300,00	203,78 203,78	wg wpi realizacja planowana w latach 2014- 2015 r. W 2013 r. wykonano ulicę Poprzeczną.Wykonanie: nawierzchnia jezdni- 193,0 m, pow. 985,0 m2, chodniki- 452,0 m2. Kanalizacja deszczowa- dn 315 mm o dług. 37,0 m, dn 250 mm - 45 mb.
34	Budowa ul. Modrzewiowej			wg wpi realizacja planowana w 2015 r.
35	Budowa ul. Piaski			wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 planowana realizacja w 2016 r.
36	Budowa ul. Zielnej i ukończenie ul. Sosnowej	200,00 200,00	107,12 107,12	W 2010 r. została zakończona budowa ulicy Zielnej, w 2013 r ul. Sosnowej. W ul. Sosnowej wykonano: nawierzchnie z kostki polbruk- 119,0 m o pow. 624,0 m2. Chodniki- 157 m2. Kanalizacja deszczowa- dn 200 mm o dług. 17,0 m.
37	Budowa ul. Polnej i Staszica			Zadanie zrealizowane (w latach 2011- 2012). Zakończenie ulicy Staszica-nawierzchnia z trylinki 304,0 mb, pow. 1990,0 m2, zjazdy- 365,0 m2, chodniki polbruk - 716,0 m2. Oświetlenie parkingu w ul. Polnej- linia kablowa 171,0 m i 4 szt. słupów. Łączny koszt inwestycji: ul. Polna- 1.622,25 tys.zł. ul. Staszica - 608,08 tys.zł.
38	Budowa łącznika ul. Nowogrodzkiej (dojazd do działek: 138, 138a, 140, 142, 144 i 146)	200,00 200,00		Inwestycja nie została zaplanowana do realizacji w 2013 r
39	Budowa mostu na rzece Łomżyca (w rejonie: ul. Strzelców Kurpiowskich- Modrzewiowa)			W 2011 r. zostało złożone opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budowę ul. Browarnej wraz z projektem mostu, dokumentacja została wykonana w 2012 r. Projekt realizowany jest z udziałem środków RPOWP w ramach zadania "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" w latach: 2013-2015. (poz. 62)
40	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic I i II etap, w tym: zakup autobusów - 30 szt., przebudowa pętli autobusowych, przebudowa bazy MPK, budowa systemu bezpieczeństwa i informacji, system biletu elektronicznego			Zadanie realizowane w latach 2010-2011 z udziałem środków RPOWP. Wartość ogółem: 29.636.720 zł; dofinansowanie: 14.288.990 zł. Zadanie zakończone w 2011 r.
41	Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej (bud. 202, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 206)			W 2013 r. - opracowano projekt techniczny.
42	Budowa ul. Wiosennej	500,00 500,00		W 2013 r. - opracowano projekt techniczny. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 - 2015.

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
43	Budowa ul. Przemysłowej i Poligonowej	1 523,59	1 523,29	W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2013 r. zrealizowano ul.Przemysłową. Wykonano: nawierzchnię z asfaltu o długości 504,0 m, pow. 3350,0 m <sup>2</sup> . Chodniki z kostki polbruk o pow. 1610 m <sup>2</sup> , wjazdy- 880,0 m <sup>2</sup> , parkingi - 568,0 m <sup>2</sup> . Linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x35 mm o długości 551,0 m, słupy oświetleniowe- 15 szt. Kanalizacja deszczowa: dn 600 mm o długości 308,0 m, dn 400 mm - 310,0 m. Kanał teletechniczny- 560 m.
44	Budowa parkingu przy ul. Nowogrodzkiej (na potrzeby PUP)	160,00	160,00	Zadania nie przyjęto do realizacji w 2013r.
45	Przebudowa Starego Rynku	500,00	1 650,60	W 2012 r. był realizowany I etap. Wykonano: odcinki dróg od ul. Długiej do Gietczyńskiej, od Długiej do ul. Rządowej, 2 zatoki postojowe w ul. Gietczyńskiej. Wykonano 366,5 mb kabla oświetleniowego i 12 szt. słupów oświetleniowych. W 2013 r. w ramach przedsięwzięcia realizowanego zadania: "Przebudowa ciągu ulic: Gietczyńska (dp Nr 2699B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży". W 2013 r. utwardzono kostką kamienną i płytami kamiennymi 2222 m <sup>2</sup> nawierzchni. W ul. Rządowej - chodniki z kostki polbruk na długości 74,5 m o pow. 128 m <sup>2</sup> . W ul. Rządowej utwardzono 1022,0 m <sup>2</sup> nawierzchni kostką kamienną i płytami kamiennymi. W ul. Gietczyńskiej chodniki z kostki polbruk na długości 280 m, pow. 750 m <sup>2</sup> . W ul. Gietczyńskiej powierzchnia jezdni utwardzona kostką kamienną i płytami kamiennymi- 1200,0 m <sup>2</sup> . Kanalizacja deszczowa- ul. Gietczyńska i Rządowa- dn 315 mm o długości 168 m, dn 200 mm długości 22 m. Linia kablowa oświetleniowa- 307,0m, Słupy oświetleniowe - 9 szt. Kanalizacja teletechniczna- 198,0m.
46	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (przy ul. Akademickiej)	717,80	196,68	W 2012 r. wybudowano ul. Akademicką nawierzchnia z betonu asfaltowego -2690,0 m <sup>2</sup> , (315 mb); parkingi - 191,0 m <sup>2</sup> ; jazdy - 242,0 m <sup>2</sup> ; chodniki - 1369,0 m <sup>2</sup> ; ścieżka rowerowa - 653,0 m <sup>2</sup> ; kanalizacja deszczowa - (dn 300 i dn 400) 267,8 mb; kanalizacja teletechniczna - 291,0 mb; oświetlenie (kabel oświetleniowy) - 514,0 mb 13 słupów oświetleniowych; powierzchnia uzbrojonych terenów- 5,21 ha. Realizacja z udziałem środków RPO WP 2007-2013 w wysokości 896385 zł. Koszt całkowity - 1257590 zł.
47	Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja			wg Programu Remontów Ulic 2013-2017 realizacja w 2014 r.
48	Modernizacja ul. Przykoszarowej	2 400,00	2 400,00	Realizacja ulicy w ramach zadania: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III” z udziałem środków RPO WP 2007-2013 w latach 2013 - 2015. (poz.62)
49	Remont i modernizacja drogi miejskiej wraz z odwodnieniem przy ul. Nowogrodzkiej 151	200,00	200,00	Inwestycja nie została przyjęta do realizacji w 2013r.
50	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Podleśna i Piaski	100,00	100,00	W 2013r nie przyjęto realizacji ww zadania.
51	Budowa połączenia ulicy Zamiejskiej z Nadnarwińską	145,97	145,97	Zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016 zadanie zrealizowano w 2013 r. Wykonano 130,0 m nawierzchni jezdni kostki polbruk - o pow. 575,0 m <sup>2</sup> , chodniki- 114,0 m <sup>2</sup> .

## Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
52	Budowa połączenia ul. Ogrodnika z Krzywą	340,00 340,00		Zadanie zrealizowane w 2012 r. Budowa ul. Krzywej - nawierzchnia z płyt betonowych trylinka 315,0 mb, pow. 1521,0 m2, chodniki z polbruku - 345 m2 i wjazdy- 230,0 m2. Łącznik ul. Ogrodnika - nawierzchnia ulicy 78,0 mb, pow. 418,5 m2 (trylinka), chodnik-87,0 m2 trylinka, wjazdy - 50,0 m2 polbruk.
53	Budowa ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafrkowej, Turkusowej	900,00 900,00		Realizacja ulic: Rubinowej, Szafrkowej, Turkusowej zaplanowana jest na 2014 rok.
54	Budowa ul. Sławowej			Investycja nie przyjęta do realizacji w 2013 r.
55	Budowa ul. Kaktusowej z ul. Wojska Polskiego			wg Programu Remontów Ulic 2013-2017 realizacja w 2014 r.
56	Budowa oświetlenia ul. Cegielnianej			Investycja została zakończona w 2011 r. Wykonano oświetlenie na dług. 426,0 m.
57	Modernizacja ul. Szosa do Mężenina z uzbrojeniem			W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja ulicy w ramach zadania "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap II" z udziałem środków RPO WP2007-2013 w 2013 r. Zadanie zostało wykonane. ( w poz.61)
58	Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Zawadzkiej do bloków mieszkalnych przy osiedlu Perspektywa			Investycja została zakończona w 2011 r.
59	Budowa ulicy Zabiej			Zadanie wykonane w 2012 r. Zrealizowano: 656,0 mb ulicy (3949,9 m2)- nawierzchnia asfaltowa, 2348,30 m2 chodników z polbruku, 377,0 m2 wjazdów. Kanał deszczowy dn 400 - 58,0 mb, dn 300- 503,5 mb., studnie rewizyjne - 19 szt. Kanał teletechniczny - 620,0 mb. Studnie kablowe- 12 szt. Koszt całkowity (lata 2011 i 2012) - 2000,36 tys. zł.
60.	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap (przy ul. Ciepłej)	18 036,69 4 942,05	336,83 101,12	Przygotowanie terenów inwestycyjnych o pow. 5,2 ha w 2012 r. - realizacja prac studyjno-konceptyjnych, Projekt dofinansowany z RPOWP 2007-2013. Realizacja w latach: 2011-2015. Projekt w trakcie realizacji. Koszt całkowity- 23.575.212 zł, dofinansowanie- 14.705.284 zł.
61.	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II	19 600,00 7 840,00	11 633,90 1 417,01	Wykonano dokumentację techniczną na ul. Szosa do Mężenina i ul. Sikorskiego. (zakończenie prac projektowych w 2013 r.). Projekt dofinansowany z RPOWP. Realizacja w latach: 2012-2014. Koszt całkowity- 21.367.640 zł, dofinansowanie -19.120.476 zł (90%). W 2013 r. wykonano ul. Szosę do Mężenina oraz realizowano ul. Sikorskiego.
62	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III	221,40 22,14	174,00 166,71	Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę 3 ulic w Łomży: ulicy Przykoszarowej, ulicy Browarnej i ulicy Meblowej (łącznie 3,3 km). Jest na liście inwestycji kluczowych w RPOWP. Lata realizacji: 2013-2015. Koszt całkowity- 33.511.918 zł, dofinansowanie - 28.741.377 zł.
	<b>RAZEM transport i łączność</b>	53 165,89 24 040,87	19 372,91 8 891,72	



Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	LWAGI
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
1	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin	407,75	407,75	Inwestycja realizowana w latach 2009-2012, została zakończona w 2011 r. Koszty całkowite: 37.596.270 zł, dofinansowanie z POiŚ: 12.482.620 zł. W 2012 r. - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne. W 2013 r. zostały zakończone prace naprawcze dot. kwater na odpady inne niż niebezpieczne w zakresie wymiany warstwy filtracyjnej.
2	Przebudowa koryta rzeki Łomżycki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	1 050,00	0,00	Planowany udział miasta w projekcie Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie nie ujęte w 2013 r.
3	Budowa i modernizacja punktów świetlnych	100,00	197,27	Remont linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej i Placu Niepodległości ( 550,0 m linii kablowej i 17 słupów oświetleniowych) oraz zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia sięgacza ulicy Żabiej ( 146,0 m linii napowietrznej oraz 5 słupów oświetleniowych).
4	Monitoring miasta Łomża	100,00	20,16	W 2013 r. zakupiono licencje oprogramowania i dwie kamery na potrzeby monitoringu.
5	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika	0,00	0,00	Nie ujęto do realizacji w 2013 r.
6	Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM	500,00	155,91	W 2013 r. dokonano następujących zakupów.- plug odsłniezny ,posypywarka ,ciężarowy Peugeot
7	Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.Akademickiej	0,00	0,00	Nie ujęto do realizacji w 2013 r.
8	Roboty i zakupy inwestycyjne KMPPSP. Zakup samochodu	18,76	18,76	1) Zakup pilarki spalinowej Stihl MS 461 ,2) Zakup zwiędzia pojedynczego oraz węża hydraulicznego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych
9	Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Pielgrzymia	100,00	70,11	W 2013 r. została opracowana dokumentacja techniczna rewitalizacji Parku im.Jana Pawła II Pielgrzymia (koszt 70.117 zł).
10	Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży - I etap	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana w 2011 r. ze środków RPOWP. Koszt zadania: 1.633.280 zł; dofinansowanie: 988.040 zł.Wykonano 112 szt. kolektorów zainstalowanych na obiekcie Sali sportowej i pływalni SP10.

## Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
11	Prace na bazie MPK (ogrodzenie, oświetlenie i monitoring)	0,00 0,00	135,28 135,28	Wykonano: 1. Modernizację instalacji elektrycznych na bazie MPK w tym wymiana starej instalacji i przebudowa rozdzielni i systemu pomiarowego. Cena: 36 709 zł. 2. Monitoring wizyjny na warsztacie i na dyspozytorni wraz z systemem kontroli dostępu do dyspozytorni. Cena: 25 731 zł. 3. Modernizację dyspozytorni i pomieszczeń przyległych (ocieplenie posadzki, obniżenie sufitu, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji wod.-kan., wykonanie wiatrolapu). Koszt: 56 048 zł. 4. Zakupiono tabele przenośne na pięcie autobusowe. Koszt: 11 122 zł. 5. Zamontowano na jednym z autobusów kamerę internetową przekazującą obraz online do Internetu. Cena: 10 086 zł. 6. Zakupiono wózek narzędziowy na warsztat. Cena: 8 487 zł.
12	Zakupy na potrzeby MPK (samochód osobowo-dostawczy, wyposażenie warsztatu, wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowanie)	205,00 205,00		
13	Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną	100,00 100,00		W 2013 roku zadanie nie było realizowane.
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej	0,00 0,00		Zadanie wykonano w ramach projektu: Budowa ulicy Wąskiej wraz z połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zambrowskiej- poz.20 w Dziale Transport i łączność.
15	Budowa Hali Targowej i wiaty Targowiska Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rejon obecnego Targowiska Miejskiego w Łomży	5 000,00 5 000,00	7 303,67 7 303,67	Przedmiotem inwestycji była budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmujące rejon starego Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej.
	<b>RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 173,76 7 173,76	8 308,91 7 901,16	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
1	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I, II i III etap	1 100,32 1 100,32	1 100,32 1 100,32	Wykonano rewitalizację budynku przy Al. Legionów 36A. Koszt- 936.495 zł oraz dokumentację techniczną na budynek przy ul. Krótkiej 16. (koszt- 19.065 zł).
2	Budowa budynku socjalnego	0,00 0,00		
	<b>RAZEM gospodarka mieszkaniowa</b>	1 100,32 1 100,32	1 100,32 1 100,32	

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>				
1	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	0,00		Inwestycja była realizowana w latach 2010-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 3027050 zł. Koszt całkowity 4455800 zł.
2	Budowa Grodziska Łomżyńskiego	0,00		wg wpi planowana realizacja w latach 2017-2018
3	Przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego	5 776,15	938,05	Planowany koszt całkowity- 8.000.000 zł.W wrześniu 2013 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.Zaplanowany w 2013 r. I etap ma być zakończony w sierpniu 2014 r.Płac budowy przekazano 13 stycznia 2013 r.Pomieszczone wydatki- 938.050 zł, w tym niewygasłe - 925.750 zł. Zaawansowanie prac - 6%.
		<b>4 043,31</b>	<b>938,05</b>	
4	Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury	0,00		Zakończenie dokumentacji technicznej w 2011 r.
		<b>0,00</b>		
5	Remont elewacji budynku MDK DŚT przy ul. W.Polskiego 3	0,00		wg wpi rozpoczęcie realizacji w 2015 r.
		<b>0,00</b>		
	<b>RAZEM kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	5 776,15	938,05	
		<b>4 043,31</b>	<b>938,05</b>	
<b>Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka</b>				
1	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy LO Nr 2	150,00	995,13	Rozpoczęcie realizacji- w 2013 r. na podst.dokumentacji opracowanej w 2012 r.Koszt całkowity - 9.153.906 zł. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.840.000 zł.Planowane zakończenie w 2014 r.
		<b>150,00</b>	<b>995,13</b>	
2	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- II etap	0,00		Inwestycja była realizowana w latach 2008-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys.9.354.430 zł. Koszt całkowity 22.410.410 zł.
3	Budowa zespołu otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie Łomży	100,00		
		<b>100,00</b>		
4	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	0,00		Inwestycja była realizowana w latach 2009-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys.11.829.460 zł. Koszt całkowity 35.007.260 zł.
		<b>0,00</b>		
5	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	0,00	0,00	Inwestycja rozpoczęta w 2011 r.; kontynuowana w 2012 r. Realizacja przy udziale środków RPOWP. Koszt całkowity 27.010.650 zł data zakończenia zadania - 30.04.2013 r. Dla zadania: „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” pierwotne dofinansowanie w wys.10.569.807 zł. zostało zwiększone w 2013 r. o 862.777 zł.
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul.Senatorska 3 i 3A, oraz inne	0,00		wg wpi planowana realizacja w 2014 r.
		<b>0,00</b>		

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
7	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych	0,00		
		0,00		
8	Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	1 595,77	17,75	Realizacja w latach 2013-2014. Koszt całkowity- 3.484.072 zł.Dofinansowanie- 2.973.864 zł.
	<b>RAZEM kultura fizyczna i sport</b>	1 595,77	17,75	
		1 845,77	1 012,88	
		409,58	1 012,88	
<b>Administracja</b>				
1	Usprawnienie systemu zarządzania UM (zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego)	300,00	58,24	Pomieszone wydatki w 2013 r. - 4 895,40 zł – zakup Programu Placowego; 39 556,80 zł – środki przeznaczone na dostawę oraz montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego; 6 396,00 zł – zakup koparki Kyocera; 7 399,88 zł – zakup koparki na potrzeby Wydziału Oświaty.
		300,00	58,24	
2	Rozbudowa ratusza wraz z parkingiem podziemnym	5 279,86	0,00	wg wpi planowana realizacja w latach 2013-2015. W 2013 r. - brak w planie inwestycji.
		5 279,86	0,00	
	<b>RAZEM administracja</b>	5 579,86	58,24	
		5 579,86	58,24	
<b>Informatyka</b>				
1	Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	500,00	0,00	Inwestycja nie została ujęta w planie inwestycji na 2013r.
		500,00	0,00	
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	3 883,44	35,30	Planowane zakończenie projektu- w 2014 r. Koszt całkowity - 3.970.000 zł, dofinansowanie- 3.380.000 zł.
		582,52	35,30	
3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	366,63	3 183,79	Projekt dofinansowany z POIG.Realizacja w latach 2012-2015. Koszt całkowity - 6.454.361 zł, dofinansowanie - 6.442.360 zł.
		53,49	477,57	
4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	3 675,00	0,00	Projekt nie otrzymał dofinansowania
		551,20	0,00	
	<b>RAZEM informatyka</b>	8 415,07	3 219,09	
		1 687,21	512,87	

## Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
<b>Oświata i wychowanie</b>				
1	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	500,00 <b>500,00</b>	169,24 <b>169,24</b>	Prace remontowo-modernizacyjne były prowadzone w: SP10/PG2; (modernizacja Sali i korytarzy- koszt 99.454 zł), SP Specjalna (koszt 69.790 zł).
2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 2,4, 9 i 5			Realizacja w latach 2008-2011. Koszt całkowity- 8.428.200 zł - udział środków NFOSiGW- dotacja w wys.1.934.809zł.
3	Prace remontowo-modernizacyjne w przedszkolach	350,00 <b>350,00</b>	487,33 <b>487,33</b>	Opracowane projekty termomodernizacji w przedszkolach: Nr 1; 4; 8.Prace inwestycyjne-PP 9 (koszt 134.187 zł), PP 15 - koszt 38.000 zł,PP 5 - koszt 39.885 zł, PP 14- koszt 79.880 zł,PP2 - koszt 66.424 zł.
4	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w szkołach średnich	700,00 <b>700,00</b>	788,17 <b>788,17</b>	W 2013 r. prowadzono prace w: LO nr III (koszt- 104.751 zł), LO nr II (koszt- 191.211 zł), LO nr I (wydatki niewygasłe- 279.655 zł)- zakończenie w 2014 r., ZSZWIO - koszt 212.552 zł.
5	Roboty modernizacyjno-remontowe w bursach szkolnych nr 1, 2 i 3	300,00 <b>300,00</b>	128,91 <b>128,91</b>	Wykonanie w 2013 r. Bursa nr 1- 99.390 zł, Bursa nr 2- 29.520 zł.
6	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej			Planowana w wpi realizacja w latach 2017-2018.
7	Budowa boisk sportowych, w tym: przy SP 10, PG 1, ZST, ZSM	530,00 <b>530,00</b>		W 2013 r. nie zaplanowano budowy boisk.
8	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSM i O Nr 5			Projekt realizowany z udziałem środków RPOWP. Koszt całkowity 264.900 zł.Dofinansowanie- 172.200 zł.Realizacja w latach 2012-2013.
9	Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży			Remont auli w budynku ILO .Rozpoczęcie w 2012 r, zakończenie w 2013 r.
10	Remont elewacji budynku biblioteki publicznej przy ul. 3 Maja	200,00 <b>200,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	wg wpi planowana realizacja w latach 2013-2014.- w planie inwestycji na 2013 r inwestycja nie ujęta
11	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 10 i PG nr 2 oraz Bursa szkolna nr 1	5 508,00 <b>3 864,00</b>	3 007,76 <b>1 342,96</b>	Termomodernizacja z udziałem środków NFOSiGW (GIS). Koszt całkowity- 5.749.780 zł. Dotacja - 1.664.800 zł. Realizacja w latach 2012-2013.
<b>RAZEM oświata i wychowanie</b>		<b>8 088,00</b>	<b>4 581,41</b>	
		<b>6 444,00</b>	<b>2 916,61</b>	

## Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
<b>Plany Zagospodarowania Przestrzennego</b>				
1	Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1	79,30 79,30		plan uchwalony
2	Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul.: Al.Piłsudskiego, Spokojną, Wesołą i rz.Łomżycką-OBSZR P7	0,00 0,00		plan uchwalony
3	Opracowanie mpzp - tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej-OBSZR P10	0,00		plan uchwalony
4	Opracowanie mpzp terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej (rejon byłej Targowicy Miejskiej)	0,00		plan uchwalony
5	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży - aktualizacja w granicach administracyjnych miasta	0,00 0,00	13,42 13,42	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży" zatwierdzone Uchwałą Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11-10-2000r., wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwałą Nr 473/LXXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2006r., Uchwałą Nr 136/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007r., Uchwałą Nr 141/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007r. jest nieaktualne w części i wymagało zmiany;
6	Opracowanie mpzp terenów Zawady Przedmieście-Przykoszarowa	0,00		plan uchwalony
7	Opracowanie mpzp terenów południowo-wschodniej części miasta Łomża	0,00 0,00		plan uchwalony
8	Opracowanie mpzp terenów położonych w rejonie ul. Polnej i Łukasieńskiego - OBSZR P8	0,00		plan uchwalony
9	Opracowanie mpzp dla terenów wyznaczonych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	70,00 70,00		wg wpi realizacja w latach 2013-2015
<b>RAZEM plany zagospodarowania przestrzennego</b>				
		70,00	13,42	
		70,00	13,42	

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2013 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2013 r., w tym środki z budżetu miasta w 2013 r.	Wykonanie wpi w 2013 r., w tym środki budżetu miasta	UWAGI
<b>Gospodarka nieruchomościami</b>				
1	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Żabia-Piśniewskiego	700,00	0,00	30.10.2013 r. została podjęta uchwała nr 372/XLV/13 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ul. Zabiej i Sikorskiego.
2	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna-Winiarskiego	200,00	0,00	
3	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic W. Polskiego-Nowogrodzka łącznie z uzbrojeniem	200,00	0,00	
4	Scalenie i podział gruntów w obrębie ul. Wąskiej łącznie z uzbrojeniem	2000,00	809,00	wydatek z Wydziału Inwestycji
5	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Sz. Zambrowska-Zawadzka łącznie z uzbrojeniem i realizacją parku	1 400,00	115,00	koszt obejmuje wycenę nieruchomości i część prac geodezyjnych
6	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Szosa do Mężeninna koło ogrodów działkowych - budowa dróg	1400,00	115,00	
7	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście			
8	Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów	200,00	0,00	
9	Wykupy gruntów zajętych pod drogami miejskimi (ul. Podleśna, Piaski, Akademicka, połączenie od ul. Spokojnej do Al. Legionów i wykupy na ul. Zabiej i Sikorskiego oraz pozostałe poszerzenia ulic)	1 000,00	3 955,00	1272000 zł wypłacono w 2014 roku jako środki niewygasające
10	Scalenie i podział gruntów dla obszaru - Al. Legionów, Poznańska, Piśniewskiego (na potrzeby WSIIP)		0,00	
<b>RAZEM gospodarka nieruchomościami</b>		5 700,00	4 879,00	
		5 700,00	4 879,00	

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
1	Zadania MPEC sp. z o.o. Łomża. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży, w tym:	1 761,00 1 761,00	5 631,50 3 278,80	Dofinansowanie ze środków UE do zadań wykonanych w 2013r... wyniosło ogółem 2352,7 tys. zł.
1A	modernizacja sieci ciepłych przesyłowych	748,00 748,00	5 002,00 2 935,60	Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 2066,4 tys. zł.
1B	modernizacja węzłów ciepłych.	963,00 963,00	595,50 309,20	Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 286,3 tys. zł.
1C	modernizacja źródła wytwarzania energii cieplnej	50,00 50,00	34,00 34,00	
2	Zadania MPWiK sp. z o.o. Łomża Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowa, Bazowa i Przemysłowa	310,00 310,00	330,50 330,50	Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. Ostatni etap inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2014.
3	Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków			Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2015-2017 w ramach planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków.



Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
4	Wymiana kabli zasilających Miejską Oczyszczalnię Ścieków ( 5,5 km)	900,00 500,00	1 436,50 1 436,50	Zadanie było realizowane w latach 2011-2012. Kontynuacja prac planowana jest na lata 2016-2018 zgodnie z zatwierdzonym planem. Uchwała Nr 414L/14 Rady Miejskiej Łomży z dn. 26.02.2014 r.
5	Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży			Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012.
6	Przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łomży	1 000,00 600,00	11 721,90 7 867,00	Zadanie jest realizowane przy udziale środków unijnych ( w 2013 r. dofinansowanie - 2.900.000 zł) oraz dotacja z NFOŚ/GW - 4.967.000 zł) Zakorცzenie inwestycji planowane jest w maju 2014 r.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Kraska - kanał sanitarny (Dn 0,2 m dł. 1396 m, kanał tłoczny Dn 75 dł.378 m z przepompownią)			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul.Zabiej (Dn 0,2 m, 1800 m)			Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku. W 2014 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Polna (Dn 0,2m, 386 m.)			Zadanie zrealizowano w latach 2011-2012.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowikowej (Dn 0,2 m, 258 m i boczny Dn 63, 137 m z przepompownią)			Zadanie zrealizowano w latach 2009-2010.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy (Dn 0,2 m, 149,0 m i boczny Dn 63, 137,0 m z przepompownią)			Zadanie jest planowane do realizacji w 2015 roku. W 2014 zostanie opracowana dokumentacja.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zawady Przedmieście wraz z 2 przepompowniami	1310,00 1310,00	1399,40 1399,40	Zadanie zostało zrealizowane w latach 2011-2013 w pełnym zakresie rzeczowym.
13	Budowa kanalizacji w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 0,2 m i długości ok. 910 m.			Zadanie jest planowane do realizacji w 2016 roku.
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami w ul. Nowogrodzkiej od PSS do granic miasta (Dn 0,2 m, 970 m)	455,00 455,00	0,00 0,00	W 2014 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2015 zgodnie z zatwierdzonym planem. Uchwała Nr 414/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dn. 26.02.2014 r.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
15	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wisniowej (Dn 0,2 m, 161 m)			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
16	Budowa dublera kolektora "A", Dn 1,2 m, 1400,0 m			Zadanie jest planowane do realizacji na lata 2018-2019.
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sybiraków, Dn 0,2 m, 250,0 m			Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku.
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej, Dn 0,2 m, 225,0 m			Zadanie jest planowane do realizacji w 2014 roku.
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Nowogrodzkiej przy ul. Sikorskiego (Dn 0,2 m, 158,0 m z przepompownią)			Zadanie zrealizowano w 2013 roku.
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Poznańskiej przy Meblach, Dn 0,2 m, 165,0 m			Zadanie zrealizowano w 2012 roku.
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Maria Dn 0,2m dł 1000m			Zadanie zrealizowano w 2012 roku.
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Piaski Dn 0,2 m, 210 m	65,00 65,00	0,00 0,00	Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2014 roku zgodnie z zatwierdzonym planem. Uchwała Nr 414L/14 Rady Miejskiej Łomży z dn. 26.02.2014 r.
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Zawadzkiej Ø 0,2 m dł.800 m			Zadanie jest planowane do realizacji na lata 2016-2017.
24	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl. Kościuszki, Dn 110, 400,0 m			Zadanie jest planowane do realizacji w 2014 roku.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

LP	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
25	Połączenie wodociągu w ul. Wiosennej z wodociągami rozdzielczym w ul. Przykoszarowej, Dn 110, 415,0 m			Zadanie zrealizowano w 2012 roku.
26	Przebudowa wodociągu w ul. Senatorskiej (Dn 160, 906 m, Dn 200, 18,0 m, Dn 110, 64, 0 m, Dn 90, 28,0 m)			Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012.
27	Budowa wodociągu w dzielnicy przemysłowej ul. Żabiej (Dn 110, 1800 m)			Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku. W 2014 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
28	Budowa wodociągu w ul. Słowikowej, Dn 110, 69 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
29	Budowa wodociągu w ul. Browarnej, Dn 200, 343,5 m			Zadanie jest planowane do realizacji w 2014 roku.
30	Przebudowa wodociągu w Al. Piłsudskiego Dn 160, 87 m i 160- 113,0 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
31	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Krzywe Koło, dn 110, 245,0 m			Zadanie jest planowane do realizacji w 2014 roku.
32	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zielonej, Dn 200, 280,0 m i Dn 110, 60,0 m	135,00	0,00	Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2015-2016 zgodnie z zatwierdzonym planem. Uchwała Nr 414L/14 Rady Miejskiej Łomży z dn. 26.02.2014 r.
33	Budowa wodociągu w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy Dn 110, 125,0 m	135,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 2010 roku.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

LP	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
34	Budowa wodociągu w ul. Polnej Dn 110, 435,0 m			Zadanie było realizowane w latach 2010-2012.
35	Przebudowa wodociągu ul. Staszica Ø 110 mm na Ø 110 mm, dł. 150 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
36	Przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Poligonowej z Dn 160 na 315, 840,0 m			Zadanie jest planowane do realizacji w 2017 roku.
37	Przebudowa wodociągu w ul. Spokojnej Dn 160, 185,5 m i Dn 110, 16,5 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
38	Przebudowa wodociągu w Al. Legionów Dn 160, 355 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
39	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Wojska Polskiego ø 160 mm długości ok. 1000 m			Zadanie jest planowane do realizacji na lata 2016-2017.
40	Przebudowa wodociągu w ul. Stary Rynek Dn 110, 440,0 m	132,00 132,00	259,50 259,50	Zadanie realizowane w latach 2012-2013 wraz z przebudową Starego Rynku. Ostatni etap zostanie zrealizowany podczas kontynuowania prac związanych z przebudową Starego Rynku prowadzonych przez Miasto Łomża.
41	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej i Młodzieżowej przy os. Matia ø 110 mm dł 1000 m	200,00 200,00	430,30 430,30	Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku w pełnym zakresie rzeczowym.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
42	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Piaski przy os. Maria Dn 110, 410,0 m	82,00	0,00	Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku.
43	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Szosa Zambrowska, Dn 110, 380,0 m	82,00	0,00	Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku.
44	Przebudowa wodociągu w ul. Łąkowej Dn 110, 366,0 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
45	Przebudowa wodociągu w ul. Zielnej ø 110 mm dł. 115m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
46	Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 110 mm dł ok. 1060 m			Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2013 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r.	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek	Uwagi
47	Budowa wodociągu w przedłużeniu ul. Łukaszyńskiego ø 110 mm dł 275m			Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011.
48	Budowa wodociągu w sięgaczu ul.Sybiraków /SM PERSPEKTYWA/ ø 110 mm dł 202,5 m.			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
49	Przebudowa wodociągu w ul. Łagody ø 200 mm długości 600 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
50	Budowa wodociągu w ul.Zawadzkiej ø 400 mm długości 400 m			Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2016-2017.
51	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów oświatowych			
	<b>Razem zadania MPWIK sp. z o.o. Łomża</b>	4 589,00	15 578,10	zadanie MPEC Sp. z o.o. - nie było realizowane w 2013 r.
		<b>3 789,00</b>	<b>11 723,20</b>	