

Biuro Rady Miasta Łomża
Stary Rynek 14
18-400 Łomża
radny: **Dariusz Domasiewicz**

W odpowiedzi do pytań zawartych w interpelacji z ostatnich obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży tj.:

- 1. Kiedy planowane jest uruchomienie instalacji ?*
- 2. Czy w związku z opóźnieniami będą naliczane kary finansowe dla wykonawcy instalacji ?*
- 3. Czy w związku z opóźnieniami uruchomienia instalacji naliczane będą kary finansowe przez dostawców biomasy dla MPEC ?*
- 4. Czym spowodowane są opóźnienia w realizacji kontraktu ?*
- 5. Czy w związku z opóźnieniami zostały podpisane aneksy do umowy z wykonawcą inwestycji oraz dostawcami biomasy ?*

wyjaśniamy :

Ad. 1

Do końca 2019 roku mają potrwać pierwsze próby rozruchowe instalacji a oddanie do eksploatacji ma nastąpić do końca stycznia 2020 roku.

Ad. 2

Kary będą naliczane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą tj. firmą Enerstena z Litwy.

Ad. 3


Nie będą naliczane kary przez dostawców biomasy dla MPEC.

Ad. 4

Opóźnienia spowodowane są głównie przez jednego z podwykonawców, który zajmował się spawaniem instalacji wodnych sieci technologicznych. Jakość wykonywanych spawów była niedopuszczalna w związku z powyższym MPEC zażądał prześwietlenia (badań rentgenem) wszystkich dokonywanych na instalacji spawów a te wykazały nieodpowiednią jakość. Stąd m.in. duże opóźnienia w realizacji gdyż każdy ze spawów był przeprowadzany kilka razy zamiast raz.

Ad. 5

Do dnia dzisiejszego nie został podpisany żaden aneks z wykonawcą oraz z dostawcami biomasy.



Z powierzeniem
PREZES ZARZĄDU
Radostaw Żegański
Radostaw Żegański