

**PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA**

NWL 1.0232.2021

Łomża, 19.01.2021

Sz. P.

Dariusz Domasiewicz

Radny Miasta Łomża

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 stycznia 2021 roku, w załączeniu przedkładam informację przygotowaną przez Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



INSPEKTOR
ds. Nadzoru Właścicielskiego

Paweł Gajewski

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ w Łomży Sp. z o.o.
18-400 ŁOMŻA ul. Kopernika 9a
tel. (086) 216 54 31; fax. (086) 216 54 36
REGON 450187317 NIP 718-000-01-45

Sz Pan Radny miasta Łomża
Dariusz Domasiewicz

W odpowiedzi na interpelację z dnia 05.01.2021 Pana Dariusza Domasiewicza Radnego
Miasta w Łomży wyjaśniam:

1. Wysokość kary jaka ostatecznie została nałożona i wyegzekwowana przez MPEC sp z o.o. na wykonawcę instalacji kotła na biomasę w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji wynosi 3,6 mln zł.

wyjaśnienie:

Ostatnie faktury z tytułu rozliczenia inwestycji otrzymane przez MPEC sp z o.o. od głównego wykonawcy wynosiły 8,3 mln zł. Od tej kwoty zostały odjęte kwoty:

- 0,32 mln zł - komornik – dot. Dostawcy armatury (nieopłacone faktury głównego Wykonawcy)

- 3,2 mln zł potrącenie z tytułu płatności bezpośrednich dla podwykonawców (nieopłaconych przez głównego wykonawcę) na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

- 1,2 mln zł – rezerwa na poczet zapłaty bezpośredniej dla podwykonawcy (nieopłacone faktury głównego Wykonawcy)

2. Roszczenie MPEC sp z o.o. zostało już rozliczone.
3. Egzekwowanie kary przebiegło w sposób polegający na jej potrąceniu z ostatnich faktur wystawionych przez wykonawcę.
4. Wykonawca nie otrzymał zapłaty wynagrodzenia z dwóch ostatnich faktur, które stanowiły ok. 30% wartości kontraktu.

PREZES ZARZĄDU

Radosław Żegalski