

### Wykonanie planu rzeczowo - finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r.

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2013 r | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie na 31.12.2013r. | W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2013 roku | Wykonanie na 31.12.2013 w % |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4   | 5                    | 6                    | 7                         | 8  | 9                           |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i Łączność</b>   | <b>49 713 688,00</b> | <b>33 878 910,00</b> | <b>30 526 361,28</b>      | <b>4 480 876,00</b>                                  | <b>90,10%</b>               |
|            | <b>60003</b> |             | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>4 950 000,00</b>  | <b>7 615 370,00</b>  | <b>7 345 489,37</b>       | <b>1 641 330,00</b>                                  | <b>96,46%</b>               |
|            |              | <b>6050</b> | Targowisko miejskie.  | 4 850 000,00         | 7 515 370,00         | 7 303 669,37              | 1 603 200,00   | 97,18%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży.  | 100 000,00           | 100 000,00           | 41 820,00                 | 38 130,00  | 41,82%                      |
|            | <b>60004</b> |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>137 556,00</b>    | <b>135 279,18</b>         | <b>0</b>   | <b>98,34%</b>               |
|            |              | <b>6210</b> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 70 000,00            | 137 556,00           | 135 279,18                | 0  | 98,34%                      |
|            | <b>60015</b> |             | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>26 173 688,00</b> | <b>18 231 910,00</b> | <b>15 903 426,53</b>      | <b>484 958,00</b>                                    | <b>87,23%</b>               |
|            |              | <b>6050</b> | Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji).  | 180 000,00           | 284 760,00           | 277 381,20                | 242 892,00   | 97,41%                      |
|            |              |             | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.                                       | <b>19 600 000,00</b> | <b>13 925 045,00</b> | <b>11 633 899,10</b>      | <b>234 646,00</b>                                    | <b>83,55%</b>               |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap.</b>  |                      | 75 165,00            | 33 826,79                 | 24 985,00  | 45,00%                      |
|            |              | <b>6057</b> | udział środków UE   | 11 760 000,00        | 12 464 892,00        | 10 216 887,12             | 0  | 81,97%                      |
|            |              | <b>6059</b> | wkład własny  | 7 840 000,00         | 1 384 988,00         | 1 383 185,19              | 209 661,00   | 99,87%                      |
|            |              |             | <b>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.</b>   | <b>2 700 000,00</b>  | <b>174 000,00</b>    | <b>166 707,47</b>         | <b>7 420,00</b>                                      | <b>95,81%</b>               |
|            |              | <b>6057</b> | udział środków UE   | 1 620 000,00         | 0                    |                           |  |                             |
|            |              | <b>6059</b> | wkład własny  | 1 080 000,00         | 0                    |                           |  |                             |
|            |              | <b>6050</b> |   |                      | 174 000,00           | 166 707,47                | 7 420,00   | 95,81%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ulPiłsudskiego , Al Legionów i Spokojna  |                      | 710 031,00           | 710 030,56                |  | 100,00%                     |
|            |              | <b>6050</b> | Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska.  | 1 453 388,00         | 1 465 894,00         | 1 464 809,63              | 0  | 99,93%                      |
|            | <b>N</b>     | <b>6050</b> | Przebudowa ciągu ulic: Gielczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży.                           | 2 240 300,00         | 1 672 180,00         | 1 650 598,57              | 0  | 98,71%                      |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>18 420 000,00</b> | <b>7 614 074,00</b>  | <b>6 862 166,91</b>       | <b>2 354 588,00</b>                                  | <b>90,12%</b>               |
|            |              | <b>6050</b> | Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.  | 200 000,00           | 482 505,00           | 424 656,69                | 351 223,00   | 88,01%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Akademickiej - II etap.  | 500 000,00           | 1 700 000,00         | 1 700 000,00              | 1 700 000,00   | 100,00%                     |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Zamiejskiej.   | 210 000,00           | 146 000,00           | 145 972,45                | 0  | 99,98%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Miodowej.  | 100 000,00           | 126 400,00           | 112 641,50                | 0  | 89,12%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Wąskiej.   | 650 000,00           | 814 000,00           | 811 962,91                | 0  | 99,75%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Przemysłowej.  | 1 200 000,00         | 1 523 600,00         | 1 523 592,37              | 0  | 100,00%                     |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Sosnowej.  | 120 000,00           | 120 000,00           | 107 118,61                | 0  | 89,27%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Kamiennej.   | 600 000,00           | 532 000,00           | 0                         | 0  | 0,00%                       |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Poprzecznej.   | 340 000,00           | 210 000,00           | 203 779,56                | 0  | 97,04%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Piwnej.  | 590 000,00           | 500 375,00           | 482 775,00                | 139 605,00   | 96,48%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa ul. Kanarkowej.  | 260 000,00           | 400 000,00           | 399 998,31                | 113 824,00   | 100,00%                     |
|            |              | <b>6050</b> | Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.  | 500 000,00           | 500 000,00           | 446 762,71                | 0  | 89,35%                      |
|            |              | <b>6050</b> | Modernizacja Śniadeckiego   | 0                    | 97 850,00            | 97 691,45                 | 0  | 99,84%                      |
|            |              |             | Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r.  | 150 000,00           | 100 000,00           | 68 386,00                 | 49 936,00  | 68,39%                      |
|            |              |             | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.  | <b>13 000 000,00</b> | <b>361 344,00</b>    | <b>336 829,35</b>         | <b>0</b>   | <b>93,22%</b>               |
|            |              | <b>6057</b> | udział środków UE   | 7 027 680,00         | 236 602,00           | 235 709,94                | 0  | 99,62%                      |
|            |              | <b>6059</b> | wkład własny  | 5 972 320,00         | 101 742,00           | 101 119,41                | 0  | 99,39%                      |
|            |              | <b>6050</b> |   | 0                    | 23 000,00            | ,00                       | 0  | 0,00%                       |
|            | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>279 999,29</b>         | <b>0</b>   | <b>100,00%</b>              |
|            | <b>N</b>     | <b>6050</b> | Lokalne inicjatywy inwestycyjne.  | 100 000,00           | 280 000,00           | 279 999,29                | 0  | 100,00%                     |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>  | <b>1 595 767,00</b>  | <b>139 350,00</b>    | <b>71 831,29</b>          | <b>6 500,00</b>                                      | <b>51,55%</b>               |
|            | <b>63003</b> |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>1 595 767,00</b>  | <b>139 350,00</b>    | <b>71 831,29</b>          | <b>6 500,00</b>                                      | <b>51,55%</b>               |

|              |       |   |                     |                     |                     |                     |                |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |       | Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.  | 1 595 767,00        | 77 000,00           | 17 754,09           | 0                   | 23,06%         |
|              | 6057  | udział środków UE   | 1 436 189,00        | 58 500,00           | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6059  | wkład własny  | 159 578,00          | 6 500,00            | 6 500               | 6 500,00            | 100,00%        |
|              | 6050  |   | 0                   | 12 000,00           | 11 254,09           |                     | 93,78%         |
|              |       | <b>Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią</b>   | 0                   | <b>62 350,00</b>    | <b>54 077,20</b>    | <b>0</b>            | <b>86,73%</b>  |
|              | 6050  | wkład własny  | 0                   | 15 000,00           | 10 466,34           | 0                   | 69,78%         |
|              | 6057  | udział środków UE   | 0                   | 47 350,00           | 43 610,86           | 0                   | 92,10%         |
|              | 6059  | wkład własny  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
| <b>700</b>   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 666 445,00</b> | <b>6 986 235,00</b> | <b>6 003 735,26</b> | <b>1 488 471,00</b> | <b>85,94%</b>  |
|              | 70004 | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>265 733,73</b>   | <b>0</b>            | <b>80,53%</b>  |
|              | 6210  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM.   | 150 000,00          | 155 913,00          | 155 912,44          | 0                   | 100,00%        |
|              | 6210  | Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego Zpi UO w Miastkowie  | 0                   | 174 087,00          | 109 821,29          | 0                   | 63,08%         |
|              | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 941 445,00</b> | <b>5 130 235,00</b> | <b>4 522 399,26</b> | <b>1 456 834,00</b> | <b>88,15%</b>  |
|              | 6060  | Zakup gruntów   | 3 941 445,00        | 5 130 235,00        | 4 522 399,26        | 1 456 834,00        | 88,15%         |
|              | 70095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 575 000,00</b> | <b>1 526 000,00</b> | <b>1 215 602,27</b> | <b>31 637,00</b>    | <b>79,66%</b>  |
|              | 6050  | Budowa budynku komunalnego.   | 430 000,00          | 381 000,00          | 115 277,00          | 31 637,00           | 30,26%         |
|              | 6050  | Rewitalizacja budynków komunalnych.   | 1 000 000,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6210  | Rewitalizacja budynków komunalnych.   | 0                   | 1 000 000,00        | 955 560,40          | 0                   | 95,56%         |
|              | 6050  | Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.   | 145 000,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6210  | Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.   | 0                   | 145 000,00          | 144 764,87          | 0                   | 99,84%         |
| <b>710</b>   |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 143 850,00</b> | <b>2 143 850,00</b> | <b>2 143 000,00</b> | <b>0</b>            | <b>99,96%</b>  |
|              | 71095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 143 850,00</b> | <b>2 143 850,00</b> | <b>2 143 000,00</b> | <b>0</b>            | <b>99,96%</b>  |
|              | 6010  | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.   | 2 143 850,00        | 2 143 850,00        | 2 143 000,00        | 0                   | 99,96%         |
| <b>720</b>   | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>235 406,00</b>   | <b>35 311,00</b>    | <b>35 311,00</b>    | <b>15,00%</b>  |
|              | 6057  | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II administracja samorządowa- udział UE   | 0                   | 200 095,00          | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6067  | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II administracja samorządowa-udział U E   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | #DZIEL/0!      |
|              | 6069  | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II administracja samorządowa-wkład własny   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | #DZIEL/0!      |
|              | 6059  | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz II administracja samorządowa-wkład własny   | 0                   | 35 311,00           | 35 311,00           | 35 311,00           | 100,00%        |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 594 691,00</b> | <b>3 533 904,00</b> | <b>3 246 729,18</b> | <b>0</b>            | <b>91,87%</b>  |
|              | 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>591 100,00</b>   | <b>3 183 790,00</b> | <b>3 183 788,85</b> | <b>0</b>            | <b>100,00%</b> |
|              | 6630  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj.podlaskim - cz.II, administracja samorządowa. | 591 100,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              |       | <b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.</b>   | <b>5 081 954,00</b> | <b>3 183 790,00</b> | <b>3 183 788,85</b> | <b>0</b>            | <b>100,00%</b> |
|              | 6057  | udział środków UE   | 4 319 660,00        | 2 706 221,00        | 2 706 220,51        | 0                   | 100,00%        |
|              | 6059  | udział krajowy  | 762 294,00          | 477 569,00          | 477 568,34          | 0                   | 100,00%        |
|              |       | <b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.</b>  | <b>1 576 637,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              | 6057  | udział środków UE   | 1 340 139,00        | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6059  | udział krajowy  | 236 498,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>345 000,00</b>   | <b>345 000,00</b>   | <b>58 247,88</b>    | <b>0</b>            | <b>16,88%</b>  |
|              | 6060  | Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. Opracowanie strategii: Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r., Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r.                         | 40 000,00           | 40 000,00           | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6060  | Zakupy inwestycyjne U M   | 305 000,00          | 305 000,00          | 58 247,88           |                     | 19,10%         |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>            | <b>5 114,00</b>     | <b>4 692,45</b>     | <b>0</b>            | <b>91,76%</b>  |
|              |       | <b>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich</b>   | <b>0</b>            | <b>5 114,00</b>     | <b></b>             | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              | 6067  | udział środków UE   | 0                   | 3 989,00            | 3 988,58            | 0                   | 99,99%         |
|              | 6069  | udział środków krajowych  | 0                   | 1 125,00            | 703,87              | 0                   | 62,57%         |
|              | 6050  |   | 0                   |                     |                     |                     | 0,00%          |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>70 300,00</b>    | <b>63 886,47</b>    | <b>0</b>            | <b>90,88%</b>  |
|              | 75405 | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              | 6060  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.  | 50 000,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 75411 | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>18 759,00</b>    | <b>0</b>            | <b>93,80%</b>  |
|              | 6060  | Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.  | 20 000,00           | 20 000,00           | 18 759,00           | 0                   | 93,80%         |
|              | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>280 000,00</b>   | <b>50 300,00</b>    | <b>45 127,47</b>    | <b>0</b>            | <b>89,72%</b>  |
|              |       | <b>Budowa miasteczka ruchu drogowego.</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>50 300,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00%</b>   |
|              | 6050  | wkład własny  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6057  | udział środków UE   | 233 750,00          | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6059  | udział krajowy  | 41 250,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%          |
|              | 6050  | Wykonanie instalacji radiowej w ZSTi O nr 4   | 0                   | 25 000,00           | 24 960,39           | 0                   | 99,84%         |
|              | 6060  | Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta   | 0                   | 20 300,00           | 20 167,08           | 0                   | 99,35%         |

|            |              |      |   |                     |                     |                     |                   |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 610 050,00</b> | <b>7 910 146,00</b> | <b>6 578 366,62</b> | <b>734 958,00</b> | <b>83,16%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>4 245 000,00</b> | <b>4 430 549,00</b> | <b>3 244 445,20</b> | <b>68 880,00</b>  | <b>73,23%</b>  |
|            |              | 6050 | Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2.   | 4 100 000,00        | 4 100 000,00        | 3 007 758,04        | 0                 | 73,36%         |
|            |              | 6050 | Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10.  | 100 000,00          | 100 000,00          | 99 454,16           | 0                 | 99,45%         |
|            |              | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 9.                                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 520,00           | 0                 | 98,40%         |
|            |              | 6050 | Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7.  | 15 000,00           | 10 549,00           | 0                   | 0                 | 0,00%          |
|            |              |      | Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SZ 7   | 0                   | 150 000,00          | 68 880,00           | 68 880,00         | 45,92%         |
|            |              | 6050 | Modernizacja nagłośnienia sali sportowej przy SZ P Nr 9   | 0                   | 40 000,00           | 38 833,00           | 0                 | 97,08%         |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoła Podstawowa Specjalna</b>  | <b>72 550,00</b>    | <b>76 050,00</b>    | <b>73 290,00</b>    | <b>0</b>          | <b>96,37%</b>  |
|            |              | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych.   | 72 550,00           | 72 550,00           | 69 790,00           | 0                 | 96,20%         |
|            |              | 6060 | Zakup kuchni gazowej -Z Sz S  | 0                   | 3 500,00            | 3 500,00            | 0                 | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>718 000,00</b>   | <b>576 500,00</b>   | <b>557 403,01</b>   | <b>0</b>          | <b>96,69%</b>  |
|            |              | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 10.                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 520,00           | 0                 | 98,40%         |
|            |              | 6050 | Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9.                                     | 150 000,00          | 150 000,00          | 134 187,01          | 0                 | 89,46%         |
|            |              | 6050 | Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w Przedszkolu Publicznym Nr 15.   | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 0                 | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2.   | 500 000,00          | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Wykonanie ścianki działowej PP nr 5   | 0                   | 39 685,00           | 39 685,00           | 0                 | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym – PP 14   | 0                   | 79 930,00           | 79 880,77           | 0                 | 99,94%         |
|            |              | 6050 | Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w PP nr 2  | 0                   | 66 428,00           | 66 424,68           | 0                 | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli Nr PP 1,4,8                                       | 0                   | 129 150,00          | 126 400,00          | 0                 | 97,87%         |
|            |              | 6060 | Zakup patelni elektronicznej i zmywarki PP Nr 2   | 0                   | 6 270,00            | 6 270,00            | 0                 | 100,00%        |
|            |              | 6060 | Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw Ppnr 10   | 0                   | 4 451,00            | 4 450,14            | 0                 | 99,98%         |
|            |              | 6060 | Zakup pieca konwencyjno-parowego PP nr 8  | 0                   | 32 586,00           | 32 585,41           | 0                 | 100,00%        |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>0</b>            | <b>84 114,00</b>    | <b>84 114,00</b>    | <b>0</b>          | <b>100,00%</b> |
|            |              |      | Modernizacja budynku PG Nr 1  | 0                   | 84 114,00           | 84 114,00           | 0                 | 100,00%        |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea Ogólnokształcące</b>   | <b>2 350 000,00</b> | <b>1 630 133,00</b> | <b>1 570 751,04</b> | <b>666 078,00</b> | <b>96,36%</b>  |
|            |              | 6050 | Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.   | 2 000 000,00        | 995 133,00          | 995 133,00          | 386 423,00        | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.   | 0                   |                     | 0                   | 0                 | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.  | 150 000,00          | 135 000,00          | 104 751,40          | 0                 | 77,59%         |
|            |              | 6050 | Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku II LO.  | 200 000,00          | 200 000,00          | 191 211,64          | 0                 | 95,61%         |
|            |              | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I L O w Łomży   | 0                   | 300 000,00          | 279 655,00          | 279 655,00        | 93,22%         |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły Zawodowe</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>215 000,00</b>   | <b>212 552,14</b>   | <b>0</b>          | <b>98,86%</b>  |
|            |              | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących.   | 200 000,00          | 215 000,00          | 212 552,14          | 0                 | 98,86%         |
|            |              | 6067 | udział środków UE   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00%          |
|            |              | 6069 | udział krajowy  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00%          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 500,00</b>    | <b>897 800,00</b>   | <b>835 811,23</b>   | <b>0</b>          | <b>93,10%</b>  |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G   | 0                   | 763 130,00          | 710 439,62          | 0                 | 93,10%         |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G   | 0                   | 134 670,00          | 125 371,61          | 0                 | 93,10%         |
|            |              | 6067 | Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 | 24 500,00           | 0                   | 0                   | 0                 | 0,00%          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>135 720,00</b>   | <b>135 110,67</b>   | <b>0</b>          | <b>99,55%</b>  |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>135 720,00</b>   | <b>135 110,67</b>   | <b>0</b>          | <b>99,55%</b>  |
|            |              | 6050 | Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1.  | 100 000,00          | 100 000,00          | 99 390,67           | 0                 | 99,39%         |
|            |              | 6050 | Modernizacja i doposażanie pionu żywieniowego BSZ nr 2  | 0                   | 29 520,00           | 29 520,00           | 0                 | 100,00%        |
|            |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne -2013 r Bursa Szkolna nr 2  | 0                   | 6 200,00            | 6 200,00            | 0                 | 100,00%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>858 750,00</b>   | <b>825 130,24</b>   | <b>131 925,00</b> | <b>96,09%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0</b>            | <b>437 750,00</b>   | <b>407 745,00</b>   | <b>0</b>          | <b>93,15%</b>  |
|            |              | 6057 | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- udział środków UE                         | 0                   | 407 750,00          | 407 745             | 0                 | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji                  | 0                   | 20 000,00           | 0                   | 0                 | 0,00%          |

|       |      |   |                   |                      |                      |                     |                |
|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|       | 6050 | Budowa punktu Selektywnej zbiórki Odpadów – opracowanie dokumentacji  | 0                 | 10 000,00            | 0                    | 0                   | 0,00%          |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>197 269,24</b>    | <b>0</b>            | <b>98,63%</b>  |
|       | 6050 | Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C Skłodowskiej, Gielczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej. | 200 000,00        | 200 000,00           | 197 269,24           | 0                   | 98,63%         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>221 000,00</b>    | <b>220 116,00</b>    | <b>131 925,00</b>   | <b>99,60%</b>  |
|       | 6050 | Hala Targowa przy Starym Rynku- opracowanie dokumentacji technicznej  | 0                 | 150 000,00           | 149 999,00           | 129 212,00          | 100,00%        |
|       | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im Jana Pawła II Pielgrzyma  | 0                 | 71 000,00            | 70 117,00            | 2 713,00            | 98,76%         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>450 000,00</b> | <b>1 268 100,00</b>  | <b>1 260 814,00</b>  | <b>925 750,00</b>   | <b>99,43%</b>  |
| 92106 |      | <b>Teatry</b>   | <b>0</b>          | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>100,00%</b> |
|       |      | Zakup busa dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży  | 0                 | 140 000,00           | 140 000,00           | 0                   | 100,00%        |
| 92108 |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>1 028 100,00</b>  | <b>1 020 814,00</b>  | <b>925 750,00</b>   | <b>99,29%</b>  |
|       | 6050 | Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.  | 350 000,00        | 938 100,00           | 938 050,00           | 925 750,00          | 99,99%         |
|       | 6220 | Zakup fortepianu  | 0                 | 90 000,00            | 82 764,00            | 0                   | 91,96%         |
| 92118 |      | <b>Muzea</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>100,00%</b> |
|       | 6220 | Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży.  | 100 000,00        | 100 000,00           | 100 000,00           | 0                   | 100,00%        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0</b>          | <b>215 900,00</b>    | <b>165 781,33</b>    | <b>0</b>            | <b>76,79%</b>  |
| 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>0</b>          | <b>215 900,00</b>    | <b>165 781,33</b>    | <b>0</b>            | <b>76,79%</b>  |
|       | 6050 | Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul Katyńskiej 3 w Łomży ( MOSiR)  | 0                 | 34 100,00            | 34 018,93            | 0                   | 99,76%         |
|       | 6050 | Remont i wymiana płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży  | 0                 | 52 000,00            | 51 709,20            | 0                   | 99,44%         |
|       | 6060 | Zakup sondy pomiarowej chloru   | 0                 | 6 500,00             | 6 182,12             | 0                   | 95,11%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)  | 0                 | 123 300,00           | 73 871,08            | 0                   | 59,91%         |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>75 424 491</b> | <b>57 376 571,00</b> | <b>51 056 057,34</b> | <b>7 803 791,00</b> | <b>88,98%</b>  |